Форма 3

СПРАВКА №12
о стоимости выполненных работ от 09.06.2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	505 353 571	565 996 000	153 750 000	172 200 000	43 928 571	49 200 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**505 353 571**	**565 996 000**	**153 750 000**	**172 200 000**	**43 928 571**	**49 200 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

_____ К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт

_____ А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
2-1 на Наружные сети водопровода и канализации		**РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ**										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	1770,332935	27,84	26,18	49277	46338	15215	0,01	20		
		м3		1,66	7,20	2939	12746	97	0,03	44		
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	54,752565	262,72	--	14384	--	16254	1,85	101		
		м3		262,72	--	14384	--	113	--	--		
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	374,35	134,10	--	50200	--	56726	0,97	364		
		м3		134,10	--	50200	--	113	--	--		
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1277,55985	6,48	6,48	8278	8278	2607	--	--		
		м3		--	2,10	--	2688	97	0,01	10		
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1277,55985	3,20	3,20	4088	4088	1287	--	--		
		м3		--	1,04	--	1327	97	--	5		
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1277,55985	21,55	4,52	27526	5770	21104	0,11	138		
		м3		17,03	--	21757	--	97	--	--		
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	71,6	12,34	12,34	884	884	243	--	--		
		м3		--	3,50	--	250	97	0,01	1		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284158						
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1										
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3,747	96708,90	47796,27	362368	179093	296881	286,00	107		
		км		48375,00	12572,33	181261	47109	130	49,07	184		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3784,47	1521,00	--	5756179	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
		шт		513,00	175,50	2565	878	130	0,86	4
24	С130902-90 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	5	33908,00	--	169540	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			6991332				

2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6834,469359	27,84	26,18	190237	178892	58737	0,01	79
		м3		1,66	7,20	11345	49208	97	0,03	171
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	211,375341	262,72	--	55532	--	62751	1,85	391
		м3		262,72	--	55532	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	989,86242	134,10	--	132741	--	149997	0,97	962
		м3		134,10	--	132741	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4932,0913	6,48	6,48	31957	31957	10064	--	--
		м3		--	2,10	--	10375	97	0,01	40
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4932,0913	3,20	3,20	15780	15780	4970	--	--
		м3		--	1,04	--	5123	97	--	20
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4932,0913	21,55	4,52	106267	22274	81474	0,11	533
		м3		17,03	--	83994	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	753,19698	12,34	12,34	9296	9296	2555	--	--
		м3		--	3,50	--	2634	97	0,01	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			965635				

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	4	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194,00	776

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		км		33075,00	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
12	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	5	47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173,00	865
		км		29700,00	4698,68	148500	23493	130	18,10	91
16	C130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	4040	468,00	--	1890720	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	C130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	5050	32,00	--	161600	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3134328				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110								
890	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,66	7963,61	1879,87	76928	18160	24789	8,86	86
		м3		1435,50	538,43	13867	5201	130	2,06	20
891	C143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	5756,00	--	40292	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
892	C143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	14	5218,00	--	73052	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
893	C143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	7	5114,00	--	35798	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
896	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
897	C12021-267	СТРЕМЯНКА	--	133700,00	--	--	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-125шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
916	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	73,14	7963,61	1879,87	582458	137494	187685	8,86	648
				1435,50	538,43	104992	39381	130	2,06	151
917	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	53	5756,00	--	305068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
918	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	106	5218,00	--	553108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
919	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	53	5114,00	--	271042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
922	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	53	8060,00	--	427180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
935	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	53	242,08	6,95	12830	368	10077	0,88	47
				144,00	2,25	7632	119	130	0,01	1
936	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/								
		шт.	53	5889,00	--	312117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
937	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ								
		шт	106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
				69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
938	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	106	552,00	--	58512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3261541				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			14 636 994				
в том числе оборудование			Тенге			497 658				
в том числе СМР			Тенге			15 134 652				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			137 725				
		Всего с ВЗиС	Тенге			151 347				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			60 539				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 484 262				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			45 333 923				
		Всего с доп затратами	Тенге							
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			906 678				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ ПТиАД г.Кентау"

..... К.Телепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Такибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №13
о стоимости выполненных работ от 11.07.2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	549 282 143	615 196 000	197 678 571	221 400 000	43 928 571	49 200 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**549 282 143**	**615 196 000**	**197 678 571**	**221 400 000**	**43 928 571**	**49 200 000**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "драглаин" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	13669,93	27,84	26,18	380503	357810	117482	0,01	157
		м3		1,66	7,20	22692	98423	97	0,03	342
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	--	262,72	--	--	--	--	1,85	--
		м3		262,72	--	--	--	--	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	2469,64	134,10	--	331179	--	374232	0,97	2400
		м3		134,10	--	331179	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	12201,35	6,48	6,48	79058	79058	24897	--	--
		м3		--	2,10	--	25667	97	0,01	98
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	12201,35	3,20	3,20	39038	39038	12294	--	--
		м3		--	1,04	--	12675	97	--	49
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	12201,35	21,55	4,52	262891	55102	201555	0,11	1318
		м3		17,03	--	207789	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1949,2	12,34	12,34	24056	24056	6613	--	--
		м3		--	3,50	--	6817	97	0,01	26
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1965026				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,826	58881,69	25695,31	225281	98310	198397	194,00	742
		км		33075,00	6813,45	126545	26068	130	26,38	101
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,5	51202,26	20326,01	76803	30489	70548	179,00	269
		км		30825,00	5353,43	46238	8030	130	20,64	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	7,5	47611,09	17877,09	357083	134078	335387	173,00	1298
		км		29700,00	4698,68	222750	35240	130	18,10	136
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3864,26	468,00	--	1808474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1515	163,00	--	246945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	7575	32,00		242400				
		м		--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	90	300,57	225,64	27051	20307	15036	0,41	37
		шт		69,53	58,98	6258	5308	130	0,23	20
30	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	80	600,00	--	48000	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	261,00	--	2610	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	325	300,57	225,64	97685	73332	54295	0,41	135
		шт		69,53	58,98	22597	19169	130	0,23	73
33	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	73	-1615,00	--	-117895	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	223	552,00	--	123096	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	4	-297,00	--	-1188	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,025	112506,21	19866,96	2813	497	2299	375,00	9
		км		63306,00	7440,75	1583	186	130	36,34	1
39	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,14	707854,71	28043,08	99100	3926	17192	499,00	70
		км		83961,00	10500,76	11755	1470	130	51,29	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0	1060523,49	42950,86	--	--	--	691,60	--
		км		115953,75	16082,99	--	--	--	78,55	--
41	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	25	-10,94	--	-274	--	-342	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-267	--	128	--	--
42	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	140	-10,94	--	-1532	--	-1916	-0,05	-7
		м		-10,69	--	-1497	--	128	--	--
43	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	25	244,98	0,28	6124	7	4779	0,84	21
		м		146,93	0,11	3673	3	130	--	--
44	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	140	282,86	0,37	39600	52	28487	0,99	126
		м		156,38	0,14	21893	20	130	--	--
48	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	200	-391,37	-57,24	-78274	-11448	-78975	-1,43	-286
		фланец		-301,50	-2,25	-60300	-450	130	-0,01	-2
51	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	525	-156,43	-21,43	-82126	-11251	-85995	-0,60	-315
		фланец		-126,00	--	-66150	--	130	--	--
53	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	200	-904,00	--	-180800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3710180				
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-11шт						
716	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0,0198	62566,88	6788,50	1239	134	1242	253,00	5
		км		45675,00	2565,00	904	51	130	12,52	--
717	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	8,8352	389,00	--	3437	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
718	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	11,044	204,00	--	2253	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
719	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	55	316,00	--	17380	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
722	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	22	74,06	9,93	1629	218	1802	0,32	7
		фланец		63,00	--	1386	--	130	--	--
723	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	22	202,00	--	4444	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
724	С130804-1380 Изм. и доп.вып.16 СН РК	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4 шт.	55	69,00 --	-- --	3795 --	-- --	-- --	-- --	-- --
725	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ шт	11	300,57 69,53	225,64 58,98	3306 765	2482 649	1838 130	0,41 0,23	5 2
726	С130804-1002 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63х5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004 м	5,5	237,00 --	-- --	1304 --	-- --	-- --	-- --	-- --
727	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА км	0,0099	164866,67 75702,00	87601,64 22316,58	1632 749	867 231	1274 130	444,00 91,61	4 1
728	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	9,9	3406,00 --	-- --	33719 --	-- --	-- --	-- --	-- --
729	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	15,18	7963,61 1435,50	1879,87 538,43	120888 21791	28536 8173	38954 130	8,86 2,06	134 31
730	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	11	5756,00 --	-- --	63316 --	-- --	-- --	-- --	-- --
731	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт шт.	22	5218,00 --	-- --	114796 --	-- --	-- --	-- --	-- --
732	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	11	5114,00 --	-- --	56254 --	-- --	-- --	-- --	-- --
735	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	11	8060,00 --	-- --	88660 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-53шт						
744	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,0954	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	5969 4357	648 245	5983 130	253,00 12,52	24 1
745	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	42,5696	389,00 --	-- --	16560 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
746	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	53,212	204,00	--	10855	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
747	С130901-114	Вентили запорные муфтовые 15ч8бр для воды и пара, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	265	316,00	--	83740	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
750	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	106	74,06	9,93	7850	1053	8681	0,32	34
		фланец		63,00	--	6678	--	130	--	--
751	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	106	202,00	--	21412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
752	С130804-1380 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002прим.	Адаптер с внутренней резьбой 20х3/4	265	69,00	--	18285	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
753	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0,0636	164866,67	87601,64	10486	5571	8187	444,00	28
		км		75702,00	23316,58	4815	1483	130	91,61	6
754	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	63,6	3406,00	--	216622	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
755	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	73,14	7963,61	1879,87	582458	137494	187685	8,86	648
		м3		1435,50	538,43	104992	39381	130	2,06	151
756	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	53	5756,00	--	305068	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
757	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	106	5218,00	--	553108	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
758	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	53	5114,00	--	271042	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
761	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	53	8060,00	--	427180	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
770	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИК	0,2014	121294,13	49389,75	24429	9947	21321	312,70	63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		т		62775,00	18657,00	12643	3758	130	91,12	18
771	С130810-135	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 57х4 мм	53	495,00	--	26235	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
772	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	212	156,43	21,43	33163	4543	34726	0,60	127
		фланец		126,00	--	26712	--	130	--	--
773	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	212	384,00	--	81408	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
774	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	53	242,08	6,95	12830	368	10077	0,88	47
		шт		144,00	2,25	7632	119	130	0,01	1
775	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа ГАГ ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	53	5889,00	--	312117	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
776	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
		шт		69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
777	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	106	552,00	--	58512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4206841				

2-1 на Наружные сети водопровода и канализации

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	2627,91	27,84	26,18	73148	68786	22585	0,01	30
		м3		1,66	7,20	4362	18921	97	0,03	66
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1000	134,10	--	134100	--	151533	0,97	972
		м3		134,10	--	134100	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	1921,38	6,48	6,48	12449	12449	3921	--	--
		м3		--	2,10	--	4042	97	0,01	15
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	1921,38	3,20	3,20	6147	6147	1936	--	--
		м3		--	1,04	--	1996	97	--	8
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1921,38	21,55	4,52	41398	8677	31739	0,11	208
		м3		17,03	--	32721	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	115,592	12,34	12,34	1427	1427	392	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	3,50	--	404	97	0,01	2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			509622				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1								
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	2,2	96708,90	47796,27	212760	105152	174309	286,00	629
		км		48375,00	12572,33	106425	27659	130	49,07	108
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2222	1521,00	--	3379662	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	30	300,57	225,64	9017	6769	5012	0,41	12
		шт		69,53	58,98	2086	1769	130	0,23	7
13	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	30	3690,00	--	110700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	10	300,57	225,64	3006	2256	1671	0,41	4
		шт		69,53	58,98	695	590	130	0,23	2
15	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	1615,00	--	16150	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
16	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	25	391,37	57,24	9784	1431	9872	1,43	36
		фланец		301,50	2,25	7538	56	130	0,01	--
17	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	25	904,00	--	22600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	8	242,08	6,95	1937	56	1521	0,88	7
		шт		144,00	2,25	1152	18	130	0,01	--
25	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	8	5889,00	--	47112	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			4245419				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			14 636 994				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			14 636 994				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			497 658				
		Всего с ВЗиС	Тенге			15 134 652				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			137 725				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			151 347				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			60 539				
		Всего с доп затратами	Тенге			15 484 262				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			45 333 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			906 678				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

"Кентау Жолдары" ПТиАД г.Кентау"

К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

А.Ашкулов

Подрядчик:

ТОО "СтройКонСервис KZ"

Каримбаев

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			906 678				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПП и АД г.Кентау"

..... К.Кенбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... Б.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №14
о стоимости выполненных работ от 14.08.2017 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	593 210 714	664 396 000	197 678 571	270 600 000	43 928 571	49 200 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**593 210 714**	**664 396 000**	**197 678 571**	**270 600 000**	**43 928 571**	**49 200 000**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПП и АД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	5255,832189	27,84	26,18	146296	137571	45170	0,01	60
		м3		1,66	7,20	8725	37842	97	0,03	131
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1.2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	247,043611	262,72	--	64902	--	73340	1,85	457
		м3		262,72	--	64902	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	978,98	134,10	--	131281	--	148348	0,97	952
		м3		134,10	--	131281	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3842,96999	6,48	6,48	24900	24900	7842	--	--
		м3		--	2,10	--	8084	97	0,01	31
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3842,96999	3,20	3,20	12296	12296	3872	--	--
		м3		--	1,04	--	3992	97	--	15
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4935,75779	21,55	4,52	106346	22290	81534	0,11	533
		м3		17,03	--	84056	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	232,384	12,34	12,34	2868	2868	788	--	--
		м3		--	3,50	--	813	97	0,01	3
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			900770				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1								
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1,199	96708,90	47796,27	115954	57308	94999	286,00	343
		км		48375,00	12572,33	58002	15074	130	49,07	59

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1210,99	1521,00 --	-- --	1841916 --	-- --	-- --	-- --	-- --
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	шт	27	300,57 69,53	225,64 58,98	8115 1877	6092 1592	4511 130	0,41 0,23	11 6
13	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	27	3690,00 --	-- --	99630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	шт	9	300,57 69,53	225,64 58,98	2705 626	2031 531	1504 130	0,41 0,23	4 2
15	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	9	1615,00 --	-- --	14535 --	-- --	-- --	-- --	-- --
16	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	фланец	24	391,37 301,50	57,24 2,25	9393 7236	1374 54	9477 130	1,43 0,01	34 --
17	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	шт.	24	904,00 --	-- --	21696 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	Е0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ	т	0,1784	121294,13 62775,00	49389,75 18657,00	21639 11199	8811 3328	18886 130	312,70 91,12	56 16
19	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219x8 мм	шт	2	2250,00 --	-- --	4500 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С130810-141прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200x100 мм	шт	8	2250,00 --	-- --	18000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108x4-57x3 мм	шт	8	338,00 --	-- --	2704 --	-- --	-- --	-- --	-- --
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт	2	1230,66 513,00	466,78 175,50	2461 1026	934 351	1790 130	3,04 0,86	6 2
23	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	8	242,08 144,00	6,95 2,25	1937 1152	56 18	1521 130	0,88 0,01	7 --
24	С130902-90 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	шт.	2	33908,00 --	-- --	67816 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С130902-84 Изм. и доп.вып 19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/ шт.	8	5889,00 --	-- --	47112 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	Е0122-8-6	Укладка стальных водопроводных труб диам. 200 мм с гидравлическим испытанием км	0,0056	154891,68 70200,00	66009,80 24936,75	867 393	370 140	693 130	376,00 121,79	2 1
27	С130806-101 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 6,0 мм м	5,6224	2030,00 --	-- --	11413 --	-- --	-- --	-- --	-- --
28	Е0122-17-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 200 мм км	0,0056	50900,62 13905,00	9152,23 3458,25	285 78	51 19	126 130	76,70 16,89	-- --
29	Е0122-37-1	Установка вантузов одинарных шт	10	13378,84 272,25	17,71 6,75	133788 2723	177 68	3627 130	1,62 0,03	16 --
30	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	16	74,06 63,00	9,93 --	1185 1008	159 --	1310 130	0,32 --	5 --
31	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	16	202,00 --	-- --	3232 --	-- --	-- --	-- --	-- --
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-14шт						
39	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах м3	5,52	7963,61 1435,50	1879,87 538,43	43959 7924	10377 2972	14165 130	8,86 2,06	49 11
40	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15 шт.	4	5756,00 --	-- --	23024 --	-- --	-- --	-- --	-- --
41	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-14шт,КС15.96-14шт шт.	8	5218,00 --	-- --	41744 --	-- --	-- --	-- --	-- --
42	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1 шт.	4	5114,00 --	-- --	20456 --	-- --	-- --	-- --	-- --
45	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99 комплект	4	8060,00 --	-- --	32240 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2909610				

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3	2882,4	27,84 1,66	26,18 7,20	80232 4785	75447 20753	24772 97	0,01 0,03	33 72
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	1593,1	134,10 134,10	-- --	213635 213635	-- --	241407 113	0,97 --	1548 --
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	3955,88	6,48 --	6,48 2,10	25632 --	25632 8322	8072 97	-- 0,01	-- 32
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	3955,88	3,20 --	3,20 1,04	12657 --	12657 4109	3986 97	-- --	-- 16
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	3955,88	21,55 17,03	4,52 --	85234 67369	17865 --	65348 97	0,11 --	427 --
7	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	311,87	12,34 --	12,34 3,50	3849 --	3849 1091	1058 97	-- 0,01	-- 4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге			811833				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	6,5	58881,69 33075,00	25695,31 6813,45	382731 214988	167020 44287	337057 130	194,00 26,38	1261 171
12	E0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	7,277	47611,09 29700,00	17877,09 4698,68	346466 216127	130092 34192	325415 130	173,00 18,10	1259 132
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	6565	468,00 --	-- --	3072420 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	7349,77	32,00 --	-- --	235193 --	-- --	-- --	-- --	-- --
26	E0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	шт	25	300,57 69,53	225,64 58,98	7514 1738	5641 1475	4177 130	0,41 0,23	10 6
30	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	25	600,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ шт	50	300,57 69,53	225,64 58,98	15028 3477	11282 2949	8353 130	0,41 0,23	21 11
36	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 шт.	50	552,00 --	-- --	27600 --	-- --	-- --	-- --	-- --
39	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР км	0,08	707854,71 83961,00	28043,08 10500,76	56628 6717	2243 840	9824 130	499,00 51,29	40 4
44	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм м	80	282,86 156,38	0,37 0,14	22629 12510	30 11	16278 130	0,90 --	72 --
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5175252				

РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110

ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-92шт

583	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием км	0,1288	62566,88 45675,00	6788,50 2565,00	8059 5883	874 330	8077 130	253,00 12,52	33 2
584	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм м	55,4208	389,00 --	-- --	21559 --	-- --	-- --	-- --	-- --
585	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм м	73,8944	204,00 --	-- --	15074 --	-- --	-- --	-- --	-- --
589	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм фланец	184	74,06 63,00	9,93 --	13627 11592	1827 --	15070 130	0,32 --	59 --
590	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	184	202,00 --	-- --	37168 --	-- --	-- --	-- --	-- --
592	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА км	0,1104	164866,67 75702,00	87601,64 23316,58	18201 8358	9671 2574	14211 130	444,00 91,61	49 10
593	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001 м	110,4	3406,00 --	-- --	376022 --	-- --	-- --	-- --	-- --
594	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	126,96	7963,61	1879,87	1011059	238668	325793	8,86	1125

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			м3	1435,50	538,43	182251	68359	130	2,06	262
595	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	92	5756,00	--	529552	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
596	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15 9б-1шт	184	5218,00	--	960112	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
597	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	92	5114,00	--	470488	--	--	--	--
			шт.	--	--	--	--	--	--	--
600	С131104-8 Изм. и доп.вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	92	8060,00	--	741520	--	--	--	--
			комплект	--	--	--	--	--	--	--
601	С12021-267	СТРЕМЯНКА	--	133700,00	--	--	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4839529				8472
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11886086	990462			1000
			Тенге			1331635	264172			
			Тенге			5179735				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			705454				
	Материалы -		Тенге				1595807			
	Всего заработная плата -		Тенге			2152184				
	Местные материалы -		Тенге			1922400				961
		Накладные расходы -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				288360			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			426128				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7528264				10434
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1884167			
		Сметная заработная плата -	Тенге			6706350				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			6706350				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			402381				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7108731				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			14636994				10434
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1884167			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
			Тенге			14 636 994				
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			14 636 994				
в том числе оборудование			Тенге			497 658				
в том числе СМР			Тенге			15 134 652				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			137 725				
		Всего с ВЗиС	Тенге			151 347				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			60 539				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 484 262				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			45 333 923				
		Всего с доп затратами	Тенге			906 678				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге							
		Налоги и обязательные платежи 2%								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПП и АД г.Кентау"

..... Н.Кенбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... М.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев