СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ от 14.03.2017 г.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	386 746 429	433 156 000	35 142 857	39 360 000	35 142 857	39 360 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**386 746 429**	**433 156 000**	**35 142 857**	**39 360 000**	**35 142 857**	**39 360 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Гулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ
Приемки выполненых строительно-монтажных работ за март 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1 на Наружные сети водопровода и канализации								
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	4956.9322	27.84	26.18	137976	129748	42601	0.01	57
		м3		1.66	7.20	8229	35690	97	0.03	124
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	153.3072	262.71	--	40276	--	45511	1.85	283
		м3		262.71	--	40276	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	1048.18	134.10	--	140558	--	158830	0.97	1019
		м3		134.10	--	140558	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	3577.1676	6.48	6.48	23178	23178	7300	--	--
		м3		--	2.10	--	7525	97	0.01	29
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	3577.1676	3.20	3.20	11445	11445	3604	--	--
		м3		--	1.04	--	3716	97	0.00	14
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	3577.1676	21.55	4.52	77076	16154	59093	0.11	386
		м3		17.03	--	60921	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	200.48	12.34	12.34	2474	2474	680	--	--
		м3		--	3.50	--	701	97	0.01	3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			795 639				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1										
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	3	96707.95	47796.26	290124	143389	237690	286.00	858
		км		48374.04	12572.22	145122	37717	130	49.07	147

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 1 DR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3030	1521.00	--	4608630	--	--	--	--
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-14шт				--	--	--	--	--	--	--
39	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	2.76	7963.60	1879.87	21980	5188	7082	8.86	24
40	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		1435.50	538.44	3962	1486	130	2.06	6
		шт.	2	5756.00	--	11512	--	--	--	--
41	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-14шт,КС15.9б-14шт		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	4	5218.00	--	20872	--	--	--	--
42	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	2	5114.00	--	10228	--	--	--	--
44	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА		--	--	--	--	--	--	--
		м3	2	6089.27	--	12179	--	1395	3.66	7
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:				567.01	--	1134	--	123	--	--
в том числе оборудование			Тенге			5 534 993				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			6 330 632				
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	5068.3	27.84	26.18	141076	132663	43558	0.01	58
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1.66	7.20	8414	36492	97	0.03	127
		м3	154.8403	262.71	--	40678	--	45967	1.85	286
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		262.71	--	40678	--	113	--	--
		м3	1058.6618	134.10	--	141963	--	160419	0.97	1029
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		134.10	--	141963	--	113	--	--
		м3	3612.9393	6.48	6.48	23410	23410	7373	--	--
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		--	2.10	--	7600	97	0.01	29
		м3	3612.9393	3.20	3.20	11560	11560	3640	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		--	1.04	--	3753	97	0.00	14
			3612.9393	21.55	4.52	77847	16316	59684	0.11	390

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	17.03	--	61530	--	97	--	--
			202.4848	12.34	12.34	2499	2499	687	--	--
			м3	--	3.50	--	708	97	0.01	3
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			805978				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1										
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	км	96707.95	47796.28	280453	138609	229767	286.00	829
			2.9	48374.04	12572.22	140285	36459	130	49.07	142
13	С130804-951 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	1521.00	--	4486950	--	--	--	--
			2950	--	--	--	--	--	--	--
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт										
116	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	7963.60	1879.87	21980	5188	7082	8.86	24
			2.76	1435.50	538.44	3962	1486	130	2.06	6
117	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	5756.00	--	11512	--	--	--	--
			2	--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	шт.	5218.00	--	20872	--	--	--	--
			4	--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	5114.00	--	10228	--	--	--	--
			2	--	--	--	--	--	--	--
125	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	комплект	8060.00	--	16120	--	--	--	--
			2	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			5 390 062				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			6 196 040				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			12 526 672				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			12 526 672				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			425 907				
		Всего с ВЗиС	Тенге			12 952 579				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			117 868				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			129 526				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			51 810				
		Всего с доп затратами	Тенге			13 251 783				
		Итого в текущих ценах 2016 года К-2,7367741935	Тенге			36 267 139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			725 343				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			36 992 482				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			35 142 858				
		НДС 12%	Тенге			4 217 143				
		Всего	Тенге			39 360 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

Б.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez"

А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

СПРАВКА №10

о стоимости выполненных работ от 18.04.2017 г.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	421 889 286	472 516 000	35 142 857	78 720 000	35 142 857	39 360 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**421 889 286**	**472 516 000**	**35 142 857**	**78 720 000**	**35 142 857**	**39 360 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

_____ К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт

_____ А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

Цены региона

Южно-Казахстанская обл.

Форма 2

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за апрель 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети водопровода и канализации										
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	3 800.4552	27.84	26.18	105 786	99 477	32 662	0.01	44
		м3		1.66	7.20	6 309	27 363	97.00	0.03	95
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	114.3233	262.71	--	30 034	--	33 938	1.85	211
		м3		262.71	--	30 034	--	113.00	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	491.73	134.10	--	65 940	--	74 512	0.97	478
		м3		134.10	--	65 940	--	113.00	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2 667.545	6.48	6.48	17 284	17 284	5 443	--	--
		м3		--	2.10	--	5 612	97.00	0.01	22
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2 667.545	3.20	3.20	8 535	8 535	2 688	--	--
		м3		--	1.04	--	2 771	97.00	0.00	11
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	1 574.7572	21.55	4.52	33 931	7 112	26 014	0.11	170
		м3		17.03	--	26 819	--	97.00	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	124.584	12.34	12.34	1 538	1 538	423	--	--
		м3		--	3.50	--	436	97.00	0.01	2
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			465 050				
в том числе оборудование			Тенге							
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1										
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	1.05	96 707.95	47 796.26	101 543	50 186	83 192	286.00	300
		км		48 374.04	12 572.22	50 793	13 201	130.00	49.07	52
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1 060.5	1 521.00	--	1 613 021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
12	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов	57	300.58	225.64	17 133	12 862	9 523	0.41	24
		шт		69.53	58.98	3 963	3 362	130.00	0.23	13
13	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	57	3 690.00	--	210 330	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
14	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	19	300.58	225.65	5 711	4 287	3 174	0.41	8
		шт		69.53	58.98	1 321	1 121	130.00	0.23	4
15	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19	1 615.00	--	30 685	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			49	391.37	57.24	19 177	2 805	19 349	1.43	70
17	C130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	фланец	301.50	2.25	14 774	110	130.00	0.01	--
			49	904.00	--	44 296	--	--	--	--
18	E0122-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			0.2944	121 291.87	49 388.75	35 708	14 540	31 165	312.70	92
19	C130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	т	62 774.52	18 656.82	18 481	5 493	130.00	91.12	27
			2	2 250.00	--	4 500	--	--	--	--
20	C130810-141прим.	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 200х100 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	2 250.00	--	18 000	--	--	--	--
21	C130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	шт	--	--	--	--	--	--	--
			8	338.00	--	2 704	--	--	--	--
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-14шт			шт	--	--	--	--	--	--	--
39	E0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5.52	7 963.60	1 879.87	43 959	10 377	14 165	8.86	49
40	C143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3	1 435.50	538.44	7 924	2 972	130.00	2.06	11
			4	5 756.00	--	23 024	--	--	--	--
41	C143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-14шт,КС15.9б-14шт	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			8	5 218.00	--	41 744	--	--	--	--
42	C143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			4	5 114.00	--	20 456	--	--	--	--
45	C131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			6	8 060.00	--	48 360	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			комплект	--	--	--	--	--	--	--
в том числе оборудование			Тенге			2 587 374				
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-1			Тенге							
в том числе оборудование			Тенге			3 052 424				
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети			Тенге							
РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11 044.3277	27.84	26.18	307 419	289 085	94 917	0.01	127
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.1	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	м3	1.66	7.20	18 334	79 519	97.00	0.03	276
			304.3351	262.71	--	79 952	--	90 346	1.85	562
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	262.71	--	79 952	--	113.00	--	--
			1 593.1064	134.10	--	213 631	--	241 403	0.97	1 548
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	м3	134.10	--	213 631	--	113.00	--	--
			7 874.5519	6.48	6.48	51 022	51 022	16 069	--	--
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	м3	--	2.10	--	16 565	97.00	0.01	63
			7 874.5519	3.20	3.20	25 195	25 195	7 934	--	--
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	м3	--	1.04	--	8 180	97.00	0.00	31
			7 874.5519	21.55	4.52	169 670	35 562	130 084	0.11	850

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	м3	17.03		134 108	--	97.00	--	--
			1 241.3796	12.34	12.34	15 320	15 320	4 211	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			м3	--	3.50	--	4 342	97.00	0.01	17
в том числе оборудование			Тенге			1 534 005				
РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1			Тенге							
10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	км	58 881.75	25 695.31	58 882	25 695	51 855	194.00	194
			1	33 075.06	6 813.43	33 075	6 813	130.00	26.38	26
11	E0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	км	51 202.88	20 326.04	102 406	40 652	94 065	179.00	358
			2	30 825.59	5 353.40	61 651	10 707	130.00	20.64	41
16	C130804-946 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	468.00	--	472 680	--	--	--	--
			1 010	--	--	--	--	--	--	--
17	C130804-943 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	163.00	--	329 260	--	--	--	--
			2 020	--	--	--	--	--	--	--
39	E0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	км	707 855.34	28 042.98	111 841	4 431	19 403	499.00	79
			0.158	--	--	--	--	--	--	--
44	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	км	83 961.74	10 500.60	13 266	1 659	130.00	51.29	8
			858	282.86	0.37	242 697	318	174 586	0.90	770
45	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	м	156.38	0.14	134 177	120	130.00	0.00	1
			282	313.94	0.42	88 530	119	57 387	0.90	253
48	E0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	м	156.38	0.16	44 099	45	130.00	0.00	--
			66	391.37	57.24	25 830	3 778	26 062	1.43	94
51	E0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	фланец	301.50	2.25	19 899	149	130.00	0.01	1
			1 100	156.43	21.43	172 074	23 574	180 180	0.60	660
52	E0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	фланец	126.00	--	138 600	--	130.00	--	--
			55	74.06	9.93	4 073	546	4 505	0.32	18
53	C130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	фланец	63.00	--	3 465	--	130.00	--	--
			66	904.00	--	59 664	--	--	--	--
56	C130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			1 100	384.00	--	422 400	--	--	--	--
57	C130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			55	202.00	--	11 110	--	--	--	--
58	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			12	1 230.69	466.79	14 768	5 602	10 741	3.04	36
61	E0122-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм	шт	513.00	175.50	6 156	2 106	130.00	0.86	10
			78	411.47	17.71	32 094	1 381	24 185	1.40	109
62	E0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	шт	231.76	6.75	18 077	527	130.00	0.03	2
			10	242.08	6.95	2 421	69	1 901	0.88	9
63	C130902-90 Изм. и доп.вып.19пр	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	шт	144.00	2.25	1 440	23	130.00	0.01	--
			12	33 908.00	--	406 896	--	--	--	--
66	C130902-87 Изм. и доп.вып.19пр	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			78	11 628.00	--	906 984	--	--	--	--
67	C130902-84 Изм. и доп.вып.19пр	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/	шт.	--	--	--	--	--	--	--
			10	5 889.00	--	58 890	--	--	--	--

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
103	Е0122-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диам. 250 мм с гидравлическим испытанием ФУТЛЯР	шт.	0.025	174 227.07	71 866.67	4 356	1 797	3 581	441.00	11
105	С130806-104 Изм. и доп.вып.16	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 4,0 мм	км	25.1	83 027.07 1 803.00	27 145.75 --	2 076 45 255	679 --	130.00 --	132.58 --	3 --
106	Е0122-14-7 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 250 мм	м	0.025	--	--	--	--	--	--	--
107	Е0126-5-1	Изоляция трубопроводов диаметром 219-273 мм изделиями /сегментами/ минераловатными на битумном связующем толщиной 40 мм	км	75	677 199.25 56 024.35 610.32	94 106.67 35 548.38 49.31	16 930 1 401 45 774	2 353 889 3 698	2 976 130.00 28 889	323.00 173.61 2.07	8 4 155
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт			м		366.74	18.45	27 506	1 384	100.00	0.09	7
116	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	45.17	7 963.60	1 879.87	359 716	84 914	115 911	8.86	400
117	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	шт.	31	1 435.50 5 756.00	538.44 --	64 841 178 436	24 321 --	130.00 --	2.06 --	93 --
118	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	шт.	62	--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.	31	5 218.00 --	-- --	323 516 --	-- --	-- --	-- --	-- --
125	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.	31	5 114.00 --	-- --	158 534 --	-- --	-- --	-- --	-- --
ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д2,0м-10шт			комплект		8 060.00 --	-- --	249 860 --	-- --	-- --	-- --	-- --
129	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	м3	6.48	7 963.57	1 879.86	51 604	12 181	16 628	8.86	57
130	С143018-343 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	шт.	3	1 435.50 10 287.00	538.44 --	9 302 30 861	3 489 --	130.00 --	2.06 --	13 --
131	С143018-336 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-10шт,КС20.9б-10	шт.	6	7 251.00	--	43 506	--	--	--	--
132	С143018-348 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	шт.	3	8 707.00	--	26 121	--	--	--	--
135	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.	10	8 060.00	--	80 600	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			комплект		--	--	--	--	--	--	--
в том числе оборудование			Тенге				6 308 510				
РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110			Тенге								
ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-1 НА 1-ГО ПОТРЕБИТЕЛЯ-6шт											
138	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	км	0.003	62 360.77	6 666.67	187	20	188	253.00	1
139	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	м	1.8072	45 674.10 389.00	2 564.97 --	137 703	8 --	130.00 --	12.52 --	-- --
140	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	м	1.2048	-- 204.00	-- --	-- 246	-- --	-- --	-- --	-- --
			м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74.10	9.9	889	119	983	0.32	4
		фланец		63.00	--	756	--	130.00	--	--
145	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202.00	--	2 424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	6	300.46	225.60	1 803	1 354	1 002	0.41	2
		шт		69.53	58.98	417	354	130.00	0.23	1
148	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	297.00	--	1 782	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
149	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0.0036	164 915.06	87 649.17	594	316	463	444.00	2
		км		75 702.00	23 316.58	273	84	130.00	91.61	--
150	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3.6	3 406.00	--	12 262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8.28	7 963.65	1 879.89	65 939	15 566	21 247	8.86	73
		м3		1 435.50	538.44	11 886	4 458	130.00	2.06	17
152	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	5 756.00	--	34 536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
153	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	12	5 218.00	--	62 616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	5 114.00	--	30 684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8 060.00	--	48 360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0.003	62 360.77	6 666.67	187	20	188	253.00	1
		км		45 674.10	2 564.97	137	8	130.00	12.52	--
167	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50x3,5 мм	1.8072	389.00	--	703	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
168	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25x3,2 мм	1.2048	204.00	--	246	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	12	74.10	9.93	889	119	983	0.32	4
		фланец		63.00	--	756	--	130.00	--	--
173	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	12	202.00	--	2 424	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0.0054	164 861.33	87 649.15	890	473	695	444.00	2
		км		75 702.00	23 316.57	409	126	130.00	91.61	--
176	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	5.4	3 406.00	--	18 392	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8.28	7 963.65	1 879.89	65 939	15 566	21 247	8.86	73
		м3		1 435.50	538.44	11 886	4 458	130.00	2.06	17
178	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	6	5 756.00	--	34 536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
179	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	12	5 218.00		62 616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
180	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	5 114.00	--	30 684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
183	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8 060.00	--	48 360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-1 НА 1-ГО ПОТРЕБИТЕЛЯ-4шт										
200	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием	0.002	62 694.10	7 000.00	125	14	125	253.00	1
		км		45 674.10	2 564.95	91	5	130.00	12.52	--
201	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм	1.2048	389.00	--	469	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
202	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм	0.8032	204.00	--	164	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
206	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	8	74.06	9.93	592	79	655	0.32	3
		фланец		63.00	--	504	--	130.00	--	--
207	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	8	202.00	--	1 616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0.0036	164 915.06	87 649.17	594	316	463	444.00	2
		км		75 702.00	23 316.58	273	84	130.00	91.61	--
210	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	3.6	3 406.00	--	12 262	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5.52	7 963.65	1 879.95	43 959	10 377	14 165	8.86	49
		м3		1 435.50	538.44	7 924	2 972	130.00	2.06	11
212	С143018-342 Изм. и доп. вып. 2	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	5 756.00	--	23 024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	С143018-331 Изм. и доп. вып. 2	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	8	5 218.00	--	41 744	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	С143018-346 Изм. и доп. вып. 2	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	5 114.00	--	20 456	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8 060.00	--	32 240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:			Тенге			814 656				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СМЕТЕ: 2-2			Тенге			8 657 171				
в том числе оборудование			Тенге							
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			11 709 595				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			11 709 595				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			398 126				
		Всего с ВЗиС	Тенге			12 107 721				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			110 180				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			121 077				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			48 431				
		Всего с доп затратами	Тенге			12 387 410				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			36 267 139				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			725 343				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			36 992 481				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			35 142 857				
		НДС 12%	Тенге			4 217 143				
		Всего	Тенге			39 360 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

К.Туенбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

С.Керимбаев

СПРАВКА №11

о стоимости выполненных работ от 15.05.2017 г.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	461 425 000	516 796 000	109 821 429	123 000 000	39 535 714	44 280 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**461 425 000**	**516 796 000**	**109 821 429**	**123 000 000**	**39 535 714**	**44 280 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

Цены региона

Южно-Казахстанская обл.

Форма 2

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-1 на Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	7081,33	27,84	26,18	197109	185354	60858	0,01	81
				1,66	7,20	11755	50986	97	0,03	177
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	219,01	262,72	--	57537	--	65017	1,85	405
				262,72	--	57537	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	1497,40	134,10	--	200801	--	226906	0,97	1455
				134,10	--	200801	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	5110,24	6,48	6,48	33111	33111	10428	--	--
				--	2,10	--	10750	97	0,01	41
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	5110,24	3,20	3,20	16350	16350	5149	--	--
				--	1,04	--	5308	97	--	20
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	5110,24	21,55	4,52	110105	23078	84417	0,11	552
				17,03	--	87027	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
		м3	286,40	12,34	12,34	3535	3535	972	--	--
				--	3,50	--	1002	97	0,01	4
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1136634				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1								
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	1,72	96708,90	47796,27	166814	82444	136667	286,00	493
				48375,00	12572,33	83442	21686	130	49,07	85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 200х11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1742,15	1521,00	--	2649814	--	--	--	--
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
24	С130902-90 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/		513,00	175,50	2565	878	130	0,86	4
		шт.	5	33908,00	--	169540	--	--	--	--
48	Е0122-43-3 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство водопроводных бетонных колодцев с монолитными стенамии покрытием из сборного железобетона прямоугольных в сухих грунтах				ВОДОПРОВОДНЫЕ ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ КОЛОДЦЫ 3000х2000-2шт				
		м3	17,176	8995,99	369,93	154515	6354	34620	8,01	138
49	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные П2-2шт,П20-2шт,П21-2шт		1410,75	139,73	24231	2400	130	0,68	12
		м3	3,736	25300,00	--	94521	--	--	--	--
50	С143018-70 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Конструкции и детали коллекторов, каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций и других сухих подземных сооружений: плиты /блоки/ перекрытия из тяжелого бетона класса В22,5, доборы объемом до 0,2 м3 П29-4шт		--	--	--	--	--	--	--
		м3	0,48	28000,00	--	13440	--	--	--	--
51	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5		--	--	--	--	--	--	--
		м3	4,216	-134,00	--	-565	--	--	--	--
52	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20		--	--	--	--	--	--	--
		м3	4,216	-250,00	--	-1054	--	--	--	--
55	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		--	--	--	--	--	--	--
		комплект	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3651764				

2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	6834,47	27,84	26,18	190237	178892	58737	0,01	79
				1,66	7,20	11345	49208	97	0,03	171
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	211,38	262,72	--	55532	--	62751	1,85	391
				262,72	--	55532	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	989,86	134,10	--	132741	--	149997	0,97	962
				134,10	--	132741	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	4932,09	6,48	6,48	31957	31957	10064	--	--
				--	2,10	--	10375	97	0,01	40
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	4932,09	3,20	3,20	15780	15780	4970	--	--
				--	1,04	--	5123	97	--	20
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	4932,09	21,55	4,52	106267	22274	81474	0,11	533
				17,03	--	83994	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
		м3	753,20	12,34	12,34	9296	9296	2555	--	--
				--	3,50	--	2634	97	0,01	10
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967098				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
		км	1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,00	291
				33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	1515	468,00	--	709020	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов								
		шт	142	300,57	225,64	42681	32041	23723	0,41	59
				69,53	58,98	9873	8375	130	0,23	32
27	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	61	3690,00	--	225090	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	76	600,00	--	45600	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN ..., PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	5	261,00	--	1305	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
32	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ	444	300,57	225,64	133452	100183	74176	0,41	184
		шт		69,53	58,98	30871	26187	130	0,23	100
33	С130804-3385 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	129	1615,00	--	208335	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
36	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	300	552,00	--	165600	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
37	С130804-3377 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	297,00	--	4455	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
39	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,15	707854,71	28043,08	106178	4206	18420	499,00	75
		км		83961,00	10500,76	12594	1575	130	51,29	8
40	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,05	1060523,49	42950,86	53026	2148	8582	691,60	35
		км		115953,75	16082,99	5798	804	130	78,55	4
42	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	200	-10,94	--	-2188	--	-2737	-0,05	-10
		м		-10,69	--	-2138	--	128	--	--
44	Е0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм	150	282,86	0,37	42429	56	30521	0,90	135
		м		156,38	0,14	23457	21	130	--	--
45	Е0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм	50	313,94	0,42	15697	21	10175	0,90	45
		м		156,38	0,16	7819	8	130	--	--
48	Е0122-40-6	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 200 мм	200	391,37	57,24	78274	11448	78975	1,43	286
		фланец		301,50	2,25	60300	450	130	0,01	2
	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм	588	156,43	21,43	91982	12602	96314	0,60	353
		фланец		126,00	--	74088	--	130	--	--
53	С130809-15 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 12816-80	200	904,00	--	180800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	588	384,00	--	225792	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД З/.,ВИЖКУ-287шт						
71	Е0122-33-5	Установка стальныхсварных фасонных частей диам. 100-250 мм ТРОЙНИКИ,ОТВОДЫ	1,0744	121294,13	49389,75	130318	53064	113738	312,70	336
		т		62775,00	18657,00	67445	20045	130	91,12	98
72	С130810-141	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 219х8 мм	4	2250,00	--	9000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-156	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше илиравно 16 МПа, 219х8-159х6 мм	18	2080,00	--	37440	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	С130810-138	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные равнопроходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4 мм	61	741,00	--	45201	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	С130810-151	Тройники /ГОСТ 17376-83/ штампованные переходные из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х6-76х5 мм	4	979,00	--	3916	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
78	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108х4-57х3 мм	15	338,00	--	5070	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м-586шт						
116	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	69,28	7963,61	1879,87	551719	130237	177780	8,86	614
		м3		1435,50	538,43	99451	37302	130	2,06	143
117	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	46	5756,00	--	264776	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
118	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-586шт,КС15.9б-586шт	92	5218,00	--	480056	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	36	5114,00	--	184104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
120	С143018-23 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные ПД6-78шт	8,5	25300,00	--	215050	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
121	С143001-46	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 20 до 22,5								
		м3	8,5	-134,00	--	-1139	--	--	--	--
122	С143001-45	Вычитается позиция: Надбавка или скидка к сметной стоимости за изменение класса бетона всех видов, кроме ячеистого: выше 15 до 20								
		м3	8,5	-250,00	--	-2125	--	--	--	--
125	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	36	8060,00	--	290160	--	--	--	--
126	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99								
		комплект	10	13400,00	--	134000	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			5799098				
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-28шт						
555	Е0122-8-1	Укладка стальных водопроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испытанием								
		км	0,0392	62566,88	6788,50	2453	266	2458	253,00	10
556	С130806-47 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 50х3,5 мм		45675,00	2565,00	1790	101	130	12,52	--
		м	16,8672	389,00	--	6561	--	--	--	--
557	С130806-44 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, оцинкованные обыкновенные 25х3,2 мм								
		м	22,4896	204,00	--	4588	--	--	--	--
561	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм								
		фланец	56	74,06	9,93	4147	556	4586	0,32	18
562	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		63,00	--	3528	--	130	--	--
		шт.	56	202,00	--	11312	--	--	--	--
564	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ								
		шт	28	300,57	225,64	8416	6318	4678	0,41	12
				69,53	58,98	1947	1651	130	0,23	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
565	С130804-1002 Изм и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR - 63x5,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	14	237,00	--	3318	--	--	--	--
566	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА		--	--	--	--	--	--	--
		км	0,0252	164866,67	87601,64	4155	2208	3244	444,00	11
567	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001		75702,00	23316,58	1908	588	130	91,61	2
		м	25,2	3406,00	--	85831	--	--	--	--
568	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах		--	--	--	--	--	--	--
		м3	38,64	7963,61	1879,87	307714	72638	99154	8,86	342
569	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15		1435,50	538,43	55468	20805	130	2,06	80
		шт.	28	5756,00	--	161168	--	--	--	--
570	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	56	5218,00	--	292208	--	--	--	--
571	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1		--	--	--	--	--	--	--
		шт.	28	5114,00	--	143192	--	--	--	--
573	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА		--	--	--	--	--	--	--
		м3	22,428	6089,30	--	136571	--	15642	3,66	82
574	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99		567,00	--	12717	--	123	--	--
		комплект	28	8060,00	--	225680	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			1618700				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			13 173 294				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			13 173 294				
		Всего с ВЗиС	Тенге			447 892				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			13 621 186				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			123 953				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			136 212				
		Всего с доп затратами	Тенге			54 485				
			Тенге			13 935 836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			40 800 531				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			816 011				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			41 616 541				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			39 535 714				
		НДС 12%	Тенге			4 744 286				
		Всего	Тенге			44 280 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

СПРАВКА №12

о стоимости выполненных работ от 09.06.2017 г.

Форма 3

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	505 353 571	565 996 000	153 750 000	172 200 000	43 928 571	49 200 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**505 353 571**	**565 996 000**	**153 750 000**	**172 200 000**	**43 928 571**	**49 200 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Гулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1)
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

Цены региона Южно-Казахстанская обл.

Форма 2

АКТ
Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2017 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
1	2	3	4	5	6	7	8	%	на един.	всего
								9	10	11
2-1 на Наружные сети водопровода и канализации										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	1770,332935	27,84	26,18	49277	46338	15215	0,01	20
				1,66	7,20	2939	12746	97	0,03	44
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
		м3	54,752565	262,72	--	14384	--	16254	1,85	101
				262,72	--	14384	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
		м3	374,35	134,10	--	50200	--	56726	0,97	364
				134,10	--	50200	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
		м3	1277,55985	6,48	6,48	8278	8278	2607	--	--
				--	2,10	--	2688	97	0,01	10
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
		м3	1277,55985	3,20	3,20	4088	4088	1287	--	--
				--	1,04	--	1327	97	--	5
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
		м3	1277,55985	21,55	4,52	27526	5770	21104	0,11	138
				17,03	--	21757	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
		м3	71,6	12,34	12,34	884	884	243	--	--
				--	3,50	--	250	97	0,01	1
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			284158				
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ВОДОВОДА В1								
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм								
		км	3,747	96708,90	47796,27	362368	179093	296881	286,00	1072
				48375,00	12572,33	181261	47109	130	49,07	184

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
9	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
		м	3784,47	1521,00	--	5756179	--	--	--	--
22	Е0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм		--	--	--	--	--	--	--
		шт	5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
24	С130902-90 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 200, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/		513,00	175,50	2565	878	130	0,86	4
		шт.	5	33908,00	--	169540	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
						6991332				

2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
		м3	6834,469359	27,84	26,18	190237	178892	58737	0,01	79
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/		1,66	7,20	11345	49208	97	0,03	171
		м3	211,375341	262,72	--	55532	--	62751	1,85	391
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы		262,72	--	55532	--	113	--	--
		м3	989,86242	134,10	--	132741	--	149997	0,97	962
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м		134,10	--	132741	--	113	--	--
		м3	4932,0913	6,48	6,48	31957	31957	10064	--	--
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м		--	2,10	--	10375	97	0,01	40
		м3	4932,0913	3,20	3,20	15780	15780	4970	--	--
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками		--	1,04	--	5123	97	--	20
		м3	4932,0913	21,55	4,52	106267	22274	81474	0,11	533
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м		17,03	--	83994	--	97	--	--
		м3	753,19698	12,34	12,34	9296	9296	2555	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге	--	3,50	--	2634	97	0,01	10
						965635				

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			4	58881,69	25695,31	235527	102781	207420	194,00	776

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм	км	5	33075,00	6813,45	132300	27254	130	26,38	106
					47611,09	17877,09	238055	89385	223591	173,00	865
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	км	4040	29700,00	4698,68	148500	23493	130	18,10	91
					468,00	--	1890720	--	--	--	--
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 25х1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м	5050	--	--	--	--	--	--	--
					32,00	--	161600	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	м	Тенге	--	--	--	--	--	--	--
							3134328				

РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110

890	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах									
				9,66	7963,61	1879,87	76928	18160	24789	8,86	86
891	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	м3		1435,50	538,43	13867	5201	130	2,06	20
				7	5756,00	--	40292	--	--	--	--
892	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				14	5218,00	--	73052	--	--	--	--
893	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				7	5114,00	--	35798	--	--	--	--
896	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	шт.		--	--	--	--	--	--	--
				7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
897	С12021-267	СТРЕМЯНКА	комплект		--	--	--	--	--	--	--
				--	133700,00	--	--	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
					ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-125шт						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
916	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	73,14	7963,61	1879,87	582458	137494	187685	8,86	648
				1435,50	538,43	104992	39381	130	2,06	151
917	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	53	5756,00	--	305068	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
918	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	106	5218,00	--	553108	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
919	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	53	5114,00	--	271042	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
922	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	53	8060,00	--	427180	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
935	Е0122-35-1	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм								
		шт	53	242,08	6,95	12830	368	10077	0,88	47
				144,00	2,25	7632	119	130	0,01	1
936	С130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/								
		шт.	53	5889,00	--	312117	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
937	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов, колен, патрубков, переходов ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ								
		шт	106	300,57	225,64	31860	23918	17709	0,41	44
				69,53	58,98	7370	6252	130	0,23	24
938	С130804-3380 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010								
		шт.	106	552,00	--	58512	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3								
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			3261541				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			14 636 994				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге							
		Всего с ВЗиС	Тенге			14 636 994				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			497 658				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			15 134 652				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			137 725				
		Всего с доп затратами	Тенге			151 347				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			60 539				
			Тенге			15 484 262				
						45 333 923				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			906 678				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			46 240 602				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			43 928 572				
		НДС 12%	Тенге			5 271 429				
		Всего	Тенге			49 200 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ,ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporaion Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... Сейтжанов