Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за февраль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей / рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3								
			34172,3468	27,84	26,18	951187	894461	293684	0,01	393
		м3		1,66	7,20	56726	246041	97	0,03	854
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/								
			1056,876705	262,72	--	277658	--	313754	1,85	1953
		м3		262,72	--	277658	--	113	--	--
3	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы								
			4949,3121	134,10	--	663703	--	749984	0,97	4811
		м3		134,10	--	663703	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м								
			24660,4565	6,48	6,48	159786	159786	50321	--	--
		м3		--	2,10	--	51877	97	0,01	199
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м								
			24660,4565	3,20	3,20	78902	78902	24848	--	--
		м3		--	1,04	--	25617	97	--	98
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками								
			24660,4565	21,55	4,52	531335	111368	407369	0,11	2663
		м3		17,03	--	419968	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м								
			3765,9849	12,34	12,34	46478	46478	12776	--	--
		м3		--	3,50	--	13171	97	0,01	50
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2709049	1290994			9820
			Тенге			1418055	336706			1202
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2709049				
	Всего заработная плата -		Тенге				1754761			
		Накладные расходы -	Тенге			1852736				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							926
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				277910			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			273707				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4835492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11948
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032671			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			4835492				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							11948
		Сметная заработная плата -	Тенге				2032671			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм								
			0,5	78245,00	36133,62	39123	18067	33451	247,00	124
		км		41850,00	9612,90	20925	4806	130	37,30	19
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм								
			1,5	58881,69	25695,31	88323	38543	77782	194,00	291
		км		33075,00	6813,45	49613	10220	130	26,38	40
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм								
			3	51202,26	20326,01	153607	60978	141096	179,00	537
		км		30825,00	5353,43	92475	16060	130	20,64	62
12	Е0122-11-1	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 50 мм								
			7,735	47611,09	17877,09	368272	138279	345896	173,00	1338
		км		29700,00	4698,68	229730	36344	130	18,10	140
14	С130804-949 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	505	982,00	--	495910	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			1515	468,00	--	709020	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			3030	163,00	--	493890	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
18	С130804-939 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004								
			7812,35	32,00	--	249995	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2598139	255867			2290
			Тенге			392742	67431			260
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			649324				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				460173			
	Местные материалы -		Тенге			568				
		Накладные расходы -	Тенге			598225				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							299
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				89734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			74853				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1322402				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2849
		Сметная заработная плата -	Тенге				549907			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1948815				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1948815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116929				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2065744				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3388146				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2849
		Сметная заработная плата -	Тенге				549907			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			5307188	1546861			12110
			Тенге			1810797	404137			1462
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3358372				
	Материалы -		Тенге			146				
	Всего заработная плата -		Тенге				2214934			
	Местные материалы -		Тенге			568				
		Накладные расходы -	Тенге			2450961				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1225
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				367644			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			348560				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6157894				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14797
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582578			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1948815				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1948815				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			116929				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2065744				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8223673				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							14797
		Сметная заработная плата -	Тенге				2582578			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 223 673				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 223 673				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 605				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 503 278				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 380				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 033				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			34 013				
		Всего с доп затратами	Тенге			8 699 704				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			25 470 487				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			509 410				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			25 979 897				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 680 902				
		НДС 12%	Тенге			2 961 708				
		Всего	Тенге			27 642 610				

Заказчик:

"Кентау ЖКХ ЖЭиАД г.Кентау"

..... К.Кенбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №19
о стоимости выполненных работ от 28.03.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	775 354 446	868 396 980	62 754 661	70 285 220	38 073 759	42 642 610
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**775 354 446**	**868 396 980**	**62 754 661**	**70 285 220**	**38 073 759**	**42 642 610**

Заказчик:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау
К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"
Г.Аликулов

Инженер-эксперт
А.Аликулов

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за март 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
13	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	524,4	1521,00	--	797612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2927,99	982,00	--	2875286	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3993,54	763,00	--	3047071	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	10789	468,00	--	5049252	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1220,08	163,00	--	198873	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			11968095	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			11968095				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			11968095				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			718086				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			12686171				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			12686171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			12 686 171				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			12 686 171				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			431 330				
		Всего с ВЗиС	Тенге			13 117 501				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			119 369				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			131 175				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			52 470				
		Всего с доп затратами	Тенге			13 420 515				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			39 291 805				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			785 836				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			40 077 641				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			38 073 759				
		НДС 12%	Тенге			4 568 851				
		Всего	Тенге			42 642 610				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПиАД г.Кентау"

..... К.Кенбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Алкулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис КХ"

..... О.Карибаев

Форма 3

СПРАВКА №20
о стоимости выполненных работ от 20.04.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	800 049 247	896 055 157	87 449 462	97 943 397	24 694 801	27 658 177
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**800 049 247**	**896 055 157**	**87 449 462**	**97 943 397**	**24 694 801**	**27 658 177**

Заказчик:

Руководитель отдела
ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау
К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"
Г.Аликулов

Инженер-эксперт
А.Аликулов

Подрядчик:

Директор
ТОО "СтройЖолСервис KZ"
О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за апрель 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
				ОПОРА БЕТОННАЯ ПОД ЗАДВИЖКУ-287шт						
68	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,1456	13010,10	1826,10	1894	266	1792	42,70	6
		т		8100,00	690,75	1179	101	140	3,37	--
69	С11041-83	Сталь полосовая 50х8 мм /ГОСТ 103-76/	0,1456	46400,00	--	6756	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	2,8	126994,77	680,89	355585	1906	17027	33,10	93
		1т		5535,00	256,50	15498	718	105	1,26	4
81	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	87	19439,87	36,99	1691269	3218	34100	1,82	158
		шт		288,00	13,50	25056	1174	130	0,07	6
				ВОДОПРОВОДНЫЕ КРУГЛЫЕ КОЛОДЦЫ Д2,0м-10шт						
129	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,12	7963,61	1879,87	120410	28424	38800	8,86	134
		м3		1435,50	538,43	21705	8141	130	2,06	31
130	С143018-343 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН20	7	10287,00	--	72009	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	С143018-336 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС20.9-10шт,КС20.9б-10	14	7251,00	--	101514	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
132	С143018-348 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП20-1	7	8707,00	--	60949	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
135	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	10	8060,00	--	80600	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110								
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2-118шт						
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-21шт						
246	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	28,98	7963,61	1879,87	230785	54479	74366	8,86	257
		м3		1435,50	538,43	41601	15604	130	2,06	60
247	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	21	5756,00	--	120876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
248	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	42	5218,00	--	219156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
249	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	21	5114,00	--	107394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
252	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	21	8060,00	--	169260	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-75шт						
272	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	103,5	7963,61	1879,87	824233	194567	265592	8,86	917
		м3		1435,50	538,43	148574	55728	130	2,06	213
273	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	75	5756,00	--	431700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
274	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	150	5218,00	--	782700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
275	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	75	5114,00	--	383550	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
278	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	75	8060,00	--	604500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-2шт						
306	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	2,76	7963,61	1879,87	21980	5188	7082	8,86	24
		м3		1435,50	538,43	3962	1486	130	2,06	6
307	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	2	5756,00	--	11512	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
308	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	4	5218,00	--	20872	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
309	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	2	5114,00	--	10228	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
312	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	2	8060,00	--	16120	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-6шт						
339	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,28	7963,61	1879,87	65939	15565	21247	8,86	73
		м3		1435,50	538,43	11886	4458	130	2,06	17
340	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	6	5756,00	--	34536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
341	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	12	5218,00	--	62616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
342	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	5114,00	--	30684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
345	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦы. Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-14шт							
372	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,32	7963,61	1879,87	153857	36319	49577	8,86	171
		м3		1435,50	538,43	27734	10402	130	2,06	40
373	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	14	5756,00	--	80584	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
374	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	28	5218,00	--	146104	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
375	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	14	5114,00	--	71596	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
378	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	14	8060,00	--	112840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7252967	339932			1834
			Тенге			297195	97812			377
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			6756				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6756				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			405				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			7161				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6214532				
	Материалы -		Тенге			2687178				
	Всего заработная плата -		Тенге				395007			
	Местные материалы -		Тенге			2890227				
		Накладные расходы -	Тенге			509583				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76437			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			403447				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7127562				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				471445			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1031680				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1031680				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61901				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1093581				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8228304				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2466
		Сметная заработная плата -	Тенге				471445			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 228 304				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 228 304				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 762				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 508 066				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 423				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 081				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			34 032				
		Всего с доп затратами	Тенге			8 704 603				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			25 484 830				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			509 697				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			25 994 527				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 694 801				
		НДС 12%	Тенге			2 963 376				
		Всего	Тенге			27 658 177				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Адилкулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... С.Каримбаев

Форма 3

СПРАВКА №21
о стоимости выполненных работ от 14.05.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	824 758 685	923 729 727	112 158 899	125 617 967	24 709 438	27 674 570
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**824 758 685**	**923 729 727**	**112 158 899**	**125 617 967**	**24 709 438**	**27 674 570**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за май 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	2,5	78245,00	36133,62	195613	90334	167254	247,00	618
		км		41850,00	9612,90	104625	24032	130	37,30	93
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	1	58881,69	25695,31	58882	25695	51855	194,00	194
		км		33075,00	6813,45	33075	6813	130	26,38	26
14	С130804-949 Изм. и	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5	2525	982,00	--	2479550	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1010	468,00	--	472680	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3206724	116029			812
			Тенге			137700	30846			120
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			254494				
	Материалы -		Тенге			75				
	Всего заработная плата -		Тенге				168546			
	Местные материалы -		Тенге			690				
		Накладные расходы -	Тенге			219109				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							110
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				32866			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			28416				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			502020				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				201412			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2952230				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2952230				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			177134				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			3129364				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3631384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1041
		Сметная заработная плата -	Тенге				201412			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110								
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-88шт								
433	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах								
		м3	121,44	7963,61	1879,87	967100	228291	311628	8,86	1076
				1435,50	538,43	174327	65387	130	2,06	250
434	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15								
		шт.	88	5756,00	--	506528	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
435	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт								
		шт.	176	5218,00	--	918368	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
436	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1								
		шт.	88	5114,00	--	450032	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
438	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных								
		м3	70,488	6089,30	--	429223	--	49159	3,66	258
				567,00	--	39967	--	123	--	--
439	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99								
		комплект	88	8060,00	--	709280	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			3980531	228291			1334
			Тенге			214294	65387			250
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3271251				
		Материалы -	Тенге			471867				
		Всего заработная плата -	Тенге				279681			
		Местные материалы -	Тенге			2356799				
		Накладные расходы -	Тенге			360787				180
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч				54118			
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			217922				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3849960				1765
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				333799			
		Сметная заработная плата -	Тенге			709280				
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			709280				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			42557				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			751837				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			4601797				1765
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	чел.-ч				333799			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге							
		Сметная заработная плата -								2145
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7187255	344321			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Тенге			351994	96233			370
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			3525745				
		Материалы -	Тенге			471942				
		Всего заработная плата -	Тенге				448226			
		Местные материалы -	Тенге			2357489				
		Накладные расходы -	Тенге			579897				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							290
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				86985			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			246339				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4351980				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2805
		Сметная заработная плата -	Тенге				535211			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3661510				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			3661510				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			219691				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			3881201				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	Тенге			8233181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2805
		Сметная заработная плата -	Тенге				535211			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 233 181				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 233 181				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 928				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 513 109				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 469				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 131				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			34 052				
		Всего с доп затратами	Тенге			8 709 762				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			25 499 935				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			509 999				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			26 009 934				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 709 437				
		НДС 12%	Тенге			2 965 132				
		Всего	Тенге			27 674 570				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Ушкулов

Подрядчик:

ТОО "СтройКомСервис KZ"

..... С.Каримбаев