СПРАВКА №22 **Форма 3**

о стоимости выполненных работ от 14.06.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	849 469 896	951 406 283	136 870 110	153 294 523	24 711 211	27 676 556
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**849 469 896**	**951 406 283**	**136 870 110**	**153 294 523**	**24 711 211**	**27 676 556**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июнь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге	Наклад-ные расходы %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети											
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1									
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,75	58881,69	25695,31	44161	19271	38891	194,00		146
		км		33075,00	6813,45	24806	5110	130	26,38		20
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	909	468,00	--	425412	--	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			469573	19271				146
			Тенге			24806	5110				20
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			44161					
	Материалы -		Тенге			16					
	Всего заработная плата -		Тенге				29916				
	Местные материалы -		Тенге			68					
		Накладные расходы -	Тенге			38891					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				5834				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4983					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			88036					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата -	Тенге				35750				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			425412					
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			425412					
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25525					
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			450937					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			538972					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								185
		Сметная заработная плата -	Тенге				35750				
		РАЗДЕЛ 3. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф200/Ф150/Ф140/Ф110									
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3-133шт									
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-17шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
405	Е0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0,0153	164866,67	87601,64	2522	1340	1969	444,00	7
		км		75702,00	23316,58	1158	357	130	91,61	1
406	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 41 - 450х11 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,3	3406,00	--	52112	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
407	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,46	7963,61	1879,87	186826	44102	60201	8,86	208
		м3		1435,50	538,43	33677	12632	130	2,06	48
408	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	17	5756,00	--	97852	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
409	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	34	5218,00	--	177412	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
410	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	17	5114,00	--	86938	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
412	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	13,617	6089,30	--	82918	--	9497	3,66	50
		м3		567,00	--	7721	--	123	--	--
413	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	17	8060,00	--	137020	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-9шт						
467	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	12,42	7963,61	1879,87	98908	23348	31871	8,86	110
		м3		1435,50	538,43	17829	6687	130	2,06	26
468	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	9	5756,00	--	51804	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
469	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	18	5218,00	--	93924	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
470	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	9	5114,00	--	46026	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
472	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	7,209	6089,30	--	43898	--	5028	3,66	26
		м3		567,00	--	4088	--	123	--	--
473	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	9	8060,00	--	72540	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-5шт								
500	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	6,9	7963,61	1879,87	54949	12971	17706	8,86	61
		м3		1435,50	538,43	9905	3715	130	2,06	14
501	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	5	5756,00	--	28780	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
502	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	10	5218,00	--	52180	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
503	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	5	5114,00	--	25570	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
505	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	4,005	6089,30	--	24388	--	2793	3,66	15
		м3		567,00	--	2271	--	123	--	--
506	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	5	8060,00	--	40300	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-14шт								
533	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	19,32	7963,61	1879,87	153857	36319	49577	8,86	171
		м3		1435,50	538,43	27734	10402	130	2,06	40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
534	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	14	5756,00	--	80584	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
535	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	28	5218,00	--	146104	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
536	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	14	5114,00	--	71596	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
538	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	11,214	6089,30	--	68285	--	7821	3,66	41
		м3		567,00	--	6358	--	123	--	--
539	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	14	8060,00	--	112840	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-4шт								
789	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	5,52	7963,61	1879,87	43959	10377	14165	8,86	49
		м3		1435,50	538,43	7924	2972	130	2,06	11
790	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	4	5756,00	--	23024	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
791	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	8	5218,00	--	41744	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
792	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	4	5114,00	--	20456	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
794	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	3,204	6089,30	--	19510	--	2235	3,66	12
		м3		567,00	--	1817	--	123	--	--
795	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	4	8060,00	--	32240	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-7шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1016	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,66	7963,61	1879,87	76928	18160	24789	8,86	86
		м3	--	1435,50	538,43	13867	5201	130	2,06	20
1017	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	7	5756,00	--	40292	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1018	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	14	5218,00	--	73052	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1019	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	7	5114,00	--	35798	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1021	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	5,607	6089,30	--	34143	--	3910	3,66	21
		м3	--	567,00	--	3179	--	123	--	--
1022	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2587699	146617			856
			Тенге			137527	41967			161
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2084228				
	Материалы -		Тенге			300282				
	Всего заработная плата -		Тенге				179494			
	Местные материалы -		Тенге			1499801				
		Накладные расходы -	Тенге			231561				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							116
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				34734			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138947				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2454736				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				214228			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			503472				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			503472				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			30208				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			533680				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			2988416				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1132
		Сметная заработная плата -	Тенге				214228			

РАЗДЕЛ 4. ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк Ф63

ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-1 НА 1-ГО ПОТРЕБИТЕЛЯ-6шт

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1051	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	8,28	7963,61	1879,87	65939	15565	21247	8,86	73
		м3		1435,50	538,43	11886	4458	130	2,06	17
1052	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	6	5756,00	--	34536	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1053	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	12	5218,00	--	62616	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1054	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	6	5114,00	--	30684	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1056	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	4,806	6089,30	--	29265	--	3352	3,66	18
		м3		567,00	--	2725	--	123	--	--
1057	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	6	8060,00	--	48360	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-2 НА 2 ПОТРЕБИТЕЛЯ-21шт								
1079	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	28,98	7963,61	1879,87	230785	54479	74366	8,86	257
		м3		1435,50	538,43	41601	15604	130	2,06	60
1080	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	21	5756,00	--	120876	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1081	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	42	5218,00	--	219156	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1082	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	21	5114,00	--	107394	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1084	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	16,821	6089,30	--	102428	--	11731	3,66	62
		м3		567,00	--	9538	--	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1085	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	21	8060,00	--	169260	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-3 НА 3 ПОТРЕБИТЕЛЯ-17шт								
1107	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	23,46	7963,61	1879,87	186826	44102	60201	8,86	208
		м3		1435,50	538,43	33677	12632	130	2,06	48
1108	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	17	5756,00	--	97852	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1109	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	34	5218,00	--	177412	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1110	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	17	5114,00	--	86938	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1112	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	13,617	6089,30	--	82918	--	9497	3,66	50
		м3		567,00	--	7721	--	123	--	--
1113	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	17	8060,00	--	137020	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-4 НА 4 ПОТРЕБИТЕЛЯ-28шт								
1135	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	38,64	7963,61	1879,87	307714	72638	99154	8,86	342
		м3		1435,50	538,43	55468	20805	130	2,06	80
1136	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	28	5756,00	--	161168	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1137	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	56	5218,00	--	292208	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1138	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	28	5114,00	--	143192	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1140	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	22,428	6089,30	--	136571	--	15642	3,66	82
		м3		567,00	--	12717	--	123	--	--
1141	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	28	8060,00	--	225680	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-5 НА 5 ПОТРЕБИТЕЛЯ-11шт						
1163	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	15,18	7963,61	1879,87	120888	28536	38954	8,86	134
		м3		1435,50	538,43	21791	8173	130	2,06	31
1164	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПН15	11	5756,00	--	63316	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1165	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	22	5218,00	--	114796	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1166	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	11	5114,00	--	56254	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
1168	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	8,811	6089,30	--	53653	--	6145	3,66	32
		м3		567,00	--	4996	--	123	--	--
1169	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	11	8060,00	--	88660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
				ВОДОРАЗБОРНЫЕ КОЛОДЦЫ Врк-6 НА 6 ПОТРЕБИТЕЛЕЙ-7шт						
1191	Е0122-41-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	9,66	7963,61	1879,87	76928	18160	24789	8,86	86
		м3		1435,50	538,43	13867	5201	130	2,06	20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1192	С143018-342 Изм. и доп. вып. 20	Плиты днищ железобетонные для колодцевГОСТ 8020-90 ПН15	7	5756,00	--	40292	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1193	С143018-331 Изм. и доп. вып. 20	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС15.9-1шт,КС15.9б-1шт	14	5218,00	--	73052	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1194	С143018-346 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП15-1	7	5114,00	--	35798	--	--	--	--
		шт.	--	--	--	--	--	--	--	--
1196	Е0111-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных ОТМОСТКА	5,607	6089,30	--	34143	--	3910	3,66	21
		м3		567,00	--	3179	--	123	--	--
1197	С131104-8 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный, тип Л /А15/ , ГОСТ 3634-99	7	8060,00	--	56420	--	--	--	--
		комплект	--	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4070998	233480			1364
			Тенге			219164	66873			256
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3345598				
	Материалы -		Тенге			482591				
	Всего заработная плата -		Тенге				286037			
	Местные материалы -		Тенге			2410363				
		Накладные расходы -	Тенге			368987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							184
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55348			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			222875				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3937460				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
		Сметная заработная плата -	Тенге				341385			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			725400				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			725400				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			43524				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			768924				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4706384				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1805
		Сметная заработная плата -	Тенге				341385			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7128270	399368			2365
			Тенге			381497	113950			436
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5473986				
	Материалы -		Тенге			782889				
	Всего заработная плата -		Тенге				495447			
	Местные материалы -		Тенге			3910232				
		Накладные расходы -	Тенге			639440				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							320
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				95916			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			366806				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6480232				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3122
		Сметная заработная плата -	Тенге				591363			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1654284				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1654284				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			99257				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1753541				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8233772				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3122
		Сметная заработная плата -	Тенге				591363			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 233 772				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 233 772				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 948				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 513 720				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 475				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			85 137				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			34 055				
		Всего с доп затратами	Тенге			8 710 387				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2 9277419355	Тенге			25 501 766				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			510 035				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			26 011 801				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 711 211				
		НДС 12%	Тенге			2 965 345				
		Всего	Тенге			27 676 556				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... К. Ергалиев

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Карпов

СПРАВКА №23 **Форма 3**

о стоимости выполненных работ от 11.07.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	874 137 316	979 033 794	161 537 530	180 922 034	24 667 421	27 627 511
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**874 137 316**	**979 033 794**	**161 537 530**	**180 922 034**	**24 667 421**	**27 627 511**

Заказчик:

Руководитель отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау" акимата города Кентау

К.Тулепбергенов

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2
Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау
Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"
Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"
Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за июль 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед. тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
8	Е0122-11-6 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 200 мм	0,145	96708,90	47796,27	14023	6930	11489	286,00	41
		км		48375,00	12572,33	7014	1823	130	49,07	7
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,559	78245,00	36133,62	121984	56332	104300	247,00	385
		км		41850,00	9612,90	65244	14987	130	37,30	58
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	3,8	58881,69	25695,31	223750	97642	197049	194,00	737
		км		33075,00	6813,45	125685	25891	130	26,38	100
11	Е0122-11-2	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 65 мм	1,208	51202,26	20326,01	61852	24554	56815	179,00	216
		км		30825,00	5353,43	37237	6467	130	20,64	25
13	С130804-951 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 200x11,9 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	524,4	1521,00	--	797612	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	С130804-949 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x9,5 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	402,99	982,00	--	395736	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1515	763,00	--	1155945	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	3838	468,00	--	1796184	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	С130804-943 Изм. и доп.вып.14 СН РК	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1220,08	163,00	--	198873	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0122-37-3	Установка гидрантов пожарных	102	19439,87	36,99	1982867	3773	39979	1,82	186
		шт		288,00	13,50	29376	1377	130	0,07	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
82	Е0122-33-5	Пожарная подставка стальная диам.100-250мм								
			1,68285	247994,13	49389,75	417337	83116	178149	312,70	526
			т	62775,00	18657,00	105641	31397	130	91,12	153
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7166164	272347			2092
			Тенге			370197	81941			351
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2821813				
	Материалы -		Тенге			2178451				
	Всего заработная плата -		Тенге				452139			
	Местные материалы -		Тенге			818				
		Накладные расходы -	Тенге			587780				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							294
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				88167			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			204576				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3614169				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2737
		Сметная заработная плата -	Тенге				540306			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4344351				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4344351				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			260661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			4605012				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8219181				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2737
		Сметная заработная плата -	Тенге				540306			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 219 181				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 219 181				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 452				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 498 633				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 338				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			84 986				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			33 995				
		Всего с доп затратами	Тенге			8 694 952				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			25 456 574				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			509 131				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			25 965 706				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 667 421				
		НДС 12%	Тенге			2 960 090				
		Всего	Тенге			27 627 511				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

К.Тулепбергенов

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис К"

О.Сарыбаев

СПРАВКА №24 **Форма 3**

о стоимости выполненных работ от 13.08.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	898 787 960	1 006 642 515	186 188 174	208 530 755	24 650 644	27 608 721
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	898 787 960	1 006 642 515	186 188 174	208 530 755	24 650 644	27 608 721

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПАиД г. Кентау" акимата

_____ Ж. Алибеков

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

_____ Г.Аликулов

Инженер-эксперт

_____ А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

_____ О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за август 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Наклад-ные расходы тенге %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей рабочих, обслуживаю-щих: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	E0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	6834,469359	27,84	26,18	190237	178892	58737	0,01	79
		м3		1,66	7,20	11345	49208	97	0,03	171
2	E0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом	211,375341	262,72	--	55532	--	62751	1,85	391
		м3		262,72	--	55532	--	113	--	--
3	E0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	989,86242	134,10	--	132741	--	149997	0,97	962
		м3		134,10	--	132741	--	113	--	--
4	E0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	4932,0913	6,48	6,48	31957	31957	10064	--	--
		м3		--	2,10	--	10375	97	0,01	40
5	E0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	4932,0913	3,20	3,20	15780	15780	4970	--	--
		м3		--	1,04	--	5123	97	--	20
6	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	4932,0913	21,55	4,52	106267	22274	81474	0,11	533
		м3		17,03	--	83994	--	97	--	--
7	E0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	753,19698	12,34	12,34	9296	9296	2555	--	--
		м3		--	3,50	--	2634	97	0,01	10
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге		541810	258199			1964
				Тенге		283611	67341			240
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге		541810				
	Всего заработная плата -			Тенге			350952			
		Накладные расходы -		Тенге		370547				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч						185

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55582			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			54741				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			967098				2390
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				406534			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			967098				2390
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		Сметная заработная плата -	Тенге				406534			

РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1

10	E0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,61	58881,69	25695,31	153681	67065	135342	194,00	506
		км		33075,00	6813,45	86326	17783	130	26,38	69
15	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 140x8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1065	763,00	--	812595	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2857	468,00	--	1337076	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	E0122-11-12 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 600 мм ГИЛЬЗА	0,0736	266184,59	148707,55	19591	10945	14702	669,00	49
		км		114064,50	39588,94	8395	2914	130	155,26	11
20	E0122-11-11 Изм. и доп.вып.15	Укладкатрубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 500 ммГИЛЬЗА	0,3606	205061,83	105048,10	73945	37880	58997	575,00	207
		км		98037,50	27815,01	35352	10030	130	108,82	39
21	E0122-11-10 Изм. и доп.вып.15	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 400 мм ГИЛЬЗА	0,0153	164866,67	87601,64	2522	1340	1969	444,00	7
		км		75702,00	23316,58	1158	357	130	91,61	1
22	С130804-819 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 630x15,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	73,6	6658,00	--	490029	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
23	С130804-818 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 560x13,7 питьевая ГОСТ 18599-2001	53,7	5270,00	--	282999	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
24	С130804-817 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 500x12,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	306,9	4234,00	--	1299415	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	С130804-816 Изм. и доп.вып.19	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 450x11 питьевая ГОСТ 18599-2001	15,3	3406,00	--	52112	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м	--	--	--	--	--	--	--	--
26	Е0122-34-1	Установка полиэтиленовых отводов	80	300,57	225,64	24045	18051	13365	0,41	33
		шт		69,53	58,98	5562	4718	130	0,23	18
27	С130804-2766 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 200, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	26	3690,00	--	95940	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С130804-2764 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	15	2140,00	--	32100	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С130804-2763 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	6	1714,00	--	10284	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	С130804-2760 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	23	600,00	--	13800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
31	С130804-2758 Изм. и доп.вып.18	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	261,00	--	2610	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С130804-3383 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	105	1013,00	--	106365	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С130804-3382 Изм. и доп.вып.18	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 140, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	54	800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-2-2	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 200 мм ФУТЛЯР	0,025	112506,21	19866,96	2813	497	2299	375,00	9
		км		63306,00	7440,75	1583	186	130	36,34	1
39	Е0123-2-3	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 300 мм ФУТЛЯР	0,26	707854,71	28043,08	184042	7291	31928	499,00	130
		км		83961,00	10500,76	21830	2730	130	51,29	13
40	Е0123-2-4	Укладка трубопроводов из асбестоцементных безнапорных труб диам. 400 мм ФУТЛЯР	0,063	1060523,49	42950,86	66813	2706	10814	691,60	44
		км		115953,75	16082,99	7305	1013	130	78,55	5
41	Е0116-29-3	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 200 мм	25	-10,94	--	-274	--	-342	-0,05	-1
		м		-10,69	--	-267	--	128	--	--
42	Е0116-29-4	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диам. до 400 мм	631	-10,94	--	-6903	--	-8634	-0,05	-32

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11
			м		-10,69	--	-6745	--	128	--	--
43	E0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм		25	244,98	0,28	6124	7	4779	0,84	21
			м		146,93	0,11	3673	3	130	--	--
44	E0122-47-2	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 150 мм		261	282,86	0,37	73827	97	53107	0,90	234
			м		156,38	0,14	40815	37	130	--	--
45	E0122-47-3	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 200 мм		63	313,94	0,42	19778	26	12821	0,90	57
			м		156,38	0,16	9852	10	130	--	--
49	E0122-40-5	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 150 мм		105	231,52	33,52	24309	3519	24877	0,90	95
			фланец		180,00	2,25	18900	236	130	0,01	1
50	E0122-40-4	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 125 мм		534	181,14	23,64	96728	12623	101527	0,71	379
			фланец		146,25	--	78098	--	130	--	--
54	C130809-14 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80		105	671,00	--	70455	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
55	C130809-13 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 125 ГОСТ 12816-80		534	656,00	--	350304	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	E0122-35-6	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 200 мм		5	1230,66	466,78	6153	2334	4475	3,04	15
			шт		513,00	175,50	2565	878	130	0,86	4
59	E0122-35-5	Установка чугунных задвижек иликлапанов обратных диам. 150 мм		6	585,99	36,99	3516	222	2580	1,93	12
			шт		317,25	13,50	1904	81	130	0,07	--
60	E0122-35-4	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 125 мм		12	503,23	28,48	6039	342	5054	1,88	23
			шт		312,75	11,25	3753	135	130	0,05	1
64	C130902-89 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 150, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/		1	22383,00	--	22383	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
65	C130902-88 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 125, типа FAF ГОСТ 5762-2002		12	17496,00	--	209952	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
66	C130902-87 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ 5762-2002		30	11628,00	--	348840	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
67	C130902-84 Изм. и доп.вып.19прим.	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 /30ч39бр/		5	5889,00	--	29445	--	--	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		Тенге			6908464	423144			3751
				Тенге			603669	108452			405

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1305737				
		Материалы -	Тенге			270838				
		Всего заработная плата -	Тенге				719134			
		Местные материалы -	Тенге			1074				
		Накладные расходы -	Тенге			849183				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							425
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				127377			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			129295				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			2284216				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4614
		Сметная заработная плата -	Тенге				846511			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5602727				
		Материалы -	Тенге			-164				
		Всего заработная плата -	Тенге				-7013			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5609903				
		Накладные расходы -	Тенге			-8976				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							-4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				-1346			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			335625				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			5929375				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							-37
		Сметная заработная плата -	Тенге				-8359			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			8213591				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4577
		Сметная заработная плата -	Тенге				838152			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			8 213 591				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			8 213 591				
		Временные здания и сооружения 3,4%	Тенге			279 262				
		Всего с ВЗиС	Тенге			8 492 853				
		Доп. затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			77 285				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			84 929				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			33 971				
		Всего с доп. затратами	Тенге			8 689 038				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.9277419355	Тенге			25 439 261				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			508 785				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			25 948 046				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			24 650 644				
		НДС 12%	Тенге			2 958 977				
		Всего	Тенге			27 608 721				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... Ж.Алибеков

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

..... О.Каримбаев

СПРАВКА №25 **Форма 3**

о стоимости выполненных работ от 20.09.2018 г.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Инженер: ТОО "ЗКА Проект"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.согл. №1 от 01.12.2016 г. Доп.согл. №2 от 01.03.2017 г. Доп.согл. №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

№ п/п	Наименование вида, комплексов работ	Стоимость выполненных работ					
		С начала строительства		С начала года		За отчетный период	
		без НДС	с НДС	без НДС	с НДС	без НДС	с НДС
1	Общестроительные работы	910 225 460	1 019 452 515	197 625 674	221 340 755	11 437 500	12 810 000
	в т.ч.оборудование						
	Всего к оплате	**910 225 460**	**1 019 452 515**	**197 625 674**	**221 340 755**	**11 437 500**	**12 810 000**

Заказчик:

И.о. руководителя отдела

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАДт г.Кентау" акимата города Кентау

Ж.Алибеков

Инженер:

Директор ТОО "ЗКА Проект"

Г.Аликулов

Инженер-эксперт

А.Аликулов

Подрядчик:

Директор

ТОО "СтройЖолСервис KZ"

О.Каримбаев

Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.4.1) Цены региона Южно-Казахстанская обл. Форма 2

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г.Кентау" акимата города Кентау

Технадзор: ТОО "ЗКА Проект"

Подрядчик: ТОО "СтройЖолСервис KZ"

Договор: №55 от 26.04.2016 г. Доп.соглашение №1 от 01.12.2016 г. Доп.соглашение №2 от 01.03.2017 г. Доп.соглашение №3 от 12.02.2018 г.

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей с.Карнак г.Кентау ЮКО"

АКТ

Приемки выполненых строительно-монтажных работ за сентябрь 2018 г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад-ные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	Всего ЗП рабочих-строителей	Экспл. машин в т.ч. ЗП машинистов	тенге %	рабочих, обслуживаю-щих на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2-2 на Внутрипоселковые водопроводные сети										
		РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0101-12-14	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	11084,7	27,84	26,18	308543	290142	95264	0,01	127
		м3		1,66	7,20	18401	79810	97	0,03	277
2	Е0101-164-2 т.ч. п-1,55, п-3,180, доп. изм. № 1. К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	519,575	262,72	--	136501	--	154246	1,85	960
		м3		262,72	--	136501	--	113	--	--
4	Е0101-27-2	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	2926,78	6,48	6,48	18964	18964	5972	--	--
		м3		--	2,10	--	6157	97	0,01	24
5	Е0101-27-8	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2926,78	3,20	3,20	9364	9364	2949	--	--
		м3		--	1,04	--	3040	97	--	12
6	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	2926,78	21,55	4,52	63061	13217	48348	0,11	316
		м3		17,03	--	49843	--	97	--	--
7	Е0101-85-2	Разравнивание кавальеров /отвалов/ бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.), при перемещении грунта 2 группы до 10 м	1082,78	12,34	12,34	13363	13363	3673	--	--
		м3		--	3,50	--	3787	97	0,01	15
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			549795	345051			1404
			Тенге			204744	92794			327
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			549795				
	Всего заработная плата -		Тенге				297538			
		Накладные расходы -	Тенге			310452				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							155
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				46568			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			51615				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			911862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1886

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная заработная плата -	Тенге				344106			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			911862				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1886
		Сметная заработная плата -	Тенге				344106			
		РАЗДЕЛ 2. СЕТИ ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ В1								
9	Е0122-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 150 мм	1,235	78245,00	36133,62	96633	44625	82624	247,00	305
		км		41850,00	9612,90	51685	11872	130	37,30	46
10	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	2,242	58881,69	25695,31	132013	57609	116259	194,00	435
		км		33075,00	6813,45	74154	15276	130	26,38	59
15	С130804-948 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 140х8,3 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1413,54	763,00	--	1078531	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130804-946 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	2626	468,00	--	1228968	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2536144	102234			740
			Тенге			125839	27148			105
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			228645				
	Материалы -		Тенге			74				
	Всего заработная плата -		Тенге				152987			
	Местные материалы -		Тенге			498				
		Накладные расходы -	Тенге			198883				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							99
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				29832			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			25652				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			453180				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				182819			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2307499				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2307499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2445949				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			2899129				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							945
		Сметная заработная плата -	Тенге				182819			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			3085939	447285			2144
			Тенге			330583	119942			432
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778440				
	Материалы -		Тенге			74				
	Всего заработная плата -		Тенге				450525			
	Местные материалы -		Тенге			498				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			509335				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							255
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				76400			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77267				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1365042				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2830
		Сметная заработная плата -	Тенге				526925			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2307499				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			2307499				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			138450				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			2445949				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			3810974				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2830
		Сметная заработная плата -	Тенге				526925			
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ			Тенге			3 810 974				
в том числе оборудование			Тенге							
в том числе СМР			Тенге			3 810 974				
		Временные здания и сооружения 3.4%	Тенге			129 573				
		Всего с ВЗиС	Тенге			3 940 547				
		Доп.затраты в зимнее время 0,91%	Тенге			35 859				
		Затраты на выслугу лет 1%	Тенге			39 405				
		Затраты на доп.отпуск 0,4%	Тенге			15 762				
		Всего с доп.затратами	Тенге			4 031 573				
		Итого в текущих ценах 2017 года К-2.927741 9355	Тенге			11 803 406				
		Налоги и обязательные платежи 2%	Тенге			236 068				
		Итого стоимость в текущем уровне цен	Тенге			12 039 474				
		Итого с понижающим коэффициентом К=0,95	Тенге			11 437 500				
		НДС 12%	Тенге			1 372 500				
		Всего	Тенге			12 810 000				

Заказчик:

ГУ "Отдел ЖКХ, ПТиАД г.Кентау"

..... Ж.Алибеков

Авторский надзор:

ТОО "Corporation Sintez"

..... А.Тажибаев

Инженер:

ТОО "ЗКА Проект"

..... А.Аликулов

Подрядчик:

ТОО "СтройЖоляСервис KZ"

..... О.Каримбаев