Форма КС-3

Генподрядчик: ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Субподрядчик ТОО "Құрылыс ТЭД"

Договор: №95 от 19.06.2018г.

По объекту: "Выборочный капитальный ремонт школы им.Б.Бесбаева аула Акбулым Жамбылской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат на сентябрь 2018г.

№	Наименование строительства, объектов и работ	с начала года по отчетный месяц включительно	в том числе			за отчетный месяц	в том числе		
			СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь		СМР	прочие затраты	оборудов., мебель, инвентарь
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11
1	"Выборочный капитальный ремонт школы им.Б.Бесбаева аула Акбулым Жамбылской области"	13 910 009	12 419 651	1 490 358		13 910 009	12 419 651	1 490 358	
2	Итого	13 910 009	12 419 651	1 490 358	-	13 910 009	12 419 651	1 490 358	-
3	в том числе НДС 12%	1 490 358				1 490 358			
4	Итого к оплате :	13 910 009				13 910 009			

Генподрядчик:

ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"

Руководитель Жаксылыков Б. А.

Субподрядчик:

ТОО "Құрылыс ТЭД"

Руководитель Нуралнбекулы Н.

Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Выборочный капитальный ремонт школы им.Б.Бесбаева аула Акбулым Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№95 от 19.06.2018г.**

Акт приемки выполненных работ за сентябрь 2018г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Замена кровли								
1	12-080101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий	1237	189,75	1,39	234717	1721	151108	0,29	356
		м2 кровли		188,36	--	232996	--	59,1	--	--
2	12-080101-0103 РСНБ РК 2015	Крыши. Частичная разборка деревянных элементов конструкций: стропила со стойками и рподкосами из брусьев и бревен	27	196,56	12,61	5307	340	3307	0,27	7
		м2 кровли		183,95	4,55	4967	123	59,1	--	--
3	11-100105-0101 РСНБ РК 2015	Стропила. Установка	0,94	18826,99	1086,81	17697	1022	11216	22,10	21
		м3		17740,18	425,68	16676	400	59,8	0,37	--
4	11-100115-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	0,94	695,39	44,90	654	42	413	0,78	1
		м3 древесины в конструкции		650,50	18,91	611	18	59,8	0,02	--
5	11-120101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	1237	507,63	17,26	627939	21354	381171	0,57	701
		м2 кровли		490,37	5,72	606585	7077	56,4	--	6
6	12-080101-1402 РСНБ РК 2015	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	1237	138,40	7,69	171203	9515	108061	0,20	242

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		130,71	3,83	161689	4735	59,1	0,01	6
7	11-100115-0201 РСНБ РК 2015	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	388,894	26,59	2,08	10341	810	6488	0,03	11
		м2 обработанной поверхности		24,51	0,88	9531	341	59,8	--	--
8	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски ходовые. Укладка	15,4	32,13	3,87	495	60	302	0,03	1
		м ходов		28,26	1,49	435	23	59,8	--	--
9	11-100104-0301 РСНБ РК 2015	Доски лобовые. Укладка	185	32,13	3,87	5944	717	3623	0,03	6
		м ходов		28,26	1,49	5228	275	59,8	--	--
10	11-100211-0102 РСНБ РК 2015	Карнизы. Сборка	129,5	1156,93	28,89	149823	3741	96844	1,43	185
		м2 развернутой поверхности карниза		1128,04	11,82	146082	1531	59,8	0,01	1
11	11-100104-0201 РСНБ РК 2015	Потолки. Подшивка досками обшивки	77,7	455,86	17,20	35421	1336	22736	0,53	41
		м2 потолков		438,67	7,16	34084	556	59,8	0,01	--
12	12-080101-1903 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные. Навеска с подвесных люлек	80	588,74	0,22	47099	17	30523	0,73	58
		м труб		588,52	--	47082	--	59,1	--	--
13	12-080101-1802 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство настенных желобов	185	153,24	1,79	28349	332	18276	0,22	40
		м		151,44	0,90	28017	166	59,1	--	--
14	11-120101-0601 РСНБ РК 2015	Швы деформационные. Устройство с наклейкой дополнительных слоев рулонного кровельного материала на битумной мастике	25,6	611,81	39,99	15662	1024	9219	0,72	19
		м деформационных швов		571,82	6,82	14638	175	56,4	0,01	--
15	11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	185	58,40	14,51	10803	2684	5596	0,06	11
		м ограждения		43,89	4,28	8120	791	56,4	--	1
16	11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,07392	40410,20	17584,98	2987	1300	1401	28,90	2
		т конструкций		22825,22	4900,91	1687	362	60,9	5,25	--
17	12-080101-1801 РСНБ РК 2015	Устройство снегодержателей из листовой стали	80	243,58	2,24	19486	179	12578	0,34	27
		м		241,34	1,12	19307	90	59,1	--	--
18	11-130301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	38,57203	27,42	1,04	1058	40	613	0,03	1
		м2		26,38	0,16	1018	6	54,2	--	--
19	11-130301-1406 РСНБ РК 2015 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	38,57203	34,12	1,63	1316	63	758	0,04	2
		м2		32,49	0,32	1253	12	54,2	--	--
Слуховые окна										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	11-100106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	1	5662,87	655,62	5663	656	3467	6,08	6
		слуховое окно		5007,25	260,29	5007	260	59,8	0,22	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2440437				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1754
		Сметная заработная плата -	Тенге				1361955			
		РАЗДЕЛ 2.Усиление								
21	12-010101-0201 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при подводке, смене или усилении фундаментов. 1, 2 группа, с креплением	64	2891,95	0,17	185085	11	119982	4,33	277
		м3 грунта		2891,77	0,08	185074	5	59,1	--	--
22	11-460301-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	96	645,85	279,59	62001	26840	30459	0,45	43
		отверстие		366,26	192,43	35161	18473	50,8	0,24	23
23	11-460301-0217 РСНБ РК 2015 К=36	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) горизонтальных отверстий глубиной 200 мм. добавлять к норме 11-460301-0201 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	96	351,73	142,17	33766	13648	16951	0,26	25
		отверстие		209,57	101,87	20119	9780	50,8	--	--
24	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,34272	248982,54	1744,05	85331	598	45770	289,00	99
		т		247238,49	712,84	84734	244	48,5	0,62	--
25	11-460101-0801 РСНБ РК 2015	Обетонирование конструкций фундаментов	20,8	21003,70	794,00	436877	16515	240272	26,50	551
		м3		20209,70	302,69	420362	6296	50,8	0,33	7
26	11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,62496	49788,32	1538,32	31116	961	17196	56,40	35
		т металлических изделий		48250,00	625,09	30154	391	50,8	0,54	--
27	11-010205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	20,2	651,42	--	13159	--	8530	0,89	18
		м3 грунта		651,42	--	13159	--	59,1	--	--
		РМ-1(4шт)								
28	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	704	488,87	216,40	344167	152347	167863	0,34	237
		отверстие		272,47	147,15	191820	103594	50,8	0,18	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=9	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. вычитается к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	704	-46,95	-19,29	-33050	-13583	-16557	-0,03	-24
		отверстие		-27,65	-13,83	-19467	-9733	50,8	--	-1
30	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,5238	248982,54	1744,05	130417	914	69953	289,00	151
		т		247238,49	712,84	129504	373	48,5	0,62	--
31	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	528	40,04	0,73	21143	384	13471	0,05	29
		отверстие		39,32	--	20759	--	59,1	--	--
32	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,89408	248982,54	1744,05	222610	1559	119403	289,00	258
		т		247238,49	712,84	221051	637	48,5	0,62	1
33	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	15,8962	137735,47	2726,84	2189471	43346	1216548	186,17	2959
		т		135008,62	985,90	2146124	15672	50,8	0,96	15
34	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	24	215,09	37,99	5162	912	2334	0,14	3
		стык		177,09	1,01	4250	24	48,5	--	--
35	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	234	1048,65	28,09	245384	6572	146147	1,15	269
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1020,56	13,05	238811	3054	54,8	0,01	3
36	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	234	341,32	3,61	79868	845	47964	0,39	91
		м2 окрашиваемой поверхности		337,71	1,70	79023	397	54,8	--	--
				РМ-1А(2 шт)						
37	11-460301-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм	176	488,87	216,40	86042	38087	41966	0,34	59
		отверстие		272,47	147,15	47955	25899	50,8	0,18	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
38	11-460301-0117 РСНБ РК 2015 К=9	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм. вычитается к норме 11-460301-0101 на каждые 10 мм изменения глубины отверстия диаметром 20 мм	176	-46,95	-19,29	-8262	-3396	-4139	-0,03	-6
		отверстие		-27,65	-13,83	-4867	-2433	50,8	--	--
39	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,13094	248982,54	1744,05	32602	228	17487	289,00	38
		т		247238,49	712,84	32373	93	48,5	0,62	--
40	12-190101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление электроперфоратором	176	40,04	0,73	7048	128	4490	0,05	10
		отверстие		39,32	--	6920	--	59,1	--	--
41	11-060301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	0,28864	248982,54	1744,05	71866	503	38548	289,00	83
		т		247238,49	712,84	71363	206	48,5	0,62	--
42	11-460101-0403 РСНБ РК 2015	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными тяжами	4,406488	137735,47	2726,84	606930	12016	337232	186,17	820
		т		135008,62	985,90	594914	4344	50,8	0,96	4
43	11-060301-0501 РСНБ РК 2015	Арматура диаметром до 25 мм. Сварка ванным способом	8	215,09	37,99	1721	304	778	0,14	1
		стык		177,09	1,01	1417	8	48,5	--	--
44	11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	62,52	1048,65	28,09	65561	1756	39048	1,15	72
		м2 оштукатуриваемой поверхности		1020,56	13,05	63805	816	54,8	0,01	1
45	11-150405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	62,52	341,32	3,61	21339	226	12815	0,39	24
		м2 окрашиваемой поверхности		337,71	1,70	21113	106	54,8	--	--
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			8285612				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							6341
		Сметная заработная плата -	Тенге				4813877			
		РАЗДЕЛ 3.Электроосвещение								
46	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Демонтаж	800	52,94	0,85	42353	678	20014	0,07	52
		м		52,09	0,03	41675	23	42,8	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	13-080206-0101 РСНБ РК 2015	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм.Монтаж оборудования**	800	132,35	2,12	105882	1696	50034	0,16	130
		м		130,23	0,07	104187	57	42,8	--	--
48	12-170101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель.Демонтаж**	800	63,29	0,14	50635	110	32793	0,10	77
		м		63,16	0,07	50525	57	59,1	--	--
49	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	800	169,20	88,35	135358	70677	43793	0,10	80
		м кабеля		80,85	28,87	64682	23093	42,8	0,04	30
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			519332				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							370
		Сметная заработная плата -	Тенге				284299			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			11245381				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8464
		Сметная заработная плата -	Тенге				6460131			
		Итого с временными		2,32%	260 893	11 506 274				
		Итого с зимними удорожаниями		0,90%	103 556	11 609 830				
		в т.ч. с разбивкой по годам на 2017год = 100 %				11 609 830				
		Итого в текущих ценах 2017 года, к = 1,069753		1,069753		12 419 651				
		Итого с НДС		12 %	1 490 358	13 910 009				

Подрядчик:

ТОО "ТаразКурылысИнвест"

Руководитель _____ Джумабаева Д. А.

Подрядчик:

ТОО "Курылыс ТЭД"

Руководитель «Курылыс ТЭД» Нурланбекулы Н.