Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ТОО «Barys.kz»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Флюкс»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство ИКИ школы на 300 мест в ауле Сарыозек г.Атырау»**
(наименование, адрес)

Объект :
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№13** от **13.05.2024 г.**

Акт выполненных работ

Составлен (а) в текущих ценах на 05.04.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета Э404: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]									
1	45	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2**	м³	962,3079	218,0 0,0	218,0 39,0	209 783,25 0,0	209 783,25 37 530,0			209 783,25
2	46	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	29,7621	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	267 263,55 267 263,55	0,0 0,0			267 263,55
3	47	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1(песком)**	м³	146,3805	3 557,0 3 557,0	0,0 0,0	520 675,65 520 675,65	0,0 0,0			520 675,65
4	48	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м³	161,01855	10 945,0		1 762 348,05		1 762 348,05		1 762 348,05
5	49	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	м³	1 469,7355	64,0 0,0	64,0 16,0	94 063,3 0,0	94 062,35 23 515,35			94 063,3
6	50	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м³	773,545	617,0 380,0	237,0 76,0	477 277,5 293 947,0	183 330,0 58 789,5			477 277,5
7	54	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм**	км	0,99	1 404 353,0 929 570,0	474 783,0 119 477,0	1 390 309,25 920 274,3	470 035,5 118 282,45			1 390 309,25
8	55	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	999,9	1 828,0		1 827 817,2		1 827 817,2		1 827 817,2
9	101	6101-0102-0126 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м³, группа грунта 2**	м³	1 346,457	218,0 0,0	218,0 39,0	293 528,0 0,0	293 528,0 52 512,0			293 528,0
10	102	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	41,643	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	373 954,0 373 954,0	0,0 0,0			373 954,0
			ИТОГО по смете Э404: Наружние сети водопровода и канализации [2-01-01]					7 217 019,75 2 376 114,5	1 250 739,1 290 629,3	3 590 165,25 0,0	0,0 0,0	7 217 019,75
			Смета Э413: Наружние сети газоснабжение [2-02-01]									
11	41	6117-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка для редуцирования давления газа. Устройство**		1	82 986,0	2 565,0	82 986,0	2 565,0	19 374,0		82 986,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				установка		61 047,0	669,0	61 047,0	669,0			
12	42	241-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	8	536,0		4 288,0		4 288,0		4 288,0
13	43	513-302-0254 *РСНБ РК 2022*	Газорегуляторные установки шкафные марки ГРПШ-13-2Н (В)У1	шт.	1	1 182 567,0		1 182 567,0		1 182 567,0		1 182 567,0
14	62	1133-0109-0120 *РСНБ РК 2022*	Молниеотводы со шпилем стальные отдельностоящие. Установка	т	0,009	344 031,0 193 438,0	147 106,0 34 769,0	3 096,0 1 741,0	1 324,0 313,0	31,0		3 096,0
15	63	252-301-1318 *РСНБ РК 2022*	Мачта молниеприемная L=6м, D=40мм	шт.	1	199 969,0		199 969,0		199 969,0		199 969,0
16	64	252-301-1421 *РСНБ РК 2022*	Подставка для молн. мачты от 5 до 7 метров HZ	шт.	1	72 002,0		72 002,0		72 002,0		72 002,0
17	65	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	3	4 701,0 3 954,0	392,0 97,0	14 103,0 11 862,0	1 176,0 291,0	1 065,0		14 103,0
18	66	252-301-1461 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	3	10 389,0		31 167,0		31 167,0		31 167,0
19	67	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	10	909,0 791,0	59,0 15,0	9 090,0 7 910,0	590,0 150,0	590,0		9 090,0
20	68	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	10	5 507,0		55 070,0		55 070,0		55 070,0
21	69	252-301-1843 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Ni	шт.	3	4 402,0		13 206,0		13 206,0		13 206,0
22	70	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим (соединительный) полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	3	3 305,0		9 915,0		9 915,0		9 915,0
23	71	6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	4	4 701,0 3 954,0	392,0 97,0	18 804,0 15 816,0	1 568,0 388,0	1 420,0		18 804,0
24	72	252-301-1461 *РСНБ РК 2022*	Штырь заземлителя с заострением D=16мм, 1,5м (острие-муфта) HZ	шт.	4	10 389,0		41 556,0		41 556,0		41 556,0
25	73	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	4	909,0 791,0	59,0 15,0	3 636,0 3 164,0	236,0 60,0	236,0		3 636,0
26	74	252-301-1464 *РСНБ РК 2022*	Полоса 4х40мм, (бухта 20м) горячеоцинкованная	м	4	5 507,0		22 028,0		22 028,0		22 028,0
27	75	252-301-1843 *РСНБ РК 2022*	Зажим универсальный полоса 30 - прут 10 (пластина 57х57мм) Ni	шт.	4	4 402,0		17 608,0		17 608,0		17 608,0
28	76	252-301-1819 *РСНБ РК 2022*	Зажим (соединительный) полоса 40 - полоса 40 (3 пластины 70х70мм) HZ	шт.	4	3 305,0		13 220,0		13 220,0		13 220,0
			ИТОГО по смете Э413: Наружние сети газоснабжение [2-02-01]					1 794 311,0 101 540,0	7 459,0 1 871,0	502 745,0 1 182 567,0	0,0 0,0	1 794 311,0
			Смета Э423: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]									
29	9	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	2 433,148	347,0 0,0	347,0 74,0	844 302,4 0,0	844 302,4 180 052,8			844 302,4
30	10	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.		75,252	8 980,0	0,0	675 762,8	0,0			675 762,8

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м³		8 980,0	0,0	675 762,8	0,0			
31	16	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное	м³	336	20 582,0 3 797,0	5 182,0 1 609,0	6 915 552,0 1 275 792,0	1 741 152,0 540 624,0	3 898 608,0		6 915 552,0
32	17	6104-0903-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	м³	851,41644	36 718,0 18 119,0	6 956,0 1 894,0	31 262 308,8 15 426 814,5	5 922 452,7 1 612 582,8	9 913 041,6		31 262 308,8
33	18	225-203-0102 РСНБ РК 2022	Лотки теплотрасс с расчетной нагрузкой 5 тс/м², объемом более 1 м³ ГОСТ 13015-2012	м³	805,92792	63 871,0		51 475 422,3		51 475 422,3		51 475 422,3
34	23	243-907-0505 РСНБ РК 2022	Полка кабельная марки К 1162 У3	шт.	4 500	953,0		4 288 500,0		4 288 500,0		4 288 500,0
35	25	243-907-0703 РСНБ РК 2022	Стойка кабельная типа К 1151 У3	шт.	1 500	1 384,0		2 076 000,0		2 076 000,0		2 076 000,0
36	28	261-404-0211 РСНБ РК 2022	Скоба К-106У ГОСТ Р 51177-2017	шт.	6 000	65,0		390 000,0		390 000,0		390 000,0
37	29	6122-0401-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство прямоугольных бетонных монолитных камер, площадь более 3 м² в мокрых грунтах	м³	27,04	57 215,0 28 086,0	9 488,0 3 206,0	1 547 094,0 759 445,0	256 555,0 86 690,0	531 092,0		1 547 094,0
38	30	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	21,836	37 332,0		815 182,0		815 182,0		815 182,0
39	31	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,296	34 208,0		112 750,0		112 750,0		112 750,0
40	32	225-202-0104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки ПО4	шт.	4	52 137,0		208 548,0		208 548,0		208 548,0
41	33	225-202-1104 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия лотков под расчетную нагрузку 8 тс/м² ГОСТ 13015-2012	м³	4	131 985,0		527 940,0		527 940,0		527 940,0
42	34	225-101-0101 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	7 560,0		30 240,0		30 240,0		30 240,0
43	35	225-101-0201 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	4	5 158,0		20 632,0		20 632,0		20 632,0
44	53	243-129-0524 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвПу 3х240/95 (мк)-10	м	3 610,8	18 019,1		65 063 366,4		65 063 366,4		65 063 366,4
			ИТОГО по смете Э423: Наружние сети электроснабжение [2-03-01]					166 253 600,7 18 137 814,3	8 764 462,1 2 419 949,6	139 351 322,3 0,0	0,0 0,0	166 253 600,7
			Смета Э433: Наружние сети связи [2-04-01]									
45	4	6122-0101-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м³	96,3	17 133,0 4 659,0	434,0 101,0	1 649 908,0 448 662,0	41 794,0 9 726,0	1 159 452,0		1 649 908,0
46	5	6124-0201-3105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка в траншеях труб полимерных, диаметр 40 мм	м	1 044	186,0 179,0	1,0 0,0	194 184,0 186 876,0	1 044,0 0,0	6 264,0		194 184,0
47	6	241-207-0205 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	1 124	239,0		268 636,0		268 636,0		268 636,0
48	7	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	1 109	1 021,0 794,0	226,0 68,0	1 132 289,0 880 546,0	250 634,0 75 412,0	1 109,0		1 132 289,0
49	8	243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	м	1 123	261,0		293 103,0		293 103,0		293 103,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
50	9	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство оснований под фундаменты, щебеночное	$м^3$	80,5	20 582,0 3 797,0	5 182,0 1 609,0	1 656 851,0 305 658,0	417 150,0 129 524,0	934 042,0		1 656 851,0
51	11	244-202-0105 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Л (А15)	комплект	8	43 438,0		347 504,0		347 504,0		347 504,0
52	13	1134-0201-0803 РСНБ РК 2022	Колодцы. Установка кронштейна	шт.	32	4 822,0 4 377,0	0,0 0,0	154 304,0 140 064,0	0,0 0,0	14 240,0		154 304,0
53	14	252-207-3966 РСНБ РК 2022	Консоль чугунная для кабельных колодцев, шахт, коллекторов тип ККЧ-4	шт.	32	5 778,0		184 896,0		184 896,0		184 896,0
54	15	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	32 417,0 6 534,0	25 883,0 2 574,0	32 417,0 6 534,0	25 883,0 2 574,0			32 417,0
55	16	6121-0802-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 мм в грунтах 1-3 групп	м	15	14 050,0 3 519,0	7 256,0 1 477,0	210 750,0 52 785,0	108 840,0 22 155,0	49 125,0		210 750,0
56	17	241-207-0905 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с усилением протяжки F3, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	15	2 900,0		43 500,0		43 500,0		43 500,0
57	18	1310-0904-0201 РСНБ РК 2022	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по свободному каналу	м кабеля	15	1 021,0 794,0	226,0 68,0	15 315,0 11 910,0	3 390,0 1 020,0	15,0		15 315,0
58	19	243-502-0113 РСНБ РК 2022	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 8-G.652.D-2205	м	15	261,0		3 915,0		3 915,0		3 915,0
59	20	1310-0603-0108 РСНБ РК 2022	Муфта соединительная прямая. Монтаж методом сварки на кабеле емкостью до 7х4	муфта	1	99 420,0 87 480,0	0,0 0,0	99 420,0 87 480,0	0,0 0,0	11 940,0		99 420,0
60	22	243-903-0233 РСНБ РК 2022	Муфта компрессионная с замковым полиэтиленовым корпусом для кабелей типа ТПП, ГОСТ 13781.0-86, марки ВССК 10(7/13)-1-эп	шт.	1	16 419,0		16 419,0		16 419,0		16 419,0
61	23	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,044	76 691,0 34 445,0	42 246,0 9 314,0	80 065,0 35 961,0	44 105,0 9 724,0			80 065,0
62	24	249-101-0402 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	1 044	27,0		28 188,0		28 188,0		28 188,0
63	25	1310-0412-0201 РСНБ РК 2022	Шкаф или панель коммутации связи и сигнализации, количество пар до 20. Монтаж на стене или в нише	шт.	1	26 847,0 25 843,0	0,0 0,0	26 847,0 25 843,0	0,0 0,0	1 004,0		26 847,0
64	26	248-102-1707 СпрСЦ 03.2024	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 9U, размерами 600х450 мм, с металлической дверью	шт.	1	72 715,0		72 715,0		72 715,0		72 715,0
			ИТОГО по смете Э433: Наружные сети связи [2-04-01]					6 511 226,0 2 182 319,0	892 840,0 250 135,0	3 436 067,0 0,0	0,0 0,0	6 511 226,0
			Смета Э393: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]									
65	1	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	202,85416	218,0 0,0	218,0 39,0	44 222,4 0,0	44 222,4 7 911,2			44 222,4
66	2	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	209,128	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	1 877 969,6 1 877 969,6	0,0 0,0			1 877 969,6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	16	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	243,664	218,0 0,0	218,0 39,0	53 118,4 0,0	53 119,2 9 503,2			53 118,4
68	17	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	7,536	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	67 673,6 67 673,6	0,0 0,0			67 673,6
69	38	6101-0102-0126 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 1,25 м^3, группа грунта 2	м^3	1 235,69464	218,0 0,0	218,0 39,0	269 381,6 0,0	269 381,6 48 192,0			269 381,6
70	39	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	38,21736	8 980,0 8 980,0	0,0 0,0	343 192,0 343 192,0	0,0 0,0			343 192,0
			ИТОГО по смете Э393: Архитектурно-строительные работы [2-05-01]					2 655 557,6 2 288 835,2	366 723,2 65 606,4	0,0 0,0	0,0 0,0	2 655 557,6
			Смета Э443: Автомобильные дороги [7-01-01]									
71	2	6101-0104-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1	м^3	347	147,0 0,0	147,0 36,0	51 009,0 0,0	51 009,0 12 492,0			51 009,0
72	3	6101-0104-0209 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201	м^3	347	124,0 0,0	124,0 31,0	43 028,0 0,0	43 028,0 10 757,0			43 028,0
73	4	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	347	445,0 33,0	411,0 90,0	154 415,0 11 451,0	142 617,0 31 230,0	347,0		154 415,0
74	5	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	11 451	31,0		354 981,0				354 981,0
75	6	6101-0107-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	695	229,0 0,0	229,0 57,0	159 155,0 0,0	159 155,0 39 615,0			159 155,0
76	7	6101-0107-0108 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м^3	695	113,0 0,0	113,0 30,0	78 535,0 0,0	78 535,0 20 850,0			78 535,0
77	8	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 1	м^3	9 616	445,0 33,0	411,0 90,0	4 279 120,0 317 328,0	3 952 176,0 865 440,0	9 616,0		4 279 120,0
78	9	412-102-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	361 561,6	31,0		11 208 410,0				11 208 410,0
79	10	6101-0104-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м^3	9 616	167,0 0,0	167,0 41,0	1 605 872,0 0,0	1 605 872,0 394 256,0			1 605 872,0
80	11	6101-0104-0210 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0202	м^3	9 616	140,0 0,0	140,0 35,0	1 346 240,0 0,0	1 346 240,0 336 560,0			1 346 240,0
81	12	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см		9 616	256,0	256,0	2 461 696,0	2 461 696,0			2 461 696,0

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП. тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				$м^3$		0,0	64,0	0,0	615 424,0			
82	13	6101-0107-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см		9 616	88,0	88,0	846 208,0	846 208,0			846 208,0
				$м^3$		0,0	24,0	0,0	230 784,0			
83	14	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полив водой уплотняемого грунта насыпей		9 616	208,0	161,0	2 000 128,0	1 548 176,0	38 464,0		2 000 128,0
				$м^3$		43,0	35,0	413 488,0	336 560,0			
84	18	255-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП		475	10 848,0		5 152 800,0		5 152 800,0		5 152 800,0
				м								
85	20	261-107-0434 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"		323,3	13 974,0		4 517 794,0		4 517 794,0		4 517 794,0
				$10\ м^2$								
86	32	261-107-0434 *РСНБ РК 2022*	Полотно иглопробивное для дорожного строительства "Дорнит-2"		343,4	13 974,0		4 798 672,0		4 798 672,0		4 798 672,0
				$10\ м^2$								
			ИТОГО по смете Э443: Автомобильные дороги [7-01-01]					39 058 063,0	12 234 712,0	14 517 693,0	0,0	39 058 063,0
								742 267,0	2 893 968,0	0,0	0,0	
			Итого по суммарной смете					223 489 778,05	23 516 935,4	161 397 992,55	0,0	223 489 778,05
								25 828 890,0	5 922 159,3	1 182 567,0	0,0	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							1 182 567,0		
		Итого по акту										223 489 778,05
			Итого по акту									223489778,05
			Оборудование									1 182 567,00
			Итого без оборудование									222 307 211,05
			Сметная прибыль 5%	5%								11 115 360,55
			Непредвиденные работы и затраты	5%								11 174 488,90
			Итого с непредвиденными работами и затратами									244 597 060,51
			Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:									
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -60 %	60%								146 758 236,30
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	40%								97 838 824,20
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)									
			в том числе на II квартал 2024 г., доля -60 %	1,0368								152 158 939,40
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 40 %	1,0557								103 288 446,71
			в том числе на 2024 г.									255 447 386,11
			НДС	12 %								30 653 686,33
			Итого с НДС									286 101 072,44
			Итого с договорным коэффициентом	0,836642								239 364 173,45

Сдал (Субодрядчик):

ТОО «Ф.люкс»

Директор_____ Талеген Б.

Принял (Генподрядчик):

ТОО «Barys.kz»

Директор_____ Нуралиев А.М.