Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

« 12» сентября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Эксперт Строй Экспо» Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Максима Горького, 31
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Касенова Кенжебека Сальмановича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: Строительство 2-х 9-ти этажных 2-х подъездных жилых домов по адресу г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова, 138/1 (Наружные коммуникации),
наименование, местонахождения объекта
заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Павлодара»,

в лице руководителя Садыкова Асланбека Балтабековича,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО "ГидроСтройМонтаж", ТОО "СМУ-Алтай" ТОО "Таңба", ТОО "СанТехЭлектроМонтаж", ТОО "Тел-Тех", ТОО "БэйЛ",
наименование организации
ТОО "СК-Строитель", ТОО "Мега Снаб Строй"

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «ES-ПРОЕКТ»,
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден (а) ТОО « ТриА-ПВ» 03 мая 2018 года,
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

На прилегающей к домам территории предусмотрены: площадка для тихого отдыха, парковка на 6 автомобилей и площадка ТБО для размещения мусорных контейнеров. Территория ограждена со стороны частных строений, высота ограды 2,0 метра. Въезды на территорию жилого дома предусмотрены со стороны улицы Генерала Дюсенова. Ширина проездов 3.5 и 5.5 метра, покрытие принято из асфальтобетона по щебеночному основанию с песчаной прослойкой. Выполнена вертикальная планировка территории, выполнена посадка елей, посажен газон. Водоснабжение проектируемого объекта осуществляется от существующей сети водопровода Ø 500 мм , проходящей по ул. Толстого . Сеть водопровода выполнена в две нитки из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR21 Ø110х5.3 по ГОСТ 18599-2001.Установлен колодец ВК с пожарным гидрантом. Сброс стоков объекта осуществляется в самотечный коллектор Ø 300 мм по ул. Дюсенова-Толстого в существующий колодец. Сети канализации выполнены самотечными из гофрированных канализационных труб с раструбом Ø110-160 мм по ГОСТ Р 54475-2011. Канализационные колодцы выполнены из сборных ж/б элементов по серии 3.900.1-14. Наружные сети связи проложены - от ОРШ-32/02 (ул. М. Горького, 37) до вводов в дома с установкой разветвительной муфты в колодце №3. Прокладка кабеля ОКБ-12 от ОРШ-32/02 осуществляется в существующей телефонной канализации до телефонного колодца №673 и далее в двухотверстной телефонной канализации из труб ПНДØ110 мм до вводных колодцев в дома. Переход через асфальтированную автодорогу осуществляется с укладкой резервных труб.

Точка подключения тепловой сети - существующая теплофикационная камера ТК-336/20. Тепловая сеть выполнена подземной прокладкой бесканальным способом, в футляре , в непроходном канале, а также надземной прокладкой по подвалу. Компенсация температурных удлинений предусмотрена П-образными компенсаторами, углами поворота, сильфонными компенсационными устройствами тепловой сети. На углах поворота при прокладке в грунте предусмотрена обкладка труб теплосети полиэтиленовыми матами.

Краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ; сентябрь 2018 г.
месяц, год

окончание работ июль 2019 г.
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 4

фактически, месяц: 4 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал АО «Казахтелеком» Нач. ЦТО МС Мубараков Е.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

ТОО «Павлодар -Водоканал» _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

ТОО «Павлодарские тепловые сети» _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство 2-х 9-ти этажных 2-х подъездных жилых домов по адресу г.Павлодар, ул.Ген.Дюсенова, 138/1 (Наружные коммуникации)**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Касенов Кенжебек Сальманович _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)