Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«27» декабря 2018 года

Заказчик ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович
фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии
«27» декабря 2018 г. ТОО "АСУ-К" № 13020966 от 24.05.2013 г.,Актюбинская область, г.Актобе, 11, 112, секция А, Ержанов Жусуп Олжабаевич
дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ
«27» декабря 2018 г. ТОО «АктобеСтройЭксперт» Алгажанова Руслана Кенжебековича аттестат эксперта №KZ49VJE00019879 от 25.08.2016 г..*дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов*

Заключения о соответствии выполненных работ проекту
«27» декабря 2018 г. ТОО «ГазДорПроект» Марченко Сергей Олегович
дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство подводящего газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области»
наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: Актюбинская область Айтекебийский район с. Аралтобе
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от «14» февраля 2014 года №30 Акимат Айтекебийского района Актюбинской области;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» талон № KZ43REA00058004 от 02.06.2017 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «ГазДорПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» №77-Ѳ от 29.05.2015 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 06.2017 г.;

месяц, год

окончание работ 11.2018 г.;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;

фактически, месяц: 9;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пусковог комплекс или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	1766		1989	
АГРС «Ресурс» -1 - 1/55/6-У1	станция	1		1	

ПГБ 03Б-07-2У1	Ед.	1		1	
ВЛ-10 кВ	метр	3624		3624	
КЛ-0,4 кВ	метр	175		175	
Стойки для опор	шт.	81		81	
КТПН-40 10/0,4КВ	Ед.	1		1	
МТПО 10кВА 10/0,23кВ	Ед.	1		1	
УКЗН(Э)-А-10-1,2-2-У1	Ед.	1		1	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода к с. Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области» разработан на основании ТУ № 2-60-1224 от 12.05.2014 года, выданные АО «Интергаз Центральная Азия».

Газопровод-отвод к с. Аралтобе Айтекебийского района общей протяженностью магистрального трубопровод – 723м, газопровода высокого давления -1266,0м. Вся трасса от точки врезки до АГРС с. Аралтобе проходит по Айтекебийскому району Актюбинской области.

Точка подключения – в ранее запроектированный крановый узел с двухсторонней продувкой D100 на с. Аралтобе. Трубопровод в точке подключения стальной подземной прокладки, глубиной заложения 0,8 м от поверхности рельефа до верха трубопровода, диаметром D 108мм. Газопровод уложен из бесшовных труб диаметром 108мм по ГОСТ 8732-87. Все работы по монтажу, сварке и контролю сварных соединений выполнялись в соответствии со СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы».*

Газопровод высокого давления II категории проходит от АГРС до ПГБ для газоснабжения с .Аралтобе. Вход в ПГБ сделан из стальной электросварной трубы d57. На входе и на выходе из ПГБ установлены задвижки типа 30с41нж в надземном исполнении в ограждении. Укладка газопровода высокого давления осуществлена подземным способом из полиэтиленовых труб d 110х10,0 SDR11 ПЭ 100 ГОСТ Р 50838 на глубине 1,26м .

Переход через автодорогу «Карабутак – Комсомол» разработан на основании ТУ №16-02-05/979 от 30.12.2014 года, выданные Актюбинским областным филиалом АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»;

Выполнен переход газопровода через автомобильную дорогу общего пользования "Карабутак-Комсомол" на участке от ПК 0+55,0 до ПК 2+13,0. Диаметр магистрального газопровода-отвода Ø108х5,0мм ГОСТ 8732-78 Ру-5,35 МПа. Переход выполнено методом ГНБ. Угол пересечения газопровода с автодорогой равен 90°. Прокладка газопровода в месте пересечения с автодорогой " Карабутак-Комсомол " выполнена в стальном футляре Ø 325х7,0 L=101,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **290 994,9** тысяч тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ **262 365,13** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **150 558,94** тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **283 259,1** тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **262 353,9** тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **146 254,9** тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: «Строительство подводящего газопровода к с. Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области» принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик Аманов Дастан Серикович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Технический надзор Алгажанов Руслан Кенжебекович

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор Маменов Жанибек Хамзаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Ержанов Жусуп Олжабаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя

М.П.

Приложение 15
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

Технические характеристики объекта
(газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	1989	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м		
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м		
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	1989	
	1) в проходных каналах	м		
	2) в полупроходных каналах	м		
	3) бесканальная прокладка	м		
2	Количество колодцев (камер)	шт		
3	Количество компенсаторов	шт		
4	Количество вводов	шт		
5	Количество задвижек d =	шт		
	d =	шт		
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		

7	Кран проходной d =	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		
10	Затворы поворотные	шт		
11	Регуляторы давления	шт		
12	Скважины	шт		
13	Станки – качалки (тип _____ , марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		
	-//- (тип____, марка ____)	шт		

Заказчик

Аманов Дастан Серикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П.

Авторский надзор

Марченко Сергей Олегович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта

М.П.