Форма № КС - 3
Утвержден Постановлением
Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

Генподрядчик: ТОО «АСУ-К»
Субподрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»
Договор № 03 от 23.05.2018 г
Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области"

СПРАВКА

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

Код застройщика	Код подрядч.	Договор		Источник финансирован.		Организ.правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименов.	код
		№ 03	23.05.2018				

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%	Всего гр.1+гр.7
	С начало года по отчетный месяц включительно	В отчетный месяц	Из графы № 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	Стоимость оборудования в ценах 2001 г.	СМР в текущих ценах	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке: "Строительство подводящего газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области"	3 061 967,03						367 436,04	3 429 403,07
Итого за текущий месяц:		3 061 967,03		0		60 039	367 436,04	3 429 403,07
Итого к оплате за текущий месяц	**3 429 403,07**	тенге						

Генподрядчик
ТОО «АСУ-К»
Директор _____ Ержанов Ж.О.

Субподрядчик
ТОО «КазПромСтройГрупп»
Директор _____ Молдыбаев К.С.

Генподрядчик: ТОО «АСУ-К»

Субподрядчик: ТОО «КазПромСтройГрупп»

Договор № 03 от 23.05.2018 г

Наименование стройки: "Строительство подводящего газопровода к с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области"

Форма № КС - 2

Утвержден Постановлением

Госкомстата РК от 16.11.94г. № 73

АКТ

приемки выполненных работ за август месяц 2018 г.

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов	
				Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Всего / з/п рабочих-строителей	экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	%	на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета № 2-1. Подводящий подземный газопровод высокого давления								
		РАЗДЕЛ 2.Подземный газопровод высокого давления (полиэтилен)								
		Задвижка на врезке, на вводе в землю (высокого давления)								
32	Е0122-36-2	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 100 мм шт	1	497,61 342,00	28,48 11,25	498 342	28 11	459 130	2,03 0,05	2 --
33	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм шт	1	11800,00 --	-- --	11800 --	-- --	-- --	-- --	-- --
34	Е0122-40-3	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 100 мм фланец	2	156,43 126,00	21,43 --	313 252	43 --	328 130	0,60 --	1 --
35	С130809-36 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 100 ГОСТ 12816-80 шт.	2	552,00 --	-- --	1104 --	-- --	-- --	-- --	-- --
36	Ц0112-1400-10 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 техн.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 108 мм м	7	300,44 239,57	37,72 8,74	2103 1677	264 61	1564 90	1,71 0,05	12 --
37	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 техн.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм (футляр) м	1,6	378,59 250,08	47,87 10,40	606 400	77 17	375 90	1,79 0,06	3 --

38	С130806-80 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	7	772,00	--	5404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-100 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,6	1751,00	--	2802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
40	С130810-300 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	672,56	--	673	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
41	С130804-5195 Изм. и доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5793,00	--	5793	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
42	С130804-5304 Изм. и доп. вып. 18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN (110/108) 160х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	3328,00	--	3328	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	Ц0112-1400-10 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 техн.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 108 мм	7	300,44	37,72	2103	264	1564	1,71	12
		м		239,57	8,74	1677	61	90	0,05	--
58	Ц0112-1400-13 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 техн.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 219 мм (футляр)	1,6	378,59	47,87	606	77	375	1,79	3
		м		250,08	10,40	400	17	90	0,06	--
59	С130806-80 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм	7	772,00	--	5404	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
60	С130806-100 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 5,0 мм	1,6	1751,00	--	2802	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
61	С130810-113	Переходы /ГОСТ 17378-83/ штампованные концентрические из стали марки 20 на Ру меньше или равно 16 МПа, 108 х 4 - 57 х 3 мм	1	338,00	--	338	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

62	С130810-296 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые под углом 90 град. на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50, 57х4 мм /ГОСТ 17375-2001/	1	88,41	--	88	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С130804-5195 Изм. и доп. вып. 18	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 108, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	1	5793,00	--	5793	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
64	С130804-5304 Изм. и доп. вып. 18	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ 100 SDR 11, DN (110х108) 160х110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	3328,00	--	6656	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
70	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	1,6	244,98	0,28	392	--	306	0,84	1
		м		146,93	0,11	235	--	130	--	--
71	Е0116-30-2	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 200 мм	2	2017,57	1,57	4035	3	1008	2,36	5
		1сальник		393,75	--	788	--	128	--	--
72	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 219 мм (футляр)	0,0016	438829,54	80944,76	702	130	164	278,50	--
		км		48442,50	30577,50	78	49	130	149,34	--
73	Е0122-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 100 мм	0,0003	58791,69	25695,31	18	8	16	143,90	--
		км		33075,00	6813,45	10	2	130	26,38	--
74	С130804-1227 Изм. и доп. вып. 14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10,4 СТ РК ИСО 4437-2004	0,303	692,00	--	210	--	--	--	--
		м		--	--		--	--	--	--
		Задвижка на выходе из ПГБ (среднего давления)								
75	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
76	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
77	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
78	С130809-34 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	364,00	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

79	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 тех.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 57 мм	7	170,78	25,64	1195	179	903	0,98	7
		м		137,44	5,96	962	42	90	0,03	--
80	С130806-66 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	7	279,00	--	1953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
81	С130810-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 57х3 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
82	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0048	17355,77	2191,29	83	11	55	73,60	--
		т		12555,00	101,25	60	--	90	0,49	--
83	С11011-871 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0048	60200,00	--	289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3,5	43,60	0,10	153	--	37	0,06	--
		м2		11,62	0,04	41	--	90	--	--
88	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	100,70	0,07	352	--	222	0,37	1
		м2		60,30	0,02	211	--	105	--	--
				Задвижка на выходе из ПГБ (низкого давления)						
89	Е0122-36-1	Установка стальных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	1	276,46	17,71	276	18	252	1,07	1
		шт		186,75	6,75	187	7	130	0,03	--
90	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
91	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--
92	С130809-34 Изм. и доп. вып. 18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	364,00	--	728	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
93	Ц0112-1400-7 Изм. и доп. вып. 6, вып. 8 тех.часть Кзатр.труда=1,25	Изготовление узла трубопроводов из труб углеродистых и качественных сталей, монтируемого в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов, Dн 57 мм	7	170,78	25,64	1195	179	903	0,98	7
		м		137,44	5,96	962	42	90	0,03	--

94	С130806-66 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм	7	279,00	--	1953	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
95	С130810-14	Заглушки (ГОСТ 17379-83) эллиптические бесшовные приварные из стали 20 на Ру меньше или равно 10 Мпа, 57х3 мм	1	181,00	--	181	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0109-34-1	Монтаж опорных конструкций для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений, массой до 0,1 т	0,0048	17355,77	2191,29	83	11	55	73,60	--
		т		12555,00	101,25	60	--	90	0,49	--
97	С11011-871 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат круглого и квадратного сечения размером 52-70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст0	0,0048	60200,00	--	289	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0124-103-1	Врезка штуцером со снижением давления газопроводов диаметром 50 мм	1	4462,88	2832,75	4463	2833	3147	5,26	5
		врезка		1350,00	1071,00	1350	1071	130	5,23	5
99	Ц3924-11	Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений перлитного класса с двух сторон, прозвучивание поперечное трубопроводов диаметром до 194 мм, толщина стенки до 14 мм-50%	3,5	268,40	35,20	939	123	647	1,00	4
		стык		203,00	2,25	711	8	90	0,01	--
100	Е0119-15-1	Пневматическое испытание газопроводов	7	78,92	--	552	--	625	0,33	2
		м		69,75	--	488	--	128	--	--
101	Е0113-16-6 К=2	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за 2 раза	3,5	43,60	0,10	153	--	37	0,06	--
		м2		11,62	0,04	41	--	90	--	--
102	Е0115-172-3	Масляная окраска стальных балок, труб, диаметром более 50 мм и т.п белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	3,5	100,70	0,07	352	--	222	0,37	1
		м2		60,30	0,02	211	--	105	--	--
	Всего прямые затраты					**143999** **11581**	**4306** **1395**			**69** **5**
	Накладные расходы					13843				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)					9471				
	Всего по смете 2-1					**167313**				

Локальная смета № 2-3. АГРС "Голубое пламя" производительностью 1000 нм/час

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы по ГП

Фундаменты Фм1, Фм2, монолитные железобетонные площадки МП1, МП2, МП3, МП4

15	Е0127-49-6	Укладка и пропитка щебеночных оснований толщиной 8 см с применением битума	117,01	536,35	17,70	62758	2071	1983	0,05	6
		м2		7,88	4,86	922	569	133	0,02	2

16	Е0127-49-7 К=2	Укладка и пропитка щебеночных оснований с применением битума, на каждый 1 см (+2) толщины слоя добавлять исключать	117,01	119,27	0,77	13955	90	65	--	--
		м2		0,10	0,32	12	38	133	--	--
17	Е0106-1-16	Устройство бетонных площадок под блоки	21,1	9446,68	196,62	199325	4149	7677	1,79	38
		м3		272,25	74,27	5744	1567	105	0,36	8
18	Е0127-45-1	Укладка металлической сетки в бетонное покрытие	117,01	1,89	--	221	--	294	0,01	1
		м2		1,89	--	221	--	133	--	--
19	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-1, d 5 мм	0,0266	41200,00	--	1096	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
20	С12041-72 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,5379	67700,00	--	36416	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С12041-49	Детали закладные и накладные без применения сварки и гнутья, поставляемые отдельно	0,0716	50800,00	--	3637	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	25,74	245,44	3,82	6318	98	1178	0,21	5
		м2		37,35	1,44	961	37	118	0,01	--

РАЗДЕЛ 3.Монтажные и строительные работы

27	Е0101-12-10	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	34	38,59	36,49	1312	1241	372	0,01	--
		м3		2,10	9,19	71	312	97	0,03	1
28	Е0101-164-4 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп.изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 4 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м (доработка грунта вручную)	1,02	791,10	--	807	--	912	4,27	4
		м3		791,10	--	807	--	113	--	--
29	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	5,8	190,58	--	1105	--	1249	1,38	8
		м3		190,58	--	1105	--	113	--	--
30	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м	23,2	3,82	3,82	89	89	30	--	--
		м3		--	1,32		31	97	--	--

31	Е0101-134-2	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками	23,2	25,65	5,38	595	125	456	0,13	3
		м3		20,27	--	470	--	97	--	--
33	Ц0112-165-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов в каналах и траншеях, диаметр наружный 57 мм	0,01923	37175,00	6552,00	715	126	544	244,00	5
		т		30150,00	1260,02	580	24	90	7,31	--
34	Ц0112-162-9	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 2,5 МПа из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах и других спецконструкциях, диаметр наружный 108 мм	0,4064	27517,00	4544,00	11183	1847	8559	152,00	62
		т		22500,00	899,98	9144	366	90	5,22	2
35	Ц0112-164-6	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 57 мм	0,19871	42351,00	6222,00	8416	1236	6575	244,00	48
		т		35550,00	1214,97	7064	241	90	7,05	1
36	Ц0112-164-4	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 32-38 мм	0,05058	104674,00	12280,00	5294	621	4251	667,00	34
		т		91130,00	2249,94	4609	114	90	13,05	1
37	Ц0112-164-3	Трубопроводы из стальных труб с фланцами и сварными стыками на условное давление не более 10 МПа, из готовых узлов на эстакадах, кронштейнах или других спецконструкциях, диаметр наружный 22-25 мм	0,08165	142203,00	16290,00	11611	1330	9337	909,00	74
		т		124200,00	2858,08	10141	233	90	16,58	1
38	С130806-80 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	32,96	772,00	--	25445	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
39	С130806-185 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные бесшовные горячедеформированные ГОСТ 8731-74 из стали марки 15, 20, D 57 мм, толщина стенки 5,0 мм	25,75	513,00	--	13210	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
45	С11011-706	Пудра алюминиевая ПП-3	0,025	293300,00	--	7333	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

46	Е0122-20-1 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	км	0,039	147303,59	29540,14	5745	1152	2355	202,90	8
					35280,00	11160,00	1376	435	130	54,50	2
47	Е0122-9-5	Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм (футляр 159х6мм)	км	0,0038	160329,25	60626,12	609	230	521	442,00	2
					82575,00	22902,75	314	87	130	111,85	--
50	Е0122-9-3	Укладка стальных водопроводных труб диам. 100 мм с пневматическим испытанием (футляр)	км	0,0004	129222,58	54072,58	52	22	44	352,00	--
					64575,00	20425,50	26	8	130	99,76	--
53	Е0122-20-3 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	км	0,0004	221454,23	30337,38	89	12	24	204,80	--
					35550,00	11459,25	14	5	130	55,97	--
54	Е0122-20-6 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 200 мм	км	0,0048	438829,54	80944,76	2106	389	493	278,50	1
					48442,50	30577,50	233	147	130	149,34	1
55	Е0122-20-5 Изм. и доп. вып. 14	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы диам. 150 мм	км	0,0038	337950,19	68162,54	1284	259	347	255,70	1
					44482,50	25749,00	169	98	130	125,76	--
56	Е0122-47-1	Протаскивание в футляр стальных труб диам. 100 мм	м	9	244,98	0,28	2205	3	1720	0,84	8
					146,93	0,11	1322	1	130	--	--
57	Е0116-30-2	Заделка концов футляра диам. до 200 мм эластичным материалом	шт	12	2017,57	1,57	24211	19	6048	2,36	28
					393,75	--	4725	--	128	--	--
58	Е0116-30-1	Заделка концов футляра диам. до 100 мм эластичным материалом	шт	1	770,63	--	771	--	386	1,80	2
					301,50	--	302	--	128	--	--
70	Е0125-11-1	Установка стальных фасонных частей для трубопроводов диаметром до 400 мм	т	0,025	215338,46	146691,58	5383	3667	2638	238,00	6
					51525,00	36412,59	1288	910	120	128,32	3
71	С130810-363 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Переходы концентрические на Ру до 16 Мпа, /ГОСТ 17378-2001/ диаметром условного прохода 100 х 50 мм, наружным диаметром и толщиной стенки 108х6-57х4 (5) мм	шт.	1	220,96	--	221	--	--	--	--
					--	--	--	--	--	--	--

72	С130810-300 Изм. и доп. вып. 12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Отводы крутоизогнутые, под углом 90°, на Ру до 16 МПа, с радиусом кривизны R 1,5, Dy 100, 108х6 мм (ГОСТ 17375-2001)	2	672,56	--	1345	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С130810-76	Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с радиусом кривизны R 1,5, Dy 50 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 57х3 (5) мм	16	227,00	--	3632	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				РАЗДЕЛ 5.Монтаж опор подвижных						
93	Е0101-165-4	Копание ям без откосов глубиной до 0,7 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 4 группы	1,44	1084,50	--	1562	--	1765	6,15	9
		м3		1084,50	--	1562	--	113	--	--
94	Е0101-166-4	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	0,36	190,58	--	69	--	78	1,38	--
		м3		190,58	--	69	--	113	--	--
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов из бетона кл.В15W6	0,12	9859,26	95,97	1183	12	102	4,90	1
		м3		771,75	36,25	93	4	105	0,18	--
96	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	26,28	245,44	3,82	6450	100	1203	0,21	6
		м2		37,35	1,44	982	38	118	0,01	--
97	Е0109-62-6	Изготовление м/конструкции опор подвижных в построечных условиях и на производственных базах	0,3128	15520,74	4123,67	4855	1290	3220	54,90	17
		т		9882,00	1557,00	3091	487	90	7,62	2
98	Е0109-53-3	Монтаж м/к опор под трубопроводов, закрепляемых на фундаментах	0,3128	16367,84	681,42	5120	213	4167	95,00	30
		т		14670,00	132,75	4589	42	90	0,65	--
99	С11011-873 Изм. и доп. вып. 7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Круг	0,0061056	72300,00	--	441	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-878 Изм. и доп. вып. 9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Пластина опорная 170х170х5, 150х150х5	0,0774648	60200,00	--	4663	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

101	С130806-76 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм	6,02	509,00	--	3064	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	С130806-67 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм	31,86	320,00	--	10195	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
103	С130806-58 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,5 мм	10,61	111,00	--	1178	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
104	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,005	149300,00	--	747	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
105	Е0109-51-8	Контроль качества сварных соединений гамма-лучами при толщине металла до 10 мм	12,12225	1051,77	281,14	12750	3408	7732	2,52	31
		м		603,00	105,75	7310	1282	90	0,52	6
106	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	8,4456	21,80	0,05	184	--	44	0,03	--
		м2		5,81	0,02	49	--	90	--	--
107	Е0113-28-1 К=2	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХВ-16	8,4456	106,77	0,18	902	2	43	0,03	--
		м2		5,50	0,10	46	1	90	--	--
		Всего прямые затраты				**541857** **69411**	**23801** **7077**			**438** **29**
		Накладные расходы				76412				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				37096				
		Всего по смете 2-3				**655365**				

Локальная смета № 4-2. Внутриплощадочные электрические сети 0,4 кВ по АГРС

РАЗДЕЛ 1.Внутриплощадочные сети 0,4 кВ

1	Е0101-13-6	Разработка грунта 3 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	29,52	46,51	44,35	1373	1309	549	0,02	--
		м3		2,16	17,03	64	503	97	0,07	2
2	Е0101-27-3	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	19,68	7,57	7,57	149	149	47	--	--
		м3		--	2,46	--	48	97	0,01	--

3	Ц0108-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	143	36,70	27,80	5248	3975	2133	0,06	9
		м		8,80	6,90	1258	987	95	0,04	6
4	С143008-92	Песок природный ГОСТ 8736-2014	9,83	1380,00	--	13565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е0128-214-4	Установка деревянных желобов и защитных труб асбестоцементных диаметром 100 мм для кабеля	0,25	26910,69	508,69	6728	127	1591	33,50	8
		100 м		5175,00	128,87	1294	32	120	0,46	--
6	Ц0108-410-1	Трубы полиэтиленовые по основанию пола, диаметр до 25 мм	9	34,20	1,20	308	11	200	0,14	1
		м		23,20	0,20	209	2	95	--	--
7	С130804-69 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы полипропиленовые	9,27	53,00	--	491	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
8	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	25	27,70	2,10	693	53	480	0,10	3
		м		19,70	0,50	493	13	95	--	--
9	Ц0108-141-1	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 1 кг	94	26,40	3,10	2482	291	1750	0,11	10
		м		19,10	0,50	1795	47	95	--	--
10	Ц0108-401-1	Кабели прокладываемый в здании	21	175,20	75,70	3679	1590	1861	0,44	9
		м		72,70	20,60	1527	433	95	0,12	3
11	С151610-13	Заделки концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 1,6 и 10 кВ, типа КВЭ-3Х35-10У3	18	3870,00	--	69660	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
12	С151601-483 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14	68759,00	--	9626	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
13	С151601-589 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 4х6,0 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,002	173559,00	--	347	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-405-2	Провода по стальным конструкциям и панелям сечение до 35 мм2	4	67,00	3,50	268	14	231	0,35	1
		м		60,10	0,80	240	3	95	--	--
15	С151607-49	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 25 мм2	0,002	459500,00	--	919	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

16	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм	1	2862,00	172,00	2862	172	551	3,00	3
		шт		540,00	40,50	540	41	95	0,23	--
17	75-6-23	Шкаф управления освещения ЯУО-9601	1	55500,00	--	55500	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты	**173898**	**7691**	**44**
	7420	**2109**	**11**
Накладные расходы	9393		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	10997		
Всего по смете 4-2	**194288**		

Стоимость оборудования	тенге	0
Итого по Акту	тенге	1 016 966
Временные здания и сооружения 2,7%	тенге	27 458
Итого с временными	тенге	1 044 424
Дополнительные затраты на производство работ в зимнее время 3,119%	тенге	32 576
Единовременное вознаграждение за выслугу лет 1%	тенге	10 444
На оплату дополнительных отпусков 0,4%	тенге	4 178
Затраты на дополнительный транспорт привозных материалов	тенге	3 283
Дополнительная стоимость электроэнергии	тенге	1 981
Стоимость оборудования	тенге	0
Итого в базовых ценах 2001г. МРП=775тенге СМР	тенге	1 096 886
Итого в текущих ценах 2016г, МРПтек.=2121тенге Имрп=2.7368СМР	тенге	3 001 928
Налог (2%)	тенге	60 039
Итого по Акту в текущих ценах с учетом налогов (2%)	тенге	3 061 967,03
НДС(12%)	тенге	367 436,04
Всего по акту с учетом НДС (12%)	тенге	3 429 403,07

Генподрядчик:
ТОО «АСУ-К»

Директор _____ Ержанов Ж.О.

Субподрядчик:
ТОО «КазПромСтройГрупп»

Директор _____ Молдыбаев К.С.