Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«27» декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО АСУ-К» г. Актобе 12 мкр, д 6 «Б»

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ержанова Жусупа Олжабаевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство подводящего газопровода в с. Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области» руководитель управления Аманов Дастан Серикович

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

2.1) ТОО "КаПромСтройГрупп" Молдыбаев К.С. ;

наименование организации

2.2) ТОО "ИнжСтройЭксперт" Копабаев Ж.М.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «ГазДорПроект»

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) приказом №77-Ѳ от 29.05.2015 г. ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно

целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода	метр	1766		1989	
АГРС «Ресурс» -1 - 1/55/6-У1	станция	1		1	
ПГБ 03Б-07-2У1	Ед.	1		1	
ВЛ-10 кВ	метр	3624		3624	
КЛ-0,4 кВ	метр	175		175	
Стойки для опор	шт.	72		72	
КТПН-40 10/0,4КВ	Ед.	1		1	
МТПО 10кВА 10/0,23кВ	Ед.	1		1	
УКЗН (Э)-А-10-1,2-2-У1	Ед.	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Строительство подводящего газопровода к с. Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области» разработан на основании ТУ № 2-60-1224 от 12.05.2014 года, выданные АО «Интергаз Центральная Азия».

Газопровод-отвод к с. Аралтобе Айтекебийского района общей протяженностью магистрального трубопровод – 723м, газопровода высокого давления -1266,0м. Вся трасса от точки врезки до АГРС с. Аралтобе проходит по Айтекебийскому району Актюбинской области.

Точка подключения – в ранее запроектированный крановый узел с двухсторонней продувкой D100 на с. Аралтобе. Трубопровод в точке подключения стальной подземной прокладки, глубиной заложения 0,8 м от поверхности рельефа до верха трубопровода, диаметром D 108мм. Газопровод уложен из бесшовных труб диаметром 108мм по ГОСТ 8732-87. Все работы по монтажу, сварке и контролю сварных соединений выполнялись в соответствии со СНиП III-42-80 «Магистральные трубопроводы».*

Газопровод высокого давления II категории проходит от АГРС до ПГБ для газоснабжения с .Аралтобе. Вход в ПГБ сделан из стальной электросварной трубы d57. На входе и на выходе из ПГБ установлены задвижки типа 30с41нж в надземном исполнении в ограждении. Укладка газопровода высокого давления осуществлена подземным способом из полиэтиленовых труб d 110x10,0 SDR11 ПЭ 100 ГОСТ Р 50838 на глубине 1,26м .

Переход через автодорогу «Карабутак – Комсомол» разработан на основании ТУ №16-02-05/979 от 30.12.2014 года, выданные Актюбинским областным филиалом АО «Национальная компания «КазАвтоЖол»;

Выполнен переход газопровода через автомобильную дорогу общего пользования "Карабутак-Комсомол" на участке от ПК 0+55,0 до ПК 2+13,0. Диаметр магистрального газопровода-отвода Ø108x5,0мм ГОСТ 8732-78 Ру-5,35 МПа. Переход выполнено методом ГНБ. Угол пересечения газопровода с автодорогой равен 90°. Прокладка газопровода в месте пересечения с автодорогой " Карабутак-Комсомол " выполнена в стальном футляре Ø 325x7,0 L=101,0м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 02.06.2017г.;
месяц, год
окончание работ 30.11.2018г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6;
фактически, месяц: _;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Газовое хозяйство Айтекебийского района
Директор Сатканов Ермек Уразгалиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата МП
(при наличии)

Краснооктябрьское ЛПУ
Начальник Танирбергенов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____
подпись руководителя, дата МП
(при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство подводящего газопровода в с.Аралтобе Айтекебийского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____
подпись, дата МП
(при наличии)