Форма 2

Заказчик: ГУ "ОЖКХ, ПТ и АД города Павлодара"

Подрядчик: ТОО "Gold-ART"

Договор №77 от 26.03.2025 г.

Акт №1 от 13 июня 2025 г

приемки выполненных работ за июнь м-ц 2025 г.

Установка мини-футбольных полей с искусственным покрытием, ограждением 3D, на дворовых участках г. Павлодара.

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
			Тенге			
1	**1101-0101-0419 Кклим = 1,12**	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**224**	**562**	**125 888**
2	**1127-0401-0102 Кклим = 1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**224**	**9701**	**2 173 024**
3	**1111-0101-0303 Кклим = 1,06**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками**	**м3 подстилающего слоя**	**112**	**26669**	**2 986 928**
4	**1220-0302-0401 Кклим = 1,12**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3**		**6257**	**0**
5	**1127-0201-1001 Кклим = 1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	**м бортового камня**	**479**	**4748**	**2 274 292**
6	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**479**	**1181**	**565 699**
13	**1139-0401-0105 Кклим = 1,12**	**Конструкции металлические лестниц и площадок. Монтаж**	**т конструкций**	**11,4**	**338036**	**3 853 610**

14	**222-509-0805**	**Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой 2-5 т**	**1 т**	**11,4**	**1105290**	**12 600 306**
22	**1113-0301-0406 Кклим = 1,06**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**685,4**	**267**	**183 002**
23	**1113-0301-1406 Кклим = 1,06**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**685,4**	**204**	**139 823**
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**24 902 573**
	НДЦС РК 8.01-08-2022, п.8.2.65.2	Сметная прибыль (5)%				1245129
		ВСЕГО по смете Кпонижающий=0,92846715:	Тенге			**24 277 282**
	Налоговый кодекс	Налог на добавленную стоимость (12%)				2913274
		ВСЕГО по смете:	Тенге			**27 190 556**

Заказчик:

Заведующий сектором благоустройства Оразалин А.К.

Гл. специалист сектора благоустройства Мушкенов К.Д.

Заведующая сектором планово-аналитического и технического сопровождения Омарова З.О.

Подрядчик:

Директор ТОО "Gold-ART" Елшибекова А.Т.

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Алматы қаласы Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан Gold-ART