НДЦС РК 8.01-08-2022, Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина,100, тел.87142575726
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, ул.Г.Каирбекова,310, тел. 87051929251
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.93**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.93**

Договор подряда (контракт) № 95 от 16.06.2024 года, дополнительное соглашение 95/3 от 10.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 2
за июнь 2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24366559**
	Раздел 1.	**Локальная смета 1-01-03-01 Демонтаж строительных конструкций**				**109974**
14	**1146-0401-0107** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка/КОЗЫРКИ/**	$м^3$	**0,069**	**92 638**	**6392**
15	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	**109,96**	**252**	**27710**
16	**412-102-0110** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	**1 099,6**	**69**	**75872**
	Раздел 2.	**Локальная смета 2-01-03-01 Архитектурно-строительные работы (ФАСАД / АС лист 3,4)**				**24212607**
1	**1211-0103-0103** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Поверхности фасадов гладкие. Очистка пескоструйным аппаратом с люлек**	$м^2$	**780,49**	**2 028**	**1582834**
2	**1212-0104-0601** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Штукатурка цементная. Протравка нейтрализующим раствором**	$м^2$	**780,49**	**203**	**158439**

1	2	3	4	5	6	7
3	236-106-0703 *РСНБ РК 2022*	Покрытие водооталкивающее паропроницаемое для впитывающих поверхностей из кирпича, камня, бетона, дерева и других, устраняет капиллярный подсос, предотвращает высолы, грибок, плесень, температура нанесения от +5°С до +35°С	л	39,0245	1 175	45854
8	6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Элементы каркаса из брусьев. Установка	$м^3$ древесины в конструкции	1,5	264 827	397240
11	1115-0213-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Фасады здания. Стены из бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с люлек	$м^2$	780,49	15 469	12073400
12	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Термопанель с кварцевым покрытием 400х2000х50мм	$м^2$	460,2	4 790,74	2204697
13	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Термопанель с фибробетонным покрытием 300х600х40мм (антивандальная)	$м^2$	215,84	5 226,26	1128036
14	261-107-0225 *РСНБ РК 2022*	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	8 000	34	272000
		===Материалы===				
15	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	276,8	1 321	365653
16	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Обналичник (окна, двери)	п.м	276,8	1 306,56	361657
17	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	95,4	1 182	112763
18	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Карниз крыша	п.м	95,4	13 065,64	1246462
19	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	91,43	1 321	120779
20	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Подоконник	п.м	91,43	2 395,36	219008
21	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов	м	94,81	1 182	112065
22	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Карниз над окном и дверью	п.м	94,81	3 048,65	289043
23	1208-0101-1804 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	98,15	1 321	129656
24	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Молдинг межэтажный	п.м	55,75	3 048,65	169962

1	2	3	4	5	6	7
25	**Прайс-лист** *ТОО"Термопанели KZ"*	**Угловые камни**	**п.м**	**42,4**	**6 532,82**	**276992**
		Козырек Кр-1(2шт), Кр-2(8шт)/ лист 7				
26	**6106-0102-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Каркасы зданий рамных коробчатого сечения. Монтаж**	**т конструкций**	**1,312708**	**261 454**	**343213**
27	**222-525-0101** *РСНБ РК 2022*	**Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т**	**т**	**1,312708**	**1 132 558**	**1486718**
28	**6106-0401-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие кровельное из металлочерепицы при высоте здания до 25 м. Монтаж**	**$м^2$ покрытия**	**45,6**	**2 644**	**120566**
29	**224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	**$м^2$**	**50,4336**	**5 262**	**265382**
30	**6110-0301-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м примыканий**	**128**	**2 795**	**357760**
31	**224-105-0109** *РСНБ РК 2022*	**Планка примыкания верхняя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	**м**	**128**	**1 783**	**228224**
32	**6107-0102-0208** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,4096**	**297 807**	**121982**
33	**6111-0501-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**$м^2$**	**30,192284**	**295**	**8907**
34	**6111-0501-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**30,192284**	**441**	**13315**
	Раздел 3.	**Локальная смета 2-01-03-01 Архитектурно-строительные работы (Кровля)**				**43978**
52	**6107-0101-0203** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	**$м^3$ древесины в конструкции**	**0,1989**	**221 108**	**43978**

Итого по акту	24 366 559
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,4%)	1 315 794
Итого	25 682 354
Сметная прибыль (5)%	1 284 118
Непредвиденные работы и затраты (3)%	770 471
Итого	27 736 942
Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:	
в том числе на II квартал 2024г., доля 37%	10 262 668

1	2	3	4	5	6	7
	в том числе на III квартал 2024г., доля 63%					17 474 273
	Перерасчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	в том числе на II квартал 2024г., доля 37%, к=1,0368					10 640 335
	в том числе на III квартал 2024г., доля 63%, к=1,0557					18 447 590
	Итого					29 087 925
	Итого к оплате по акту с понижающим коэффициентом подрядчика к=0,98					28 506 167
	Налог на добавленную стоимость					5 458 219
	Итого к оплате по акту					**31 926 907**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель "Сатурн 17" **Бекишев Т.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная",

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ГУ "Отдел жилищных отношений акимата

Бектабанов Г.Ж.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Лир", БИН 990640000025

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Авторский надзор

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." , БИН 070140002507

индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "Лир" **Кариев Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт авторского надзора
ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." **Жауханов Ф.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

ЦДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик: ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная", БИН 111040018443, Костанайская область, г.Костанай, ул.Пушкина,100, тел.87142575726
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516, Костанайская область, г.Костанай, ул.Г.Каирбекова,310, тел. 87051929251
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.93**
(наименование, адрес)

Объект: **Капитальный ремонт фасада и кровли многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г.Костанай, пр.Аль-Фараби, д.93**

Договор подряда (контракт) № 95 от 16.06.2024 года, дополнительное соглашение 95/3 от 10.04.2025 года

Акт приемки выполненных работ № 3
за июнь 2025 года
(корректировочная локальная смета №4)

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17229046**
	Раздел 1.	**Кровля**				**456842**
				Каркас для устройства карнизной планки (102,5 м)		
1	**6110-0202-0202** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство планок кровельных из профилированного листа карнизных (каркас)**	**м**	**102,5**	**4 157**	**426092**
2	**222-529-0103** *РСНБ РК 2022*	**Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм**	**м**	**102,5**	**300**	**30750**
	Раздел 2.	**ФАСАД / АС лист 3,4**				**16772204**
				Демонтажные работы		
3	**1146-0401-1101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками. Разборка**	**$м^2$**	**71,79**	**8 094**	**581068**
4	**1146-0401-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Перегородки деревянные оштукатуренные щитовые и дощатые однослойные/стены балконов/. Разборка**	**$м^2$**	**56,36**	**2 062**	**116214**
				Отделка фасада		
5	**1108-0701-0101** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для кладки и облицовки. Установка и разборка**	**$м^2$ вертикальной проекции**	**1 176**	**2 671**	**3141096**

1	2	3	4	5	6	7
6	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Термопанель с кварцевым покрытием 400х2000х50мм	$м^2$	104,45	4 790,74	500392
7	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь более 2 $м^2$, поворотный (откидной, поворотно-откидной) трехстворчатый (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	71,79	9 317	668867
8	223-102-0303 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с одной поворотной створкой	$м^2$	71,79	39 305	2821706
9	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	43,69	4 457	194726
10	223-501-0112 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 ламинированная шириной 150 мм/100 мм/	м	43,69	993	43384
11	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	397	3 581	1421657
12	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	7,5033	24 786	185977
13	6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	780,49	2 370	1849761
14	236-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	1 430,63817	497	711027
15	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	780,49	700	546343
16	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	245,604	2 549	626045
				Отделка откосов		
17	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	$м^2$	89,6	3 581	320858
18	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	1,69344	24 786	41974
19	6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	89,6	2 370	212352
20	236-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	164,2368	497	81626
21	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	89,6	700	62720
22	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	28,672	2 549	73085
				Балконы		
23	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления/каркас для подшивки стен балконов/	т	0,49759	508 467	253008
24	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм /труба 20х40 мм/	т	0,49759	447 134	222489
25	6107-0102-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 12 мм	$м^2$	56,36	5 465	308007

1	2	3	4	5	6	7
26	6106-0306-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж каркаса подвесных потолков с подвесками и деталями крепления/каркас для обшивки низа балконов/	т	0,2176	508 467	110642
27	214-205-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм /труба 20х40 мм/	т	0,2176	447 134	97296
28	6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	24,64	1 405	34619
29	214-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	28,336	2 890	81891
30	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из профилированного листа оцинкованного	$м^2$	18	5 609	100962
31	217-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Шуруп ГОСТ 1147-80 кровельный с резиновой прокладкой окрашенный	кг	0,7668	1 473	1129
32	214-204-0611 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный с полимерным покрытием высотой профиля 8 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,5 мм, толщиной покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	20,7	2 890	59823
				Устройство водоотливов		
		Водотлив с окон				
33	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/шириной 300 мм/, отлив	м	82,5	2 003	165248
34	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	86,625	462	40021
35	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	24,75	2 735	67691
		Водотлив с балконов				
36	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/шириной 130 мм/, отлив	м	47,82	2 003	95783
37	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	50,211	462	23197
38	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	6,2166	2 735	17002
		Водотлив с цоколя				
39	6112-0401-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм/шириной 150 мм/, отлив	м	49	2 003	98147
40	222-529-0501 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	51,45	462	23770
41	224-104-0304 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,5 мм	$м^2$	7,35	2 735	20102
				Монтаж декоративных элементов колонн		
42	1208-0101-1803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство карнизных свесов/обшивка колонны/	м	27,5	1 182	32505
43	Прайс-лист *ТОО"Термопанели KZ"*	Карниз крыша/колонны/	п.м	27,5	13 065,64	359305
44	6112-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Отделка фасада готовым декоративным составом по подготовленной поверхности, под травертин	$м^2$	9,625	2 370	22811

1	2	3	4	5	6	7
45	236-107-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению под травертин	кг	17,642625	497	8768
46	6112-0303-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности фасада с лесов по подготовленной поверхности, акриловыми составами	$м^2$	9,625	700	6738
47	236-202-0501 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная моющаяся СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 однокомпонентная матовая, без сольвентов и смягчителей	кг	3,08	2 549	7851
				Прокладка кабельного канала		
48	6119-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 320 мм	м	41	1 955	80155
49	243-907-0114 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 100 мм х 40 мм	м	42,23	760	32095
		Покраска				
				Двери		
50	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,78	266	1005
51	1212-0101-1006 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Двери. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	3,78	4 565	17256
				Окна		
52	1212-0101-0906 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Окна. Окраска масляная улучшенная за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 %	$м^2$	2,5	7 419	18548
				Магазин		
53	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	30	266	7980
54	1212-0103-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Поверхности металлические ранее окрашенные площадью более 5 $м^2$ (кроме кровли). Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	30	1 154	34620
				Газовая труба (д-76 мм длина 34 м)		
55	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	8,12	266	2160
56	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Трубы стальные ранее окрашенные. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	8,12	3 444	27965
		Монтаж пожарной лестницы				
57	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,05626	265 359	14929
58	222-519-0101 *РСНБ РК 2022*	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,05626	1 323 163	74441
59	1113-0301-0406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,92	266	777
60	1113-0301-1406 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,92	202	590

Итого по акту	17 229 045
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (5,4%)	930 368
Итого	18 159 413
Сметная прибыль (5)%	907 971

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные работы и затраты (3)%					544 782
	Итого					19 612 167
	Распределение итога по части II в сметных ценах по кварталам:					
	в том числе на II квартал 2024г., доля 37%					7 256 502
	в том числе на III квартал 2024г., доля 63%					12 355 665
	Перерасчет по кварталам с учетом коэффициента (индекса)					
	в том числе на II квартал 2024г., доля 37%, к=1,0368					7 523 541
	в том числе на III квартал 2024г., доля 63%, к=1,0557					13 043 875
	Итого					20 567 416
	Итого к оплате по акту с понижающим коэффициентом подрядчика к=0,98					20 156 068
	Налог на добавленную стоимость					2 418 728,08
	Итого к оплате по акту					**22 574 796,08**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Сатурн 17", БИН 081240010516,

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель "Сатурн 17" **Бекишев Т.Т.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор

ТОО "Лир", БИН 990640000025

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт технического надзора ТОО "Лир" **Кариев Т.А.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел жилищных отношений акимата города Костаная",

индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель ГУ "Отдел жилищных отношений акимата **Бектабанов Г.Ж.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Авторский надзор

ТОО "Павлодарский Проектный И.Ц." , БИН 070140002507

индивидуальный идентификационный номер)

Эксперт авторского надзора **Жауханов Ф.Б.**

(должность, подпись, расшифровка подписи)