Приложение 3
Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Декларация о соответствии

«10» октября 2019 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "СК-СТРОИТЕЛЬ", БИН 040640021289, Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Кирова, строение 157

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Абишева Н.О.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство трансформаторной подстанции Павлодарской городской больницы №1» по адресу Павлодарская область, г. Павлодар, ул. Ломова, 49Б**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является ГУ «Отдел строительства города Павлодар», в лице и.о. руководителя Бейсекова Д.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации ТОО «Мега Снаб Строй» БИН 040340029184, ТОО «БэйЛ» БИН 130240023319, ТОО «ГидроСтройМонтаж» БИН 131040023265, ТОО «СМУ-Алтай» БИН 100240001838, ТОО «Таңба» БИН 070140010012, ТОО «СанТехЭлектроМонтаж» БИН 051240002351, ТОО «Тел-Тех» БИН 980840005963 , ТОО «Эксперт Строй Экспо» БИН 040140009142

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация)
приказом ГУ «Отдел строительства города Павлодара.», № 368 от 10.02.2015г.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) РГП «Госэкспертиза» по Павлодарской области от 12 января 2015 года № 16-0014/15

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч. пускового комплекса или очереди
КТПБ 10//0,4 кВ	шт	1		1	
ДЭС AD-250C-IPГТНЭ	шт	1		1	
Кабель марки ААБл сечением 3х240	км	6,58		6,58	
Кабель марки АВБбШв сечением 4х150	км	3,89		2,83	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

Факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Ед.изм.	По проекту	Фактически
Общая площадь	Метр в квадрате (далее — м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	Метр в кубе (далее-м3)		
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Электроснабжение ТП горбольницы №1 осуществляется согласно ТУ от ПС 110/10 «Усольская» ячейки №310,419, ТП №289, 290, 474 ПС 110/35/10 «Усольская». Предусмотрена установка КТПБ 10/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ 2х1000 кВА в блочно-модульном здании. Сети 10кВ выполнены кабелем марки ААБл сечением 3х240 на отм. -0,7м от планировочной отметки земли. При пересечении с подземными коммуникациями и под асфальтом кабель защищен ПВХ трубой, частично кабель защищен керамическим кирпичом. Резервным источником питания предусмотрена дизельная электростанция АД-250 в контейнере и пожарной сигнализацией. Блочный модуль состоит из трех блоков: РУ-10кВ, силовых трансформаторов ТМГ-2х1000 кВА 10/0,4кВ, РУ-0,4кВ. РУ-10кВ состоит из 14 ячеек КСО-2-100, РУ-0,4кВ состоит из 9 панелей ЩО-70. Сети 0,4 кВ выполнены кабелем АВБбШв-1 сечением 4х150мм. Трансформаторы

ТМГ включены на соответствующие секции 0,4кВ через автоматические вводные выключатели типа АВ2М-15С электромагнитным приводом.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

8.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

9. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ декабрь 2017г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2018г.;
месяц, год

при продолжительности строительства:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5,0;

фактически, месяц: 12,0;

10. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

Подрядчик считает объект:

«Строительство трансформаторной подстанции Павлодарской городской больницы №1»
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

ТОО " СК-СТРОИТЕЛЬ» директор Абишев Н.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), руководителя

подпись М.П.