Приложение 2 к приказу

Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"
Наименование строительства и его адрес: "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з.г. Аксу, Павлодарской области" (привязка). (Без

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за 25.09.2024 года

| БИН/ИИН | | КОПФ | | Договор | | Источник финансирования | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| заказчика | подрядчика | заказчика | подрядчика | номер | дата | Наименование | код |
| 140340017022 | 050540010965 | | | 107 | 15.03.2024г | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | НДС | всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала строительства по отчетный месяц | с начала года по отчетный месяц включительно | в отчетном месяце | из них: | | | | |
| | | | | Строительно-монтажные работы | Оборудования, мебели и инвентаря | Прочих затрат | | |
| "Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з.г. Аксу, Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей) | 20 722 225,08 | 20 722 225,08 | 20 722 225,08 | | | | 1 199 480,28 | 9 527 075,76 |
| Удержание аванса 30% | 6 216 667,52 | 6 216 667,52 | 6 216 667,53 | | | | 359 844,09 | 2 858 122,73 |
| Удержание гарантийного взноса 5% | 1 036 111,25 | 1 036 111,25 | 1 036 111,26 | | | | 59 974,01 | 476 353,79 |
| ИТОГО по справке | 13 469 446,30 | 13 469 446,30 | 13 469 446,31 | | | | 779 662,18 | 6 192 599,25 |

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН: 140340017022
_____ Ажмұрат А.К.

Технадзор:
Эксперт
ТОО "QazaqEngineering"
_____ Бкуматаев Е.А.

Подрядчик:
ТОО "КАЙРАТ ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965
_____ Шерін Е.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "КАЙРАТ ЭК"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или

Стройка : **"Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Уштерек, с.з.г. Аксу, Павлодарской области" (привязка). (Без наружных инженерных сетей)**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 107 от 15.07.2024 г**

# Акт выполненных работ

**за (сентябрь, 2024 год) на работы**

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.01.2024 г.

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Локальная смета № 2-01-02 | | | | |
| | | ВСЕГО по смете: | Тенге | | | 6523557 |
| | | Раздел 1. Наружные стены и перегородки, ИТОГО: | тенге | | | 6523557 |
| | | Подраздел 1.1. Кладка наружных и внутренних стен (АС-10), ИТОГО | тенге | | | 4663134 |
| 1 | 6105-0201-0101 Кклим = 1,12 | Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой | м3 | 126 | 37009 | 4663134 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| | | Подраздел 1.2. Фундамент под перегородки и узлы крепления (АС-11), ИТОГО | тенге | | | 979 044 |
| 4 | 6103-0101-0209 Кклим = 1,12 | Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м | м3 | 9,74 | 30727 | 299 281 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 4.1 | 212-101-0401 | Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок | м3 | 9,8861 | 22619 | 223 614 |
| 5 | 214-210-0301 | Сталь арматурная термомеханически упрочненная Ат400 и Ат500 ГОСТ 34028-2016 диаметром от 6 до 18 мм | 1 т | 0,31062 | 331837 | 103 075 |
| 6 | 6111-0401-0103 Кклим = 1,12 | Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 2 слоя | м2 поверхности | 48,3 | 5072 | 244 978 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 6.1 | 235-101-0201 | Рубероид подкладочный с пылевидной посыпкой ГОСТ 1092393 марки РПП-300Б | м2 | 111,09 | 120 | 13 331 |
| 7 | 6104-0802-0403 Кклим = 1,12 | Установка монтажных изделий масса, до 20 кг | т | 0,08496 | 308247 | 26 189 |
| 8 | 222-509-1001 | Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций | 1 т | 0,05152 | 1115764 | 57 484 |
| 9 | 214-210-0201 | Сталь арматурная периодического профиля класса A-III (A400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм | 1 т | 0,03344 | 331813 | 11 096 |
| | | | | | | 881 379 |
| | | Подраздел 1.3. Перемычки (АС-12), ИТОГО | тенге | | | |
| 10 | 6104-0301-0110 Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, масса до 0,3 т | шт. | 91 | 1649 | 150 059 |
| 11 | 6104-0301-0111 Кклим = 1,12 | Укладка перемычек, массой от 0,3 до 0,7 т | шт. | 6 | 7768 | 46 608 |
| 12 | 222-102-0101 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,234 | 160528 | 37 564 |
| 13 | 222-102-0102 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 2 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,936 | 151807 | 142 091 |
| 14 | 222-102-0103 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 3 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,715 | 140664 | 100 575 |
| 15 | 222-102-0105 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 8 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,44 | 152958 | 67 302 |
| 16 | 222-102-0107 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 27 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,456 | 144300 | 65 801 |
| 17 | 222-102-0108 | Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 1,099 | 180389 | 198 248 |
| 18 | 222-102-0209 | Перемычка плитная ПП под расчетную нагрузку 71 кН/м ГОСТ 948-84 | 1 м3 | 0,454 | 161081 | 73 131 |
| | | Локальная смета № 2-01-03 | | | | |
| | | Раздел 2. Полы /АР л.18/, ИТОГО: | тенге | | | 1036621 |
| | | Подраздел 2.1. Тип А , ИТОГО | тенге | | | 699169 |
| 10 | 6109-0101-0102 Кклим = 1,06 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 163,11 | 407 | 66 386 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 10.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 8,31861 | 4608 | 38 332 |
| 11 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 13,0488 | 45556 | 594 451 |
| | | Подраздел 2.2. Тип Б, ИТОГО | тенге | | | 263490 |
| 18 | 6109-0101-0102 Кклим = 1,06 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 61,47 | 407 | 25 018 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 18.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 3,13497 | 4608 | 14 446 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 4,9176 | 45556 | 224 026 |
| | | Подраздел 2.3. Тип В, ИТОГО | тенге | | | 73962 |
| 23 | 6109-0101-0102 Кклим = 1,06 | Уплотнение грунта щебнем | м2 | 14,23 | 407 | 5 792 |
| | | неучтенные ресурсы | | | | |
| 23.1 | 211-201-0607 | Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм | м3 | 0,72573 | 4608 | 3 344 |
| 24 | 6109-0102-0110 Кклим = 1,06 | Устройство подстилающих слоев бетонных | м3 | 1,423 | 45556 | 64 826 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Общий | | | | 7 560 178 |
| | | Оборудование | | | | 0 |
| | | **СМР** | | | | **7 560 178** |
| | | **Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (7,3%)** | **7,3%** | | | **551 893** |
| | | **Итого с временными зданиями и сооружениями** | | | | **8 112 071** |
| | | **Сметная прибыль (5)%** | **5,00%** | | | **405 604** |
| | | **Непредвиденные работы и затраты 2%** | **2%** | | | **162 241** |
| | | **Итого с непредвиденными работами и затратами** | | | | **8 679 916** |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Итого с понижающим коэффициентом К=0,98** | **0,98** | | | **8 506 317,64** |
| | | **НДС 12%** | | | | **1 020 758,12** |
| | | **Итого с НДС** | | | | **9 527 075,76** |

Заказчик:
Государственное учреждение "Управление строительства Павлодарской области"
БИН/ИИН: 140340017022
Заместитель руководителя управления _____ Сатабаев А.Т.

Руководитель тех.отдела ПГС _____ Досанов Т.Ж.

Руководитель ОКС _____ Музафар С.Е.

Авторский надзор: ТОО ""СК АБС Проект"
эксперт по авторскому надзору

_____ Черкашин А.Б.

Технический надзор: ТОО "QazaqEngineering"
эксперт по техническому надзору

_____ Джуматаев Е.А.

Подрядчик: ТОО "КАЙРАТ ЭК"
БИН/ИИН: 050540010965

_____ Шерін Е.А.