Заказчик: Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК
область Абай, Жарминский район, с.Солнечное, без улицы, 118
БИН/ИИН 100541016476, БИК BRKEKZKA, ИИК KZ50914102203KZ0029F, АО "Bereke Bank"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО «ABK Tehnology»
Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, ул.Стахановская 70/1
БИН 990540007514, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ178562203103728365, АО "Банк ЦентрКредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Текущий ремонт Общественно-бытового корпуса (Литер Л, Л1) по адресу ул.Посмакова,70, в г.Семей области Абай

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) №16 от 15.09.2025 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за октябрь 2025 года

Текущий ремонт Общественно-бытового корпуса (Литер Л, Л1) по адресу ул.Посмакова,70, в г.Семей области Абай

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.07.2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 3. Монтажные работы, ИТОГО:	**тенге**			**3 986 386**
		Подраздел 3.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**3 986 386**
25	**6109-0306-0105 Кклим = 1,06**	**Устройство покрытий из плит керамогранитных на клее из сухих смесей**	**м2**	**274,32**	**5041**	**1 382 847**
29	**1142-0101-0601 Кклим = 1,12**	**Слой подстилающий из щебня (гравия, песка) толщиной 20 см. Устройство насухо вручную**	**м2 подстилающего слоя**	**524,3**	**1933**	**1 013 472**
30	**6109-0201-0101 Кклим = 1,06**	**Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм**	**м2**	**524,3**	**1594**	**835 734**

31	6109-0201-0102 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	8388,8	34	285 219
32	6109-0201-0101 Кклим = 1,06	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	294,3	1594	469 114
		неучтенные ресурсы				
		Раздел 5. Разные работы, ИТОГО:	тенге			**222 356**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			222 356
71	6105-0101-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из камней толщиной 120 мм, неармированной	м2	19,5	5608	109 356
75	1219-0101-0901 Кклим = 1,09	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	10	9146	91 460
76	414-104-0601	Мусор строительный (ручная). Погрузка	1 т	10	1389	13 890
77	412-101-0215 Кстм =15	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 15 км	1 т·км	10	765	7 650
		Техническое решение №1				
		Раздел 3. Монтажные работы, ИТОГО:	тенге			**2 138 057**
		Подраздел 3.1. Перегородки, стены, ИТОГО	тенге			1 240 013
8	1115-0108-1503 Кклим = 1,06	Колонны. Облицовка гипсокартонными листами на клее	м2 стен	9,75	2825	27 544
9	6105-0101-0502 Кклим = 1,12	Кладка перегородки и заделка проемов из камней толщиной 120 мм, неармированной	м2	14,06	5607	78 834
10	6105-0101-0803 Кклим = 1,12	Кладка перегородки из легкобетонных блоков неармированной, толщина 100 мм	м2	33,3	4327	144 089
11	1211-0101-0101 Кклим = 1,09	Штукатурка стен. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	680,1	1455	989 546
		Подраздел 3.2. Потолок, ИТОГО	тенге			898 044
13	1211-0101-0105 Кклим = 1,09	Штукатурка потолков. Сплошное выравнивание раствором цементно-известковым. Толщина намета до 5 мм	м2	491,54	1827	898 044
		Раздел 5. Разные работы, ИТОГО:	тенге			**172 064**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			172 064
38	6109-0302-0101 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных входной группы, толщина 30 мм	м2	76	1808	137 408
39	6109-0302-0102 Кклим = 1,06	Устройство покрытий бетонных, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	м2	608	57	34 656

	Итого по акту	**6 518 863**
	Сметная прибыль (5)%	325 943
	Итого в текущих ценах 2024г.	**6 844 806,28**
Налоговый кодекс	**Налог на добавленную стоимость (12%)**	**821 376,75**
	Всего по акту	**7 666 183,03**

Заказчик:
Филиал №110 РГП на ПХВ "Енбек-Оскемен" Исправительных учреждений Комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК

И.о. директора

_____ **Самарханов Б.С.**

Подрядчик:

ТОО «АВК Tehnology»

Директор

_____ **Курманова А.К.**