SANA-2015 23.1 от 05.01.202

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Цена региона Актюбинская область Мугалжарский район

Заказчик: Полное товарищество "ЕРКЕН и К", БИН ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Заказ 1051

Подрядчик: ТОО "Hayat Company", БИН ,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство спортивной площадки в с.Жарык, Мугалжарского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект: На благоустройство территории
(наименование)

Договор подряда (контракт) №27 от 26.07.2024 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за май 2024

Благоустройство территории

Основание:

Составлена в текущих ценах с 01.01.2023 г.

№ п/п	№ в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью,	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Раздел 5 Ограждение металлическое -104м													
5.1 Ограждение металлическое -104м													
1	23	1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,52	4 752,13	-	7 223	-	-	5 201	13 418	
						4 752,13	-	7 223	-	-	994		
2	24	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%	м3 грунта	1,52	1 574,14	-	2 393	-	-	1 723	4 445	
						1 574,14	-	2 393	-	-	329		

3	25	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72%	м3 уплотненного грунта	1,52	288,56	135,11	439	205	-	238	731	
						153,45	63,61	233	97	-	54		
4	26	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР=91%	м3	1,73	46 692,23	2 001,94	80 778	3 463	60 123	16 407	104 960	
						9 937,05	485,04	17 191	839	-	7 775		
5	27	1109-0302-0112	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж НР=69%	т конструкций	1,025	47 031,61	19 496,34	48 207	19 984	15 038	13 608	66 760	
						12 864,32	6 376,29	13 186	6 536	-	4 945		
6	28	214-205-0103	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм	1 т	1,01	438 518,00	-	442 903	-	442 903	-	478 335	Казахстан
						-	-	-	-	-	35 432		
7	29	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,005	385 155,00	-	1 926	-	1 926	-	2 080	Казахстан
						-	-	-	-	-	154		
8	30	214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	1 т	0,009	385 155,00	-	3 466	-	3 466	-	3 743	Казахстан
						-	-	-	-	-	277		
9	31	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	52,12	142,47	3,37	7 426	176	3 247	2 779	11 021	
						76,80	0,46	4 003	24	-	816		

10	32	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	52,12	125,16	2,48	6 523	129	4 054	1 631	8 806	
						44,90	0,46	2 340	24	-	652		
11	33	1109-0304-0201	Монтаж ограждений. ПМ-1,ПМ-2 НР=69%	т конструкций	0,84	142 982,30	40 294,88	120 105	33 848	17 905	55 928	190 116	
						81 371,66	15 122,87	68 352	12 703	-	14 083		
12	34	1109-0501-0203	Ограждения. Электродуговая сварка при монтаже НР=69%	т	0,84	105 113,22	19 983,85	88 295	16 786	1 461	48 335	147 560	
						83 389,64	4,85	70 047	4	-	10 930		
13	35	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	1 т	0,7	477 578,00	-	334 305	-	334 305	-	361 049	Казахстан
						-	-	-	-	-	26 744		
14	36	214-401-0208	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 50 мм	1 м2	75,85	1 066,00	-	80 856	-	80 856	-	87 324	Казахстан
						-	-	-	-	-	6 468		
15	37	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,037	360 667,00	-	13 345	-	13 345	-	14 413	
						-	-	-	-	-	1 068		
16	38	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	37,11	142,47	3,37	5 287	125	2 312	1 978	7 846	
						76,80	0,46	2 850	17	-	581		

17	39	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69%	м2	37,11	125,16	2,48	4 645	92	2 886	1 161	6 270	
						44,90	0,46	1 666	17	-	464		

Итого	**1 508 877**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	189 484
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	74 808
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	20 261
- материалы, изделия и конструкции, тенге	983 827
- накладные расходы, тенге	148 989
- сметная прибыль (8 %), тенге	111 766
Всего	**1 508 877**
Временные здания и сооружения (1,3%)	19 615
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (2,43%)	37 142
Непредвиденные работы и затраты (2%)	**31 313**
Итого в текущих ценах с 01.01.2023 г.	1 596 947
Коэффициент к договорной цене	**1 565 008**
НДС (12%)	187 801
Итого	**1 752 809**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Hayat Company"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный

Принял (Заказчик)

Полное товарищество "ЕРКЕН и К"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный