Приложение 4-1

к. Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050140009015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72
Подрядчик:Товарищество с ограниченной ответственностью "Альянс LTD", БИН 980740001739,Мангистауская обл., Тупкараганский район, с.Акшукур, Квартал II, 143/3

Наименование стр-ва и его адрес: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2025года.

БИН/ИНН		КОПФ		договор		источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/ спецификации	код
050140009015	9807400101739			Договор № 30/24	от 21.05. 2024г		
				Дополнительное соглашение №1	от 17.07.2024г		
				Дополнительное соглашение №2/25	от 30.06.2025г		

наименование пусковых комплексов, объектов	стоимость выполненных работ и затрат ,тенге						налог на добавленную стоимость	всего с НДС
	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	с начала года по отчетный месяц включительно без НДС	в отчетном месяце без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	773 116 441,17	772 402 155,46	97 652 530,30				92 773 972,94	865 890 414,11
в том числе за отчетный месяц			97 652 530,30	97 652 530,30	0,00		11 718 303,64	109 370 833,94
Удержано 30% аванс			29 295 759,09				3 515 491,09	32 811 250,18
Удержано 5% за текущий месяц 2025г			4 882 626,52				585 915,18	5 468 541,70
Всего к оплате :			63 474 144,70				7 616 897,36	71 091 042,06

Заказчик: **ГУ "Актауский городской отдел строительства"**

Руководитель: _____ **Жаукан Е.К.**

Подрядчик: **ТОО"Альянс LTD" БИН 980740001739**

Директор: _____ **Керелбаев А.С.**

Технадзор: **ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325**

Эксперт _____ **Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы**

Приложение 3-1
к Правилам организациидеятельности
и осуществления функции заказчика (застройщика)
форма

Заказчик: Государственное учреждение "Актауский городской отдел строительства " БИН 050 140 009 015, Мангистауская обл., г.Актау, мкр 4, дом 72

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью «Альянс LTD» БИН 980740001739, Мангистауская область, Тупкараганский район, с.Акшукур, КВАРТАЛ II, 143/3

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство внутримикрорайонных инженерных сетей (водоснабжение, канализация, теплоснабжение, телефонизация) и автомобильных дорог, проездных зон, тротуаров и благоустройства придорожных территорий в мкр. 20а г. Актау

Объект:

оглашение №1 от 17.07.2024г., дополнительное соглашение №2/25 от 30.06.2025г.

А К Т выполненных работ № 5
за ноябрь 2025 г. (месяц, год) на наружный водопровод и канализация, тепловые сети автомобильные дороги

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			2-3-1 Наружный водопровод и канализация. Включение					
			Раздел 1: Водопроводные колодцы					
1	13	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,4085	1074856,00	439079	
2	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	18	24304,00	437472	
			Итого по разделу 1: Водопроводные колодцы				876551	
			Раздел 2: Канализационные колодцы					
3	38	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	48,75	76152,00	3712410	
4	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	17	24304,00	413168	
			Итого по разделу 2: Канализационные колодцы				4125578	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 3: Ответвление ВК-16,ВК-17					
5	48	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,08	1359301,00	108744	
6	49	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	80,8	2466,00	199253	
7	50	1122-0901-0202 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	4	13248,00	52992	
8	51	242-103-0303 *РСНБ РК 2022*	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30с41нж ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	4	88331,00	353324	
9	52	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	16	4722,00	75552	
10	53	241-112-0148 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	8	3360,00	26880	
11	54	241-213-0601 *РСНБ РК 2022*	Заглушка полимерная сварная DN/OD 110 SN8 ГОСТ Р 54475-2011	шт.	8	803,00	6424	
12	55	1122-1201-0105 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка	фланец	8	7629,00	61032	
13	56	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	8	4899,00	39192	
			Итого по разделу 3: Ответвление ВК-16,ВК-17				923393	
			Раздел 4: Защитный футляр 325х8мм, L=70м					
14	57	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	28,7	444,00	12743	
				$м^3$ грунта		0,00		
15	58	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	40,061	573,00	22955	
				$м^3$ грунта		0,00		
16	59	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	1,239	25932,00	32130	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				$м^3$ грунта		18408,00		
17	60	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка излишков грунта	$м^3$ грунта	42	399,00	16758	
				$м^3$ грунта		0,00		
18	61	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное - мягким грунтом. Устройство	$м^3$ грунта	4,2	4996,00	20983	
				$м^3$ основания		4588,00		
19	62	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	55,02	76,00	4182	
				$м^3$ грунта		0,00		
20	63	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,58	3503,00	23050	
				$м^3$ грунта		3503,00		
21	64	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	55,02	597,00	32847	
22	65	1122-0301-0108 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,07	5353607,00	374752	
23	66	241-102-0242 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х8,0 мм	м	70	34885,00	2441950	
24	67	1122-1401-0301 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	70	5576,00	390320	
25	68	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 350 мм. Заделка битумом и прядью		1	21485,00	21485	
26	69	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	футляр	12	15061,00	180732	
27	70	241-704-0216 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 159х377 мм	комплект	1	44152,00	44152	
28	71	1122-0601-1009 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 350 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,07	8178632,00	572504	
			Итого по разделу 4: Защитный футляр 325х8мм, L=70м				4191543	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО понаружному водопроводу и канализации				**10117065**	
			2-2 -3 Тепловые сети. Колодцы Включение					
29	1	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	68,75	3480,77	306037	
30	2	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт.	176	3084,30	1111252	
31	3	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	76,032	36250,00	2976653	
32	4	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы	76,032	485,58	45090	
33	5	1108-0201-0602 *РСНБ РК 2022*	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	84,48	399,38	70327	
34	6	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	152,064	4169,72	776615	
35	7	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	6,25	3480,77	27822	
36	8	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4	шт. сборных конструкций	16	3084,30	101023	
37	9	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	12,4416	36250,00	487089	
38	10	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы	6,912	485,58	4099	
39	11	1108-0201-0602 *РСНБ РК 2022*	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета	7,68	399,38	6394	
40	12	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой	$м^2$ поверхности	17,28	4169,72	88252	
41	13	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	31,25	3480,77	139107	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
42	14	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	80	3084,30	505114	
43	15	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	49,7664	36250,00	1948355	
44	16	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы	34,56	485,58	20495	
45	17	1108-0201-0602 *РСНБ РК 2022*	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	38,4	399,38	31967	
46	18	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	69,12	4169,72	353007	
47	19	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	43,75	3480,77	194751	
48	20	1107-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 0,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м	шт. сборных конструкций	112	3084,30	707160	
49	21	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	87,0912	36250,00	3409620	
50	22	1107-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты. Устройство прослойки из раствора под подошвы	$м^2$ площади подошвы фундаментов	48,384	485,58	28693	
51	23	1108-0201-0602 *РСНБ РК 2022*	Кладка из керамических и мелкоблочных камней. Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	53,76	399,38	44754	
52	24	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	120,96	4169,72	617761	
			ИТОГО потепловому сети				**14001437**	
			2-2-1 Тепловые сети ВКЛЮЧЕНИЕ					
			Раздел 1: Бесканальная					

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
53	1	1124-0108-0105 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 125 мм.	км труб	0,37	1962700,31	1410749	
54	2	241-402-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	370	21545,00	8609382	
			Итого по разделу 1: Бесканальная				10020131	
			Раздел 2: Ответвление УТ18,УТ-19					
55	3	1124-0108-0106 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 150 мм. Прокладка бесканальная		0,09	2270137,80	394536	
56	4	241-402-0114 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном тип 1 в полиэтиленовой оболочке ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	м	90	21545,00	2094174	
57	5	241-405-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод стальной на 90° изолированный пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке тип 1 ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 размерами 133х4,0 мм	шт.	12	52928,00	685947	
58	6	1124-0108-0307 *РСНБ РК 2022*	Задвижки (шаровые краны) стальные предварительно изолированные пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром 200 мм. Установка	шт.	22	74545,19	3155009	
59	7	242-208-2001 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый, из кованой стали, приварной полнопроходной, в ППУ-ПЭ изоляции, подземной установки, под переносной редуктор, для систем теплоснабжения, Т до +160°С, PN 25, с удлинением штока от 1001 до 1500 мм ГОСТ 30732-2006 DN 150	шт.	22	852375,00	20252430	
60	8	1101-0101-0361 *РСНБ РК 2022*	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	32,8	319,61	13910	
61	9	1101-0101-0365 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	45,784	412,03	25031	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
62	10	1101-0205-0902 *РСНБ РК 2022*	Грунт скальный 5р группы. Разработка отбойными молотками	$м^3$ грунта	1,416	13517,79	33167	
63	11	1101-0104-0104 *РСНБ РК 2022*	Грунты 4 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Планировка излишков грунта	$м^3$ грунта	72	270,29	26831	
64	12	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное - мягким грунтом. Устройство	$м^3$ основания	4,8	2516,72	25025	
65	13	1101-0104-0401 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	55,68	51,31	3939	
66	14	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	6,72	1687,09	21060	
67	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	55,68	316,24	30078	
68	16	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,08	4038091,70	582433	
69	17	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	80	47321,00	4088534	
70	18	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	Резка трубы	м реза	13	884,86	20905	
71	19	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	1	12630,86	25437	
72	20	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	12	15061,00	195191	
73	21	241-704-0222 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	1	68671,00	74165	
74	22	1122-0601-1010 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,08	7885132,07	764570	
75	23	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	0,3768	484006,00	196963	
			Итого по разделу 2: Ответвление УТ18,УТ-19				32709335	
			Раздел 3: Канальная прокладка					

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
76	24	1122-0301-0110 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 400 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,024	4038091,70	174730	
77	25	241-102-0252 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 426х8,0 мм	м	24	47321,00	1226560	
78	26	1109-0501-0601 *РСНБ РК 2022*	Резка трубы	м реза	20	884,86	32161	
79	27	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 426 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	12630,86	50873	
80	28	241-229-0408 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 219 мм	шт.	10	15061,00	162659	
81	29	241-704-0222 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 219х426 мм	комплект	2	68671,00	148329	
82	30	1122-0601-1010 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 400 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,024	7885132,07	229370	
83	31	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Полоса 100 х 6 мм	т	0,5652	484006,00	295445	
84	32	1122-1401-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	24	27026,36	1225950	
85	33	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,025	5146140,99	232681	
86	34	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	25	53343,00	1440261	
87	35	1122-1401-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	25	4241,54	183913	
88	36	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	2	14824,96	59711	
89	37	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	16	21189,00	366146	
90	38	241-704-0228 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм	комплект	2	84615,00	182768	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
91	39	1122-0601-1011 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,025	9552038,97	286592	
92	40	1122-1401-0214 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 600 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м	м продавливания	25	27026,36	1277031	
93	41	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,164	5146140,99	1526382	
94	42	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм	м	164	53343,00	9448112	
95	43	1122-1401-0305 *РСНБ РК 2022*	Трубы стальные диаметром 300 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	164	4241,54	1206463	
96	44	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	4	14824,96	119421	
97	45	241-229-0410 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорно-направляющее диэлектрическое предохранительное для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	32	21189,00	732292	
98	46	241-704-0228 *РСНБ РК 2022*	Манжета герметизирующая для трубопроводов размерами 325х530 мм	комплект	4	84615,00	365537	
99	47	1122-0601-1011 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент	км трубопровода	0,164	9552038,97	1880045	
100	48	1122-1401-0221 *РСНБ РК 2022*	Трубы диаметром 400 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 50 м	м продавливания	164	31871,90	9897014	
			Итого по разделу 3: Канальная прокладка				32 750 446	
			ИТОГО по тепловому сети				**75 479 912**	
			Возврат излише вязтой суммы за октябрь 2025 г				- 16 687 456	
			ВСЕГО прямые затраты				**82 910 958**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				0	
					СМР	**Оборуд**	**Всего**	
			ИТОГО по акту	Тенге	82 910 958,24	-	**82 910 958,24**	
			Временные здания и сооружения, 1%	Тенге	829 109,58		**829 109,58**	

№ п/п	№ позиции локальной сметы по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Итого	Тенге	83 740 067,82	-	**83 740 067,82**	
			Дополнительные работы при производстве работ в зимнее время 0,31%	Тенге	259 594,21		**259 594,21**	
			Итого	Тенге	83 999 662,03	-	**83 999 662,03**	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге	1 679 993,24		**1 679 993,24**	
			ИТОГО	Тенге	85 679 655,27	-	**85 679 655,27**	
			в том числе в текущих ценах на 2025 год -100%,К-1,163	Тенге	99 645 439,08	-	**99 645 439,08**	
			С понижающим коэффицентом 0,98	Тенге	97 652 530,30	-	**97 652 530,30**	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге	11 718 303,64	-	**11 718 303,64**	
			ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**	109 370 833,94	-	**109 370 833,94**	

Принял (заказчик):
ГУ "Актауский городской отдел строительства"
БИН 050 140 009 015
Руководитель:
_____ Жаукан Е.К.

Технадзор:
ТОО "Улмад" БИН 000 440 003 325
Эксперт:
_____ Ерлан Нұрдәулет Ерғалиұлы

Авторский надзор:
ТОО "Engineering Design Consulting Group" БИН 080 440 014 904
Директор:
_____ Кульсариев С.К.

Сдал (подрядчик):
ТОО "Альянс LTD", БИН 980 740 001 739
Директор: _____ Керелбаев А.С.