Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №798 от 04.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
88	15.12.2022

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Коктал на участке от ул.Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь			тг	1	124 648 020,00	124 648 020,00
				Итого	1	x	124 648 020,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2022

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		798	04.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**124 648 020**	**111 292 875,00**							**13 355 145,00**	**124 648 020**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**124 648 020**	**111 292 875,00**							**13 355 145,00**	**124 648 020**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

_____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ"

_____ 2022 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ №1
за декабрь 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО (ЛС №02-01-01)										
			Глава II. Земляное полотно										
			1. Проезжая часть										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОД КОРЫТО)	м3 грунта	2122,615		273,28	273,28	580068	580069	--	114175	749792
			НР - 72%; СП - 8%				--	74,71	--	158581		55549	
2	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	т·км	3714,57625		206,00	--	765203	--		--	826419
			СП - 8%				--	--	--	--		61216	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2122,615		44,32	38,59	94074	81912	424	27488	131283
			НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	11738	26427		9722	
4	4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (НЕПРИГОДНЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта	8215,84		273,28	273,28	2245225	2245224	--	441930	2902164
			НР - 72%; СП - 8%				--	74,71	--	613805		215009	
5	5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	т·км	16020,888		206,00	--	3300303	--		--	3564327
			СП - 8%				--	--	--	--		264024	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	8215,84	44,32	38,59	364126	317049	1643	106395	508150
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	45434	102287		37629	
7	13	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	12101,94605	5692,00	--	68884277	--	68884277	--	74395019
			СП - 8%			--	--	--	--		5510742	
8	14	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1794,398	132,00	132,00	236861	236861	--	56595	316927
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,81	--	78613		23471	
9	15	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 8 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	1794,398	72,41	72,41	129932	129933	--	43012	186779
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,29	--	59736		13835	
10	16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	1794,398	162,05	162,05	290782	290782	--	67756	387213
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	94116		28674	
11	17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 10 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	1794,398	97,04	97,04	174128	174129	--	45255	236932
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,03	--	62858		17549	
12	18	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10338,455	273,28	273,28	2825293	2825293	--	556105	3651956
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,71	--	772386		270557	
13	19	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ)	т·км	385055,7565	50,00	--	19252788	--		--	20793011
			СП - 8%			--	--	--	--		1540223	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				99143060	6881252	68886344	1458711	108649972
								57172	1968809	--	8048200	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				99143060				
			Материалы	Тенге				2068				
			Всего заработная плата	Тенге					2025981			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				68884277				
			Транспортные расходы	Тенге				23318294				
			Накладные расходы	Тенге				1458711				
			Сметная прибыль	Тенге				8048200				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				108649971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701
			Сметная заработная плата	Тенге					2025981			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				108649971				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								701

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная заработная плата	Тенге					2025981			
			РАЗДЕЛ 2.ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ (ЛС №04-1-1)									
			Земляные работы									
14	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	20,4	2267,87	--	46265	--	--	33311	85942
			НР - 72%; СП - 8%			2267,87	--	46265	--		6366	
15	2	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	15,0156	257,59	257,59	3868	3868	--	1189	5461
			НР - 72%; СП - 8%			--	109,96	--	1651		405	
16	3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	27,09	206,00	--	5581	--		--	6027
			СП - 8%			--	--	--	--		446	
17	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	15,48	36,29	31,67	562	490	2	164	784
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	10,22	70	158		58	
18	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	4,92	1405,52	--	6915	--	--	4979	12845
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	6915	--		952	
			Строительные решения									
19	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,7428571	10305,72	2889,91	7656	2146	4357	1985	10412
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	1153	981		771	
20	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	10	3623,77	1812,34	36238	18123	9836	15085	55428
			НР - 118%; СП - 8%			827,94	450,41	8279	4504		4106	
21	8	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	4,06	61452,00	--	249495	--	249495	--	269455
			СП - 8%			--	--	--	--		19960	
22	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	14	223,84	15,66	3134	219	45	2072	5623
			НР - 72%; СП - 8%			205,01	0,56	2870	8		417	
23	10	241-207-0505 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	14,28	5589,00	--	79811	--	79811	--	86196
			СП - 8%			--	--	--	--		6385	
24	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	3,5714286	2208,98	--	7889	--	--	5680	14655

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			2208,98	--	7889	--		1086	
25	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	3,9285714	4051,00	--	15915	--	15915	--	17188
			СП - 8%			--	--	--	--		1273	
26	13	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	4	13325,86	2041,38	53303	8166	28477	23242	82668
			НР - 118%; СП - 8%			4164,88	759,18	16660	3037		6124	
27	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ) (Плита П12-15а)	м3	2,84	94789,00	--	269201	--	269201	--	290737
			СП - 8%			--	--	--	--		21536	
28	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	36,24	1283,29	30,28	46506	1098	27424	16886	68463
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	17984	173		5071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				832339	34110	684563	104593	1011884
								108085	10512	--	74956	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				3134				
			Материалы	Тенге				44				
			Всего заработная плата	Тенге					2878			
			Накладные расходы	Тенге				2072				
			Сметная прибыль	Тенге				417				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				5623				1
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					2878			
			Сметная заработная плата	Тенге								
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				829205				
			Материалы	Тенге				70096				
			Всего заработная плата	Тенге					115719			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				614422				
			Транспортные расходы	Тенге				5581				
			Накладные расходы	Тенге				102521				
			Сметная прибыль	Тенге				74539				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1006265				62
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					115719			
			Сметная заработная плата	Тенге				1011888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	чел.-ч								63
			Нормативная трудоемкость	Тенге					118597			
			Сметная заработная плата									109661859
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					165257				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					6915362			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1979321			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						69570907		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге				23323875			1563304	
			- Перевозка грузов	Тенге							8123156	
			- Накладные расходы	Тенге								
			- Сметная прибыль	Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								1 425 604
		Итого со временными									111 087 463
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%								3 765 865
		Итого с дополнительными затратами									114 853 328
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								2 297 067
		Итого с непредвиденными									117 150 395
		в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1								117 150 395
		Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,9								111 292 875
		НДС	12%								13 355 145
		Всего с НДС									**124 648 020**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П. Эксперт технического сопровождения **ТОО "K-Engineering Co"** (должность ф.,и.,о.,подпись) 20____ г

М.П. Эксперт авторского надзора **ТОО "ИНТЕЛПРО"** (должность ф.,и.,о.,подпись) 20____ г