Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №798 от 04.11.2022 г

Номер документа	Дата составления
153	15.12.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство улицы Коктал на участке от ул.Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь			тг	1	478 759 000,00	478 759 000,00
				Итого	1	x	478 759 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / / Каскулаков К. К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) / /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 15.12.2023

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за декабрь 2023 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
заказчика	подрядчика	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		798	04.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2018 года 4 квартал	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**478 759 000**	**427 463 392,86**							**51 295 607,14**	**478 759 000**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**478 759 000**	**427 463 392,86**							**51 295 607,14**	**478 759 000**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» _____ Сапарбаев Ж.Б. 2023 г
(должность ф..и..о..подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Каскулаков К.К. 2023 г
(должность ф..и..о..подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" _____ Арзикулов Н.М. 2023 г
(должность ф..и..о..подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.ЛС02-02-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
			2. Устройство дорожной одежды:										
			ПО ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
			ТИП 1										
1	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	11,3		185795,28	3397,73	2099487	38394	2061093	20113	2289168
			НР - 108%; СП - 8%				--	1648,04	--	18623		169568	
2	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	12410,8		2893,93	250,62	35915986	3110395	32308663	1115855	39994423
			НР - 108%; СП - 8%				40,04	43,21	496928	536271		2962582	
3	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДО 6СМ)	м2 покрытия	12410,8		1305,03	0,10	16196466	1241	16020605	188644	17695939
			НР - 108%; СП - 8%				14,07	--	174620	--		1310829	
4	19	321-202-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.4	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 1,49км)	маш.-ч	0,3988685		10461,00	10461,00	4173	4173		2024	6693
			НР - 100%; СП - 8%				--	5074,00	--	2024		496	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					54216112	3154203	50390361	1326636	59986223
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					671548	556918	--	4443475	
			Материалы	Тенге					54216112				
			Всего заработная плата	Тенге					50390360				
			Накладные расходы	Тенге						1228466			
			Сметная прибыль	Тенге					1326636				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					4443475				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					59986223				
			Сметная заработная плата	Тенге						1228466			526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				59986223				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								526
		Сметная заработная плата	Тенге					1228466			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								59986223
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				671548				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3154203			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					556918			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50390360		
		- Накладные расходы	Тенге							1326636	
		- Сметная прибыль	Тенге							4443475	
		Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								779 821
		Итого со временными									60 766 044
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%								2 059 969
		Итого с дополнительными затратами									62 826 013
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 256 520
		Итого с непредвиденными									64 082 533
		в том числе в текущих ценах на 2022 год, K=1	1								64 082 533
		Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								60 878 406
		НДС	12%								7 305 409
		Всего с НДС									**68 183 815**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Аралкулов Н.М. 2023 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2023 г

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. ЛС02-01-1 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО										
			Глава II. Земляное полотно										
			1. Проезжая часть										
1	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОД КОРЫТО)	м3 грунта	746		273,28	273,28	203867	203867	--	40127	263517
			НР - 72%; СП - 8%				--	74,71	--	55734		19523	
2	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	т·км	1305,5		206,00	--	268933	--		--	290448
			СП - 8%				--	--	--	--		21515	
3	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	746		44,32	38,59	33063	28788	150	9661	46140
			НР - 72%; СП - 8%				5,53	12,45	4125	9288		3417	
4	4	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (НЕПРИГОДНЫЙ ГРУНТ)	м3 грунта	14497,00108		273,28	273,28	3961740	3961741	--	779794	5120920
			НР - 72%; СП - 8%				--	74,71	--	1083071		379387	
5	5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	т·км	28269,1521		206,00	--	5823445	--		--	6289321
			СП - 8%				--	--	--	--		465876	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	14497,00108	44,32	38,59	642507	559440	2899	187736	896639
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	80168	180488		66396	
7	7	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	18048,38	5692,00	--	102731379	--	102731379	--	110949889
			СП - 8%			--	--	--	--		8218510	
8	8	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км	т·км	2083399,896	19,00	--	39584598	--		--	42751366
			СП - 8%			--	--	--	--		3166768	
9	9	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16431,9752	132,00	132,00	2169021	2169021	--	518264	2902216
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,81	--	719885		214930	
10	10	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 8 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	16431,9752	72,41	72,41	1189839	1189839	--	393874	1710404
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,29	--	547020		126691	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	16431,9752	162,05	162,05	2662802	2662801	--	620471	3545856
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	861857		262583	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 10 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	16431,9752	97,04	97,04	1594559	1594559	--	414414	2169678
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,03	--	575612		160705	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				160865753	12370056	102734428	2964341	176936394
								84293	4032955	--	13106301	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				160865753				
			Материалы	Тенге				3048				
			Всего заработная плата	Тенге					4117248			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				102731379				
			Транспортные расходы	Тенге				45676976				
			Накладные расходы	Тенге				2964341				
			Сметная прибыль	Тенге				13106301				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				176936395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1516
			Сметная заработная плата	Тенге					4117248			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				176936395				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1516
			Сметная заработная плата	Тенге					4117248			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								176936395
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84293				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12370056			

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

102050

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4032955			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						102734427		
		- Перевозка грузов	Тенге				45676976				
		- Накладные расходы	Тенге							2964341	
		- Сметная прибыль	Тенге							13106301	
		Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								2 300 173
		Итого со временныыми									179 236 568
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%								6 076 120
		Итого с дополнительными затратами									185 312 688
		Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								3 706 254
		Итого с непредвиденными									189 018 942
		в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1								189 018 942
		Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								179 567 994
		НДС	12%								21 548 159
		Всего с НДС									**201 116 154**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Арзикулов Н.М. 2023 г

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2023 г

Бекишев и ж

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за декабрь 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1.ЛС01-01-1 РАЗБИВКА ОСНОВНЫХ ОСЕЙ УЛИЦЫ И ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ										
			Глава I. 1. Подготовительные работы										
			Улица										
1	1	СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30, п.3, стр 97	Восстановление трассы для строительства III категории сложности	км	1,4956		68438,00	--	102356	--	--	--	102356
							--	--	--	--		--	
2	2	СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-30, п.6, стр 97	Закрепление трассы для строительства III категории сложности	км	1,4956		34327,00	--	51339	--	--	--	51339
							--	--	--	--		--	
			Инженерные сети										
3	3	СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.1, стр 99	Восстановление трасс каналов, I категория сложности	1км	1,4494		15544,00	--	22529	--	--	--	22529
							--	--	--	--		--	
4	4	СЦИ РК 8.03-04-2021 Инж.геодез.изыск. ч.2, гл.4, табл.1601-0204-32, п.4, стр 99	Закрепление трасс каналов выносками с установкой знаков, I категория сложности	1км	1,4494		10796,00	--	15648	--	--	--	15648
							--	--	--	--		--	

			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191872	--	--	--	191872
			Стоимость прочих работ	Тенге				--	--	--	--	
			ВСЕГО, Стоимость прочих работ	Тенге				191872				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				191872				

РАЗДЕЛ 2.ЛС01-02-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ АД

Глава I. Демонтажные работы

Разборка существующей проезжей части

5	1	1127-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (ТОЛЩ. 5СМ)	м2 покрытия	284,2	128,88	123,10	36628	34985	6	5914	45947
			НР - 108%; СП - 8%			5,76	13,51	1637	3840		3405	
6	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	61,77087	206,00	--	12725	--		--	13743
			СП - 8%			--	--	--	--		1018	
7	3	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	4082,79	564,93	370,07	2306491	1510919	--	1294122	3888654
			НР - 108%; СП - 8%			194,86	98,63	795572	402686		288041	
8	4	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9145,4496	170,00	--	1554726	--		--	1679104
			СП - 8%			--	--	--	--		124378	
9	5	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	9145,4496	206,00	--	1883963	--		--	2034680
			СП - 8%			--	--	--	--		150717	
10	6	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4082,79	44,32	38,59	180949	157555	816	52872	252520
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	22578	50831		18699	
11	7	1101-0104-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (ТОЛЩ. 15СМ)	м3 грунта	46,245	81,98	81,98	3791	3791	--	876	5041
			НР - 72%; СП - 8%			--	26,32	--	1217		373	
12	8	1101-0104-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта (до 20м)	м3 грунта	46,245	59,24	59,24	2740	2740	--	633	3643
			НР - 72%; СП - 8%			--	19,02	--	880		270	
13	9	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	106,3635	170,00	--	18082	--		--	19529
			СП - 8%			--	--	--	--		1447	
14	10	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	106,3635	206,00	--	21911	--		--	23664
			СП - 8%			--	--	--	--		1753	

15	11	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка (БР 100.30.15)	м	151	1351,27	--	204042	--	--	220365	458359
			НР - 108%; СП - 8%			1351,27	--	204042	--		33952	
16	12	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	15,1	170,00	--	2567	--		--	2772
			СП - 8%			--	--	--	--		205	
17	13	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	15,1	206,00	--	3111	--		--	3360
			СП - 8%			--	--	--	--		249	
18	14	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	6,2	31723,45	14300,88	196685	88666	--	125906	348398
			НР - 84%; СП - 8%			17422,57	6752,84	108020	41868		25807	
19	15	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	14,88	170,00	--	2530	--		--	2732
			СП - 8%			--	--	--	--		202	
20	16	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	14,88	206,00	--	3065	--		--	3310
			СП - 8%			--	--	--	--		245	
21	17	1127-0302-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм (ТОЛЩ. 5СМ)	м2 покрытия	23	128,88	123,10	2964	2832	--	479	3718
			НР - 108%; СП - 8%			5,76	13,51	132	311		276	
22	18	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	4,99905	206,00	--	1030	--		--	1112
			СП - 8%			--	--	--	--		82	
23	19	1127-0302-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Покрытия и основания щебеночные. Разборка (Песок)	м3 конструкции	4,6	564,93	370,07	2599	1703	--	1458	4382
			НР - 108%; СП - 8%			194,86	98,63	896	454		325	
24	20	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	7,36	170,00	--	1251	--		--	1351
			СП - 8%			--	--	--	--		100	
25	21	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	7,36	206,00	--	1516	--		--	1637
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
26	22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4,6	44,32	38,59	204	177	2	60	285
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	25	57		21	
27	23	1127-0302-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка (БР 100.25.08)	м	24	1351,27	--	32430	--	--	35025	72851

			НР - 108%; СП - 8%			1351,27	--	32430	--		5396		
28	24	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,4	170,00	--	408	--		--	441	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
29	25	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	2,4	206,00	--	494	--		--	534	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
30	26	1146-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	1	31723,45	14300,88	31723	14301	--	20307	56193	
			НР - 84%; СП - 8%			17422,57	6752,84	17423	6753		4162		
31	27	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	2,4	170,00	--	408	--		--	441	
			СП - 8%			--	--	--	--		33		
32	28	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ОТВАЛ)	т·км	2,4	206,00	--	494	--		--	534	
			СП - 8%			--	--	--	--		40		
33	29	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4120,6	358,99	358,99	1479254	1479255	--	291162	1912041	
			НР - 72%; СП - 8%			--	98,14	--	404396		141625		
34	30	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ)	т·км	127945,17	50,00	--	6397259	--		--	6909040	
			СП - 8%			--	--	--	--		511781		
35	31	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	18	170,00	--	3060	--		--	3305	
			СП - 8%			--	--	--	--		245		
36	32	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ)	т·км	343,8	50,00	--	17190	--		--	18565	
			СП - 8%			--	--	--	--		1375		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				14406290	3296924	824	2049179	17771886	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1182755	913293	--	1316416		
			Материалы	Тенге				14406290					
			Всего заработная плата	Тенге				824					
			Транспортные расходы	Тенге					2096048				
			Накладные расходы	Тенге				9925789					
			Сметная прибыль	Тенге				2049179					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1316416					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				17771885					
			Сметная заработная плата	Тенге									1100
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					2096048				
								17771885					

			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
			Сметная заработная плата	Тенге					2096048			1100
			РАЗДЕЛ 3. ЛС02-01-1 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО									
			Глава II. Земляное полотно									
			1. Проезжая часть									
37	1	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОД КОРЫТО)	м3 грунта	9234,385	273,28	273,28	2523573	2523573	--	496718	3261954
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,71	--	689901		241664	
38	2	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ)	т·км	16160,17375	206,00	--	3328996	--	--	--	3595316
			СП - 8%			--	--	--	--		266320	
39	3	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9234,385	44,32	38,59	409268	356355	1847	119585	571147
			НР - 72%; СП - 8%			5,53	12,45	51066	114968		42293	
40	13	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	2607,533952	5692,00	--	14842083	--	14842083	--	16029450
			СП - 8%			--	--	--	--		1187367	
41	14	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2609,002	132,00	132,00	344388	344388	--	82288	460802
			НР - 72%; СП - 8%			--	43,81	--	114300		34126	
42	15	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 8 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	2609,002	72,41	72,41	188918	188918	--	62538	271571
			НР - 72%; СП - 8%			--	33,29	--	86854		20115	
43	16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	2609,002	162,05	162,05	422789	422789	--	98516	562997
			НР - 72%; СП - 8%			--	52,45	--	136842		41692	
44	17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 10 ПРОХОДОВ)	м3 уплотненного грунта	2609,002	97,04	97,04	253178	253177	--	65799	344493
			НР - 72%; СП - 8%			--	35,03	--	91393		25516	
45	18	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	975,545	273,28	273,28	266597	266597	--	52475	344602
			НР - 72%; СП - 8%			--	74,71	--	72883		25530	

46	19	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	36334,17353	50,00 --	-- --	1816709 --	-- --		-- 145337	1962046
			2. Бульварная часть									
47	20	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 (ПОД КОРЫТО) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3684	273,28 --	273,28 74,71	1006764 --	1006764 275232	-- 	198162 96410	1301337
48	21	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, НА ВРЕМЕННЫЙ ОТВАЛ) *СП - 8%*	т·км	6447	206,00 --	-- --	1328082 --	-- --		-- 106247	1434329
49	22	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3684	44,32 5,53	38,59 12,45	163275 20373	142166 45866	736 	47708 16873	227856
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				26894620	5504727	14844666	1223789	30367900
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				71439	1628239	--	2249490	
			Материалы	Тенге				26894620				
			Всего заработная плата	Тенге				2584				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1699678			
			Транспортные расходы	Тенге				14842083				
			Накладные расходы	Тенге				6473787				
			Сметная прибыль	Тенге				1223789				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2249490				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30367899				
			Сметная заработная плата	Тенге								605
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1699678			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30367899				
			Сметная заработная плата	Тенге								605
									1699678			
			РАЗДЕЛ 4.ЛС02-02-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
			Глава III. Дорожная одежда проезжей части									
			1. Установка бортового камня									
50	1	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные БР 100.30.15. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	574,15	3085,90 1363,39	48,34 21,67	1771769 782790	27755 12442	961224 	858848 210449	2841066
51	2	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	24,68845	51519,00 --	-- --	1271924 --	-- --	1271924 	-- 101754	1373678
52	3	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 прим.	Обмазка поверхности бортового камня за 2 раза *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	86,1225	1283,29 496,25	30,28 4,76	110520 42738	2608 410	65174 	40128 12052	162700

53	4	1127-0401-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие под бортовые камни из щебня. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,45	9135,86	2369,44	314730	81627	219760	38049	381002
			НР - 108%; СП - 8%			387,32	635,35	13343	21888		28222	
			2. Устройство дорожной одежды:									
			ПО ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ									
			ТИП 1									
54	5	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 25СМ)	м3 материала основания в плотном теле	1743,71	6223,96	1512,57	10852781	2637484	7772935	1250850	13071914
			НР - 108%; СП - 8%			253,69	410,52	442362	715828		968282	
55	6	1127-0403-1204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	5218,29	88,20	40,26	460253	210089	208	341694	866079
			НР - 108%; СП - 8%			47,90	12,73	249956	66429		64133	
56	7	217-203-0304 РСНБ РК 2022	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	5479,2045	359,00	--	1967034	--	1967034	--	2124397
			СП - 8%			--	--	--	--		157363	
57	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 25СМ)	м2 основания или покрытия	15308,5	294,88	214,58	4514170	3284898	5204	2489774	7564236
			НР - 108%; СП - 8%			79,96	70,63	1224068	1081239		560291	
58	9	Калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С-4	м3	3827,125	9770,04	--	37391164	--	37391164	--	40382445
			СП - 8%			--	--	--	--		2991281	
59	10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)	м2 основания или покрытия	12410,8	294,88	214,58	3659697	2663110	4219	2018493	6132425
			НР - 108%; СП - 8%			79,96	70,63	992368	876575		454235	
60	11	Калькуляция	Щебеночно-песчано-цементная смесь, укрепленной 7% цемента (ЩПЦС)	м3	1861,62	13899,22	--	25875066	--	25875066	--	27945076
			СП - 8%			--	--	--	--		2070010	
			НА СЪЕЗДАХ									
			ТИП 2									
61	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 33СМ)	м3 материала основания в плотном теле	798,27	6223,96	1512,57	4968401	1207439	3558449	572639	5984319
			НР - 108%; СП - 8%			253,69	410,52	202513	327706		443279	
62	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ)	м2 основания или покрытия	2419	294,88	214,58	713315	519069	823	393426	1195277
			НР - 108%; СП - 8%			79,96	70,63	193423	170854		88535	

63	22	Калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С-4 *СП - 8%*	м3	532,18	9770,04 --	-- --	5199420 --	-- --	5199420 --	-- 415952	5615372
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				99070244	10634079	84292604	8003901	115639986
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4143561	3273371	--	8565838	
			Материалы	Тенге				99070244				
			Всего заработная плата	Тенге				12587999				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					7416932			
			Местные материалы	Тенге				3238958				
			Накладные расходы	Тенге				68465650				
			Сметная прибыль	Тенге				8003901				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				8565838				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115639983				
			Сметная заработная плата	Тенге								3690
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					7416932			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				115639983				
			Сметная заработная плата	Тенге					7416932			3690

РАЗДЕЛ 5.ЛС04-01-1 ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

			Земляные работы									
64	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	51	2267,87 2267,87	-- --	115661 115661	-- --	-- --	83276 15915	214852
65	2	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	37,539	257,59 --	257,59 109,96	9670 --	9670 4128	-- --	2972 1011	13653
66	3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА) *СП - 8%*	т·км	67,725	206,00 --	-- --	13951 --	-- --	-- --	-- 1116	15067
67	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	38,7	36,29 4,52	31,67 10,22	1404 175	1226 396	3	411 145	1960
68	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	12,3	1405,52 1405,52	-- --	17288 17288	-- --	-- --	12447 2379	32114
			Строительные решения									
69	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%*	м3 основания	1,8571429	10305,72 1551,76	2889,91 1321,08	19139 2882	5367 2453	10890	4962 1928	26029
70	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	26	3623,77 827,94	1812,34 450,41	94218 21526	47121 11711	25571	39220 10675	144113

71	8	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	10,556	61452,00	--	648687	--	648687	--	700582
			СП - 8%			--	--	--	--		51895	
72	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	38	223,84	15,66	8506	595	121	5624	15261
			НР - 72%; СП - 8%			205,01	0,56	7790	21		1131	
73	10	241-207-0505 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	38,76	5589,00	--	216630	--	216630	--	233960
			СП - 8%			--	--	--	--		17330	
74	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3	м3 грунта	8,9285714	2208,98	--	19723	--	--	14201	36638
			НР - 72%; СП - 8%			2208,98	--	19723	--		2714	
75	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	9,8214286	4051,00	--	39787	--	39787	--	42970
			СП - 8%			--	--	--	--		3183	
76	13	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия. Укладка	шт. сборных конструкций	10	13325,86	2041,38	133259	20414	71196	58104	206672
			НР - 118%; СП - 8%			4164,88	759,18	41649	7592		15309	
77	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ) (Плита П12-15а)	м3	7,1	94789,00	--	673002	--	673002	--	726842
			СП - 8%			--	--	--	--		53840	
78	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	90,6	1283,29	30,28	116266	2743	68563	42214	171159
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	44960	431		12679	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5				Тенге				2127191	87136	1754450	263431	2581872
Стоимость монтажных работ				Тенге				271654	26732	--	191250	
Материалы				Тенге				8506				
Всего заработная плата				Тенге				120				
			Накладные расходы	Тенге					7811			
			Сметная прибыль	Тенге				5624				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				1131				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15261				
			Сметная заработная плата	Тенге								4
Стоимость общестроительных работ				Тенге					7811			
Материалы				Тенге				2118685				
Всего заработная плата				Тенге				176223				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					290575			
Транспортные расходы				Тенге				1578106				
			Накладные расходы	Тенге				13951				
								257807				

			Сметная прибыль	Тенге				190119						
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2566611						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										156
			Сметная заработная плата	Тенге					290575					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2581872						
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										160
			Сметная заработная плата	Тенге					298386					

РАЗДЕЛ 6.ЛС05-01-1 ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ

			Земляные работы											
79	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	15,3	2267,87	--	34698	--	--	24983	64455
			НР - 72%; СП - 8%			2267,87	--	34698	--		4775	
80	2	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	11,2617	257,59	257,59	2901	2901	--	892	4096
			НР - 72%; СП - 8%			--	109,96	--	1238		303	
81	3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	20,3175	206,00	--	4185	--		--	4520
			СП - 8%			--	--	--	--		335	
82	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	11,61	36,29	31,67	421	368	1	123	588
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	10,22	52	119		44	
83	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	3,69	1405,52	--	5186	--	--	3734	9634
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	--	5186	--		714	
			Строительные решения									
84	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,6	10305,72	2889,91	6183	1734	3518	1603	8409
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	931	793		623	
85	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	3623,77	1812,34	28990	14498	7868	12068	44342
			НР - 118%; СП - 8%			827,94	450,41	6624	3603		3285	
86	8	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)	м3	3,248	61452,00	--	199596	--	199596	--	215564
			СП - 8%			--	--	--	--		15968	
87	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях	м	44	223,84	15,66	9849	689	140	6512	17670
			НР - 72%; СП - 8%			205,01	0,56	9020	25		1309	
88	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	44,88	2542,00	--	114085	--	114085	--	123212

			СП - 8%										1101010
89	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3			--	--	--	--		9127		
			НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,8	2208,98	--	6185	--	--	4453	11489	
						2208,98	--	6185	--		851		
90	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный										
			СП - 8%	м3	3,08	4051,00	--	12477	--	12477	--	13475	
91	13	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Плиты покрытия. Укладка			--	--	--	--		998		
			НР - 118%; СП - 8%	шт. сборных конструкций	3	13325,86	2041,38	39978	6125	21358	17431	62002	
92	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.	Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ) (Плита П12-15а)			4164,88	759,18	12495	2278		4593		
			СП - 8%	м3	2,13	94789,00	--	201901	--	201901	--	218053	
93	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону			--	--	--	--		16152		
			НР - 93%; СП - 8%	м2 поверхности	27,18	1283,29	30,28	34880	823	20569	12664	51348	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге		496,25	4,76	13488	129		3804		
			Стоимость монтажных работ	Тенге				701515	27138	581513	84463	848857	
			Материалы	Тенге				88679	8185	--	62881		
			Всего заработная плата	Тенге				9849					
			Накладные расходы	Тенге				139					
			Сметная прибыль	Тенге					9045				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				6512					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1309					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				17670					
			Стоимость общестроительных работ	Тенге									5
			Материалы	Тенге					9045				
			Всего заработная плата	Тенге				691666					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				53315					
			Транспортные расходы	Тенге					87819				
			Накладные расходы	Тенге				528059					
			Сметная прибыль	Тенге				4185					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				77951					
			Нормативная трудоемкость	Тенге				61572					
			Сметная заработная плата	чел.-ч				831189					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге									47
			Нормативная трудоемкость	Тенге					87819				
			Сметная заработная плата	чел.-ч				848859					
				Тенге					96864				52

РАЗДЕЛ 7.ЛС07-01-1ТРОТУАРЫ

Глава IV. Бульварная часть

1. Установка бортовых камней:

- на тротуарах

94	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	341,477391	2959,76	--	1010691	--	--	727699	1877460	

			НР - 72%; СП - 8%										1101010
95	2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	10,2443217	2959,76	--	1010691	--		139070		
			НР - 72%; СП - 8%			950,63	--	9739	--	--	7012	18091	
96	3	414-104-0501 РСНБ РК 2022 прим.	Грунт (механизированная). Погрузка	т	639,2798237	950,63	--	9739	--		1340		
			СП - 8%			170,00	--	108678	--		--	117372	
97	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)	т·км	659,0513646	--	--	--	--		8694		
			СП - 8%			206,00	--	135765	--		--	146626	
98	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	341,477391	--	--	--	--		10861		
			НР - 72%; СП - 8%			44,32	38,59	15134	13177	69	4422	21120	
99	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	2438,54	5,53	12,45	1888	4251		1564		
			НР - 108%; СП - 8%			2799,90	48,34	6827668	117879	3385108	3647714	11313411	
100	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.25.10)	м3	60,9635	1363,39	21,67	3324681	52843		838029		
			СП - 8%			51519,00	--	3140779	--	3140779	--	3392041	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		--	--	--	--		251262		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				11248454	131056	6525956	4386847	16886121	
			Материалы	Тенге				4346999	57094	--	1250820		
			Всего заработная плата	Тенге				11248454					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3385176					
			Транспортные расходы	Тенге					4404093				
			Накладные расходы	Тенге				3140779					
			Сметная прибыль	Тенге				244443					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4386847					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1250820					
			Сметная заработная плата	Тенге				16886121					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге									2522
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					4404093				
			Сметная заработная плата	Тенге				16886121					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2522
			В ТОМ ЧИСЛЕ:						4404093				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге									184288491
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				10105087					
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					19681060				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					5906914				
			- Перевозка грузов	Тенге						108000015			
			- Прочие затраты	Тенге				16662156					
			- Накладные расходы	Тенге				191872					
			- Сметная прибыль	Тенге							16011610		
			Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%							13636695		
													2 393 256

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Итого со временныыми										1101010
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%									186 681 747
Итого с дополнительными затратами										6 322 007
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%									193 003 754
Итого с непредвиденными										3 856 238
в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1									196 859 991
Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95									196 859 991
НДС	12%									187 016 992
Всего с НДС										22 442 039
										209 459 031

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П. Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Арзикулов Н.М. 2023 г

Бекишев м.ж.

М.П. Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2023 г