Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** — **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №798 от 04.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
51	22.07.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Коктал на участке от ул.Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь			тг	1	121 942 932,00	121 942 932,00	13 065 314,14
				Итого	1	x	121 942 932,00	13 065 314,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.07.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно -правовая норма: Наименование	Организационно -правовая норма: Код
		798	04.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**121 942 932**	**108 877 617,86**							**13 065 314,14**	**121 942 932**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**121 942 932**	**108 877 617,86**							**13 065 314,14**	**121 942 932**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" Текова С.Х. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" Арзикулов Н.М. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Глава III. Дорожная одежда проезжей части										
			ПО ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ										
			ТИП 1										
1	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		4,5859864	185795,28	3397,73	852055	15582	836473	8163	929035
			НР - 108%; СП - 8%				--	1648,04	--	7558		68817	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
2	16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками (5СМ)	м2 покрытия		11857,45	361,58	319,45	4287417	3787862	831	1190251	5915919
			НР - 108%; СП - 8%				42,06	50,88	498724	603307		438251	
3	17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (ДО 5СМ)	м2 покрытия		11857,45	-5,25	--	-62252	--	-119	-67113	-139681
			НР - 108%; СП - 8%				-5,24	--	-62133	--		-10316	
4	18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т		1524,86807	33464,00	--	51028185	--	51028185	--	55110440
			СП - 8%				--	--	--	--		4082255	
5	19	321-202-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.4	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 1,49км)	маш.-ч		0,5429611	10461,00	10461,00	5680	5680		2755	9110
			НР - 100%; СП - 8%				--	5074,00	--	2755		675	
			НА СЪЕЗДАХ										
			ТИП 2										

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 33СМ) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 материала основания в плотном теле	150,6428105	6223,96 253,69	1512,57 410,52	937595 38217	227858 61842	671520	108064 83652	1129311
7	21	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 20СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	354	294,88 79,96	214,58 70,63	104388 28306	75961 25003	121	57575 12956	174919
8	22	Калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С-4 *СП - 8%*	м3	77,88	9770,04 --	-- --	760891 --	-- --	760891	-- 60871	821762
9	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	2,2709967	185795,28 --	3397,73 1648,04	421940 --	7717 3743	414223	4042 34079	460061
10	24	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2527	2893,93 40,04	250,62 43,21	7312961 101181	633317 109192	6578463	227203 603220	8143384
11	25	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДО 6СМ) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	2527	1305,03 14,07	0,10 --	3297811 35555	253 --	3262003	38410 266902	3603123
12	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,8795752	185795,28 --	3397,73 1648,04	163421 --	2989 1450	160432	1566 13199	178185
13	27	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками (5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2307	361,58 42,06	319,45 50,88	834165 97032	736971 117380	162	231577 85267	1151008
14	28	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (ДО 5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	2307	-5,25 -5,24	-- --	-12112 -12089	-- --	-23	-13058 -2007	-27177
15	29	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	296,6802	33464,00	--	9928106	--	9928106	--	10722354

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			СП - 8%			--	--	--	--		794248	
16	30	321-202-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.4	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 1,49км)	маш.-ч	0,1042303	10461,00	10461,00	1090	1090		529	1748
						--	5074,00	--	529		130	
			НР - 100%; СП - 8%									88183504
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					724793				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					5495280			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					932759			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						73641266		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1789964	
			- Накладные расходы	Тенге							6532199	
			- Сметная прибыль	Тенге								
												1 146 386
			Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								89 329 890
			Итого со временными									3 028 283
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%								92 358 173
			Итого с дополнительными затратами									1 847 163
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								94 205 336
			Итого с непредвиденными									94 205 336
			в том числе в текущих ценах на 2022 год. К=1	1								89 495 069
			Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								10 739 408
			НДС	12%								**100 234 478**
			Всего с НДС									

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Арзикулов Н.М. 2024 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2024 г

М.П.

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Глава V. Обустройство дороги, организация и безопасность движения										
			3. Установка железнодорожных переездов без дежурного шлагбаума на проезжей части 3 переезда										
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты: щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	2,0666667		10266,62 1551,76	2889,91 1321,08	21218 3207	5972 2730	12039	5522 2139	28879
2	2	1128-0115-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переезды с покрытием из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 10 м. Устройство *НР - 87%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	переезд	1		2643767,49 708817,55	320871,36 134192,97	2643767 708818	320871 134193	1614078	733419 270175	3647361
3	4	251-308-0101 РСНБ РК 2022	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1580 мм x 815 мм x 200 мм) - 2 шт., плита наружная (530 мм x 1630 мм x 200 мм) - 2 шт., вкладыш внутренний (500 мм x 30 мм x 50 мм) - 8 шт., вкладыш наружный (175 мм x 300 мм x 200 мм) - 8 шт., крепежные изделия *СП - 8%*	комплект	10		1138291,00 --	-- --	11382910 --	-- --	11382910	-- 910633	12293543
			на пешеходных переходах 3 переезда										
4	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	9,6666667		10266,62 1551,76	2889,91 1321,08	99244 15000	27935 12770	56309	25827 10006	135076

Программный комплекс АВС (редакция 2022.5)

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	6	1128-0115-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 6 м. Устройство	переезд	1	1655369,28	180796,83	1655369	180796	613553	816656	2669788
			НР - 87%; СП - 8%			861020,16	77665,45	861020	77665		197762	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6	8	261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плиты ППЖ-1.5 -9шт и ППЖ-1 -18шт)	м3	4,41	67995,00	--	299858	--	299858	--	323847
			СП - 8%			--	--	--	--		23989	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19098494
			В ТОМ ЧИСЛЕ:					1588045				
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					535574			
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					227358			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге						13978745		
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1581424	
			- Накладные расходы	Тенге							1414704	
			- Сметная прибыль									248 280
			Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								19 346 774
			Итого со временными									655 856
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%								20 002 630
			Итого с дополнительными затратами									400 053
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								20 402 683
			Итого с непредвиденными									20 402 683
			в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1								19 382 549
			Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								2 325 906
			НДС	12%								**21 708 454**
			Всего с НДС	-								

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Арзикулов Н.М. 2024 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2024 г

М.П.