Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №798 от 04.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
75	23.08.2024

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Коктал на участке от ул.Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь			тг	1	91 741 282,00	91 741 282,00	9 829 423,07
				Итого	1	x	91 741 282,00	9 829 423,07

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 23.08.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за август 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		798	04.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2022 года	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2022 года	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**213 684 214**	**81 911 858,93**							**9 829 423,07**	**91 741 282**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**213 684 214**	**81 911 858,93**							**9 829 423,07**	**91 741 282**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Текова С.Х. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" _____ Арзикулов Н.М. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за август 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			Глава V. Обустройство дороги, организация и безопасность движения										
			3. Установка железнодорожных переездов без дежурного шлагбаума										
			на проезжей части 3 переезда										
1	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	4,1333333		10266,62 1551,76	2889,91 1321,08	42435 6414	11944 5460	24077	11043 4278	57756
2	2	1128-0115-0706 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переезды с покрытием из резиновых плит через один железнодорожный путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 60°, ширина переезда 10 м. Устройство НР - 87%; СП - 8%	переезд	2		2643767,49 708817,55	320871,36 134192,97	5287535 1417635	641743 268386	3228157	1466838 540350	7294723
3	4	251-308-0101 РСНБ РК 2022	Резинокордовые плиты (покрытия) для настилов железнодорожных переездов в комплекте плита внутренняя (1580 мм х 815 мм х 200 мм) - 2 шт., плита наружная (530 мм х 1630 мм х 200 мм) - 2 шт., вкладыш внутренний (500 мм х 30 мм х 50 мм) - 8 шт., вкладыш наружный (175 мм х 300 мм х 200 мм) - 8 шт., крепежные изделия СП - 8%	комплект	20		1138291,00 --	-- --	22765820 --	-- --	22765820	-- 1821266	24587086
			на пешеходных переходах 3 переезда										
4	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР - 93%; СП - 8%	м3 основания	19,3333333		10266,62 1551,76	2889,91 1321,08	198488 30001	55872 25541	112615	51654 20011	270153
5	6	1128-0115-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переезды с настилом из железобетонных плит через один путь, шпалы железобетонные, угол пересечения дорог 90°, ширина переезда 6 м. Устройство	переезд	2		1655369,28	180796,83	3310739	361594	1227105	1633313	5339576

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 87%, СП - 89%			861020,16	77665,45	1722040	155331		395524	
6	8	261-101-0383 РСНБ РК 2022 прим.	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80) (Плиты ППЖ-1.5 -9шт и ППЖ-1 -18шт)	м3	8,82	67995,00	--	599716	--	599716	--	647693
			СП - 8%			--	--	--	--		47977	
7	9	261-401-0101 РСНБ РК 2022	Рельсы железнодорожные типа Р43 ГОСТ 7173-54	м	307	32803,00	--	10070521	--	10070521	--	10876163
			СП - 8%			--	--	--	--		805642	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								49073150
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3176090				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1071153			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					454718			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38028011		
			- Накладные расходы	Тенге							3162848	
			- Сметная прибыль	Тенге							3635048	
			Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%								637 951
			Итого со временными									49 711 101
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,39%	3,39%								1 685 206
			Итого с дополнительными затратами									51 396 307
			Непредвиденные работы и затраты-2%	2%								1 027 926
			Итого с непредвиденными									52 424 233
			в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1								52 424 233
			Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95								49 803 022
			НДС	12%								5 976 363
			Всего с НДС									**55 779 384**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись) Арзикулов Н.М. 2024 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись) Аскаров М.А. 2024 г

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-і
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за июль 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1. ЛС № 02-01-1 ОСНОВНЫЕ ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА. ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО													
Глава II. Земляное полотно													
1. Проезжая часть													
1	14	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1687,90588		132,00 --	132,00 43,81	222804 --	222803 73947	--	53237 22078	298118
2	15	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	**Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 8 ПРОХОДОВ)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1687,90588		72,41 --	72,41 33,29	122221 --	122221 56190	--	40459 13014	175694
3	16	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1687,90588		162,05 --	162,05 52,45	273525 --	273525 88531	--	63735 26973	364233
4	17	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 10 ПРОХОДОВ)** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1687,90588		97,04 --	97,04 35,03	163794 --	163794 59127	--	42569 16508	222871
5	18	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	746		273,28 --	273,28 74,71	203867 --	203867 55734	--	40127 19523	263517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6	19	412-102-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ)**	т·км	27784,77	50,00	–	1389239	–	–	–	1500378
			СП - 8%			–	–	–	–		111139	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2375450	986210	–	240127	2824811
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				–	333529	–	209235	
			Всего заработная плата	Тенге				2375450				
			Транспортные расходы	Тенге					333529			
			Накладные расходы	Тенге				1389238				
			Сметная прибыль	Тенге				240127				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				209235				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2824812				
			Сметная заработная плата	Тенге								123
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					333529			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2824812				
			Сметная заработная плата	Тенге								123
									333529			
			РАЗДЕЛ 2. ЛС№ 04-01-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ НЭС.КЖ									
			Земляные работы									
7	1	1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	20,4	2267,87	–	46265	–	–	33311	85942
			НР - 72%; СП - 8%			2267,87	–	46265	–		6366	
8	2	1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	15,0156	257,59	257,59	3868	3868	–	1189	5461
			НР - 72%; СП - 8%			–	109,96	–	1651		405	
9	3	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)**	т·км	27,09	206,00	–	5581	–		–	6027
			СП - 8%			–	–	–	–		446	
10	4	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	15,48	36,29	31,67	562	490	2	164	784
			НР - 72%; СП - 8%			4,52	10,22	70	158		58	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
11	5	1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м3 грунта	4,92	1405,52	–	6915	–	–	4979	12845
			НР - 72%; СП - 8%			1405,52	–	6915	–		952	
			Строительные решения									
12	6	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	1,38	10305,72	2889,91	14222	3988	8093	3687	19342
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	2141	1823		1433	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	7	1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка**	шт. сборных конструкций	19	3623,77	1812,34	68852	34435	18686	28661	105314
			НР - 118%; СП - 8%			827,94	450,41	15731	8558		7801	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14	8	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)**	м3	7,714	61452,00	--	474041	--	474041	--	511964
			СП - 8%			--	--	--	--		37923	
15	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях**	м	14	223,84	15,66	3134	219	45	2072	5623
			НР - 72%; СП - 8%			205,01	0,56	2870	8		417	
16	10	241-207-0505 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F2, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110**	м	14,28	5589,00	--	79811	--	79811	--	86196
			СП - 8%			--	--	--	--		6385	
17	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3**	м3 грунта	6,64	2208,98	--	14668	--	--	10561	27247
			НР - 72%; СП - 8%			2208,98	--	14668	--		2018	
18	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	м3	7,304	4051,00	--	29589	--	29589	--	31956
			СП - 8%			--	--	--	--		2367	
19	13	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытия. Укладка**	шт. сборных конструкций	8	13325,86	2041,38	106607	16331	56957	46483	165337
			НР - 118%; СП - 8%			4164,88	759,18	33319	6073		12247	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ) (Плита П12-15а)**	м3	5,68	94789,00	--	538402	--	538402	--	581474
			СП - 8%			--	--	--	--		43072	
21	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	84,36	1283,29	30,28	108258	2555	63839	39307	159370
			НР - 93%; СП - 8%			496,25	4,76	41864	402		11805	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				1500775	61886	1269465	170414	1804882
Стоимость монтажных работ				Тенге				163843	18673	--	133695	
Материалы				Тенге				3134				
Всего заработная плата				Тенге				44				
			Накладные расходы	Тенге					2878			
			Сметная прибыль	Тенге				2072				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				417				
								5623				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
			Сметная заработная плата	Тенге					2878			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1497641				
		Материалы		Тенге				147577				
		Всего заработная плата		Тенге					179638			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1121843				
		Транспортные расходы		Тенге				5581				
			Накладные расходы	Тенге				168342				
			Сметная прибыль	Тенге				133278				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1799261				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
			Сметная заработная плата	Тенге					179638			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				1804884				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								93
			Сметная заработная плата	Тенге					182516			
РАЗДЕЛ 3. ЛС №05-01-1 ОБЪЕКТЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА. ЗАЩИТА СУЩЕСТВУЮЩИХ СЕТЕЙ СВЯЗИ НСС.КЖ												
Земляные работы												
22	1	**1101-0205-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**5,1**	**2267,87** **2267,87**	**–** **–**	**11566** **11566**	**–** **–**	**–**	**8328** **1592**	**21485**
23	2	**1101-0102-0430 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3,7539**	**257,59** **–**	**257,59** **109,96**	**967** **–**	**967** **413**	**–**	**297** **101**	**1365**
24	3	**412-102-0101 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)** *СП - 8%*	**т·км**	**6,7725**	**206,00** **–**	**–** **–**	**1395** **–**	**–** **–**	**–**	**–** **112**	**1507**
25	4	**1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 грунта**	**3,87**	**36,29** **4,52**	**31,67** **10,22**	**140** **17**	**123** **40**	**–**	**41** **15**	**196**
26	5	**1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1,23**	**1405,52** **1405,52**	**–** **–**	**1729** **1729**	**–** **–**	**–**	**1245** **238**	**3212**
Строительные решения												
27	6	**1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**м3 основания**	**0,12**	**10305,72** **1551,76**	**2889,91** **1321,08**	**1237** **186**	**347** **159**	**704**	**321** **125**	**1682**
28	7	**1107-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	**шт. сборных конструкций**	**2**	**3623,77** **827,94**	**1812,34** **450,41**	**7248** **1656**	**3625** **901**	**1967**	**3017** **821**	**11086**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	8	221-102-0101 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ)** *СП - 8%*	м3	0,812	61452,00 --	-- --	49899 --	-- --	49899	-- 3992	53891
30	9	1308-0201-3410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 110 мм. Прокладка в траншеях** *НР - 72%; СП - 8%*	м	4	223,84 205,01	15,66 0,56	895 820	62 2	13	592 119	1606
31	10	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм** *СП - 8%*	м	4,08	2542,00 --	-- --	10371 --	-- --	10371	-- 830	11201
32	11	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка ПЕСКОМ вручную. Группа грунтов 3** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,68	2208,98 2208,98	-- --	1502 1502	-- --	-- --	1082 207	2790
33	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный** *СП - 8%*	м3	0,748	4051,00 --	-- --	3030 --	-- --	3030	-- 242	3272
34	13	1107-0202-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Плиты покрытия. Укладка** *НР - 118%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	шт. сборных конструкций	1	13325,86 4164,88	2041,38 759,18	13326 4165	2041 759	7120	5810 1531	20667
35	14	261-101-0378 РСНБ РК 2022 ССЦ РК 8.04-08-2021 п.2.3.4 прим.	**Плиты покрытий и перекрытий ребристые для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5 СТ РК 937-92 (С УЧЕТОМ НА СУЛЬФАТОСТОЙКИЙ ЦЕМЕНТ) (Плита П12-15а)** *СП - 8%*	м3	0,71	94789,00 --	-- --	67300 --	-- --	67300	-- 5384	72684
36	15	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 поверхности	11,22	1283,29 496,25	30,28 4,76	14399 5568	339 53	8492	5228 1570	21197
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				185004	7504	148896	25961	227841
Стоимость монтажных работ				Тенге				27209	2327	--	16879	
Материалы				Тенге				895				
Всего заработная плата				Тенге				13				
			Накладные расходы	Тенге					822			
			Сметная прибыль	Тенге				592				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ				Тенге				119				
			Сметная заработная плата	Тенге				1606				
Стоимость общестроительных работ				Тенге					822			
Материалы				Тенге				184109				
Всего заработная плата				Тенге				18282				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					28714			
Транспортные расходы				Тенге				130600				
			Накладные расходы	Тенге				1395				
								25369				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Сметная прибыль	Тенге				16760				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226238				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					28714			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				227844				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
			Сметная заработная плата	Тенге					29536			
			РАЗДЕЛ 4. ЛС№ 07-01-1 БЛАГОУСТРОЙСТВО И ОЗЕЛЕНЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ТРОТУАРЫ									
			Глава IV. Бульварная часть									
			1. Установка бортовых камней:									
			- на тротуарах									
37	1	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3,98	2959,76 2959,76	--	11780 11780	-- --	--	8481 1621	21882
38	2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	0,1194	950,63 950,63	--	114 114	-- --	--	82 16	211
39	3	414-104-0501 РСНБ РК 2022 прим.	**Грунт (механизированная). Погрузка** *СП - 8%*	т	7,450958	170,00 --	--	1267 --	-- --	--	-- 101	1368
40	4	412-102-0101 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, В ПОНИЖЕННЫЕ МЕСТА РЕЛЬЕФА)** *СП - 8%*	т·км	7,6814	206,00 --	--	1582 --	-- --	--	-- 127	1709
41	5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	3,98	44,32 5,53	38,59 12,45	176 22	154 50	--	52 18	246
42	6	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м бортового камня	28,44	2799,90 1363,39	48,34 21,67	79629 38775	1374 616	39480	42542 9774	131945
43	7	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91 (БР100.25.10)** *СП - 8%*	м3	0,711	51519,00 --	--	36630 --	-- --	36630	-- 2930	39560
44	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под бортовые камни из дресвы. Устройство** *НР - 93%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 основания	146,3182422	10603,57 1551,76	2889,91 1321,08	1551496 227051	422846 193298	901599	390924 155393	2097813
			2. Устройство покрытий:									
			- на пешеходных тротуарах									

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	2	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из дресвы, толщиной 12 см. Устройство	м2 покрытия	2172,17	1625,72	218,84	4344200	584778	2491103	1587563	6406314
			НР - 108%; СП - 8%			474,64	75,46	1268319	201642		474551	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
46	3	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (корректировка ДО ТОЛЩ. 9СМ)	м2 покрытия	2172,17	-293,19	-20,61	-783454	-55074	-643806	-111910	-967005
			НР - 108%; СП - 8%			-31,65	-7,13	-84574	-19053		-71641	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)	м3 материала основания в плотном теле	325,826	6223,96	1512,57	2517016	611694	1802728	290102	3031685
			НР - 108%; СП - 8%			253,69	410,52	102594	166017		224567	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
48	10	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12 см. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ)	м2 покрытия	2172,17	1574,73	218,84	4245551	590004	2375894	1601750	6315093
			НР - 108%; СП - 8%			474,64	75,46	1279653	203444		467792	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
49	11	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 11-270701-0201 (ДО ТОЛЩ. 15СМ)	м2 покрытия	2172,17	280,00	20,61	754894	55566	613998	112911	937228
			НР - 108%; СП - 8%			31,65	7,13	85330	19223		69423	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50	4	1127-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	2172,17	1955,82	4,55	5226284	12158	4343159	946028	6666103
			НР - 108%; СП - 8%			325,94	1,87	870967	4997		493790	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
51	5	1127-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 к=2 к объему	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101 /корректировка до 4 см/	м2 покрытия	4344,34	306,52	--	1638147	--	1357462	303131	2096584
			НР - 108%; СП - 8%			52,52	--	280685	--		155307	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге				19625312	2223500	13318247	5171656	26780736
								4080716	770234	--	1983769	
Стоимость общестроительных работ				Тенге				19625312				
Материалы				Тенге				13281616				
Всего заработная плата				Тенге					4850950			
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				36630				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Транспортные расходы	Тенге				2849				
			Накладные расходы	Тенге				5171656				
			Сметная прибыль	Тенге				1983769				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				26780737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2591
			Сметная заработная плата	Тенге					4850950			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				26780737				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2591
			Сметная заработная плата	Тенге					4850950			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**31638277**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4271768				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3279100			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1124763			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						14736605		
			- Перевозка грузов	Тенге				1399064				
			- Накладные расходы	Тенге							5608158	
			- Сметная прибыль	Тенге							2343578	

Временные здания и сооружения 1,3%	1,30%	411 298
Итого со временными		32 049 575
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-	3,39%	1 086 481
Итого с дополнительными затратами		33 136 055
Непредвиденные работы и затраты-2%	2%	662 721
Итого с непредвиденными		33 798 776
в том числе в текущих ценах на 2022 год, К=1	1	33 798 776
Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика	0,95	32 108 837
НДС	12%	3 853 060
Всего с НДС		**35 961 898**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Прогресс KZ"

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

Принял (Заказчик)

ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Арзикулов Н.М. 2024 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

Аскаров М.А. 2024 г