Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны",г. Астана, ул. Бейбитшилик, 11** ИИН/БИН **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Прогресс KZ",Республика Казахстан, г. АСТАНА, Коктал, дом № 41, тел.: (7172) 69-57-88** **070340012412**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №798 от 04.11.2022 г.

Номер документа	Дата составления
111	**16.10.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Коктал на участке от ул.Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь			тг	1	156 248 038,00	156 248 038,00	16 740 861,21
				Итого	1	x	156 248 038,00	16 740 861,21

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Текова С.Х.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 16.10.2024

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции Заказчика (Застройщика)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"

Наименование стройки, адрес: Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)

за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно -правовая норма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		798	04.11.2022				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы в сметном	из них		стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо- вания		приобретение материалов	Другие дополни-тельные затраты		
ВСЕГО по стройке	**369 932 252**	**139 507 176,79**							**16 740 861,21**	**156 248 038**
Удержание резерва										
Удержание аванса										
Итого к оплате:	**369 932 252**	**139 507 176,79**							**16 740 861,21**	**156 248 038**

М.П. Заказчик ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» _____ 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Подрядчик
Директор ТОО "Прогресс KZ" _____ Текова С.Х. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

М.П. Эксперт технического сопровождения ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда" _____ Арзикулов Н.М. 2024 г
(должность ф.,и.,о.,подпись)

Заказчик: ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»
Подрядчик: ТОО "Прогресс KZ"
Наименование объекта: "Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь"
Наименование проекта: «Строительство улицы Коктал на участке от ул. Коктал до ул. Район-6 в городе Нур-Султан. 1-ая очередь, который находится - город Астана.»
Договор № 798 от 04.11.2022

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления

функций заказчика (застройщика)

Форма

Акт приемки выполненных работ
за октябрь 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 2022 года

№ п/п	№ поз. в смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13
			РАЗДЕЛ 1. ЛС № 01-02-1 ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ										
			Демонтаж дорожных знаков										
1	33	1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Щитки дополнительные. Демонтаж. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	5		823,96	--	4120	--	--	4449	9255
			НР - 108%; СП - 8%				823,96	--	4120	--		686	
2	34	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка	шт.	13		4702,51	881,25	61133	11456	--	58299	128986
			НР - 108%; СП - 8%				3821,26	331,07	49676	4304		9554	
3	35	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка	т	0,2556		1033,00	--	264	--		--	285
			СП - 8%				--	--	--	--		21	
4	36	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ)	т·км	4,88196		50,00	--	244	--		--	264
			СП - 8%				--	--	--	--		20	
5	37	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Демонтаж фундаментов дорожных знаков	шт.сборных конструкций	13		2195,02	1116,60	28535	14516	--	23933	56666
			НР - 118%; СП - 8%				1078,42	481,77	14019	6263		4197	
6	38	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	11,05		170,00	--	1879	--		--	2029
			СП - 8%				--	--	--	--		150	

7	39	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	211,055	50,00 --	--	10553 --	-- --		-- 844	11397
8	40	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,55	358,99 --	358,99 98,14	1633 --	1634 447	-- 	322 156	2111
9	41	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, С ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) *СП - 8%*	т·км	7,28	206,00 --	--	1500 --	-- --		-- 120	1620
10	42	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	4,55	44,32 5,53	38,59 12,45	202 25	176 57	1 	59 21	282
11	43	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	4,55	2208,98 2208,98	--	10051 10051	-- --	--	7237 1383	18671
			Демонтаж существующего щитка объявления									
12	44	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6 прим.	Знаки дорожные на металлических стойках. Разборка *НР - 108%; СП - 8%*	шт.	2	4702,51 3821,26	881,25 331,07	9405 7643	1762 662	--	8969 1470	19844
13	45	414-103-0101 РСНБ РК 2022	Металл сортовой в связках, трубы металлические. Погрузка *СП - 8%*	т	0,11	1033,00 --	--	114 --	-- --		-- 9	123
14	46	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	2,101	50,00 --	--	105 --	-- --		-- 8	113
15	47	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Демонтаж фундаментов *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	2	2195,02 1078,42	1116,60 481,77	4390 2157	2234 964	--	3682 646	8718
16	48	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	3	170,00 --	--	510 --	-- --		-- 41	551

17	49	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	57,3	50,00 --	-- --	2865 --	-- --		-- 229	3094
18	50	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	358,99 --	358,99 98,14	359 --	359 98	--	71 34	464
19	51	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, С ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) *СП - 8%*	т·км	1,6	206,00 --	-- --	330 --	-- --		-- 26	356
20	52	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	1	44,32 5,53	38,59 12,45	44 6	38 12	--	13 5	62
21	53	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1	2208,98 2208,98	-- --	2209 2209	-- --	--	1590 304	4103
			Демонтаж металлических ограждении на железнодорожных переездах									
22	54	1127-0901-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,6	Ограждения из сетки. Демонтаж *НР - 108%; СП - 8%*	м	90	1289,16 874,56	414,60 191,93	116024 78710	37314 17274	--	103663 17575	237262
23	55	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	1,8	170,00 --	-- --	306 --	-- --		-- 24	330
24	56	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	34,38	50,00 --	-- --	1719 --	-- --		-- 138	1857
25	57	1107-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8	Демонтаж фундаментов *НР - 118%; СП - 8%*	шт.сборных конструкций	60	2195,02 1078,42	1116,60 481,77	131701 64705	66996 28906	--	110461 19373	261535
26	58	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	60	170,00 --	-- --	10200 --	-- --		-- 816	11016

27	59	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	1146	50,00 --	--	57300 --	-- --		-- 4584	61884
28	60	1101-0102-0381 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	358,99 --	358,99 98,14	10770 --	10770 2944	-- 	2120 1031	13921
29	61	412-102-0101 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (1,0 км, С ВРЕМЕННОГО ОТВАЛА) *СП - 8%*	т·км	48	206,00 --	--	9888 --	-- --		-- 791	10679
30	62	1101-0102-0602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *НР - 72%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м3 грунта	30	44,32 5,53	38,59 12,45	1330 166	1158 374	6 	389 137	1856
31	63	1101-0205-0503 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	30	2208,98 2208,98	--	66269 66269	-- --	--	47714 9119	123102
			Демонтаж настилов на железнодорожных переездах									
32	64	1128-0115-0603 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Переезды шириной 10 м и более. Разборка *НР - 87%; СП - 8%*	переезд	3	312383,00 259459,20	52923,80 20146,41	937149 778378	158771 60439	--	729771 133354	1800273
33	65	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка *СП - 8%*	т	74,4	170,00 --	--	12648 --	-- --		-- 1012	13660
34	66	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	1421,04	50,00 --	--	71052 --	-- --		-- 5684	76736
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1566801	307184	7	1102742	2883105
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1078134	122744	--	213562	
			Материалы	Тенге				1566801				
			Всего заработная плата	Тенге				7	1200878			
			Транспортные расходы	Тенге								
			Накладные расходы	Тенге				181477				
			Сметная прибыль	Тенге				1102742				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				213562				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2883105				
			Сметная заработная плата	Тенге								668
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					1200878			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				2883105				
			Сметная заработная плата	Тенге								668
									1200878			

РАЗДЕЛ 2. ЛС № 02-01-1 ЗЕМЛЯНОЕ ПОЛОТНО

35	7, включаемые работы	211-701-0101 РСНБ РК 2022	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм *СП - 8%*	м3	2147,4022	5692,00 --	-- --	12223013 --	-- --	12223013	-- 977841	13200854
36	8, включаемые работы	412-102-0219 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 50 до 100 км *СП - 8%*	т·км	136574,7799	19,00 --	-- --	2594921 --	-- --		-- 207594	2802515
37	9, включаемые работы	1101-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1503,18154	132,00 --	132,00 43,81	198420 --	198420 65854	--	47410 19662	265492
38	10, включаемые работы	1101-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=7	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 8 ПРОХОДОВ) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1503,18154	72,41 --	72,41 33,29	108845 --	108845 50041	--	36031 11590	156466
39	11, включаемые работы	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1503,18154	162,05 --	162,05 52,45	243591 --	243591 78842	--	56760 24021	324372
40	12, включаемые работы	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=9	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см (ДО 10 ПРОХОДОВ) *НР - 72%; СП - 8%*	м3 уплотненного грунта	1503,18154	97,04 --	97,04 35,03	145869 --	145868 52656	--	37910 14701	198480
41	13, включаемые работы	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1653,499694	273,28 --	273,28 74,71	451868 --	451868 123533	--	88942 43272	584082
42	14, включаемые работы	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	61584,5961	50,00 --	-- --	3079230 --	-- --		-- 246338	3325568
			2. Бульварная часть									
43	29	1101-0203-0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 *НР - 72%; СП - 8%*	м2 спланированной площади	16540	78,80 45,09	33,71 8,49	1303352 745789	557564 140425	--	638113 155311	2096776
44	30	1101-0102-0380 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	3288	273,28 --	273,28 74,71	898545 --	898544 245646	--	176862 86047	1161453

45	31	412-102-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км (19,1 км, НА СВАЛКУ) *СП - 8%*	т·км	122461,56	50,00 --	-- --	6123078 --	-- --		-- 489846	6612924
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге				27370732	2604700	12223013	1082028	30728982
Стоимость общестроительных работ				Тенге				745789	756997	--	2276223	
Всего заработная плата				Тенге				27370732				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге					1502786			
Транспортные расходы				Тенге				12223013				
			Накладные расходы	Тенге				11797229				
			Сметная прибыль	Тенге				1082028				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				2276223				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30728983				
			Сметная заработная плата	Тенге								778
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2				Тенге					1502786			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				30728983				
			Сметная заработная плата	Тенге								778
									1502786			

РАЗДЕЛ 3. ЛС № 02-02-1 ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

2. Устройство дорожной одежды:

ПО ОСНОВНОЙ ПРОЕЗЖЕЙ ЧАСТИ

ТИП 1

46	8	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 25СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	1065,77	294,88 79,96	214,58 70,63	314274 85219	228693 75275	362	173337 39007	526618
47	9	Калькуляция	Щебеночно-оптимальная смесь С-4 *СП - 8%*	м3	266,4425	9770,04 --	-- --	2603154 --	-- --	2603154	-- 208251	2811405
48	10	1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные. Устройство (ТОЛЩ. 15СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания или покрытия	1908,74	294,88 79,96	214,58 70,63	562849 152623	409577 134814	649	310437 69860	943146
49	11	Калькуляция	Щебеночно-песчано-цементная смесь, укрепленной 7% цемента (ЩПЦС) *СП - 8%*	м3	286,311	13899,22 --	-- --	3979500 --	-- --	3979500	-- 318361	4297861
50	12	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	1,7379026	185795,28 --	3397,73 1648,04	322894 --	5905 2864	316989	3093 26079	352066
51	13	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1908,74	2893,93	250,62	5523760	478369	4968965	171615	6151010

			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	76426	82477		455635	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
52	14	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДО 6СМ)	м2 покрытия	1908,74	1305,03	0,10	2490963	191	2463916	29013	2721577
			НР - 108%; СП - 8%			14,07	--	26856	--		201601	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
53	15	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6232	185795,28	3397,73	115788	2117	113671	1109	126249
			НР - 108%; СП - 8%			--	1648,04	--	1027		9352	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
54	16	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками (5СМ)	м2 покрытия	1558	361,58	319,45	563342	497703	110	156392	777318
			НР - 108%; СП - 8%			42,06	50,88	65529	79271		57584	
55	17	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (ДО 5СМ)	м2 покрытия	1558	-5,25	--	-8180	--	-16	-8818	-18354
			НР - 108%; СП - 8%			-5,24	--	-8164	--		-1355	
56	18	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	200,3588	33464,00	--	6704807	--	6704807	--	7241192
			СП - 8%			--	--	--	--		536385	
			Добавление толщины (1 см) к нижнему слою покрытия									
57	13, включаемые работы	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДО 7СМ)	м2 покрытия	14319,54	1305,03	0,10	18687429	1432	18484521	217657	20417516
			НР - 108%; СП - 8%			14,07	--	201476	--		1512430	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			НА СЪЕЗДАХ									
			ТИП 2									
58	23	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,2223	185795,28	3397,73	41302	755	40547	396	45034
			НР - 108%; СП - 8%			--	1648,04	--	366		3336	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
59	24	1127-0602-0303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	247	2893,93	250,62	714801	61903	643008	22208	795970
			НР - 108%; СП - 8%			40,04	43,21	9890	10673		58961	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									

60	25	1127-0602-0403 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 (ДО 6СМ) *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	м2 покрытия	247	1305,03 14,07	0,10 --	322342 3475	25 --	318842	3754 26088	352185
61	26	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,1868	185795,28 --	3397,73 1648,04	34707 --	635 308	34072	332 2803	37843
62	27	1127-0602-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками (5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	467	361,58 42,06	319,45 50,88	168858 19642	149183 23761	33	46877 17260	232996
63	28	1127-0602-1302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=2	Вычитается позиция: Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками. исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-1301 (ДО 5СМ) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	467	-5,25 -5,24	-- --	-2452 -2447	-- --	-5	-2643 -406	-5502
64	29	212-503-0103 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20 *СП - 8%*	т	60,0562	33464,00 --	-- --	2009721 --	-- --	2009721	-- 160778	2170499
65	30	321-202-0101 РСНБ РК 2022 т.ч.п.1.4	Автогудронаторы 3500 л (Доставка разогретого битума на объект на 1,49км) *НР - 100%; СП - 8%*	маш.-ч	0,0210197	10461,00 --	10461,00 5074,00	220 --	220 107		107 26	353
			Укрепление обочин									
66	14, включаемые работы	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,5 кор-ка к толщине	Обочины. Укрепление дресвой толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	2114	10240,83 77,50	365,29 119,20	21649115 163835	772223 251989	20713057	449098 1767854	23866067
67	15, включаемые работы	1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25 к=1,5 кор-ка к толщине	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 15 см *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия обочин	2114	10072,56 77,50	365,29 119,20	21293392 163835	772223 251989	20357334	449098 1739399	23481889
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				88092586	3381154	83753237	2023062	97324938

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				958195	914921	--	7209289	
			Материалы	Тенге				88092586				
			Всего заработная плата	Тенге				68456054				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1873116			
			Местные материалы	Тенге				8714528				
			Накладные расходы	Тенге				6582654				
			Сметная прибыль	Тенге				2023062				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				7209289				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97324937				
			Сметная заработная плата	Тенге								815
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1873116			
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				97324937				
			Сметная заработная плата	Тенге								815
									1873116			

РАЗДЕЛ 4. ЛС № 02-05-1 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕЕЗДЫ

Глава V. Обустройство дороги, организация и безопасность движения

3. Установка железнодорожных переездов без дежурного шлагбаума

на проезжей части 3 переезда

68	1	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0033333	10266,62	2889,91	34	9	20	9	46
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	5	4		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
69	3	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II (на толщину 5см)	т	3,7758	22895,00	--	86447	--	86447	--	93363
			СП - 8%			--	--	--	--		6916	

на пешеходных переходах 3 переезда

70	5	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,0033333	10266,62	2889,91	34	9	20	9	46
			НР - 93%; СП - 8%			1551,76	1321,08	5	4		3	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
71	7	212-501-0202 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II (на толщину 5см)	т	20,4624	22895,00	--	468487	--	468487	--	505966
			СП - 8%			--	--	--	--		37479	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				555002	18	554974	18	599421
								10	8	--	44401	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				555002				
			Материалы	Тенге				38				
			Всего заработная плата	Тенге					18			

Стоимость материалов и конструкций				Тенге					554934		
Накладные расходы				Тенге					18		
Сметная прибыль				Тенге					44401		
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге					599421		
Сметная заработная плата				Тенге						18	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4				Тенге					599421		
Сметная заработная плата				Тенге						18	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге							131536446
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
- Зарплата рабочих строителей				Тенге					3124643		
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге						7071858	
- в том числе зарплата машинистов				Тенге						1872291	
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге							100496759
- Перевозка грузов				Тенге					6304555		
- Накладные расходы				Тенге							4795144
- Сметная прибыль				Тенге							9743487
Временные здания и сооружения 1,3%				1,30%							1 709 974
Итого со временными											133 246 419
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 3,39%				3,39%							4 517 054
Итого с дополнительными затратами											137 763 473
Непредвиденные работы и затраты-2%				2%							2 755 269
Итого с непредвиденными											140 518 742
в том числе в текущих ценах на 2023 год, К=1,0450539				1,0450539							146 849 660
Итого с понижающим коэффициентом Генподрядчика				0,95							139 507 177
НДС				12%							16 740 861
Всего с НДС											**156 248 038**

Сдал (Подрядчик)
ТОО "Прогресс KZ"

Принял (Заказчик)
ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны»

М.П.

Эксперт технического сопровождения
ТОО "Әсем Құрылыс Қызылорда"
Аттестат № KZ18VJE00046918 от 27.05.2019

(должность ф.,и.,о.,подпись)

Арзикулов Н.М. 2024 г

М.П.

Эксперт авторского надзора
ТОО "ИНТЕЛПРО"
Аттестат №249 от 24.08.2016г

(должность Ф.,И.,О.,подпись)

Аскаров М.А. 2024 г