Форма 2в

Наименование стройки Капитальный ремонт загородного запасного пункта управления (ЗЗПУ) в селе Чернорецк, Чернорецкого сельского округа, Павлодарской областиПавлодарской области

Наименование объекта Капитальный ремонт загородного запасного пункта управления (ЗЗПУ) в селе Чернорецк, Чернорецкого сельского округа, Павлодарской областиПавлодарской области

Акт приемки выполненных работ № 1
от 31 августа 2019 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
					на единицу измерения	всего
1	2	3	4	5	6	7
		Локальная ресурсная смета № 6-1-1				
0.1 Силовое оборудование						
1	13-080104-0201	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	16843,00	16843
2	58-000000-0001(пл)(об)	Шкаф управления освещения ШУО	шт.	1	26768,00	26768
3	11-090701-0102	Изготовление фундаментного блока ФБ-0,133-1,65	т конструкций	0,894	25701,34	22977
4	11-060301-0406	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,894	47872,48	42798
5	1101-0104-0507	Обетонирование фундаментного блока, бетон класса В14	м3	0,060	47833,33	2870
6	11-330303-0111	Опоры контактной сети стальные массой до 1 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 2, глубина бурения 2 м	опора	6	6812,67	40876
7	29-000000-0001(пл)	Опора освещения металлическая Н=8м ОГК-8	шт.	6	82004,00	492024
8	13-080205-0301	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6	7757,50	46545
9	11-330207-0102	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	6	3555,83	21335
10	23-070106-0312	Светильники уличные светодиодные марки PROLED SL-72, мощность 92 Вт, световой поток 11430 лм ГОСТ 55705-2013 (LED LS-U90K1) применит.	шт.	6	91823,12	550939

0.2 Провода и кабели

11	13-080201-0812	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	401,00	4010
12	23-060133-0920	Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,01	4571733,77	45717
13	13-080201-2501	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	16251,50	32503
14	23-061703-1601	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	7152,54	14305
15	11-330204-0101	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,13	23453,85	3049
16	23-061201-0313	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий	км	0,13	734832,39	95528
17	13-080201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	60	281,55	16893
18	23-061401-0203	Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,03	204154,15	6125
19	23-060901-0108	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 10 мм2 ГОСТ 6323-79 (установочный)	км	0,03	37062,65	1112

0.3 Заземление

20	11-330105-1101	Заземлители из арматуры д.16мм. Забивка механизированная на глубину до 5 м	заземлитель	3	1044,33	3133
21	21-050301-0106	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 16 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02465	143614,49	3540

0.4 Арматура СИП

22	24-040207-4401	Лента монтажная крепления F20.07 ГОСТ Р 51177-98	м	16	45,70	731
23	24-040207-2609	Скрепа для ленты А200 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,2	6375,00	1275
24	24-040207-2210	Комплект промежуточной подвески ES95-2000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	3	3005,00	9015
25	24-040207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,36	3645,00	1312
26	24-040207-3112	Зажимы ответвительные ОР6 ГОСТ Р 51177-98	шт.	15	319,00	4785
27	24-040207-2308	Кронштейн анкерный СА2000.1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4	952,00	3808
28	24-040207-3201	Зажимы анкерные (СИП) РА 1500 ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	1639,00	3278
29	24-040207-0723	Ремешки для кабеля CSB ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,24	3645,00	875
30	29-000000-0001(пл)	Механический соединитель HEL 6893 ZAK	шт.	2	3375,00	6750
31	29-000000-0001(пл)	Герметизирующая трубка WCSM 33/8	шт.	2	1883,00	3766
32	29-000000-0001(пл)	Изоляционная трубка CGPT 18/6-0	шт.	2	496,00	992
33	29-000000-0001(пл)	Термоусаживающая перчатка 502 К 016/S	шт.	1	1840,00	1840
34	24-040207-4301	Ограничители перенапряжения LVA-450-1 ГОСТ Р 51177-98 (LVA-460)	шт.	1	5215,00	5215

35	24-040207-2808	Колпачки изолирующие CI 25-150 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8	36,00	288
36	29-000000-0001(пл)	Ответвительный зажим РС 481	шт.	15	1912,00	28680

Итого по акту	**Тенге**	**1562500**
Итого:	Тенге	1562500
НДС,12%	Тенге	187500
Итого по акту выполненных работ	**Тенге**	**1 750 000**

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Respect Stroy Project LTD"

_____**Рахметов Р.К.**

СУБПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Логотек KZ"

_____ **Магмуров С.М.**