Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

Наименование строительства и его адрес: **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ноябрь 2025 года

		Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
				1142	от 05.08.2025				

№ П/П	Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (декабрь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце (декабрь) без НДС	по монтажу оборудования		приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"	107 244 824	10 433 351	11 685 353	10 433 351					1 252 002	11 685 353
	ИТОГО по справке	**107 244 824**	**10 433 351**	**11 685 353**	**10 433 351**	-	-	-	-	**1 252 002**	**11 685 353**

Заказчик **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**

Эксперты технического надзора: **ТОО "АДС САПА" БИН 120940002382**

Инженер **Белау В.С.**
приказ №ТН/46 от 28.07.2025г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

	ИИН/БИН
Заказчик **БИН / ИИН 151140001473, Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**	**151140001473**
Исполнитель **БИН / ИИН 090540017345, Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**	**090540017345**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) **№1142 от 05.08.2025**

Номер документа	Дата составления
4	**3.11.2025г**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					кол-во	цена за единицу	в том числе НДС	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"			работа	1	11 685 353	1 252 002	11 685 353
				Итого	1	x	1 252 002	11 685 353

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель): _____ / _____ / Назаров Р. / Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (приемки) работ (услуг) _____

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Устройство тротуаров**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ за ноябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 01.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	23	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,344	7 266,0	7 266,0	2 499,3	2 499,71			2 499,3	
						0,0	2 436,0	0,0	838,12				
2	24	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,354	190 742,0		67 522,69		67 522,69		67 522,69	Казахстан
3	25	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	382	1 148,0	10,0	438 536,0	3 820,0	58 828,0		438 536,0	
						984,0	3,0	375 888,0	1 146,0				
4	26	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	27,27	26 212,0		714 801,22		714 801,22		714 801,22	Казахстан
5	27	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	382	633,0	1,0	241 806,0	382,0			241 806,0	
						632,0	0,0	241 424,0	0,0				
6	28	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	18,49	26 212,0		484 659,68		484 659,68		484 659,68	Казахстан
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					1 949 825	6 702	1 325 812	0	1 949 825	
								617 312	1 984	0	0		
			Раздел 4: улица №2										
7	51	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,105	8 356,0	8 356,0	877,43	877,42			877,43	
						0,0	2 801,0	0,0	294,09				
8	52	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,108	190 742,0		20 600,18		20 600,18		20 600,18	Казахстан
9	53	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	$м^2$	116,67	1 298,0	12,0	151 437,66	1 400,04	17 967,18		151 437,66	
						1 132,0	3,0	132 070,44	350,01				
10	54	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	8,33	26 212,0		218 345,89		218 345,89		218 345,89	Казахстан
11	55	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	$м^2$	116,67	728,0	1,0	84 935,76	116,67			84 935,76	
						727,0	0,0	84 819,09	0,0				
12	56	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	5,65	26 212,0		148 097,83		148 097,83		148 097,83	Казахстан
			Итого по разделу 4: улица №2					624 295	2 394	405 011	0	624 295	
								216 890	644	0	0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 5: улица №3										
13	65	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,123	7 266,0	7 266,0	894,06	894,06			894,06	
						0,0	2 436,0	0,0	299,78				
14	66	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,127	190 742,0		24 224,44		24 224,44		24 224,44	Казахстан
15	67	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	136,92	1 148,0	10,0	157 184,16	1 369,2	21 085,68		157 184,16	
						984,0	3,0	134 729,28	410,76				
16	68	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	9,78	26 212,0		256 353,18		256 353,18		256 353,18	Казахстан
17	69	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м²	136,92	633,0	1,0	86 670,36	136,92			86 670,36	
						632,0	0,0	86 533,44	0,0				
18	70	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	6,63	26 212,0		173 785,19		173 785,19		173 785,19	Казахстан
			Итого по разделу 5: улица №3					699 111	2 400	475 448	0	699 111	
								221 263	711	0	0		
			Раздел 6: улица №4										
19	79	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Розлив вяжущих материалов	т	0,1413	7 266,0	7 266,0	1 027,0	1 026,0			1 027,0	
						0,0	2 436,0	0,0	344,0				
20	80	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,145539	190 742,0		27 760,0		27 760,0		27 760,0	Казахстан
21	81	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	157	1 148,0	10,0	180 236,0	1 570,0	24 178,0		180 236,0	
						984,0	3,0	154 488,0	471,0				
22	82	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	11,2098	26 212,0		293 831,0		293 831,0		293 831,0	Казахстан
23	83	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201	м²	157	633,0	1,0	99 381,0	157,0			99 381,0	
						632,0	0,0	99 224,0	0,0				
24	84	212-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	7,5988	26 212,0		199 180,0		199 180,0		199 180,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: улица №4					801 415	2 753	544 949	0	801 415	
								253 712	815	0	0		
			ИТОГО по акту					4 074 646	14 249	2 751 220	0	4 074 646	
								1 309 176	4 154	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									334 121	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4 408 767	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									220 438	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									132 263	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 761 468**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**5 137 624**	
			НДС (12%)									616 515	
			Итого с НДС									**5 754 139**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**5 639 056**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Снаб"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор _____ **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора _____ **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперты авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора _____ **Жаденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

_____
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог _____

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189
Форма по приложению 3-1
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны", БИН 151140001473, г.Астана, район Сарыарка, Бейбитшилик, 11**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Анро Транс Снаб", БИН 090540017345, г.Астана, МОСКОВСКАЯ, 40.**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Реконструкция существующих улиц в жилом массиве ЛПУ в городе Астана"**

(наименование, адрес)

Объект : **Дорожная одежда**

Договор подряда (контракт) **№1142 от 05.08.2025г.**

Акт выполненных работ за ноябрь 2025

Составлен (а) в текущих ценах на 13.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: улица Кумсуат										
1	23	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	684	932,0	749,0	637 488,0	512 316,0	684,0		637 488,0	
						182,0	190,0	124 488,0	129 960,0				
2	24	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	8,684	9 864,0		85 659,03		85 659,03		85 659,03	Казахстан
3	25	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	109,42	8 421,0		921 425,78		921 425,78		921 425,78	Казахстан
			Итого по разделу 2: улица Кумсуат					1 644 573	512 316	1 007 769	0	1 644 573	
								124 488	129 960	0	0		
			Раздел 4: улица №2										
4	65	6201-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	969,67	1 070,0	860,0	1 037 546,9	833 916,2	969,67		1 037 546,9	
						209,0	219,0	202 661,03	212 357,73				
5	66	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	14,545	9 864,0		143 472,0		143 472,0		143 472,0	Казахстан
6	67	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	$м^3$	183,27	8 421,0		1 543 316,69		1 543 316,69		1 543 316,69	Казахстан
			Итого по разделу 4: улица №2					2 724 336	833 916	1 687 758	0	2 724 336	
								202 661	212 358	0	0		
			ИТОГО по акту					4 368 908	1 346 232	2 695 527	0	4 368 908	
								327 149	342 318	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (8,2%)									358 250	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР									4 727 158	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)									236 358	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)									141 815	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 105 331**	
			Итого в текущих ценах IV квартал 2025 года, к = 1,079									**5 508 652**	
			НДС (12%)									661 038	
			Итого с НДС									**6 169 691**	
			Итого с учетом скидки Подрядчика (2%)									**6 046 297**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Анро Транс Сапа"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Назаров Р.Ж.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)
Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "АДС САПА"
Инженер технического надзора **Белау В.С.**

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СК ИНЖИНИРИНГ"
Представитель авторского надзора **Жанденеев К. Ж.**

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астаны"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Отдел строительства и ремонта дорог