Утверждена
Приказом Председателя Агенства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "05 мая 2012 года №170

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района", ВКО, г.Аягоз, ул. Б.Момышулы 62; БИН:210240023702; ИИК:KZ64070103KSN1820000, БИК:KKMFKZ2A; РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Alem kz stroy", г. Нур-Султан, ул. Ш. Иманбаева 8; БИН:211140030477; ИИК:KZ75601A871003078251; БИК:HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана

Наименование стройки: Строительство наружных сетей и благоустройство для 60-ти квартирного жилого дома в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО

Договор: №24 от 03 июня 2022года

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат от 4 июля 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно правовая форма	
		№24	03.06.2022г			ТОО "Alem kz	Кбе 17

Наименование пусковых комплексов, объектов,комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчётный период	В отчётном месяце	Из графы 1							
			СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них		Ст-ть прочих затрат,не вход.в сос тав СМР в баз. цен.2001г.	Дополнительные затраты			
				в отчётном месяце	по монтажу оборудов.		На приобретен материалов	Другие дополнител. затраты		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по объекту	21 619 727,36									
в том числе за месяц		21 619 727,36							2 316 399,36	21 619 727,36

Сдал:
Исполнительный директор
ТОО "Alem kz stroy"

_____ **Н.А. Кошкимбеков**

Принял:
Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района"

Е.А. Муканов

Утверждена
Приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам
строительства и жилищно-коммунального
хозяйства от
"05 мая 2012 года №170

Наименование стройки: Строительство наружных сетей и благоустройство для 60-ти квартирного жилого дома в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района", ВКО, г.Аягоз, ул. Б.Момышулы 62; БИН:210240023702; ИИК:KZ64070103KSN1820000, БИК:KKMFKZ2A; РГУ "Комитет казначейства Министерства Финансов РК"

Подрядчик: ТОО "Alem kz stroy", г. Нур-Султан, ул. Ш. Иманбаева 8; БИН:211140030477; ИИК:KZ75601A871003078251; БИК:HSBKKZKX, АО "Народный Банк Казахстана

Договор: №24 от 03 июня 2022года

АКТ №1

приемки выполненных работ от 4 июля 2022 года

по объекту Строительство наружных сетей и благоустройство для 60-ти квартирного жилого дома в г. Аягоз, Аягозского района, ВКО

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 4-1-2/Трансформаторная подстанция/электромонтажные работы										
1	**1308-0101-2501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования**	**подстанция**	**1**		**119566,04**	**56086,47**	**119566**	**56086**	**7004**	**57760**	**191512**
		НР - 72%; СП - 8%				**56476,17**	**23745,36**	**56476**	**23745**		**14186**	
1.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	29,43	29,43	1919,00		56476				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	9,0361	9,0361							
1.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,3544	2,3544		191,00		450			
1.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	7,7826	7,7826		6503,00		50610			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,7826	7,7826		2742,00		21340			
1.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,2535	1,2535		4010,00		5027			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,2535	1,2535		1919,00		2405			
1.6	217-504-0101	Шнур асбестовый общего назначения (ШАОН-1) ГОСТ 1779-83 диаметром 0,7 мм	т	0,001	0,001	1643262,00				1643		
1.7	236-203-0301	Эмаль эпоксидная ЭП-140	т	0,00018	0,00018	1703348,00				307		
1.8	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	1,36	1,36	740,00				1006		
1.9	214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм	т	0,007	0,007	578162,00				4047		
2	**1308-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Трансформатор трехфазный 35 кВ мощностью 250 КВ•А. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**		**70820,38**	**27789,36**	**70820**	**27790**	**1196**	**38734**	**118319**
		НР - 72%; СП - 8%				**41834,20**	**11963,65**	**41834**	**11964**		**8764**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	21,8	21,8	1919,00		41834				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,687	4,687							
2.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	3,6079	3,6079		6503,00		23462			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	3,6079	3,6079		2742,00		9893			
2.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	1,0791	1,0791		4010,00		4327			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,0791	1,0791		1919,00		2071			
2.5	261-107-0344	Смазка универсальная тугоплавкая УТ (консталин жировой) ГОСТ 1957-73	т	0,00005	0,00005	780472,00				39		
2.6	261-201-0604	Бумага шлифовальная ГОСТ 6456-82	кг	0,2	0,2	398,00				80		
2.7	261-107-0424	Ткань бязь суровая ГОСТ 29298-2005	10 м²	0,21	0,21	5090,00				1069		
2.8	261-105-0646	Клей марки БМК-5к	кг	0,03	0,03	310,00				9		
3	**1310-0905-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Компоненты сетевые. Конфигурация и настройка УСПД (PLC концентратор)**	**шт.**	**1**		**94263,20**	**--**	**94263**	**--**	**--**	**57501**	**163905**
		НР - 61%; СП - 8%				**94263,20**	**--**	**94263**	**--**		**12141**	
3.1	008-0202	Инженер II категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	17,44	17,44	2569,00		44803				
3.2	008-0203	Инженер I категории. Работы по пуско-наладке оборудования	чел.-ч	17,44	17,44	2836,00		49460				
3.3	099-0200	Затраты труда, в том числе:	чел.-ч	34,88	34,88	--		--				
4	**247-305-0142 РСНБ РК 2022**	**Шкаф учета электроэнергии марки ШУЭ Шкафы учета электроэнергии антивандальный марки 30-1Н-NT-08 с трехфазным электросчетчиком, PLC-модемом (АСКУЭ), с автоматическими выключателями, для распределения и учета электрической энергии напряжением 380 В, для сбора данных и отправки их через УСПД-концентратор**	**шт.**	**1**		**616323,00**	**--**	**616323**	**--**	**616323**	**--**	**665629**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**49306**	
5	**1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами**	**м кабеля**	**5**		**823,36**	**427,91**	**4117**	**2140**	**722**	**1585**	**6158**
		НР - 72%; СП - 8%				**251,01**	**189,13**	**1255**	**946**		**456**	
5.1	004-0140	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1308	0,654	1919,00		1255				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0937	0,4685							
5.3	314-502-0308	Лебедки электрические тяговым усилием свыше 122,62 до 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,037932	0,18966		4231,00		802			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,037932	0,18966		1606,00		305			
5.4	314-501-0104	Домкраты гидравлические грузоподъёмностью свыше 50 до 63 т	маш.-ч	0,037932	0,18966		21,00		4			
5.5	314-504-1201	Вышки телескопические, высота подъёма 25 м	маш.-ч	0,050576	0,25288		4728,00		1196			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,050576	0,25288		2294,00		580			
5.6	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002616	0,01308		6503,00		85			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002616	0,01308		2742,00		36			
5.7	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002616	0,01308		4010,00		52			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002616	0,01308		1919,00		25			
5.8	214-209-0210	Проволока стальная термически обработанная, оцинкованная ГОСТ 3282-74 диаметром 3 мм	кг	0,001	0,005	483,00				2		
5.9	214-302-0201	Роли свинцовые ГОСТ 89-2018 толщиной 1,0 мм	т	0,000016	0,00008	2148245,00				172		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.10	261-107-0501	Лента монтажная К226 с кнопками	100 м	0,000245	0,001225	2313,00				3		
5.11	261-107-0967	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000025	7763690,00				194		
5.12	261-404-0208	Скобы и накладки для крепления кабеля ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,102	0,51	322,00				164		
5.13	261-404-0574	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-2017	1000 шт.	0,000208	0,00104	501,00				1		
5.14	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0288	0,144	1293,00				186		
5.15	261-107-0961	Бирки маркировочные	100 шт.	0,00001	0,00005	1438,00				0		
6	**243-304-0201 РСНБ РК 2022**	**Кабель сетевой марки FTP 5E Cat 305m, D145P, SHIP экранированный /RS-485/**	**км**	**0,0051**		**452002,00**	**--**	**2305**	**--**	**2305**	**--**	**2489**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**184**	
7	**1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**10**		**7758,71**	**254,16**	**77587**	**2541**	**56819**	**13819**	**98718**
		НР - 72%; СП - 8%				**1822,70**	**96,53**	**18227**	**965**		**7312**	
7.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,981	9,81	1858,00		18227				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0414	0,414							
7.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,19075	1,9075		191,00		364			
7.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,02071	0,2071		6503,00		1347			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02071	0,2071		2742,00		568			
7.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,02071	0,2071		4010,00		830			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02071	0,2071		1919,00		397			
7.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	2	1293,00				2586		
7.7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,065	0,65	740,00				481		
7.8	214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0116	0,116	463375,00				53752		
8	**1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26**	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования**	**м**	**40**		**1002,53**	**31,73**	**40101**	**1269**	**27491**	**8488**	**52476**
		НР - 72%; СП - 8%				**283,53**	**11,18**	**11341**	**447**		**3887**	
8.1	004-0138	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,8). Работы по устройству внутренних и наружных инженерных систем	чел.-ч	0,1526	6,104	1858,00		11341				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0048	0,192							
8.3	315-103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,034117	1,36468		191,00		261			
8.4	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,002398	0,09592		6503,00		624			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002398	0,09592		2742,00		263			
8.5	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,002398	0,09592		4010,00		385			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002398	0,09592		1919,00		184			
8.6	261-201-0351	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,48	1293,00				1914		
8.7	217-302-0105	Электрод типа Э42А, Э46А, Э50А ГОСТ 9467-75, марки УОНИ-13/45 диаметром 4 мм	кг	0,009	0,36	740,00				266		
8.8	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,0013	0,052	486747,00				25311		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**1 299 205**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					223396				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						89826			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						38067			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							711860		
		- Накладные расходы	Тенге								177887	
		- Сметная прибыль	Тенге								96236	
		Раздел 7-1/Вертикальная планировка										
1	**1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м² спланированной площади**	**4500**		**11,53**	**11,53**	**51885**	**51885**	--	**9855**	**66690**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**3,04**	--	**13680**		**4950**	
1.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	4,95							
1.2	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,000426	1,9152		12398,00		23745			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000426	1,9152		2742,00		5251			
1.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,000683	3,0744		9155,00		28146			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000683	3,0744		2742,00		8430			
2	**1101-0101-0344 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Устройство выемки**	**м³ грунта**	**1065**		**225,88**	**225,88**	**240562**	**240562**	--	**44038**	**307369**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**57,43**	--	**61163**		**22770**	
2.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0209	22,2585							
2.2	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,020944	22,30536		10785,00		240563			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,020944	22,30536		2742,00		61161			
3	**1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /недостающий грунт/**	**м³ грунта**	**362**		**267,83**	**255,06**	**96954**	**92332**	**405**	**20569**	**126924**
		НР - 72%; СП - 8%				**11,65**	**67,26**	**4217**	**24348**		**9401**	
3.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0087	3,1494	1344,00		4233				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0245	8,869							
3.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,005813	2,104234		9155,00		19264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005813	2,104234		2742,00		5770			
3.4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,018715	6,774902		10785,00		73067			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018715	6,774902		2742,00		18577			
3.5	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0,00012**	**0,04344**	**9306,00**				**404**		
4	**412-102-0115 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**9502,5**		**52,00**	--	**494130**	--		--	**533660**
		СП - 8%				--	--	--	--		**39530**	
5	**1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Насыпь**	**м³ грунта**	**1427**		**81,23**	**81,23**	**115915**	**115915**	--	**25401**	**152617**
		НР - 72%; СП - 8%				--	**24,72**	--	**35275**		**11302**	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
5.1	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0129	18,4083							
5.2	311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,01288	18,37976		6307,00		115921			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01288	18,37976		1919,00		35271			
6	**1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /недостающий грунт/**	**м³ грунта**	**573**		**138,19**	**131,26**	**79183**	**75212**	**533**	**16755**	**103610**
		НР - 72%; СП - 8%				**6,00**	**34,61**	**3438**	**19832**		**7672**	
6.1	001-0120	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2). Работы по разработке грунта и устройству земляных конструкций	чел.-ч	0,0045	2,5785	1344,00		3466				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0126	7,2198							
6.3	311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,00299	1,713499		9155,00		15687			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00299	1,713499		2742,00		4698			
6.4	311-401-0105	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,5 до 0,65 м³, масса свыше 10 до 13 т	маш.-ч	0,009632	5,519136		10785,00		59524			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,009632	5,519136		2742,00		15133			
6.5	**211-201-0607**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм**	**м³**	**0,0001**	**0,0573**	**9306,00**				**533**		
7	**412-102-0115 РСНБ РК 2022**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15 км**	**т·км**	**10314**		**52,00**	**--**	**536328**	**--**		**--**	**579234**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**42906**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**1 870 106**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7655**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**575906**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**154298**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**938**		
		- Перевозка грузов	Тенге					**1030458**				
		- Накладные расходы	Тенге								**116618**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**138531**	

Раздел 7-2/Покрытие

РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие проездов и площадок (тип 1)

1	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**148,65**		**14593,73**	**1428,93**	**2169358**	**212410**	**1922857**	**98931**	**2449752**
		НР - 108%; СП - 8%				**229,34**	**386,89**	**34091**	**57511**		**181463**	
1.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1613	23,977245	1422,00		34096				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1602	23,8137							
1.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	11,78735		10059,00		118569			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	11,78735		2742,00		32321			
1.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	2,580564		12398,00		31994			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	2,580564		2742,00		7076			
1.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	7,924829		6419,00		50869			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053312	7,924829		1919,00		15208			
1.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	1,515041		7246,00		10978			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010192	1,515041		1919,00		2907			
1.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1,22**	**181,353**	**10601,00**				**1922523**		
1.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,07	10,4055	32,00				333		
2	**1127-0403-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Основания щебеночные, обработанные в верхней части пескоцементной смесью, толщиной слоя 18 см. Устройство с уплотнением катками на пневмомашинах**	**м² основания**	**991**		**2403,46**	**167,22**	**2381829**	**165715**	**2161817**	**109060**	**2690159**
		НР - 108%; СП - 8%				**54,79**	**47,11**	**54297**	**46686**		**199270**	
2.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,0385	38,1535	1422,00		54254				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0182	18,0362							
2.3	321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	0,005197	5,150029		7288,00		37533			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005197	5,150029		2742,00		14121			
2.4	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,000302	0,299678		9647,00		2891			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,000604	0,599356		2294,00		1375			
2.5	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,005802	5,749386		12398,00		71281			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005802	5,749386		2742,00		15765			
2.6	321-101-0201	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 16 т	маш.-ч	0,00364	3,60724		9177,00		33104			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00364	3,60724		2742,00		9891			
2.7	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,002912	2,885792		7246,00		20910			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002912	2,885792		1919,00		5538			
2.8	**211-201-0606**	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	**0,214**	**212,074**	**9376,00**				**1988406**		
2.9	**216-201-0801**	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	**т**	**0,001**	**0,991**	**174350,00**				**172781**		
2.10	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,02	19,82	32,00				634		
3	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**230**		**3665,85**	**46,22**	**843146**	**10631**	**548962**	**311103**	**1246589**
		НР - 108%; СП - 8%				**1232,84**	**19,59**	**283553**	**4506**		**92340**	
3.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7818	179,814	1577,00		283567				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	1,679							
3.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	1,57136		6503,00		10219			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	1,57136		2742,00		4309			
3.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,10304		4010,00		413			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,10304		1919,00		198			
3.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,059**	**13,57**	**38527,00**				**522811**		
3.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0006	0,138	32053,00				4423		
3.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,391	51691,00				20211		
3.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	2,3	659,00				1516		
4	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**9,89**		**89920,00**	**--**	**889309**	**--**	**889309**	**--**	**960454**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**71145**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**6283642**	**388756**	**5522945**	**519094**	**7 346 954**
								371941	**108703**	**--**	**544218**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**6283642**				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге					4633635				
	Всего заработная плата		Тенге						480644			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					889309				
		Накладные расходы	Тенге					519094				
		Сметная прибыль	Тенге					544218				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					7346954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
		Сметная заработная плата	Тенге						480644			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					7346954				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									286
		Сметная заработная плата	Тенге						480644			
		РАЗДЕЛ 2.Асфальтобетонное покрытие дорожек (тип 2)										
5	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**9,15**		**14593,73**	**1428,93**	**133533**	**13075**	**118360**	**6090**	**150792**
		НР - 108%; СП - 8%				**229,34**	**386,89**	**2098**	**3540**		**11170**	
5.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1613	1,475895	1422,00		2099				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1602	1,4658							
5.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	0,725558		10059,00		7298			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	0,725558		2742,00		1989			
5.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	0,158844		12398,00		1969			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	0,158844		2742,00		436			
5.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	0,487805		6419,00		3131			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053312	0,487805		1919,00		936			
5.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	0,093257		7246,00		676			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010192	0,093257		1919,00		179			
5.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1,22**	**11,163**	**10601,00**				**118339**		
5.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,07	0,6405	32,00				20		
6	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 27 табл. 3 п.3.8 Кмр=0,86**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий. Другие виды покрытий: бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,86**	**м бортового камня**	**59**		**3347,62**	**46,22**	**197510**	**2727**	**122045**	**79805**	**299500**
		НР - 108%; СП - 8%				**1232,84**	**19,59**	**72738**	**1156**		**22185**	
6.1	005-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,7818	46,1262	1577,00		72741				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0073	0,4307							
6.3	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,006832	0,403088		6503,00		2621			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006832	0,403088		2742,00		1105			
6.4	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000448	0,026432		4010,00		106			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000448	0,026432		1919,00		51			
6.5	**212-101-0601**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м³**	**0,05074**	**2,99366**	**38527,00**				**115337**		
6.6	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,0006	0,0354	32053,00				1135		
6.7	215-201-0104	Брус необрезной хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, толщиной от 100 до 125 мм, любой ширины ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0,0017	0,1003	51691,00				5185		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6.8	217-108-0101	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	0,01	0,59	659,00				389		
6.9	**261-101-0341**	**Камни бортовые**	**м**	**1**	**59**	--				--		
7	**255-101-0101 РСНБ РК 2022**	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91**	**м³**	**0,944**		**89920,00**	--	**84884**	--	**84884**	--	**91675**
		СП - 8%				--	--	--	--		**6791**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**415927**	**15802**	**325289**	**85895**	**541 967**
								74836	**4696**	--	**40146**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**415927**				
	Материалы		Тенге					**240404**				
	Всего заработная плата		Тенге						**79532**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					**84884**				
		Накладные расходы	Тенге					**85895**				
		Сметная прибыль	Тенге					**40146**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**541968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79532**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**541968**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**48**
		Сметная заработная плата	Тенге						**79532**			
		РАЗДЕЛ 3.Гравийно-песчаное покрытие дорожек и площадрк (тип 3)										
8	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25**	**Устройство покрытий из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м³ материала основания в плотном теле**	**42,75**		**14593,73**	**1428,93**	**623882**	**61087**	**552991**	**28451**	**704520**
		НР - 108%; СП - 8%				**229,34**	**386,89**	**9804**	**16540**		**52187**	
8.1	005-0123	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,3). Специальные строительные и монтажные работы по устройству линейных сооружений	чел.-ч	0,1613	6,895575	1422,00		9806				
8.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1602	6,8486							
8.3	321-101-0204	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу массой 30 т	маш.-ч	0,079296	3,389904		10059,00		34099			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,079296	3,389904		2742,00		9295			
8.4	311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	0,01736	0,74214		12398,00		9201			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01736	0,74214		2742,00		2035			
8.5	314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,053312	2,279088		6419,00		14629			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053312	2,279088		1919,00		4374			
8.6	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,010192	0,435708		7246,00		3157			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010192	0,435708		1919,00		836			
8.7	**211-601-0101**	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	**м³**	**1,22**	**52,155**	**10601,00**				**552895**		
8.8	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,07	2,9925	32,00				96		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**					**623882**	**61087**	**552991**	**28451**	**704520**
								9804	**16540**	--	**52187**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					**623882**				
	Материалы		Тенге					**552991**				
	Всего заработная плата		Тенге						**26344**			
		Накладные расходы	Тенге					**28451**				
		Сметная прибыль	Тенге					**52187**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**704520**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**14**
		Сметная заработная плата	Тенге						**26344**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					704520				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
		Сметная заработная плата	Тенге						26344			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**8 593 442**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					456581				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						465645			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						129939			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							6401223		
		- Накладные расходы	Тенге								633440	
		- Сметная прибыль	Тенге								636551	
		Раздел 7-3/ Озеленение										
1	**1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см**	**м²**	**1845**		**726,18**	**14,07**	**1339802**	**25960**	**541322**	**686451**	**2188354**
		НР - 88%; СП - 8%				**418,71**	**4,08**	**772520**	**7528**		**162102**	
1.1	006-0122	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,2). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,2999	553,3155	1396,00		772428				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	3,8745							
1.3	326-101-0701	Катки прицепные кольчатые 1 т	маш.-ч	0,001568	2,89296		107,00		310			
1.4	334-102-0104	Тракторы на пневмоколесном ходу мощностью 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00056	1,0332		4530,00		4680			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00056	1,0332		1919,00		1983			
1.5	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,001568	2,89296		7246,00		20962			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001568	2,89296		1919,00		5552			
1.6	**211-101-0102**	**Земля растительная**	**м³**	**0,15**	**276,75**	**1956,00**				**541323**		
2	**1147-0112-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12**	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м²**	**1845**		**380,11**	**222,37**	**701303**	**410273**	**119962**	**246160**	**1023256**
		НР - 88%; СП - 8%				**92,72**	**58,89**	**171068**	**108652**		**75793**	
2.1	006-0129	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 2,9). Специальные работы в грунтах, работы по устройству конструкций башенного и мачтового типа, промышленных печей и труб	чел.-ч	0,0588	108,486	1577,00		171082				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0307	56,6415							
2.3	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	0,030688	56,61936		7246,00		410264			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030688	56,61936		1919,00		108653			
2.4	**254-106-0101**	**Семена многолетних трав**	**кг**	**0,02**	**36,9**	**3091,00**				**114058**		
2.5	217-603-0104	Вода техническая	м³	0,1	184,5	32,00				5904		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**3 211 611**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					943588				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						436233			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						116180			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							661285		
		- Накладные расходы	Тенге								932611	
		- Сметная прибыль	Тенге								237895	
		Раздел 7-5/Благоустройство. Ограждение. Демонтаж										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,8**	**Ограды железобетонные площадки мусоросборника. Демонтаж**	**м оград**	**7,5**		**3677,67**	**1924,96**	**27583**	**14438**	**--**	**22638**	**54239**
		НР - 118%; СП - 8%				**1752,71**	**805,29**	**13145**	**6040**		**4018**	
1.1	002-0133	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,0304	7,728	1701,00		13145				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3038	2,2785							
1.3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,025984	0,19488		1037,00		202			
1.4	311-402-0101	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м³, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,010573	0,079296		5756,00		456			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,010573	0,079296		2294,00		182			
1.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,265216	1,98912		6503,00		12935			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,265216	1,98912		2742,00		5454			
1.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,028045	0,210336		4010,00		843			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,028045	0,210336		1919,00		404			
2	**1107-0111-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=0,7; 0,6**	**Ограды металлические. Демонтаж**	**м оград**	**56**		**8025,77**	**2083,58**	**449443**	**116680**	**140253**	**284286**	**792427**
		НР - 118%; СП - 8%				**3437,68**	**864,47**	**192510**	**48410**		**58698**	
2.1	002-0137	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	1,8816	105,3696	1827,00		192510				
2.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,319	17,864							
2.3	315-201-0101	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,037397	2,094221		1037,00		2172			
2.4	326-101-1001	Ямокопатели	маш.-ч	0,004077	0,228301		334,00		76			
2.5	314-102-0101	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,306544	17,166464		6503,00		111634			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,306544	17,166464		2742,00		47070			
2.6	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,012466	0,698074		4010,00		2799			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012466	0,698074		1919,00		1340			
2.7	212-101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,0173	0,9688	36404,00				35268		
2.8	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,000045	0,00252	32053,00				81		
2.9	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,000105	0,00588	112855,00				664		
2.10	261-102-0221	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,005	0,28	128,00				36		
2.11	**214-401-0207**	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**м²**	**0,75**	**42**	**2460,00**				**103320**		
2.12	222-509-1006	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00001	0,00056	1029630,00				577		
2.13	261-107-0577	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00002	0,00112	274757,00				308		
2.14	**261-101-0355**	**Панели оград СТ РК 937-92**	**шт.**	**0,1665**	**9,324**	**--**				**--**		
2.15	**261-101-0356**	**Столбы бетонные**	**шт.**	**0,1665**	**9,324**	**--**				**--**		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	**Тенге**									**846 666**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**205655**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**131118**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**54450**			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							140253		
		- Накладные расходы	Тенге								306924	
		- Сметная прибыль	Тенге								62716	
		Раздел 7-6/Малые формы										
1	**8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**4**		**121114,00**	**222,00**	**484456**	**888**	**450640**	**30219**	**555849**
		НР - 91%; СП - 8%				**8232,00**	**70,00**	**32928**	**280**		**41174**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	4,8337	19,3348	1919,00		32928				
1.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0387	0,1548							
2	**8601-0303-0201 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,50 м х0,34 м х 0,51 м)**	**шт.**	**6**		**21908,00**	**--**	**131448**	**--**	**131448**	**--**	**141964**
		СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**10516**	
3	**8601-0109-0301 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Песочница деревянная**	**комплект**	**2**		**113684,00**	**228,00**	**227368**	**456**	**216784**	**9335**	**255639**
		НР - 91%; СП - 8%				**5064,00**	**65,00**	**10128**	**130**		**18936**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	3,373	6,746	1919,00		10128				
3.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,073							
4	**8601-0102-0102 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Горка "Стандарт"**	**комплект**	**2**		**635866,00**	**320,00**	**1271732**	**640**	**1251912**	**17630**	**1392511**
		НР - 91%; СП - 8%				**9590,00**	**97,00**	**19180**	**194**		**103149**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	5,9541	11,9082	1919,00		19180				
4.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0544	0,1088							
5	**8601-0104-0404 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качелей с подразделением по типам (видам): Качели подвесные одинарные, сиденья без спинки**	**комплект**	**2**		**193762,00**	**399,00**	**387524**	**798**	**352122**	**31706**	**452769**
		НР - 91%; СП - 8%				**17302,00**	**119,00**	**34604**	**238**		**33538**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	11,0939	22,1878	1919,00		34604				
5.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0664	0,1328							
6	**8601-0104-0106 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Двойная"**	**комплект**	**2**		**236184,00**	**376,00**	**472368**	**752**	**425974**	**41774**	**555274**
		НР - 91%; СП - 8%				**22821,00**	**132,00**	**45642**	**264**		**41131**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	14,0472	28,0944	1919,00		45642				
6.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,073	0,146							
7	**8601-0302-0308 УСН РК 8.02-03-2021 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья дворовая**	**шт.**	**4**		**64864,00**	**194,00**	**259456**	**776**	**247052**	**10785**	**291861**
		НР - 91%; СП - 8%				**2907,00**	**56,00**	**11628**	**224**		**21619**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (реставраторов) (средний разряд 4)	чел-ч	1,7737	7,0948	1919,00		11628				
7.2	099-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0314	0,1256							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	8601-0301-0104 УСН РК 8.02-03-2021 0	Конструкции столов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Столик "Солнышко"	шт.	2	143637,00	–	287274	–	287274	–	310256
		СП - 8%			–	–	–	–		22982	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								3 956 123
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				154110				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4310			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1330			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3363206		
		- Накладные расходы	Тенге							141449	
		- Сметная прибыль	Тенге							315371	
		ВСЕГО ПО РАЗДЕЛАМ									19 777 153
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1990985				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1703038			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					494264			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11278765		
		- Накладные расходы	Тенге							2192311	
		- Сметная прибыль	Тенге							1465387	
		Временные здания и сооружения 0,9%	Тенге								177 994
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%	Тенге								203 543
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								403 174
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								2 467 424
		ВСЕГО ПО АКТУ									23 029 287

Принял:

Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Аягозского района"

Е.А. Муканов

Проверил:

Авторский надзор ТОО "Востокоблпроект"

Толеуканов О.Б.

Технический надзор ИП Слямбеков

К.Т. Есендиков

Сдал:

Исполнительный директор ТОО "Alem kz stroy"

Н.А. Кошкимбеков