SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз (6 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз (6 этап)

ДОГОВОР: № 32 от 24.02.2025г

Акт выполненных работ №2

за 30 июнь 2025

Наружное освещение

Основание: ЛС № 4-01-00-01

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
1	1	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	147	37128	5 457 816
2	2	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	106	143326	15 192 556
3	3	247-306-0212	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 6-4 70/136-А, толщиной 4, высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, фланец типа А	1 шт.	41	101336	4 154 776
4	4	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	147	113176	16 636 872
5	5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	117,6	58940	6 931 344
6	6	1133-0207-0103	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	186	17225	3 203 850
7	7	247-103-0824	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2017, типа ДКУ-LED 04-120W, мощность 120 Вт,IP67	1 шт.	186	42703	7 942 758
8	8	243-105-0602	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х2,5 (ок)-1	1 м	651	533	346 983
9	9	247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	1 шт.	39	8892	346 788
10	10	247-306-0305	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	1 шт.	186	13795	2 565 870
11	11	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	4,5	286542	1 289 439
12	12	243-701-0716 Коб=1,02	Провод самонесущий изолированный без несущего элемента, с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного термопластичного полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, без жилы освещения СТ РК 2794-2015, марки СИП-4 4х16-0,6/1,0	1 м	4590	455	2 088 450
13	13	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	150	5577	836 550
14	14	252-207-1802 Коб=2,6	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	390	1365	532 350
15	15	252-207-0803 Коб=2	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	300	270	81 000
16	16	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	147	7145	1 050 315
17	17	252-207-2615	Зажим прокалывающий типа SLIP22.127	1 шт.	366	3381	1 237 446
18	18	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	150	3867	580 050
19	19	252-207-1110	Зажим анкерный типа SO 158.1 (СИП)	1 шт.	114	2570	292 980
20	20	252-207-2613	Зажим прокалывающий типа SLIP22.1	1 шт.	360	3381	1 217 160
21	21	252-207-0907	Колпачок изолирующий типа РК99.2595 концевой	1 шт.	180	222	39 960

22	27	1133-0209-0101	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Монтаж контура заземления	м шин заземления	130	1102	143 260
23	28	261-102-0136	Сталь круглая оцинкованная диаметром от 10 мм до 12 мм	1 т	0,0804	153119	12 311
24	29	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	150	15081	2 262 150
25	32	290-201-0901 (кпл)	Плавкая вставка для ПРВТ 2А(3,2А; 5А; 6,3А; 8А; 10А; 16А; 20А; 25А) тип "К"	1 шт	186	3531	656 766
26	33	252-207-4402	Корпус предохранителя VO-25	1 шт.	186	1582	294 252
27	34	252-207-3204	Бандаж дистанционный типа SO79.1	1 шт.	60	3941	236 460
			Итого:				**75 630 512**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**15 435 692**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**7 597 714**
			машины и механизмы	Тенге			**5 469 279**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**1 582 209**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**103 758 487**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**3 570**

Всего	**75 630 512**
Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4% , с Кветер = 1)	6 352 963
Итого с общеплощадочными затратами	**81 983 475**
Сметная прибыль (5%)	4 099 174
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**1 639 670**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**87 722 319**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,0388000000)	**91 125 945**
Итого по акту в ценах 2025, К=0,98	**89 303 426**
НДС (12%)	10 716 411
Всего	**100 019 837**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист _____ Адилов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР
ТОО «Engineering Supervision Service»
БИН 170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Главный инженер _____ Даниленко С.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР
ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.