SANA 2024.11 от 08.11.2024 г. Цена региона Павлодарская область г.Экибастуз Приложение 3-1 к Правилам

ЗАКАЗЧИК ГУ "ОТДЕЛ СТРОИТЕЛЬСТВА АКИМАТА ГОРОДА ЭКИБАСТУЗА"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ"

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз (6 этап)

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА: Строительство линий освещения в микрорайонах города Экибастуз (6 этап)

ДОГОВОР: № 32 от 24.02.2025г

Акт выполненных работ №6 от 16.09.2025г

на Наружное освещение

Основание: корректирующая смета

Составлен(а) в ценах, введенных с 01.10.2024 г.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ДОБАВИТЬ				
1	1	1133-0304-0402	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	12	37128	445 536
2	2	247-306-0214	Стойка стальная оцинкованная, круглоконическая, фланцевая для уличного освещения, 8-4 70/158-Б, толщиной 4 мм, высотой 8000 мм, диаметром 70/158 мм, фланец типа Б	1 шт.	40	143326	5 733 040
3	4	247-306-1105	Деталь трубная закладная типа ТЗ-1,8-Б, высотой 1800/2300 мм, диаметром 219х6 мм, размер фланца 300х300 мм	1 шт.	12	113176	1 358 112
4	5	1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	9,6	58940	565 824
5	13	252-207-2321	Крюк типа SOT39 сквозной	1 шт.	61	5577	340 197
6	14	252-207-1802 Коб=2,6	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	158,6	1365	216 489
7	15	252-207-0803 Коб=2	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	122	270	32 940
8	16	252-202-0510	Зажим поддерживающий типа SO130	1 шт.	65	7145	464 425
9	18	252-207-1014	Зажим ответвительный типа Al-Cu SM2.21	1 шт.	61	3867	235 887
10	29	252-205-2315	Заземлитель универсальный повторный УПЗ-16	1 шт.	61	15081	919 941
			Итого по разделу "добавить"				**10 312 391**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	Тенге			**471 466**
			- в том числе оплата труда рабочих	Тенге			**232 800**
			машины и механизмы	Тенге			**196 481**
			- в том числе оплата труда машинистов	Тенге			**58 541**
			материалы, изделия и конструкции	Тенге			**9 644 445**
			оборудование	Тенге			**0**
			перевозки	Тенге			**0**
			прочие затраты	Тенге			**0**
			нормативная трудоемкость	чел.-ч			**113**

Всего по разделу "добавить" **10 312 391**

Общеплощадочные затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке (8,4% , с Кветер = 1) 866 241

Итого с общеплощадочными затратами	**11 178 632**
Сметная прибыль (5%)	558 932
Непредвиденные работы и затраты: (2%)	**223 573**
Итого в текущих ценах с 01.10.2024 г.	**11 961 137**
Итого по акту в текущих ценах 2024, (Кпер = 1,038800000)	**12 425 229**
Итого в ценах 2025, К=0,98	**12 176 724**
НДС (12%)	1 461 207
Всего	**13 637 931**

ЗАКАЗЧИК
ГУ "Отдел строительства акимата города Экибастуза"
БИН 060240010430

Главный специалист _____ Адилов А.М.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР

ТОО «Engineering Supervision Service»
БИН 170240005754

Директор _____ Сулейменов С.Е.

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Горэлектросеть"
БИН 960940000138

Председатель правления _____ Олжабаева М.А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР

ТОО "Region Build"
БИН 220140010818

Руководитель _____ Бердибекова А.С.