Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района,020300, Акмолинская область, Астраханский район, Астраханский сельский округ, село Астраханка, ул. Аль Фараби, ст-е 50** — **060140008861**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "АқНұр-Астана 2005",Республика Казахстан, ,Акмолинская область, г.Косшы, ул.Азаттык, строение 2** — **050740019916**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №16 от 19.03.2025г

Номер документа	Дата составления
35	29.10.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области			Одна услуга	1	103 776 793,00	103 776 793,00	11 118 942,11
				Итого	1	x	103 776 793,00	11 118 942,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Молдыбаев Е.Е.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.Руководителя / _____ / Ибрахим Д.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.10.2025

М.П.

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика) в редакции приказа Министра промышленности и строительства РК от 13.05.2024г. №169

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**

Подрядчик: **ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**

Наименование строительства и его адрес: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2025 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчик	подрядчик	заказчик	подрядчик	Номер	Дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	Код
0601 4000 8861	0507 4001 9916			16	19.03.2025г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"	1 380 278 132,13	1 380 278 132,13	92 657 850,89				11 118 942,11	103 776 793,00

Заказчик:

ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 0601 4000 8861

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик:

ТОО "АкНур-Астана 2005", БИН 0507 4001 9916

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261

KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

И.о. Руководителя _____ **Т. Ибрахим**
подпись, печать

Директор _____ **Б. Молдыбаев**
подпись, печать

Эксперт _____ **С. Сэрсембай**
подпись, печать

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №20 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-03-01. Резервуар чистой воды, емкостью 500м3. Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Земляные работы									
			Обваловка									
1	6	1101-0105-0305 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м³. Группа грунтов 1** НР - 72% СП - 8%	**м³ грунта**	446,4	389,26	382,16	173766	170596	--	40912	231852
						7,1	120,19	3169	53653		17174	
2	7	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой** НР - 72% СП - 8%	**м³ уплотненного грунта**	446,4	150,31	124,97	67098	55787	1472	19169	93168
						22,04	37,6	9839	16785		6901	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				240864	226383	1472	60081	325020
								13008	70438	--	24075	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				240864				
		Материалы		Тенге				1473				
		Всего заработная плата		Тенге					83446			
			Накладные расходы	Тенге				60081				
			Сметная прибыль	Тенге				24075				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					83446			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				325020				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								28
			Сметная заработная плата	Тенге					83446			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								325020
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13008				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					226383			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					70438			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1473		

			- Накладные расходы	Тенге							60081	
			- Сметная прибыль	Тенге							24075	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**325 020**
			Оборудования	**Тенге**								
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**325 020**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								6 500
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**331 520**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**331 520**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								6 630
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**338 151**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**338 151**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**370 005**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								276 269
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								93 735
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**7 400**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**362 605**
			НДС 12%	Тенге								43 513
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**406 117**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района
БИН 0601 4001 8861

_____ **Д. Ибразим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 9000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сэрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №21 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-03-02. Резервуары чистой воды. Установка автоматики

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Установка датчика уровня									
1	1	1310-0701-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09	Устройство ультразвуковое преобразователь (излучатель или приемник), комплект. Монтаж оборудования//Монтаж датчиков реле с преобразователем ЗП - 4,0%; СП - 88%	шт.	2	15 118,51 14 998,4	2,27 --	30237 29997	5 --	235	18298 3883	52418
2	2	245-601-0706 РСНБ РК 2022	Датчик погружной ESMU, 1250 мм//Датчик уровня УКС-1 СП - 88%	шт.	2	43 967 --	-- --	87934 --	-- --	87934	-- 7035	94969
3	3	241-116-0312 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм СП - 88%	шт.	2	8 726 --	-- --	17452 --	-- --	17452	-- 1396	18848
4	4	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный СП - 88%	кг	0,0834	998 --	-- --	83 --	-- --	83	-- 7	90
5	5	261-301-0303 РСНБ РК 2022	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86 СП - 88%	1000 шт.	0,002	41 747 --	-- --	83 --	-- --	83	-- 7	90
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				135789 29997	5 --	105787 --	18298 12328	166415
			Стоимость монтажных работ	Тенге				30237				
			Материалы	Тенге				236				
			Всего заработная плата	Тенге					29997			
			Накладные расходы	Тенге				18298				
			Сметная прибыль	Тенге				3883				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				52418				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11

			Сметная заработная плата	Тенге					29997			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				105552				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				105552				
			Сметная прибыль	Тенге				8445				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				113997				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				166415				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								11
			Сметная заработная плата	Тенге					29997			
РАЗДЕЛ 2.Установка первичного преобразователя уровнемера РУС-0												
6	6	1311-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Преобразователь уровнемер первичный, масса до 10 кг. Установка на резервуаре, работающем при атмосферном давлении**	шт.	2	10 969,18	3 411,45	21938	6823	1097	12918	37644
			НР - 75%, СП - 8%			7 009,25	1 602,58	14018	3205		2788	
7	7	245-706-0109 РСНБ РК 2022	**Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 10 м^3/ч, расход Gмакс 20 м^3/ч, монтажная длина 300 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 40//Установка первичного преобразователя уровнемера РУС-0**	шт.	2	222 602	--	445204	--	445204	--	480820
			СП - 8%			--	--	--	--		35616	
8	8	1312-0901-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	**Бобышки, штуцеры на условное давление до 10 МПа. Монтаж оборудования**	шт.	2	2 795,85	158,71	5592	318	1794	2123	8332
			НР - 61%, СП - 8%			1 739,81	0,3	3480	1		617	
9	9	261-401-0438 РСНБ РК 2022	**Бобышки прямые тип БМ20**	шт.	2	267	--	534	--	534	--	577
			СП - 8%			--	--	--	--		43	
10	10	241-117-0204 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм**	шт.	2	5 210	--	10420	--	10420	--	11254
			СП - 8%			--	--	--	--		834	
11	11	261-301-0303 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**	1000 шт.	0,002	41 747	--	83	--	83	--	90
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				483771	7141	459132	15041	538717
								17498	3206	--	39905	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				27530				
		Материалы		Тенге				2892				
		Всего заработная плата		Тенге					20704			
			Накладные расходы	Тенге				15041				
			Сметная прибыль	Тенге				3405				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				45976				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
			Сметная заработная плата	Тенге					20704			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				456241				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456241				
			Сметная прибыль	Тенге				36500				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				492741				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				538717				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7

			Сметная заработная плата	Тенге					20704			
			РАЗДЕЛ 3.Установка нулевого электрода									
12	12	1320-0103-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	**Заземление низковольтное, с одним электродом. Монтаж оборудования**									
			НР - 61%, СП - 8%	шт.	2	5 083	--	10166	--	125	6125	17594
						5 020,54	--	10041	--		1303	
13	13	261-107-0572 РСНБ РК 2022	**Электроды, d=6 мм, Э46 ГОСТ 9466-75//нулевой электрод**									
			СП - 8%	т	0,001686	285 359	--	481	--	481	--	519
						--	--	--	--		38	
14	14	241-117-0211 РСНБ РК 2022	**Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 400 мм**									
			СП - 8%	шт.	2	56 656	--	113312	--	113312	--	122377
						--	--	--	--		9065	
15	15	217-101-0101 РСНБ РК 2022	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный**									
			СП - 8%	кг	0,03574	998	--	36	--	36	--	39
						--	--	--	--		3	
16	16	261-301-0303 РСНБ РК 2022	**Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86**									
			СП - 8%	1000 шт.	0,004	41 747	--	167	--	167	--	180
						--	--	--	--		13	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				124162	--	114121	6125	140709
								10041	--	--	10422	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				10166				
		Материалы		Тенге				125				
		Всего заработная плата		Тенге					10041			
			Накладные расходы	Тенге				6125				
			Сметная прибыль	Тенге				1303				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				17594				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					10041			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				113996				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				113996				
			Сметная прибыль	Тенге				9119				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				123115				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				140709				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					10041			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								845841
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				57536				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					7146			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3206			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						679042		
			- Накладные расходы	Тенге							39464	
			- Сметная прибыль	Тенге							62655	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								845 841
			Оборудования	**Тенге**								-
			Прочие	**Тенге**								-

			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**845 841**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								16 917
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**862 758**
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**862 758**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								17 255
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**880 013**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**880 013**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**962 910**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								718 971
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								243 940
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**19 258**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**943 652**
			НДС 12%	Тенге								113 238
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**1 056 890**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сэрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №22 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-04-01. Строительство насосной станции(НС) 2-го подьема. Архитектурно-строительные решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Общестроительные работы									
			Полы									
1	129	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^3$ площади уплотнения	74,51	536,03	61,56	39940	4587	23391	13042	57221
			НР - 94%; СП - 8%			160,54	25,67	11962	1913		4239	
2	130	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	7,45	44 693,58	13,23	332967	99	271767	57435	421634
			НР - 94%; СП - 8%			8 201,47	--	61101	--		31232	
3	131	1106-0301-0410 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,041	34 646,08	2 800,11	1420	115	6	1234	2866
			НР - 94%; СП - 8%			31 687,49	1 382,53	1299	57		212	
4	132	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,041	382 476	--	15682	--	15682	--	16937
			СП - 8%			--	--	--	--		1255	
5	133	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10,23	2 113,54	184,36	21622	1886	11899	8125	32127
			НР - 94%; СП - 8%			766,08	78,9	7837	807		2380	
6	134	1111-0101-1502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501	$м^2$ покрытия	10,23	-189,1	-7,35	-1934	-75	-1633	-257	-2366
			НР - 94%; СП - 8%			-22,07	-4,64	-226	-47		-175	
7	135	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	5,22	1 489,33	50,16	7774	262	3568	3859	12564
			НР - 94%; СП - 8%			755,47	31	3944	162		931	

8	136	1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 ПР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	5,22	5 351,15	40,73	27933	213	23097	4459	34983
						885,56	23,13	4623	121		2591	
9	137	233-101-0201 РСНБ РК 2022	Линолеум релин (резиновый) многослойный толщиной защитного слоя от 0,8 мм СП - 8%	$м^2$	5,3244	7 800	--	41530	--	41530	--	44852
						--	--	--	--		3322	
10	138	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство ПР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	55,73	3 456,55	133,69	192634	7451	35275	144833	364465
						2 689,9	74,82	149908	4170		26997	
11	139	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	$м^2$	56,8446	1 416	--	80492	--	80492	--	86931
						--	--	--	--		6439	
12	140	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство ПР - 94%; СП - 8%	$м^2$ покрытия	3,33	3 456,55	133,69	11510	445	2108	8654	21777
						2 689,9	74,82	8957	249		1613	
13	141	233-202-0101 РСНБ РК 2022	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм СП - 8%	$м^2$	3,3966	1 416	--	4810	--	4810	--	5195
						--	--	--	--		385	
				Площадки под КТП,ДЭС,резервуары и станцию очистки								
14	194	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 $м^3$. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$. Объем котлована до 300 $м^3$ или при площади котлована до 100 $м^2$, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2 ПР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	7,056	450,93	450,93	3182	3182	--	674	4164
						--	132,61	--	936		308	
15	195	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство ПР - 95%; СП - 8%	$м^3$ основания	0,2	12 480,49	3 531,96	2496	707	1386	693	3444
						2 012,53	1 712,52	403	343		255	
16	196	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство ПР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,48	34 815,54	2 070,02	16711	993	14319	1517	19687
						2 915,14	558,81	1399	268		1458	

17	197	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,4	47 981,45	1 167,23	115155	2801	87740	23564	149816
			НР - 91%; СП - 8%			10 255,9	533,36	24614	1280		11098	
18	198	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01443	306 812	--	4427	--	4427	--	4781
			СП - 8%			--	--	--	--		354	
19	199	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,1427	287 369	--	41008	--	41008	--	44289
			СП - 8%			--	--	--	--		3281	
20	200	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м²	2,8	1 387,81	1,96	3886	5	10	3058	7500
			НР - 79%; СП - 8%			1 382,54	--	3871	--		556	
21	201	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00056	168 046,78	14 363,79	94	8	78	10	112
			НР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	8	4		8	
22	202	1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,00896	262 574,43	18 003,38	2353	162	1954	240	2800
			НР - 79%; СП - 8%			26 401,94	7 456,31	237	67		207	
23	203	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,976	2 002,01	--	9962	--	--	7173	18505
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	9962	--		1371	
24	204	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,976	353,54	158,44	1759	789	--	989	2968
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	971	403		220	
25	205	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,01	279 601,79	2 340,97	2796	23	1024	1479	4618
			НР - 84%; СП - 8%			174 895,53	1 232,9	1749	12		342	
26	206	1101-0101-0338 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 ТЧ 01 табл. 11 п.3.37 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Объем котлована до 300 м³ или при площади котлована до 100 м², применен коэффициент к затратам труда - 1,2 и к времени эксплуатации машин - 1,2	м³ грунта	7,296	450,93	450,93	3290	3290	--	697	4306
			НР - 72%; СП - 8%			--	132,61	--	968		319	

27	207	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,234	12 480,49	3 531,96	2920	827	1622	811	4029
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	471	401		298	
28	208	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,52	34 815,54	2 070,02	18104	1077	15511	1644	21328
			НР - 91%; СП - 8%			2 915,14	558,81	1516	291		1580	
29	209	1106-0201-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2,6	47 981,45	1 167,23	124752	3035	95052	25527	162302
			НР - 91%; СП - 8%			10 255,9	533,36	26665	1387		12022	
30	210	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0157	306 812	--	4817	--	4817	--	5202
			СП - 8%			--	--	--	--		385	
31	211	214-210-0202 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,15324	287 369	--	44036	--	44036	--	47559
			СП - 8%			--	--	--	--		3523	
32	212	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	м²	3,36	1 387,81	1,96	4663	7	11	3670	8999
			НР - 79%; СП - 8%			1 382,54	--	4645	--		667	
33	213	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,000672	168 046,78	14 363,79	113	9	95	12	135
			НР - 79%; СП - 8%			14 105,15	8 023,77	9	5		10	
34	214	1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,010752	262 574,43	18 003,38	2823	193	2346	288	3359
			НР - 79%; СП - 8%			26 401,94	7 456,31	284	80		249	
35	215	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	4,528	2 002,01	--	9065	--	--	6527	16839
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	9065	--		1247	
36	216	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	4,528	353,54	158,44	1601	717	--	900	2701
			НР - 72%; СП - 8%			195,1	80,91	883	366		200	
37	217	1146-0303-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м²	м³ заделки	0,01	279 601,79	2 340,97	2796	23	1024	1479	4618
			НР - 84%; СП - 8%			174 895,53	1 232,9	1749	12		342	

48	243	1141-0103-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя	$м^2$	15,6	1 387,81	1,96	21650	31	51	17038	41783
			НР - 79%, СП - 8%			1 382,54	--	21568	--		3095	
49	244	1141-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление	т	0,00312	168 046,78	14 363,79	524	45	435	55	625
			НР - 79%, СП - 8%			14 105,15	8 023,77	44	25		46	
50	245	1141-0105-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление	т	0,04992	262 574,43	18 003,38	13108	899	10891	1335	15599
			НР - 79%, СП - 8%			26 401,94	7 456,31	1318	372		1155	
51	246	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	38,144	67,52	67,52	2575	2575	--	682	3518
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,84	--	947		261	
52	247	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	38,144	353,54	158,44	13485	6043	--	7580	22751
			НР - 72%, СП - 8%			195,1	80,91	7442	3086		1685	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				4273015	220884	3051267	965259	5657335
								1000864	95843	--	419058	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				4273015				
			Материалы	Тенге				2212797				
			Всего заработная плата	Тенге					1096707			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				838472				
			Накладные расходы	Тенге				965259				
			Сметная прибыль	Тенге				419058				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				5657332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
			Сметная заработная плата	Тенге					1096707			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5657332				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								480
			Сметная заработная плата	Тенге					1096707			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								5657332
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1000864				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					220884			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					95843			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3051269		
			- Накладные расходы	Тенге							965259	
			- Сметная прибыль	Тенге							419058	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								5 657 332
			Оборудования	**Тенге**								
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								5 657 332
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								113 147
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								5 770 479

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**5 770 479**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								115 410
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**5 885 888**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**5 885 888**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**6 440 339**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								4 808 771
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								1 631 568
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**128 807**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**6 311 532**
			НДС 12%	Тенге								757 384
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**7 068 916**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кордайского района
БИН 0501 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №23 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-04-02. Строительство насосной станции(НС) 2-го подъема. Отопление и вентиляция

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Отопление									
1	10	Коммерческое предложение	**Печь электрическая ПЭТ-4, 1,0кВт, 220В**	**ШТ**	12	14 285,71	--	171429	--		--	171429
						--	--	--	--	171429	--	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								171429
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						171429		
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								171 429
			Оборудования	**Тенге**								171 429
			Прочие	**Тенге**								-
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								-
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								-
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								-
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								-
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								-
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								-
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								171 429
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								187 578
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, K=1,075	Тенге								140 057
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, K=1,155	Тенге								47 520
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								3 752
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								183 826

			НДС 12%	Тенге								22 059
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**205 885**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Аксуканского района
БИН 0601 4000 3861

_____ Д. Ибрахим
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ Ж. Ахметов
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ С. Сәрсембай
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ Е. Молдыбаев
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №24 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-04-03. Строительство насосной станции(НС) 2-го подьема. Технологические решения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Оборудование									
1	62	1307-0401-0109 РСПБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Агрегат насосный лопастный центробежный одноступенчатый, многоступенчатый объемный, вихревой, поршневой, приводной, роторный на общей фундаментной плите или моноблочный, масса 3,4 т. Монтаж оборудования**	**шт.**	1	**501 401,24**	**73 090,73**	**501401**	**73090**	**85785**	**226558**	**786196**
			НР = 61%; СП = 8%			**342 525,96**	**28 881,33**	**342526**	**28881**		**58237**	
2	65	Прайс-лист ТОО"Энергостан"	**Многонасосная установка повышения давления для противопожарных нужд на базе насосов "GRUNDFOS" ENERGO F-2 NB 65-200 Q=97,3м³/ч.; H=57,36 м. P2=30 кВт (1 раб. + 1 рез.) С шкафом управления.**	**комп.Л**	1	**14 180 731,25**	**--**	**14180731**	**--**		**--**	**14180731**
						--	**--**	**--**	**--**	**14180731**	**--**	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**14966927**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**342526**				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**73090**			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**28881**			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**85785**		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						**14180731**		
			- Накладные расходы	Тенге							**226558**	
			- Сметная прибыль	Тенге							**58237**	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**14 966 927**
			Оборудования	**Тенге**								**14 180 731**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**786 196**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								15 724
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**801 920**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**801 920**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								16 038
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**817 958**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**14 998 689**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**16 411 566**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								12 253 929
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								4 157 637
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**328 231**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**16 083 335**
			НДС 12%	Тенге								1 930 000
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**18 013 335**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района
БИН 0601 4000 1861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
М.П.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
М.П.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №25 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-04-04. Строительство насосной станции(НС) 2-го подьема. Водопровод и канализация

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Водопровод хозяйственно-питьевой В1, противопожарный В2 и обьедененный В0									
			Узел с запорной арматурой и регулятором давления (на ответвлении)									
1	1	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	2	5 686,77 3 942,25	208,7 58,34	11374 7885	418 117	3071	7841 1537	20752
2	2	242-101-1001 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50 СП - 8%	шт.	2	47 528 --	-- --	95056 --	-- --	95056	-- 7604	102660
3	3	1116-0601-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	1	5 686,77 3 942,25	208,7 58,34	5687 3942	208 58	1537	3921 769	10376
4	4	242-404-0106 РСНБ РК 2022	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 50 СП - 8%	шт.	1	34 316 --	-- --	34316 --	-- --	34316	-- 2745	37061
5	5	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Регулятор давления прямого действия фланцевый на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка ПР - 98%; СП - 8%	шт.	1	5 631,58 3 942,25	153,51 29,17	5632 3942	153 29	1537	3892 762	10286

6	6	242-401-2703 РСНБ РК 2022	Регулятор перепада давления, на подающий трубопровод, чугунный фланцевый, диапазон настройки от 0,3 до 2 бар, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 30815-2002 DN 25пропускной способностью 8 м³/ч	шт.	1	982 199	--	982199	--	982199	--	1060775
			СП - 8%			--	--	--	--		78576	
7	7	1118-1101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	711,26	--	1423	--	50	1346	2990
			НР - 98%; СП - 8%			686,48	--	1373	--		221	
8	8	261-302-0273 РСНБ РК 2022	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	2	2 870	--	5740	--	5740	--	6199
			СП - 8%			--	--	--	--		459	
9	9	1116-1001-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 32 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	2	14 135,29	221,69	28271	443	805	26540	59195
			НР - 98%; СП - 8%			13 511,48	29,17	27023	58		4385	
10	10	261-301-0310 РСНБ РК 2022	Штуцеры длиной 200 мм	шт.	2	755	--	1510	--	1510	--	1631
			СП - 8%			--	--	--	--		121	
11	11	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	1 460,6	53,42	5842	214	913	4668	11351
			НР - 99%; СП - 8%			1 178,78	--	4715	--		841	
12	12	241-116-0107 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	4	1 847	--	7388	--	7388	--	7979
			СП - 8%			--	--	--	--		591	
13	13	1122-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 25 мм. Приварка	фланец	4	1 460,6	53,42	5842	214	913	4668	11351
			НР - 99%; СП - 8%			1 178,78	--	4715	--		841	
14	14	241-116-0104 РСНБ РК 2022	Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	1 512	--	6048	--	6048	--	6532
			СП - 8%			--	--	--	--		484	
15	15	241-102-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0,8	926	--	741	--	741	--	800
			СП - 8%			--	--	--	--		59	
16	16	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0006	124 572,78	6 123,43	75	4	6	66	153

			НР - 99%; СП - 8%			108 591,06	3 236,35	65	2		11	
17	17	241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	638	--	1276	--	1276	--	1378
			СП - 8%			--	--	--	--		102	
18	18	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	16	3 741,38	84,43	59862	1351	32203	26280	93034
			НР - 98%; СП - 8%			1 644,24	31,8	26308	509		6891	
19	19	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	16	1 696	--	27136	--	27136	--	29307
			СП - 8%			--	--	--	--		2171	
20	20	1122-0801-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,0021	455 529,78	6 123,43	957	13	716	232	1285
			НР - 99%; СП - 8%			108 591,06	3 236,35	228	7		95	
21	21	241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной кругоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	7	425	--	2975	--	2975	--	3213
			СП - 8%			--	--	--	--		238	
22	22	1115-0403-1003 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	4,5	1 154,22	2,03	5194	9	892	3438	9323
			НР - 80%; СП - 8%			953,99	1,12	4293	5		691	
23	23	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00474	563 699,77	2 646,97	2672	12	--	2426	5505
			НР - 91%; СП - 8%			561 052,8	1 307,68	2659	6		408	
24	24	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	4,74	708	--	3356	--	3356	--	3624
			СП - 8%			--	--	--	--		268	
					Пожарное оборудование							
25	25	1116-1401-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Шкафы пожарные металлические массой до 30 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1	6 083,12	102,56	6083	102	54	5859	12897
			НР - 98%; СП - 8%			5 927,17	51,34	5927	51		955	
26	26	248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 ПЗК/ПЗБ	шт.	1	32 133	--	32133	--	32133	--	34704
			СП - 8%			--	--	--	--		2571	

27	27	1116-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1	42 203,96	221,49	42204	222	39357	2659	48452
			НР - 98%; СП - 8%			2 625,41	87,51	2625	88		3589	
28	28	244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГР-50	шт.	2	1 205	--	2410	--	2410	--	2603
			СП - 8%			--	--	--	--		193	
29	29	244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения ГОСТ Р 53279-2009 ГЦ-50	шт.	1	1 216	--	1216	--	1216	--	1313
			СП - 8%			--	--	--	--		97	
30	30	248-305-0105 РСНБ РК 2022	Огнетушитель порошковый СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОП 8	шт.	2	15 330	--	30660	--	30660	--	33113
			СП - 8%			--	--	--	--		2453	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1415278	3363	1316214	93836	1629842
								95700	930	--	120728	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1254742				
			Материалы	Тенге				3442				
			Всего заработная плата	Тенге					16695			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1234160				
			Накладные расходы	Тенге				15498				
			Сметная прибыль	Тенге				101619				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1371859				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								6
			Сметная заработная плата	Тенге					16695			
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				160536				
			Материалы	Тенге				78611				
			Всего заработная плата	Тенге					79935			
			Сдача и испытание	Тенге				40				
			Накладные расходы	Тенге				78338				
			Сметная прибыль	Тенге				19109				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				257983				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								29
			Сметная заработная плата	Тенге					79935			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1629842				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
			Сметная заработная плата	Тенге					96630			
			РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой В1									
			Водомерный узел									
31	31	1312-1101-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	14 939,39	161,76	59758	647	1517	35132	102481
			НР - 61%; СП - 8%			14 398,46	--	57594	--		7591	

32	32	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	3 588	--	7176	--	7176	--	7750
			СП - 8%			--	--	--	--		574	
33	33	242-404-0602 РСНБ РК 2022	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	1	2 507	--	2507	--	2507	--	2708
			СП - 8%			--	--	--	--		201	
34	34	242-307-0202 РСНБ РК 2022	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 20	шт.	1	7 952	--	7952	--	7952	--	8588
			СП - 8%			--	--	--	--		636	
35	35	1116-0901-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	1	1 237,74	55,19	1238	55	25	1163	2593
			НР - 98%; СП - 8%			1 157,77	29,17	1158	29		192	
36	36	244-301-0401 РСНБ РК 2022	Счетчик холодной воды одноструйный класса С, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 30°С	шт.	1	24 788	--	24788	--	24788	--	26771
			СП - 8%			--	--	--	--		1983	
37	37	241-603-0101 РСНБ РК 2022	Переходник сантехнический латунный с "В"-"В" резьбой PN 16 размерами 15х3/4-1/2"	шт.	2	492	--	984	--	984	--	1063
			СП - 8%			--	--	--	--		79	
38	38	1116-0301-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	9,1	2 446,98	40,48	22268	369	12953	8928	33692
			НР - 98%; СП - 8%			983,07	18,09	8946	165		2496	
39	39	1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	2,4	2 124,58	40,48	5099	97	2643	2355	8050
			НР - 98%; СП - 8%			983,07	18,09	2359	43		596	
40	40	1312-1101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования	шт.	1	14 829,55	161,76	14830	162	270	8783	25502
			НР - 61%; СП - 8%			14 398,46	--	14398	--		1889	
41	41	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	--	2805	--	2805	--	3029
			СП - 8%			--	--	--	--		224	

42	42	1312-1101-0903 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 20 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	14 939,39	161,76	44818	485	1138	26349	76861
			НР - 61%; СП - 8%			14 398,46	--	43195	--		5693	
43	43	242-207-0602 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	3	3 588	--	10764	--	10764	--	11625
			СП - 8%			--	--	--	--		861	
44	44	1116-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка	кран	1	1 139,92	--	1140	--	265	858	2157
			НР - 98%; СП - 8%			875,14	--	875	--		160	
45	45	242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	1 313	--	1313	--	1313	--	1418
			СП - 8%			--	--	--	--		105	
46	46	261-107-0752 РСНБ РК 2022	Рукав резинотканевый диаметром 20 мм ГОСТ 18698-79	м	30	453	--	13590	--	13590	--	14677
			СП - 8%			--	--	--	--		1087	
47	47	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	1,47	1 870,36	2,03	2749	3	291	1965	5092
			НР - 80%; СП - 8%			1 670,13	1,12	2455	2		377	
48	48	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,00283	317 035,41	3 363,19	897	9	101	545	1557
			НР - 69%; СП - 8%			277 929,79	1 113,95	787	3		115	
49	49	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	2,83	708	--	2004	--	2004	--	2164
			СП - 8%			--	--	--	--		160	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				226680	1827	93086	86078	337778
								131767	242	--	25019	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				119406				
		Материалы		Тенге				2924				
		Всего заработная плата		Тенге					115187			
			Накладные расходы	Тенге				70264				
			Сметная прибыль	Тенге				15173				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				204843				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								42
			Сметная заработная плата	Тенге					115187			
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				76632				

			Материалы	Тенге				291					
			Всего заработная плата	Тенге					2457				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				73883					
			Накладные расходы	Тенге				1965					
			Сметная прибыль	Тенге				6287					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				84884					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1
			Сметная заработная плата	Тенге					2457				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				897					
			Материалы	Тенге				101					
			Всего заработная плата	Тенге					790				
			Накладные расходы	Тенге				545					
			Сметная прибыль	Тенге				115					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				1557					
			Сметная заработная плата	Тенге					790				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				29745					
			Материалы	Тенге				15885					
			Всего заработная плата	Тенге					13575				
			Накладные расходы	Тенге				13304					
			Сметная прибыль	Тенге				3444					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				46493					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5
			Сметная заработная плата	Тенге					13575				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				337777					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									48
			Сметная заработная плата	Тенге					132009				
			РАЗДЕЛ 3.Горячее водоснабжение ТЗ										
50	**50**	**1117-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28**	**Нагреватели электрические накопительные (емкостные) объемом до 100 л. Установка**	**комплект**	**1**	**9 600,38**	**81,36**	**9600**	**82**	**473**	**8902**	**19982**	
			НР - 98%, СП - 8%			**9 044,64**	**38,76**	**9045**	**39**		**1480**		
51	**51**	**513-106-0101 РСНБ РК 2022**	**Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 10 л**	**комплект**	**1**	**51 343**	**--**	**51343**	**--**		**--**	**51343**	
						--	**--**	**--**	**--**	**51343**	**--**		
52	**52**	**1116-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32**	**Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м трубопровода**	**2,3**	**2 124,58**	**40,48**	**4887**	**93**	**2533**	**2257**	**7715**	
			НР - 98%, СП - 8%			**983,07**	**18,09**	**2261**	**42**		**571**		
53	**53**	**1312-1101-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09**	**Арматура муфтовая с ручным приводом или без привода водопроводная на условное давление до 10 МПа, диаметр условного прохода 15 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1**	**14 829,55**	**161,76**	**14830**	**162**	**270**	**8783**	**25502**	
			НР - 61%, СП - 8%			**14 398,46**	**--**	**14398**	**--**		**1889**		

54	54	242-207-0601 РСНБ РК 2022	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В) с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	2 805	--	2805	--	2805	--	3029
			СН - 8%			--	--	--	--		224	
55	55	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,26	1 870,36	2,03	486	--	52	348	900
			НР - 80%; СН - 8%			1 670,13	1,12	434	--		67	
56	56	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций	0,0006	317 035,41	3 363,19	190	2	21	116	330
			НР - 69%; СН - 8%			277 929,79	1 113,95	167	1		24	
57	57	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,6	708	--	425	--	425	--	459
			СН - 8%			--	--	--	--		34	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				84566	339	6579	20406	109260
		Стоимость оборудования		Тенге				26305	82	51343	4289	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				51343				
		Стоимость монтажных работ		Тенге				51343				
		Материалы		Тенге				14830				
		Всего заработная плата		Тенге				269				
			Накладные расходы	Тенге					14398			
			Сметная прибыль	Тенге				8783				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1889				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				25502				
			Сметная заработная плата	Тенге								5
		Стоимость общестроительных работ		Тенге					14398			
		Материалы		Тенге				3716				
		Всего заработная плата		Тенге				52				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге					434			
			Накладные расходы	Тенге				3230				
			Сметная прибыль	Тенге				348				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				325				
			Сметная заработная плата	Тенге				4389				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					434			
		Материалы		Тенге				190				
		Всего заработная плата		Тенге				21				
			Накладные расходы	Тенге					168			
			Сметная прибыль	Тенге				116				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24				
			Сметная заработная плата	Тенге				330				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге					168			
		Материалы		Тенге				14487				
		Всего заработная плата		Тенге				3006				
			Накладные расходы	Тенге					11387			
								11159				

			Сметная прибыль	Тенге				2051					
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27697					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге					11387				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				109261					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									10
			Сметная заработная плата	Тенге					26387				
			РАЗДЕЛ 4.Канализация К1										
58	58	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	2,6	1 734,78 1 696,51	6,13 2,29	4510 4411	16 6	83	4329 707	9546
59	59	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м	2,6	1 917 --	-- --	4984 --	-- --	4984	-- 399	5383
60	60	1116-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	5	1 785,58 1 769,21	2,53 1	8928 8846	13 5	69	8674 1408	19010
61	61	241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм СП - 8%	м	5	335 --	-- --	1675 --	-- --	1675	-- 134	1809
62	62	1116-0501-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 26	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	12	1 734,78 1 696,51	6,13 2,29	20817 20358	73 27	386	19978 3264	44059
63	63	241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм СП - 8%	м	12	1 917 --	-- --	23004 --	-- --	23004	-- 1840	24844
64	64	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	1	477 --	-- --	477 --	-- --	477	-- 38	515
65	65	241-209-2506 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой СП - 8%	шт.	1	589 --	-- --	589 --	-- --	589	-- 47	636

66	66	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой СН - 8%	шт.	2	143 --	--	286 --	--	286	-- 23	309
67	67	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой СН - 8%	шт.	3	353 --	--	1059 --	--	1059	-- 85	1144
68	68	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой СН - 8%	шт.	1	124 --	--	124 --	--	124	-- 10	134
69	69	241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм СН - 8%	шт.	1	176 --	--	176 --	--	176	-- 14	190
70	70	241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СН - 8%	шт.	1	397 --	--	397 --	--	397	-- 32	429
71	71	241-213-0701 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм СН - 8%	шт.	1	63 --	--	63 --	--	63	-- 5	68
72	72	241-213-0704 РСНБ РК 2022	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм СН - 8%	шт.	1	162 --	--	162 --	--	162	-- 13	175
73	73	1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные поднесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж НР - 69%; СН - 8%	т конструкций	0,00007	317 035,41 277 929,79	3 363,19 1 113,95	22 19	--	3	13 3	38
74	74	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ СН - 8%	кг	0,07	708 --	--	50 --	--	50	-- 4	54
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				67323 33634	102 38	33587 --	32994 8026	108343
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				33046				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				33046				
			Сметная прибыль	Тенге				2644				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35690				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				22				
			Материалы	Тенге				3				
			Всего заработная плата	Тенге					19			
			Накладные расходы	Тенге				13				
			Сметная прибыль	Тенге				3				
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				38				
			Сметная заработная плата	Тенге					19			

			Стоимость сантехнических работ	Тенге				34255				
			Материалы	Тенге				539				
			Всего заработная плата	Тенге					33653			
			Накладные расходы	Тенге				32981				
			Сметная прибыль	Тенге				5379				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				72615				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					33653			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				108343				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
			Сметная заработная плата	Тенге					33672			
			РАЗДЕЛ 5.Санитарно-техническое оборудование									
75	75	1117-0101-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 32	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды**									
			НР - 98%, СП - 82%	комплект	1	6 272,89	170,55	6273	171	414	5669	12897
						5 688,38	95,91	5688	96		955	
76	76	244-101-0102 РСНБ РК 2022	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 550 мм, B 420 мм**									
			СП - 8%	комплект	1	8 653	--	8653	--	8653	--	9345
						--	--	--	--		692	
77	77	244-104-0601 РСНБ РК 2022	**Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ**									
			СП - 8%	шт.	1	1 553	--	1553	--	1553	--	1677
						--	--	--	--		124	
78	78	1117-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 28	**Унитазы напольные. Установка**									
			НР - 98%, СП - 8%	комплект	1	19 950,24	110,3	19950	110	15357	4451	26353
						4 482,62	59,02	4483	59		1952	
79	79	244-101-0304 РСНБ РК 2022	**Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм**									
			СП - 8%	комплект	1	34 287	--	34287	--	34287	--	37030
						--	--	--	--		2743	
80	80	244-101-0601 РСНБ РК 2022	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**									
			СП - 8%	комплект	1	14 807	--	14807	--	14807	--	15992
						--	--	--	--		1185	
81	81	244-104-0201 РСНБ РК 2022	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**									
			СП - 8%	шт.	1	2 774	--	2774	--	2774	--	2996
						--	--	--	--		222	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				88297	281	77845	10120	106290
								10171	155	--	7873	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				62074				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				62074				
			Сметная прибыль	Тенге				4966				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				67040				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				26223				

			Материалы	Тенге					15771				
			Всего заработная плата	Тенге						10326			
			Накладные расходы	Тенге					10120				
			Сметная прибыль	Тенге					2907				
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге					39250				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						10326			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					106290				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									4
			Сметная заработная плата	Тенге						10326			
			РАЗДЕЛ 6.Инвентарь										
82	82	522-101-1229002 СпрСЦ 09.2023	**Шкаф для одежды 800x540x1930**	шт.	1	81 429	--	81429	--		--	81429	
						--	--	--	--	81429	--		
83	83	522-101-1231001 СпрСЦ 09.2023	**Шкаф закрытый 800x420x1930**	шт.	1	82 857	--	82857	--		--	82857	
						--	--	--	--	82857	--		
84	84	521-301-2901002 СпрСЦ 09.2023	**Стол веретак однотумбовый (дверь+полки) с надстройкой 1500x700x950/1610**	шт.	1	165 153	--	165153	--		--	165153	
						--	--	--	--	165153	--		
85	85	522-101-0802001 СпрСЦ 09.2023	**Термометр демонстрационный**	шт.	1	405	--	405	--		--	405	
						--	--	--	--	405	--		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				329844	--	--	--	329844	
								--	--	329844	--		
			Стоимость оборудования	Тенге				329844					
			ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				329844					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				329844					
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2621357	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				297577					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5912				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1447				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1527308			
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						381187			
			- Накладные расходы	Тенге							243434		
			- Сметная прибыль	Тенге							165935		
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								2 621 357	
			Оборудования	**Тенге**								381 187	
			Прочие	**Тенге**								-	
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								2 240 170	
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								44 803	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								2 284 973	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-	
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								2 284 973	
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								45 699	

			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**2 330 673**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**2 711 860**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**2 967 317**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								2 215 590
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								751 728
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**59 346**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**2 907 971**
			НДС 12%	Тенге								348 956
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**3 256 927**

Заказчик:
И.о. Руководителя: "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района
БИН 0691 4000 8861

_____ **А. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 0204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АқНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 8916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №26 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-04-05. Строительство насосной станции(НС) 2-го подьема. Силовое электрооборудование

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Монтаж силового электрооборудования									
1	1	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 82%	шт.	2	9 072,17 6 230,44	2 551,17 1 169,84	18144 12461	5103 2340	580	10656 2304	31104
2	2	247-201-0505 РСНБ РК 2022	Щит вводно-учетный ГОСТ 32397-2013, типа ЩУ 3/1-1 У1 IP66 СП - 8%	шт.	2	21 672 --	-- --	43344 --	-- --	43344	-- 3468	46812
3	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	2	3 238,88 3 208,68	-- --	6478 6417	-- --	61	4620 888	11986
4	4	247-204-2529 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А СП - 8%	шт.	2	3 137 --	-- --	6274 --	-- --	6274	-- 502	6776
5	5	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	9 072,17 6 230,44	2 551,17 1 169,84	9072 6230	2551 1170	291	5328 1152	15552
6	6	ТОО"КазПромСвет"	Станция переключения на резерв на 2 ввода 380В, с двумя автоматическими выключателями ВА88-32 3Р,расцепитель 100А	ШТ	1	500 000 --	-- --	500000 --	-- --	500000	-- --	500000

7	7	1308-0304-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1200х1000 мм. Установка на стене НР - 72%; СП - 8%	шт.	1	42 681,76 9 345,66	4 654,21 2 112,5	42682 9346	4655 2113	28681	8250 4075	55006
8	8	515-301-0547 РСНБ РК 2022	Пункт распределительный ГОСТ 30011.1-2003 типа ПР 11-3078-21У3	шт.	1	548 362 --	-- --	548362 --	-- --	548362	-- --	548362
9	9	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	57	622,99 299,97	255,76 103,72	35510 17098	14578 5912	3834	16567 4166	56244
10	10	1308-0201-0702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	38	1 250,49 419,96	666,12 315,88	47519 15958	25312 12003	6249	20133 5412	73064
11	11	243-111-0807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 4х35 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02	1 211 707 --	-- --	24234 --	-- --	24234	-- 1939	26173
12	12	243-106-0704 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х6 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,008	1 500 995 --	-- --	12008 --	-- --	12008	-- 961	12969
13	13	243-106-0703 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 4х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,019	1 032 928 --	-- --	19626 --	-- --	19626	-- 1570	21196
14	14	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,02	1 274 152 --	-- --	25483 --	-- --	25483	-- 2039	27522
15	15	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,03	491 703 --	-- --	14751 --	-- --	14751	-- 1180	15931
	Монтаж внутреннего и наружнего контура заземления											
16	16	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3 НР - 72%; СП - 8%	м^3 грунта	15	278,37 --	278,37 78,81	4176 --	4175 1182	--	851 402	5429

17	17	1308-0208-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям НР - 72%, СП - 8%	м	75	1 119,46 522,68	46,96 18,21	83960 39201	3522 1366	41237	29208 9053	122221
18	18	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50x50x5 мм. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	8 614,57 2 613,38	333,72 138,4	51687 15680	2002 830	34005	11888 5086	68661
19	19	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	м	54	1 001,73 406,53	41,83 16,03	54093 21953	2259 866	29881	16429 5642	76164
20	20	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%, СП - 8%	$м^3$ грунта	15	67,52 --	67,52 24,84	1013 --	1013 373	--	268 102	1384
					Монтаж электроотопления							
21	21	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600x600x350 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9 072,17 6 230,44	2 551,17 1 169,84	9072 6230	2551 1170	291	5328 1152	15552
22	22	515-301-0240 РСНБ РК 2022	Устройство (ящик) управления ГОСТ 30011.1-2003 типа РУСМ 5141-3475 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 31,5 А, тепловое реле 25 А	шт.	1	446 710 --	-- --	446710 --	-- --	446710	-- --	446710
23	23	1311-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах НР - 75%, СП - 8%	шт.	1	1 592,54 1 557,61	-- --	1593 1558	-- --	35	1168 221	2982
24	24	245-601-0104 РСНБ РК 2022	Датчик температуры камерный биметаллический СП - 8%	шт.	1	12 199 --	-- --	12199 --	-- --	12199	-- 976	13175
25	25	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	7	6 881,1 6 068,86	812,24 397	48168 42482	5686 2779	--	32588 6460	87216
26	26	247-202-0417 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм x 100 мм x 50 мм СП - 8%	шт.	7	495 --	-- --	3465 --	-- --	3465	-- 277	3742

27	27	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	114	1 096,9 359,96	572,53 271,18	125047 41035	65269 30915	18743	51804 14148	190999
28	28	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,09	491 703 --	-- --	44253 --	-- --	44253	-- 3540	47793
29	29	243-106-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 СП - 8%	км	0,018	1 274 152 --	-- --	22935 --	-- --	22935	-- 1835	24770
30	30	243-201-3904 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66 СП - 8%	км	0,006	657 408 --	-- --	3944 --	-- --	3944	-- 316	4260
31	31	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка НР - 72%, СП - 8%	м	21	1 341,65 842,09	85,46 16,03	28175 17684	1795 337	8696	12975 3292	44442
32	32	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20 СП - 8%	м	21	287 --	-- --	6027 --	-- --	6027	-- 482	6509
					Монтаж освещения							
33	33	1308-0304-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	9 072,17 6 230,44	2 551,17 1 169,84	9072 6230	2551 1170	291	5328 1152	15552
34	34	247-201-0602 РСНБ РК 2022	Щит осветительный с выключателем ГОСТ 32397-2013, типа ОЩВ 3-63-12-0 36 УХЛ4 IP31 СП - 8%	шт.	1	23 032 --	-- --	23032 --	-- --	23032	-- 1843	24875
35	35	1308-0305-1301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	1	3 441,59 3 115,22	302,61 145,69	3442 3115	303 146	24	2348 463	6253
36	36	247-203-0101 РСНБ РК 2022	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30 СП - 8%	шт.	1	18 901 --	-- --	18901 --	-- --	18901	-- 1512	20413

37	37	1308-0206-3001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Коробка ответвительная с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения. Монтаж оборудования	шт.	7	6 881,1	812,24	48168	5686	--	32588	87216
			НР - 72%; СП - 8%			6 068,86	397	42482	2779		6460	
38	38	247-202-0417 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41234, IP55, 6 гермовводов, размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм	шт.	7	495	--	3465	--	3465	--	3742
			СП - 8%			--	--	--	--		277	
39	39	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	14	1 341,65	85,46	18783	1196	5798	8650	29627
			НР - 72%; СП - 8%			842,09	16,03	11789	224		2195	
40	40	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	14	287	--	4018	--	4018	--	4339
			СП - 8%			--	--	--	--		321	
41	41	1308-0305-0306 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	24	3 973,59	1 446,2	95366	34709	4583	60477	168311
			НР - 72%; СП - 8%			2 336,42	1 163,42	56074	27922		12467	
42	42	247-102-0303 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа PROLED PL-10, мощность 13 Вт, СТ РК 2595-2014	шт.	17	23 038	--	391646	--	391646	--	422978
			СП - 8%			--	--	--	--		31332	
43	43	247-102-0311 РСНБ РК 2022	Светильник для ЖКХ светодиодный типа AILIN LED ЖКХ 12-220В-D180 антивандальный, без датчика, мощность 12 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	6	3 525	--	21150	--	21150	--	22842
			СП - 8%			--	--	--	--		1692	
44	44	247-102-0322 РСНБ РК 2022	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 типа AILIN LED ЖКХ 15-М/ДД-Д-220В D180 антивандальный, с микроволновым датчиком движения, дежурным режимом 20%, мощность 15 Вт, IP54 СТ РК 3055-2017	шт.	1	4 971	--	4971	--	4971	--	5369
			СП - 8%			--	--	--	--		398	
45	45	1308-0305-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Переключатель неутопленного типа. Монтаж при открытой проводке	шт.	7	1 056,75	7,08	7397	49	152	5196	13600
			НР - 72%; СП - 8%			1 028,02	2,91	7196	20		1007	
46	46	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54	шт.	7	1 229	--	8603	--	8603	--	9291
			СП - 8%			--	--	--	--		688	

47	47	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	12	2 275,19	31,29	27302	376	1506	18378	49334
			НР - 72%, СП - 8%			2 118,35	8,74	25420	105		3654	
48	48	247-214-0102 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, без заземляющих контактов, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	389	--	778	--	778	--	840
			СП - 8%			--	--	--	--		62	
49	49	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	10	410	--	4100	--	4100	--	4428
			СП - 8%			--	--	--	--		328	
50	50	1308-0201-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	198	1 096,9	572,53	217186	113361	32553	89975	331734
			НР - 72%, СП - 8%			359,96	271,18	71272	53694		24573	
51	51	243-106-0302 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 2х2,5 (ок)-0,66	км	0,028	344 780	--	9654	--	9654	--	10426
			СП - 8%			--	--	--	--		772	
52	52	243-106-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,078	491 703	--	38353	--	38353	--	41421
			СП - 8%			--	--	--	--		3068	
53	53	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,092	319 368	--	29382	--	29382	--	31733
			СП - 8%			--	--	--	--		2351	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3915029
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				476911				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					298702			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					149416			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1014088		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1495072		
			- Накладные расходы	Тенге							451001	
			- Сметная прибыль	Тенге							179255	
			Итого по смете, в том числе:	Тенге								3 915 029
			Оборудования	Тенге								1 495 072
			Прочие	Тенге								-
			Строительно-монтажных работ	Тенге								2 419 957
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								48 399
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге								2 468 356

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**2 468 356**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								49 367
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**2 517 723**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**4 012 795**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**4 390 801**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								3 278 454
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								1 112 347
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**87 816**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**4 302 985**
			НДС 12%	Тенге								516 358
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**4 819 343**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Кордайского района
БИН 0604 4000 8861

_____ **Д. Ибраким**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
М.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №27 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №02-05. Система технологического видеонаблюдения

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1	1146-0302-0308 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Стены кирпичные толщиной до 51 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм	шт.	1	4 575,77	1 774,54	4576	1775	--	3089	8278
			НР - 84%, СП - 8%			2 801,23	875,97	2801	876		613	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,7	3 835,96	--	10357	--	--	7457	19239
			НР - 72%, СП - 8%			3 835,96	--	10357	--		1425	
3	3	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	15	463,19	283,21	6948	4248	--	3560	11349
			НР - 72%, СП - 8%			179,98	149,68	2700	2245		841	
4	4	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1,8	6 662	--	11992	--	11992	--	12951
			СП - 8%			--	--	--	--		959	
5	5	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 50 мм. Укладка	м трубопровода	15	197,95	27,13	2969	407	730	2001	5368
			НР - 99%, СП - 8%			122,14	12,64	1832	190		398	
6	6	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	15	679	--	10185	--	10185	--	11000
			СП - 8%			--	--	--	--		815	
7	7	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	15	1 118	--	16770	--	16770	--	18112
			СП - 8%			--	--	--	--		1342	

8	8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	0,9	2 002,01	--	1802	--	--	1297	3347
			НР - 72%; СП - 8%			2 002,01	--	1802	--		248	
9	9	1121-0101-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 50 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	5	856,04	5,93	4280	30	14	3053	7919
			НР - 72%; СП - 8%			847,15	0,79	4236	4		587	
10	10	241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4	62	--	248	--	248	--	268
			СП - 8%			--	--	--	--		20	
11	11	1308-0206-2101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	40	1 266,65	85,46	50666	3418	13564	24714	81410
			НР - 72%; СП - 8%			842,09	16,03	33684	641		6030	
12	12	243-904-0104 РСНБ РК 2022	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 20	м	40	287	--	11480	--	11480	--	12398
			СП - 8%			--	--	--	--		918	
13	13	241-207-1101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 750 Н, жесткая, нормальная (N) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	5	679	--	3395	--	3395	--	3667
			СП - 8%			--	--	--	--		272	
14	14	1122-0801-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	2 351,14	153,4	7053	460	--	6529	14669
			НР - 99%; СП - 8%			2 197,74	0,62	6593	2		1087	
15	15	241-208-0403 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	3	890	--	2670	--	2670	--	2884
			СП - 8%			--	--	--	--		214	
16	16	1121-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пола	м	0,5	484,35	4,25	242	2	3	171	446
			НР - 72%; СП - 8%			473,79	0,4	237	--		33	
17	17	241-207-0204 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	0,5	172	--	86	--	86	--	93
			СП - 8%			--	--	--	--		7	
18	18	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	60,5	622,99	255,76	37691	15473	4070	17585	59698
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	18148	6275		4422	
19	19	261-105-0654 РСНБ РК 2022	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1	1 957	--	1957	--	1957	--	2114
			СП - 8%			--	--	--	--		157	

20	20	1134-0209-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32	Провода, напряжение до 240 В, диаметр провода до 4 мм. Подвеска НР - 76%; СП - 8%	км провода	0,735	72 705,83 72 479,68	-- --	53439 53273	-- --	166	40487 7514	101440
21	21	243-304-0132 СпрСЦ 09.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE СП - 8%	км	0,825	287 975 --	-- --	237579 --	-- --	237579	-- 19006	256585
22	22	243-122-1901 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с изоляцией и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, число жил 1, напряжение 0,66/1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки NYY-J 1x1,5 (ок)-0,66/1 СП - 8%	км	0,05	143 360 --	-- --	7168 --	-- --	7168	-- 573	7741
23	23	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Кабель сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами НР - 72%; СП - 8%	м	30	800,74 744,96	4,01 0,72	24022 22349	121 22	1552	16107 3210	43339
24	24	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования НР - 72%; СП - 8%	шкаф	1	54 788,87 38 995,84	11 922,86 5 827,58	54789 38996	11923 5828	3870	32273 6965	94027
25	25	247-201-0804 РСНБ РК 2022	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 4-0 36 УХЛ3 IP31 СП - 8%	шт.	1	37 697 --	-- --	37697 --	-- --	37697	-- 3016	40713
26	26	1310-0202-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования НР - 61%; СП - 8%	шт.	1	38 823,86 32 265,09	4 013,29 1 319,86	38824 32265	4013 1320	2546	20487 4745	64056
27	27	Прайс-лист ТОО"Apple Tech Kazahstan"	Источник бесперебойного питания SVC,PT-2K-LCD	ШТ	1	130 416,07 --	-- --	130416 --	-- --	130416	-- --	130416
28	28	1310-1001-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж НР - 61%; СП - 8%	камера	12	10 966,45 10 952,77	13,68 --	131597 131433	164 --	--	80174 16942	228713
29	29	Прайс-лист ТОО"NAG Kazakhstan/НАГ Казахстан"	Кронштейн столбовой (Крепление на столб, сталь) DS-1475ZJ-SUS	ШТ	12	29 927,68 --	-- --	359132 --	-- --	359132	-- --	359132

30	30	248-402-0609 СпрСЦ 09.2023	Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2663G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 6 Мп	шт.	12	146 383	--	1756596	--	1756596	--	1897124
			СП - 8%			--	--	--	--		140528	
31	31	Прайс-лист ТОО"Apple Tech Kazahstan"	MIcroSD Apacer AP64GMCSX10U1-R 64GB	ШТ	12	2 033,93	--	24407	--		--	24407
						--	--	--	--	24407	--	
32	32	1310-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Плата дополнительная. Установка на готовом месте стойки	шт.	24	5 841,44	820,9	140195	19701	--	77453	235060
			НР - 61%; СП - 8%			5 020,54	269,97	120493	6479		17412	
33	33	248-404-0411 СпрСЦ 09.2023	Сетевое оборудование RVi-LS, устройство грозозащиты линии Ethernet	шт.	24	6 284	--	150816	--	150816	--	162881
			СП - 8%			--	--	--	--		12065	
34	34	1310-0302-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Коммутатор служебной связи. Монтаж оборудования	шт.	3	21 986,18	2 462,7	65959	7388	4577	34419	108408
			НР - 61%; СП - 8%			17 998,08	809,91	53994	2430		8030	
35	35	248-404-0403 СпрСЦ 09.2023	Сетевое оборудование GV-POE0801, коммутатор неуправляемый, 8-портов 10/100BaseTX с RJ-45, PoE + плюс 2 порта Gigabit (1xTP, 1xSFP)	шт.	3	83 972	--	251916	--	251916	--	272069
			СП - 8%			--	--	--	--		20153	
36	36	1308-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	3	54 788,87	11 922,86	164367	35769	11610	96819	282080
			НР - 22%; СП - 8%			38 995,84	5 827,58	116988	17483		20895	
37	37	Прайс-лист ИП"Jet System"	Термошкаф СКАТ ШТ-5425А	ШТ	3	210 421,16	--	631263	--		--	631263
						--	--	--	--	631263	--	
38	38	1308-0205-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28	Кронштейн "Переход". Монтаж на опоре	шт.	1	4 010,88	447,11	4011	448	230	2557	7094
			НР - 72%; СП - 8%			3 333,29	218,53	3333	219		525	
39	39	Прайс-лист ИП"Jet System"	Комплект крепления на столб для шкафов ШТВ-Н"ККС-ШТВ-600"	ШТ	2	18 358,21	--	36716	--		--	36716
						--	--	--	--	36716	--	
40	40	1308-0206-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	1	434,88	49,66	435	50	133	199	684
			НР - 72%; СП - 8%			251,76	24,04	252	24		51	
41	41	243-907-2202 РСНБ РК 2022	Перфорированная полоса для кабельного лотка шириной 50 мм/DIn-рейка 60см/	м	1,2	520	--	624	--	624	--	674

			СП - 8%			--	--	--	--		50	
42	42	1308-0305-0110 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая. Монтаж оборудования	шт.	3	2 275,19	31,29	6826	94	377	4595	12334
			НР - 72%; СП - 8%			2 118,35	8,74	6355	26		914	
43	43	247-214-0103 РСНБ РК 2022	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	3	410	--	1230	--	1230	--	1328
			СП - 8%			--	--	--	--		98	
44	44	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	7 261,23	91,21	7261	91	--	4392	12585
			НР - 61%; СП - 8%			7 170,02	30	7170	30		932	
45	45	248-403-0403 СпрСЦ 09.2023	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7716NI-K4, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 4 SATA до 10 Tb)	шт.	1	185 424	--	185424	--	185424	--	200258
			СП - 8%			--	--	--	--		14834	
46	46	1310-0101-0109 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Оборудование станции АТСКУ - плата с реле. Монтаж с включением разъемов свободнозакрепленных	плата	2	1 186,53	182,42	2373	365	--	1298	3965
			НР - 61%; СП - 8%			1 004,11	59,99	2008	120		294	
47	47	248-404-0306 РСНБ РК 2022	Диск жесткий HDD Uniview на 8Тб	шт.	2	119 454	--	238908	--	238908	--	258021
			СП - 8%			--	--	--	--		19113	
48	48	1310-0408-0623 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Устройство видеоконтрольное. Монтаж оборудования	шт.	1	7 261,23	91,21	7261	91	--	4392	12585
			НР - 61%; СП - 8%			7 170,02	30	7170	30		932	
49	49	248-404-0203 РСНБ РК 2022	Монитор Uniview MW3232-V с диагональю 31,5"	шт.	1	219 936	--	219936	--	219936	--	237531
			СП - 8%			--	--	--	--		17595	
50	50	1310-0205-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Перемычки кабельные длиной до 6 м. Прокладка, включение	перемычка	8	689,93	--	5519	--	--	3367	9597
			НР - 61%; СП - 8%			689,93	--	5519	--		711	
51	51	243-304-0133 СпрСЦ 09.2023 СпрСЦ 09.2023	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan U/UTP Cat 5e 4x2x0,52	км	0,825	202 291	--	166890	--	166890	--	180241
			СП - 8%			--	--	--	--		13351	
52	52	Прайс-лист ТОО"Apple Tech Kazahstan"	RJ-45 джек(8P8C)	ШТ	30	82,14	--	2464	--		--	2464
						--	--	--	--	2464	--	
53	53	Прайс-лист ТОО"Apple Tech Kazahstan"	Кабель HDMI 3м,V2.0	ШТ	1	8 083,93	--	8084	--		--	8084
						--	--	--	--	8084	--	
54	54	Прайс-лист ТОО"Apple Tech Kazahstan"	Кабель питания Cablexpert PC-189, C13-C14	ШТ	1	5 991,96	--	5992	--		--	5992

						--	--	--	--	5992	--	
55	55	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	0,166	998	--	166	--	166	--	179
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
56	56	243-907-4402 РСНБ РК 2022	Лента монтажная перфорированная для крепления монтажных элементов шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм	м	25	284	--	7100	--	7100	--	7668
			СП - 8%			--	--	--	--		568	
57	57	247-216-1102 РСНБ РК 2022	Изолента ПВХ	кг	0,04	3 436	--	137	--	137	--	148
			СП - 8%			--	--	--	--		11	
58	58	252-207-1802 РСНБ РК 2022	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	12,48	1 444	--	18021	--	18021	--	19463
			СП - 8%			--	--	--	--		1442	
59	59	252-207-0803 РСНБ РК 2022	Скрепа для ленты типа СОТ36	шт.	16	286	--	4576	--	4576	--	4942
			СП - 8%			--	--	--	--		366	
60	60	261-404-0310 РСНБ РК 2022	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/УК-П-02/	шт.	8	1 497	--	11976	--	11976	--	12934
			СП - 8%			--	--	--	--		958	
61	61	261-404-0310 РСНБ РК 2022	Узел крепления фиксатора оцинкованный ГОСТ Р 51177-2017/УК-Н-01/	шт.	8	1 497	--	11976	--	11976	--	12934
			СП - 8%			--	--	--	--		958	
62	62	252-202-0701 СпрСЦ 09.2023	Протектор стандартный защитный спиральный для поддерживающего зажима FYH-099105	шт.	8	18 705	--	149640	--	149640	--	161611
			СП - 8%			--	--	--	--		11971	
63	63	252-207-2116 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO128 поддерживающая для ОПТО кабеля	комплект	8	8 300	--	66400	--	66400	--	71712
			СП - 8%			--	--	--	--		5312	
64	64	252-201-0641 РСНБ РК 2022	Звено промежуточное типа ПРР-30-1 регулируемое	шт.	8	15 151	--	121208	--	121208	--	130905
			СП - 8%			--	--	--	--		9697	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**6627316**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				683988				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					106031			
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					44244			
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3748209		
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						1198474		
			- Накладные расходы	Тенге							488475	
			- Сметная прибыль	Тенге							402138	
			Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**6 627 316**
			Оборудования	**Тенге**								**1 198 474**
			Прочие	**Тенге**								**-**
			Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**5 428 842**
			Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								108 577
			Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**5 537 419**

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
			Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**5 537 419**
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								110 748
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**5 648 167**
			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**6 846 641**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**7 491 595**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								5 593 706
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								1 897 889
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**149 832**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**7 341 763**
			НДС 12%	Тенге								881 012
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**8 222 774**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства» Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ Д.Ибраева
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сарсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНур-Астана 2005"
БИН 0507 4001 0916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АқНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №28 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №04-01. Наружнее электроснабжение

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1. Монтаж силового электрооборудования									
			Провода и кабели									
1	9	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	14,4	278,37	278,37	4009	4009	--	817	5212
			НР - 72%, СП - 8%			--	78,81	--	1135		386	
2	10	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	40	463,19	283,21	18528	11328	--	9494	30264
			НР - 72%, СП - 8%			179,98	149,68	7199	5987		2242	
3	11	1308-0201-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301	м кабеля	40	141,15	81,16	5646	3246	--	2963	9298
			НР - 72%, СП - 8%			59,99	42,9	2400	1716		689	
4	12	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	4,8	6 662	--	31978	--	31978	--	34536
			СП - 8%			--	--	--	--		2558	
5	13	1123-1401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 100 мм. Укладка/Укладка трубы ПНД	м трубопровода	12	156,22	27,13	1875	326	83	1601	3754
			НР - 99%, СП - 8%			122,14	12,64	1466	152		278	
6	14	241-207-1203 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 1250 Н, жесткая, тяжелая (S) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	12	2 036	--	24432	--	24432	--	26387

7	15	1308-0201-0902 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	12	881,32 449,95	364,11 147,73	10576 5399	4370 1773	807	5164 1259	16999
8	16	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР - 72%; СП - 8%	м кабеля	95	708,85 359,96	295,59 121,62	67341 34196	28081 11554	5064	32940 8022	108304
9	17	243-125-1807 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х35 (ок)-1 СП - 8%	км	0,096	1 731 041 --	-- --	166180 --	-- --	166180	-- 13294	179474
10	18	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	9,6	67,52 --	67,52 24,84	648 --	648 238	--	172 66	885
11	19	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м СП - 8%	м	40	116 --	-- --	4640 --	-- --	4640	-- 371	5011
					Наружнее освещение территории насосной станции 2-го подъема							
12	59	1133-0304-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка НР - 80%; СП - 8%	опора	12	23 566,23 9 265,17	8 926,7 4 378,06	282795 111182	107121 52537	64492	130975 33102	446872
13	60	247-306-0413 РСНБ РК 2022	Стойка металлическая оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм, СТВ 8-3 68/158 высотой 8000 мм, диаметром 68/158 мм СП - 8%	шт.	12	93 740 --	-- --	1124880 --	-- --	1124880	-- 89990	1214870
14	61	247-306-0912 СпрСЦ 09.2023	Кронштейн консольный КИШ 60.2,0-1,1.20, диаметром трубы 60 мм, вылетом 2000 мм, высотой от шайбы 1100 мм, углом наклона 20° СП - 8%	шт.	12	12 925 --	-- --	155100 --	-- --	155100	-- 12408	167508
15	62	247-306-0923 СпрСЦ 09.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-220-М20-1150-4 (ЗФ2) СП - 8%	шт.	12	13 907 --	-- --	166884 --	-- --	166884	-- 13351	180235
16	63	1133-0207-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Светильники с лампами люминесцентными. Установка НР - 80%; СП - 8%	светильник	12	11 606,65 5 490,68	6 088,73 2 496,61	139280 65888	73064 29959	328	76678 17277	233235
17	64	247-103-0211 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный LED типа Омега LED-60-ШБ(ШО)/У50(У60), мощность 60 Вт, IP65 СТ РК 2942-2016 СП - 8%	шт.	12	87 297 --	-- --	1047564 --	-- --	1047564	-- 83805	1131369

18	65	243-602-0107 РСНБ РК 2022	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 10 мм2	км	0,01	657 703	--	6577	--	6577	--	7103
			СП - 8%			--	--	--	--		526	
19	66	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,36	5 671	--	2042	--	2042	--	2205
			СП - 8%			--	--	--	--		163	
20	67	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,144	195 244,86	57 649,56	28115	8301	5678	13950	45430
			НР - 80%; СП - 8%			98 165,3	22 925,32	14136	3301		3365	
21	68	243-111-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,144	117 656	--	16942	--	16942	--	18297
			СП - 8%			--	--	--	--		1355	
22	69	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка вручную экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	59,364	278,37	278,37	16525	16525	--	3369	21485
			НР - 72%; СП - 8%			--	78,81	--	4678		1591	
23	70	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.12	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м^3 грунта	1,836	3 835,96	--	7043	--	--	5071	13083
			НР - 72%; СП - 8%			3 835,96	--	7043	--		969	
24	71	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	406	463,19	283,21	188055	114983	--	96366	307175
			НР - 72%; СП - 8%			179,98	149,68	73072	60770		22754	
25	72	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	20,4	6 662	--	135905	--	135905	--	146777
			СП - 8%			--	--	--	--		10872	
26	73	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,02	778 689,6	319 077,75	15574	6382	--	11567	29312
			НР - 99%; СП - 8%			459 611,85	124 584,53	9192	2492		2171	
27	74	241-207-1001 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая двухслойная со структурированной стенкой, со состойкостью к сжатию 450 Н, гибкая, легкая (L) ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 50	м	20	407	--	8140	--	8140	--	8791
			СП - 8%			--	--	--	--		651	
28	75	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	20	622,99	255,76	12460	5115	1346	5813	19735
			НР - 72%; СП - 8%			299,97	103,72	5999	2074		1462	
29	76	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	406	708,85	295,59	287793	120010	21639	140775	462854
			НР - 72%; СП - 8%			359,96	121,62	146144	49378		34285	

30	77	243-119-1902 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШнг 5х4 (ок)-0,66	км	0,406	488 350	--	198270	--	198270	--	214132
			СП - 8%			--	--	--	--		15862	
31	78	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1.12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	40.8	67,52	67,52	2755	2754	--	730	3763
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,84	--	1013		279	
32	79	249-101-0102 РСНБ РК 2022	Лента защитно-сигнальная для обозначения мест прокладки кабелей размерами 50 м х 0,25 м	м	340	1 118	--	380120	--	380120	--	410530
			СП - 8%			--	--	--	--		30410	
					Монтаж наружнего заземления							
33	80	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	9,3	278,37	278,37	2589	2589	--	528	3366
			НР - 72%, СП - 8%			--	78,81	--	733		249	
34	81	1308-0208-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	8 614,57	333,72	51687	2002	34005	11888	68661
			НР - 72%, СП - 8%			2 613,38	138,4	15680	830		5086	
35	82	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,06786	459 474	--	31180	--	31180	--	33674
			СП - 8%			--	--	--	--		2494	
36	83	1308-0208-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	31	1 001,73	41,83	31054	1297	17155	9432	43724
			НР - 72%, СП - 8%			406,53	16,03	12602	497		3239	
37	84	214-208-0102 РСНБ РК 2022	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	т	0,05022	380 456	--	19107	--	19107	--	20636
			СП - 8%			--	--	--	--		1529	
38	85	1308-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	4	3 999,48	192,6	15998	770	7097	6022	23781
			НР - 72%, СП - 8%			2 032,63	58,28	8131	233		1762	
39	86	214-206-0202 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,01776	306 876	--	5450	--	5450	--	5886
			СП - 8%			--	--	--	--		436	
40	87	1308-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	60	800,95	29,91	48057	1795	18386	20511	74054

			НР - 72%, СП - 8%			464,6	10,2	27876	612		5485	
41	88	214-206-0201 РСНБ РК 2022	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 5-10 мм	т	0,03696	313 909	--	11602	--	11602	--	12530
			СП - 8%			--	--	--	--		928	
42	89	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9,3	67,52	67,52	628	628	--	166	858
			НР - 72%, СП - 8%			--	24,84	--	231		64	
			Монтаж сети электроснабжения перекачивающей н/с									
43	90	1320-0103-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 32	Муфта кабельная концевая для кабеля без гидрофобного заполнения с количеством жил до 61. Монтаж оборудования	шт.	2	35 863,93	--	71728	--	1922	42582	123454
			НР - 61%, СП - 8%			34 902,89	--	69806	--		9145	
44	91	243-903-7401 РСНБ РК 2022	Муфта концевая термоусаживающие, внутренней установки, для 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, с ленточной броней, с болтовыми наконечниками со срывными головками, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 4ПКВтпБнг-HF-в-10/25	шт.	2	17 473	--	34946	--	34946	--	37742
			СП - 8%			--	--	--	--		2796	
45	92	1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	15,5	278,37	278,37	4315	4315	--	880	5610
			НР - 72%, СП - 8%			--	78,81	--	1222		416	
46	93	1308-0201-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	96	463,19	283,21	44466	27188	--	22786	72632
			НР - 72%, СП - 8%			179,98	149,68	17278	14369		5380	
47	94	211-401-0101 РСНБ РК 2022	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	5,2	6 662	--	34642	--	34642	--	37413
			СП - 8%			--	--	--	--		2771	
48	95	1308-0201-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	96	708,85	295,59	68050	28377	5117	33287	109444
			НР - 72%, СП - 8%			359,96	121,62	34556	11676		8107	
49	96	243-125-1804 РСНБ РК 2022	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 4х10 (ок)-1	км	0,096	817 164	--	78448	--	78448	--	84724
			СП - 8%			--	--	--	--		6276	
50	97	249-101-0504 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,45 м	м	90	116	--	10440	--	10440	--	11275
			СП - 8%			--	--	--	--		835	

			Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**6 528 823**
			Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**7 143 838**
			Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								5 334 049
			Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								1 809 790
			Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**142 877**
			Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**7 000 962**
			НДС 12%	Тенге								840 115
			ВСЕГО по акту	**Тенге**								**7 841 077**

Заказчик:
И.о. Руководителя ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района
БИН 0601 4000 8861

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.

Форма 2В

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства" Астраханского района, БИН 060140008861, Акмолинская область, Астраханский район, с.Астраханка, АЛЬ ФАРАБИ, 50**
Подрядчик: **ТОО "АкНұр-Астана 2005", БИН 050740019916, Акмолинская область, г.Косшы , Азаттык 2**
Наименование объекта: **"Строительство водопроводных сетей в селе Первомайка Астраханского района Акмолинской области"**
Основание: **Договор №16 от 19.03.2025г.**

Акт №29 приемки выполненных работ
за 29 октября 2025 года

Локальная смета №07-01. Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах на 2023г

№ п/п	№ по ЛС	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Кол-во	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы									
1	1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Снятие ПСП/**									
			НР - 25%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1 851	108,16	108,16	200204	200204	--	51630	271980
						--	38,74	--	71708		20147	
2	2	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$**									
			НР - 25%; СП - 8%	$м^3$ грунта	1 661	175,79	166,56	291987	276656	1030	69638	390555
						8,61	49,62	14301	82419		28930	
3	3	412-101-0201 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км**									
			СП - 8%	т·км	1 993	173	--	344789	--		--	372372
						--	--	--	--		27583	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				836980	476860	1030	121268	1034907
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				14301	154127	--	76660	
			Материалы	Тенге				836980				
			Всего заработная плата	Тенге				1030				
			Транспортные расходы	Тенге					168428			
			Накладные расходы	Тенге				344789				
			Сметная прибыль	Тенге				121268				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				76660				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1034908				
			Сметная заработная плата	Тенге					168428			47
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1034908				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								47
			Сметная заработная плата	Тенге					168428			

РАЗДЕЛ 2.Земляные работы

4	4	1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Устройство дорожного корыта/	$м^3$ грунта	1 106	122,91	122,91	135938	135938	--	35062	184680
			НР - 72%; СП - 8%			--	44,03	--	48697		13680	
5	5	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$/Излишек грунта/	$м^3$ грунта	2 741	175,79	166,56	481840	456541	1699	114918	644499
			НР - 72%; СП - 8%			8,61	49,62	23600	136008		47741	
6	6	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	4 523	173	--	782479	--		--	845077
			СП - 8%			--	--	--	--		62598	
7	7	1101-0203-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	$м^2$ спланированной площади	8 921	14,5	14,5	129354	129355	--	28005	169948
			НР - 72%; СП - 8%			--	4,36	--	38896		12589	
8	8	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 230	188,79	188,79	421002	421001	--	109197	572615
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,01	--	151662		42416	
9	9	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$ уплотненного грунта	2 230	65,14	65,14	145262	145262	--	40509	200633
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,23	--	56263		14862	
10	10	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	2 230	150,31	124,97	335191	278683	7359	95758	465425
			НР - 72%; СП - 8%			22,04	37,6	49149	83848		34476	
11	11	1101-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	735	188,79	188,79	138761	138760	--	35991	188732
			НР - 72%; СП - 8%			--	68,01	--	49987		13980	
12	12	1101-0201-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	$м^3$ уплотненного грунта	735	65,14	65,14	47878	47878	--	13352	66128
			НР - 72%; СП - 8%			--	25,23	--	18544		4898	
13	13	1101-0201-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	$м^3$ уплотненного грунта	735	150,31	124,97	110478	91853	2426	31561	153403
			НР - 72%; СП - 8%			22,04	37,6	16199	27636		11363	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				2728183	1845271	11484	504353	3491140
								88948	611541	--	258603	

			Стоимость общестроительных работ	Тенге				2728183				
			Материалы	Тенге				11484				
			Всего заработная плата	Тенге					700489			
			Транспортные расходы	Тенге				782479				
			Накладные расходы	Тенге				504353				
			Сметная прибыль	Тенге				258603				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				3491139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					700489			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3491139				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225
			Сметная заработная плата	Тенге					700489			
			РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
			Проезды									
14	14	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	20,35	12 732,34	3 531,96	259103	71876	146272	70498	355970
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	40955	34850		26368	
15	15	1108-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	$м^3$ основания	3,02	12 732,34	3 531,96	38452	10667	21707	10462	52827
			НР - 93%; СП - 8%			2 012,53	1 712,52	6078	5172		3913	
16	16	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	370	3 230,97	60,17	1195459	22263	519199	717542	2066041
			НР - 108%; СП - 8%			1 767,56	28,09	653997	10393		153040	
17	17	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	$м^3$	15,91	59 131	--	940774	--	940774	--	1016036
			СП - 8%			--	--	--	--		75262	
18	18	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях**	м бортового камня	189	3 230,97	60,17	610653	11372	265212	366528	1055356
			НР - 108%; СП - 8%			1 767,56	28,09	334069	5309		78175	
19	19	255-101-0101 РСНБ РК 2022	**Камень бортовой ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	$м^3$	3,024	59 131	--	178812	--	178812	--	193117
			СП - 8%			--	--	--	--		14305	
20	20	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	$м^3$ материала основания в плотном теле	186	9 650,39	1 991,69	1794973	370454	1363353	172972	2125380
			НР - 105%; СП - 8%			328,85	532,22	61166	98993		157436	
21	21	1127-0403-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	**Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, нижний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)**	$м^2$ покрытия	3 386	1 601,64	357,55	5423153	1210664	3999374	676742	6587887
			НР - 108%; СП - 8%			62,94	122,12	213115	413498		487992	

22	22	1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,84	213 731,81	4 158,74	1461926	28446	1433480	15783	1595926
			НР - 108%, СП - 8%			--	2 136,53	--	14614		118217	
23	23	1127-0403-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, двухслойные, верхний слой. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	3 386	2 183,37	590,28	7392891	1998688	4983651	1170384	9248337
			НР - 108%, СП - 8%			121,25	198,8	410552	673137		685062	
24	24	1127-0403-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 К=5	Вычитается позиция: Покрытия толщиной 15 см. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0801, 1127-0403-0802, 1127-0403-0803	$м^2$ покрытия	3 386	-625,37	-134,98	-2117503	-457042	-1660461	-170703	-2471263
			НР - 108%, СП - 8%			--	-46,68	--	-158058		-183056	
					Подъездная дорога							
25	25	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	59	9 650,39	1 991,69	569373	117510	432461	54867	674180
			НР - 108%, СП - 8%			328,85	532,22	19402	31401		49939	
26	26	1127-0403-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	$м^2$ покрытия	288	1 859,53	557,13	535545	160453	340172	97063	683217
			НР - 108%, СП - 8%			121,25	190,81	34920	54953		50609	
27	27	1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м/Надвижка ПСП на откосы/	$м^3$ грунта	30	108,16	108,16	3245	3245	--	837	4408
			НР - 72%, СП - 8%			--	38,74	--	1162		327	
28	28	1101-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы земляных сооружений. Укрепление посевом многолетних трав, механизированным способом	$м^2$	200	717,53	346,75	143506	69350	74156	13581	169654
			НР - 72%, СП - 8%			--	94,31	--	18862		12567	
29	29	1101-0204-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Откосы земляных сооружений. Полив посевов трав водой	$м^2$	200	206,6	176,19	41320	35238	336	11771	57338
			НР - 72%, СП - 8%			28,73	53,01	5746	10602		4247	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				18471682	3653184	13038498	3208327	23414411
								1780000	1214888	--	1734403	
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				18471682				
		Материалы		Тенге				11918910				
		Всего заработная плата		Тенге					2994888			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1119586				
			Накладные расходы	Тенге				3208327				

			Сметная прибыль	Тенге				1734403					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				23414412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1158
			Сметная заработная плата	Тенге					2994888				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				23414412					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									1158
			Сметная заработная плата	Тенге					2994888				
			РАЗДЕЛ 4.Малые архитектурные формы										
30	33	1107-0111-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка**	м оград	6	5 711,07	2 957,87	34266	17747	1604	27151	66331
			НР - 118%; СП - 8%			2 485,83	1 349,08	14915	8094		4913	
31	34	222-101-0101 РСНБ РК 2022	**Панель ограды ГОСТ 13015-2012/1ПБ30.20/**	$м^3$	0,76	147 927	--	112425	--	112425	--	121419
			СП - 8%			--	--	--	--		8994	
32	35	261-101-0383 РСНБ РК 2022	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	$м^3$	0,57	57 413	--	32725	--	32725	--	35343
			СП - 8%			--	--	--	--		2618	
33	36	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	т стальных элементов	0,315	165 102,24	12 313,8	52007	3879	3462	53886	114365
			НР - 118%; СП - 8%			141 798,16	3 174,71	44666	1000		8471	
34	37	241-101-0203 РСНБ РК 2022	**Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,2 мм**	м	99	724	--	71676	--	71676	--	77410
			СП - 8%			--	--	--	--		5734	
35	38	1114-0203-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Теплицы зимние остекленные и пленочные. Подвеска проволочных шпалерных опор**	м проволоки	1 600	71,05	0,58	113680	928	1520	110611	242234
			НР - 99%; СП - 8%			69,52	0,31	111232	496		17943	
36	39	261-102-0233 РСНБ РК 2022	**Проволока колючая однооснoвная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69**	кг	140	845	--	118300	--	118300	--	127764
			СП - 8%			--	--	--	--		9464	
37	40	1110-0111-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	**Пожарный щит.Установка**	изделие	3	2 484,41	212,64	7453	638	2177	4500	12910
			НР - 90%; СП - 8%			1 546,05	120,75	4638	362		956	
38	41	Прайс-лист ТОО"Мошеях"	**Щит пожарный закрытый в комплекте**	ШТ	3	67 410,71	--	202232	--		--	202232
						--	--	--	--	202232	--	
39	42	411-101-0220 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 100 до 200 км**	т·км	7,632	67	--	511	--		--	552
			СП - 8%			--	--	--	--		41	

40	43	248-305-0203 РСНБ РК 2022	Огнетушитель углекислотный СТ РК ГОСТ Р 51057-2005, типа ОУ 5	шт.	3	20 960	--	62880	--	62880	--	67910
			СП - 8%			--	--	--	--		5030	
41	44	8601-0303-0205 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна на треноге (0,30 м х0,44 м х 0,2 м)	шт.	2	18 055	--	36110	--	8	--	36111
			СП - 8%			--	--	--	--	36102	1	
42	45	1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических	шт.	1	77 218,83	9 654,6	77219	9655	11644	71189	160281
			НР - 118%, СП - 8%			55 920,48	4 409,54	55920	4410		11873	
43	46	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	351 009	1 898	351009	1898	291683	52837	436154
			НР - 91%, СП - 8%			57 428	635	57428	635		32308	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1272493	34745	710104	320174	1701016
								288799	14997	238334	108346	
		Стоимость оборудования		Тенге				202232				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				202232				
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1070261				
		Материалы		Тенге				312098				
		Всего заработная плата		Тенге					303796			
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				398006				
		Транспортные расходы		Тенге				511				
			Накладные расходы	Тенге				320174				
			Сметная прибыль	Тенге				108346				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1498781				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					303796			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1701013				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								115
			Сметная заработная плата	Тенге					303796			
			РАЗДЕЛ 5.Озеленение									
44	47	1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	1 271	175,79	166,56	223429	211698	788	53287	298854
			НР - 72%, СП - 8%			8,61	49,62	10943	63067		22137	
45	48	412-101-0201 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 525	173	--	263825	--		--	284931
			СП - 8%			--	--	--	--		21106	

46	49	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	1 271	618,24	17,76	785783	22573	--	678179	1581079
			НР - 88%; СП - 8%			600,48	5,86	763210	7448		117117	
47	50	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять	$м^2$	1 271	122,82	0,17	156104	216	--	137182	316748
			НР - 88%; СП - 8%			122,65	--	155888	--		23463	
48	51	1147-0112-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	5 120	882,99	17,76	4520909	90931	1355520	2731926	7833061
			НР - 88%; СП - 8%			600,48	5,86	3074458	30003		580227	
49	52	1147-0112-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменении толщины слоя: добавлять	$м^2$	5 120	211,07	0,17	1080678	870	451840	552612	1763953
			НР - 88%; СП - 8%			122,65	--	627968	--		130663	
50	53	1147-0104-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Деревья-саженцы. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. В естественном грунте	яма	33	822,58	125,11	27145	4129	--	21866	52932
			НР - 88%; СП - 8%			697,47	55,48	23017	1831		3921	
51	54	1147-0105-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Деревья-саженцы с оголенной корневой системой. Посадка в ямы. Размер ям 1,0х0,8 м	шт.	16	3 586,65	276,58	57386	4426	1820	46175	111846
			НР - 88%; СП - 8%			3 196,28	83,22	51140	1332		8285	
52	55	254-102-2201 РСНБ РК 2022	Клен ясенелистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	16	2 567	--	41072	--	41072	--	44358
			СП - 8%			--	--	--	--		3286	
53	56	1147-0103-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка	шт.	17	2 279,01	266,33	38743	4527	1939	29603	73814
			НР - 88%; СП - 8%			1 898,66	80,14	32277	1362		5468	
54	57	254-104-0402 РСНБ РК 2022	Сирень с комом земли размерами 0,3 м х 0,3 м	шт.	17	8 771	--	149107	--	149107	--	161036
			СП - 8%			--	--	--	--		11929	
55	58	1147-0118-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Деревья или кустарники с комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Уход	шт.	17	2 295,18	297,06	39018	5050	1870	29583	74089
			НР - 88%; СП - 8%			1 888,1	89,38	32098	1519		5488	
56	59	1147-0118-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12	Саженцы деревьев с оголенной корневой системой. Уход	шт.	16	2 100,92	297,06	33615	4753	4504	22693	60813
			НР - 88%; СП - 8%			1 522,35	89,38	24358	1430		4505	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				7416814	349173	2008460	4303106	12657514

								4795357	107992	--	937595	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				7416814				
			Материалы	Тенге				1818281				
			Всего заработная плата	Тенге					4903349			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				190179				
			Транспортные расходы	Тенге				263825				
			Накладные расходы	Тенге				4303106				
			Сметная прибыль	Тенге				937595				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				12657515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2415
			Сметная заработная плата	Тенге					4903349			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12657515				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2415
			Сметная заработная плата	Тенге					4903349			
			РАЗДЕЛ 6.Организация дорожного движения									
57	60	1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
			НР - 108%; СП - 8%	**шт.**	**1**	**10 779**	**1 539,79**	**10779**	**1540**	**985**	**9576**	**21984**
						8 253,95	**613,17**	**8254**	**613**		**1628**	
58	61	251-101-0203 РСНБ РК 2022	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм**									
			СП - 8%	**шт.**	**1**	**8 391**	**--**	**8391**	**--**	**8391**	**--**	**9062**
						--	**--**	**--**	**--**		**671**	
59	62	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**									
			НР - 91%; СП - 8%	**м³**	**0,063**	**49 059,04**	**3 278,67**	**3091**	**207**	**2167**	**704**	**4098**
						11 374,98	**900,28**	**717**	**57**		**304**	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**				**22261**	**1747**	**11543**	**10280**	**35144**
								8971	**670**	**--**	**2603**	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				22261				
			Материалы	Тенге				3153				
			Всего заработная плата	Тенге					9641			
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8391				
			Накладные расходы	Тенге				10280				
			Сметная прибыль	Тенге				2603				
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9641			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				35144				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4
			Сметная заработная плата	Тенге					9641			
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**42334131**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6976376				
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6360980			

		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2104215			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						15781118		
		- Перевозка грузов	Тенге				1391604				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						238334		
		- Накладные расходы	Тенге							8467508	
		- Сметная прибыль	Тенге							3118210	
		Итого по смете, в том числе:	**Тенге**								**42 334 131**
		Оборудования	**Тенге**								**238 334**
		Прочие	**Тенге**								**-**
		Строительно-монтажных работ	**Тенге**								**42 095 797**
		Врменные здания и сооружения 2%	Тенге								841 916
		Итого с временными зданиями и сооружениями	**Тенге**								**42 937 713**
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 2,32%	Тенге								-
		Итого с дополнительными затратами	**Тенге**								**42 937 713**
		Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге								858 754
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными	**Тенге**								**43 796 467**
		Итого по расчету в базовых ценах 2023г.	**Тенге**								**44 034 801**
		Итого по расчету в текущих ценах 2025г.	**Тенге**								**48 182 879**
		Итого в текущих ценах 2024 года - 76 %, К=1,075	Тенге								35 976 433
		Итого в текущих ценах 2025 года - 24 %, К=1,155	Тенге								12 206 447
		Скидка генподрядчика 2%	**Тенге**								**963 658**
		Итого без НДС со скидкой генподрядчика	**Тенге**								**47 219 222**
		НДС 12%	Тенге								5 666 307
		ВСЕГО по акту	**Тенге**								**52 885 529**

Заказчик:
И.о. Руководителя: Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района
БИН 0601 4000 8866

_____ **Д. Ибрахим**
м.п.

Авторский надзор:
Эксперт авторского надзора
ТОО "Научно-производственное предприятие "Биосфера", БИН 9204 4000 0085

_____ **Ж. Ахметов**
м.п.

Технадзор:
Эксперт технического надзора
ТОО "MaGuKaNa", БИН 1806 4001 0261
KZ08VJE00024885, KZ35VJE00024884 от 27.03.2012г.

_____ **С. Сәрсембай**
м.п.

Подрядчик:
Директор ТОО "АкНұр-Астана 2005"
БИН 0507 4001 9916

_____ **Е. Молдыбаев**
м.п.