Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"

Форма 3

Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в населенных пунктах Мамыр, Акбулак, Бадам Ордабасинского района, Туркестанской области. (Электроснабжение первая очередь, населенный пункт Бадам)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 193 533	2 456 757	2 193 533	2 456 757	2 193 533	2 456 757
	Всего к оплате подрядчику	**2 193 533**	**2 456 757**	**2 193 533**	**2 456 757**	**2 193 533**	**2 456 757**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

Нурхожаев Ж.А.

Субподрядчик:
Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

Есалы А. Т.

Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ТОО "АрхСтройКомпани"
Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в населенных пунктах Мамыр, Акбулак, Бадам Ордабасинского района, Туркестанской области. (Электроснабжение первая очередь, населенный пункт Бадам)

Форма-2

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ВЛ-10кВ										
1	1133-0204-0204	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска вручную НР=80 %**	**км линии**	**0,022**	108318,87	10413,36	2383	229	61	1764	4479
					95126,4	5083,56	2093	112	–	332	
		Итого по разделу 1					**4 479**				
	Раздел 2 ВЛИ-0,4 кВ										
3	1133-0202-0101	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80 %**	**опора**	**51**	8735,59	3881,46	445515	197954	34539	244754	745491
					4176,9	1821,99	213022	92921	–	55222	
4	1133-0202-0102	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка НР=80 %**	**опора**	**20**	17821,53	8981,6	356431	179632	13545	198014	598801
					8162,7	4213,2	163254	84264	–	44356	
5	1133-0202-0103	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80 %**	**опора**	**1**	27428,77	14466,54	27429	14467	677	15255	46099
					12285	6783,69	12285	6784	–	3415	
8	1133-0107-0109	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка НР=80 % К=26,000;**	**м3 сборных железобетонных конструкций**	**1,3**	8620,22	3862,46	11206	5021	–	6634	19267

				4757,76	1620,62	6185	2107	–	1427	
10 1133-0204-0201	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80 %**	**км линии**	**2,131**	124219,47	58830,9	264712	125369	4762	145460	442986
				63153,9	22169,97	134581	47244	–	32814	
13 1308-0303-0115	**Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, трехполюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72 %**	**шт.**	**4**	4069,24	12,04	16277	48	1981	10259	28659
				3562	–	14248	–	–	2123	
15 1308-0303-0302	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %**	**шт.**	**12**	1969,41	3,92	23633	47	1854	15647	42422
				1811	–	21732	–	–	3142	
40 1133-0105-1004	**Заземление контурное без забивки заземлителей. Устройство в грунтах 1-4 групп НР=80 %**	**м заземления**	**536**	160,88	33,77	86232	18101	568	59432	157317
				126,05	12,55	67563	6727	–	11653	

Итого по разделу 2			**2 081 042**
Итого по смете			**2 085 521**
ИТОГО	Тенге	**2 085 521**	
Стоимость оборудования	Тенге	-	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**2 085 521**	
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге	50 053	
Итого	Тенге	**2 135 574**	
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	14 949	
Итого	Тенге	2 150 523	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	43 010	
Итого непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2 193 533**	
НДС (12%)	Тенге	263 224	
Всего	Тенге	**2 456 757**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

_____ **Нурхожаев Ж.А.**

Субподрядчик:

Директор ТОО "АрхСтройКомпани"

_____ **Есалы А. Т.**