Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

Справка № 8 от 3 октября 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS00283	36483	14-05-20-34/21 дс3	2021-10-08 2022-30-09	РБ	091	АО	16

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	1 392 329 906,93									
В том числе: в текущем месяце	318 730 109,56	284 580 454,96							34 149 654,60	318 730 109,56
Выплата аванса										
Удержание аванса	417 698 972,08									95 619 032,87
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	69 616 495,34									15 936 505,48
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**905 014 439,51**									**207 174 571,21**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол" **Шаймин К.А.**

Подрядчик:
Исполнительный директор ТОО «Кокшетауавтодор»
Бадалян Р.М.

Заказчик АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Кокшетауавтодор»

Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

АКТ №8

выполненных работ за сентябрь месяц 2022 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
	Восстановление изношенных верхних слоев покрытия											
	1.устройство покрытия											
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм., толщина слоя 5 см (с учетом уширений)	м2	163 129,49	153,02	24 962 074,56	160 432,00	24 549 304,64	**2 697,49**	**412 769,92**	163 129,49	24 962 074,56	100,0
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм., толщина слоя 15 см (с учетом уширений)	м2	108 500,78	382,24	41 473 338,15	75 000,00	28 668 000,00	**32 580,00**	**12 453 379,20**	107 580,00	41 121 379,20	99,2
3	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) битумная эмульсия	тн	54,25	167 030,16	9 061 386,18	37,50	6 263 631,00	**16,75**	**2 797 755,18**	54,25	9 061 386,18	100,0
4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси БМ II, Н=10см (дальность возки - 14 км)	м2	108 500,78	3 665,36	397 694 418,98	75 000,00	274 902 000,00	**32 580,00**	**119 417 428,80**	107 580,00	394 319 428,80	99,2
5	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) битумная эмульсия	тн	135,82	167 030,16	22 686 036,33	110,105	18 390 855,77	**23,915**	**3 994 526,28**	134,020	22 385 382,05	98,7
6	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см ЩМА-20 расход 0,1218/м2 с учетом уширении),(дальность возки 14 км)	м2	271 630,27	2 659,70	722 455 029,12	220 200,87	585 668 253,94	**47 829,40**	**127 211 855,18**	268 030,27	712 880 109,12	98,7
	Укрепление обочин					0,00	0,00					
7	Укрепление обочин h=0,05 2,5*2*27100 (укрепление осуществляется фрезерованным материалом без транспортировки)	м2	135 500,00	345,34	46 793 570,00	47 500,00	16 403 650,00	**46 500,00**	**16 058 310,00**	94 000,00	32 461 960,00	69,4

8	Транспортировка остатков фрезерованного материала (дальность возки 13 км)	тн	18 900,00	450,49	8 514 261,00	8 270,00	3 725 552,30	**4 960,00**	**2 234 430,40**	13 230,00	5 959 982,70	70,0
	Разметка проезжей части											
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки шириной 0,15 см, сплошная краевая в том числе:					0,00	0,00					
9	сплошная 0,15 м (желтая краска)	п.м.	59130	105,05	6 211 606,50	0,00	0,00					0,0
	прерывистая:					0,00	0,00					
10	0,15 м (1:3)	п.м.	23288	28,90	673 023,20	0,00	0,00					0,0
11	0,15 м (3:1)	п.м.	5264	53,93	283 887,52	0,00	0,00					0,0
12	0,15 м (1:1)	п.м.	350	41,41	14 493,50	0,00	0,00					0,0
13	дорожные стрелы и символы	м2	1038,45	1 202,49	1 248 725,74	0,00	0,00					0,0
	Площадка											
14	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2.	м2	253	9,76	2 469,28	0,00	0,00					0,0
15	Грунты 3 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 с перевозкой на расстояние 15 км	м3 грунта	50,6	1 454,16	73 580,50	0,00	0,00					0,0
16	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси. Устройство.	м3	330	5 516,87	1 820 567,10	0,00	0,00					0,0
17	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами.	м3 грунта	4,456	3 695,10	16 465,37	0,00	0,00					0,0
18	Основание под фундаменты песчаное. Устройство.	м3 основания	1,456	5 932,97	8 638,40	0,00	0,00					0,0
19	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий БР 100х20х8	м бортового камня	52	4 212,20	219 034,40	0,00	0,00					0,0
20	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебеня из плотных горных пород М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм. Устройство.	м3	15,3	7 263,92	111 137,98	0,00	0,00					0,0
21	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка кварцевого. Устройство.	м3	10,71	3 854,08	41 277,20	0,00	0,00					0,0

22	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-22 мм (без учета работ по подготовке основания)(8601-0703-0101)	м2	153	6 093,34	932 281,02	0,00	0,00					0,0
23	Скамья со спинкой (8601-0302-0303)	шт.	3	108 629,44	325 888,32	0,00	0,00					0,0
24	Беседка летняя с крышей из ламинированной водостойкой фанеры (8601-0106-0305)	шт.	1	261 533,93	261 533,93	0,00	0,00					0,0
25	Урна "Сатурн" (8601-0303-0204)	шт.	5	36 563,47	182 817,35	0,00	0,00					0,0
26	Турник двойной (8601-0202-0105)	комп лект	1	164 037,68	164 037,68	0,00	0,00					0,0
27	Шведская стенка (2,140 м х 1,830 м х 2,425 м) (8601-0204-0201)	комп лект	1	342 297,78	342 297,78	0,00	0,00					0,0
28	Карусель "Ромашка" (8601-0101-0105)	комп лект	1	430 789,22	430 789,22	0,00	0,00					0,0
29	Качели подвесные "Гнездо" (8601-0104-0410)	комп лект	1	497 775,71	497 775,71	0,00	0,00					0,0
30	Игровой модуль "Песочница Грибочек "(8601-0109-0305)	комп лект	1	149 384,67	149 384,67	0,00	0,00					0,0
31	Парковый светильник DENALYI (3 м) (8601-0308-0121)	комп лект	4	455 347,26	1 821 389,04	0,00	0,00					0,0
32	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м (8601-0602-0602)	секц ия	17	56 181,45	955 084,65	0,00	0,00					0,0
33	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками (8601-0605-0403)	комп лект	1	125 714,44	125 714,44	0,00	0,00					0,0
	Деформационные швы					0,00	0,00					
34	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка - с погрузкой мусора с вывозом на 12 км	м3	1,4375	9 318,57	13 395,44	0,00	0,00					0,0
35	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм	отв	180	1 803,28	324 590,40	0,00	0,00					0,0

35	Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 8 мм	отв	180	1 803,28	324 590,40	0,00	0,00				0,0
36	Шов заполненный деформационный сопряжения пролетных строений мостов на автомобильных дорогах с окаймлением. с применением следующих материалов: сталь арматурная, прокат толстолистовый, герметик, рулонный наплавляемый битумно- полимерный метариал, щебень фр. 5-20 мм, щебень фр. 5-10 мм,самоклеящееся лента.	м шва	45	74 939,92	3 372 296,40	0,00	0,00				0,0
37	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	1,7275	372,08	642,77	0,00	0,00				0,0
	Итого				**1 294 264 939,83**		**958 571 247,65**		**284 580 454,96**		**1 243 151 702,61**
	НДС 12%				**155 311 792,78**		**115 028 549,72**		**34 149 654,60**		**149 178 204,32**
	Всего с НДС				**1 449 576 732,61**		**1 073 599 797,37**		**318 730 109,56**		**1 392 329 906,93**

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол"

Заместитель директора - Темирханов Н.Н.

Работы принял:

Начальник отдела ОЭиБД - Абилов Р.А.

Проверил:

Главный специалист ОФПиЭР - Ястребова Л.А.

Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Исполнительный директор Бадалян Р.М.

Служба технического надзора:

ТОО «Аркада KZ»

Сальмухаметов Ж.С.

Реестр сводной информации по объекту

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

к акту №8 от 30 сентября 2022г.

Основные виды работ	Ед.изм.	План на год	факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
устройство а/б покрытия	км	27,1	27,1	100	5,3

Заместитель директора Акмолинского областного областного филиала АО НК "КазАвтоЖол"

Темирханов Н.Н.

Исполнительный директор ТОО «Кокшетауавтодор»

Бадалян Р.М.

Служба технического надзора: ТОО «Аркада KZ»

Сальмухаметов Ж.С.