Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, с.Покровка, Алматы,84**	**130840016843**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Техно Снаб 2002",Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, село Каргалы, ул.Бейсеуова, дом № 115**	**020740004090**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №487/24-32 от 05.03.2024 г.

Номер документа	Дата составления
AL000000020	**06.05.2024**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в Тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство водопровода в с.Тлендиева, Илийского района			работа	1	76 909 000,00	76 909 000,00	8 240 250,00
				Итого	1	x	76 909 000,00	8 240 250,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Даулетов Ж.Д.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.05.2024

М.П.

М.П.

Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 августа 2021 года № 420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "Техно Снаб 2002"

Наименование строительства и его адрес: "Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района"

СПРАВКА № 1

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

(по ресурсному методу)

за май 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№487/24-32	05.03.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						в т.ч. НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района	76 909 000,00	68 668 750,00							8 240 250,00	76 909 000,00

Подрядчик:

ТОО "Техно Снаб 2002"

БИН 020740004090

Директор _____ **Даулетов Ж.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

ИИН 900425302618

Эксперт _____ **Садыков А.Ф.**

№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года;

№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН 130840016843

Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84
БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ7107010 3KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Э. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района"

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/24-32 от 05.03.2024 г

Акт выполненных работ№1
за май 2024 года

на 2-1-1 Сети водопровода

Составлен (а) в текущих ценах на 05.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель,	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль,	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0411 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м³	м³ грунта	10677,645	285,51	269,62	3048574,54	2878906,58		1041283,94	4417022	
						15,89	119,55	169667,72	1276512,48		327163,04		
2	2	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	363,1836	6238,50	289,02	2265720,81	104967,24	1440603,98	744806,00	3251368	
						1982,88	88,60	720149,59	32178,00		240841,48		
3	3	1101-0201-1001 *РСНБ РК 2022*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	363,1836	839,41	836,40	304859,95	303766,76	47,12	72596,79	407652	
						2,88	274,75	1046,06	99784,78		30194,99		
4	6	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	707,742651	3606,00		2552120,00		2552120,00		2756290	
											204170,00		
5	21	1122-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	4	834814,57	385650,80	3339258,20	1542603,41		2262482,57	6049880	
						449163,77	122170,19	1796655,05	488680,87		448139,17		
6	22	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,413	698647,71	302867,29	288541,51	125084,02		204532,22	532520	
						395780,42	104457,87	163457,49	43141,07		39446,19		
7	23	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	2	655197,09	277847,47	1310394,21	555695,00		949751,05	2440957	
						377349,62	102322,77	754699,22	204645,57		180811,93		
			ИТОГО по акту					34563542,91	5511023,01	3992771,10	5275452,57	19855689	
								17906633,87	2144942,77	0,00	1466107,55		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		317 691					
			Итого с временными									20 173 380	
			Зимние удорожания			1,11 %		223 925					
			Итого с зимними удорожаниями									20 397 305	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		407 946					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									20 805 251	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-	зарплата машинистов	зарплата рабочих-	зарплата машинистов	оборудование, мебель,	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого в текущих ценах 2024года, к = 1,163									24 196 507	
			НДС			12 %		2 903 581					
			Итого с НДС									27 100 087	
			Скидка подрядчика 2%									542 002	
			Всего к оплате									26 558 086	

Подрядчик:

ТОО "Тетис Снаб 2002"

БИН 020740004899

Директор_____ Дауленов Ж.Д.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"

ИИН 900425302618

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года;

№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

БИН 130840016843

Руководитель_____ Майшыбаев А.Б.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

ТОО "СТАРТ-STROY-2021"

Авторский надзор_____ Бакин Н.К.

Приказ № 11 от 01.03.2024 г

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района"**

(наименование, адрес)

Объект : **2-3 Бурение эксплуатационной скважины для централизованного водоснабжения в с. Н. Тлендиева Илийского района Алматинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 487/24-32 от 05.03.2024 г**

Акт выполненных работ№2
за май 2024 года

на 2-3-1 Скважина

Составлен (а) в текущих ценах на 05.03.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1104-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	35	8540,58	5423,14	298920,00	189810,00	5445,00	152917,00	487984,00	
						2961,88	2178,20	103666,00	76237,00		36147,00		
2	2	1104-0101-0107 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	5	36338,61	22165,29	181693,00	110826,00	3022,00	90668,00	294150,00	
						13568,95	7764,67	67845,00	38823,00		21789,00		
3	3	1104-0101-0403 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы	м бурения	133	11525,06	7402,06	1532833,00	984474,00	39618,00	800970,00	2520507,00	
						3825,12	3259,97	508741,00	433576,00		186704,00		
4	4	1104-0101-0405 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы	м бурения	10	22995,38	14482,49	229954,00	144825,00	5386,00	118565,00	376401,00	
						7974,29	5974,58	79743,00	59746,00		27882,00		
5	5	1104-0101-0407 *РСНБ РК 2022*	Скважины глубиной до 400 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы	м бурения	47	41209,30	25159,52	1936837,00	1182497,00	53539,00	971068,00	3140538,00	
						14910,65	9396,43	700801,00	441632,00		232633,00		
6	6	261-403-0146 *РСНБ РК 2022*	Фильтр из перфорированные трубы стальные, сварные, бесшовные Ду 219х7 мм	м.	40	52481,00		2099240,00		2099240,00		2267179,00	
											167939,00		
7	7	261-403-0108 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 490 С-ЦВ	шт.	2	906692,00		1813384,00		1813384,00		1958455,00	
											145071,00		
8	8	261-403-0107 *РСНБ РК 2022*	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 393,7 С-ЦГВ	шт.	6	503782,00		3022692,00		3022692,00		3264507,00	
											241815,00		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	10	217-603-0103 *РСНБ РК 2022*	Вода ГОСТ 2874-82	$м^3$	141,73	138,00		19559,00		19559,00	1565,00	21124,00	
10	11	216-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	3,03	24399,00		73929,00		73929,00	5914,00	79843,00	
			Итого вне раздела					11209041,00	2612432,00	7135814,00	2134188,00	14410688,00	
								1460796,00	1050014,00	0,00	1067459,00		
			ИТОГО по акту					11209041,00	2612432,00	7135814,00	2134188,00	14410688,00	
								1460796,00	1050014,00	0,00	1067459,00		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		230 571				14 641 259	
			Итого с временными										
			Зимние удорожания			1,11 %		162 518				14 803 777	
			Итого с зимними удорожаниями										
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		296 076				15 099 853	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									17 561 128	
			Итого в текущих ценах 2024года, к = 1,163										
			НДС			12 %		2 107 335				19 668 464	
			Итого с НДС									393 369	
			Скидка подрядчика 2%									19 275 095	
			Всего к оплате										

Подрядчик:
ТОО "Техно Снаб 2002"
БИН 020740004090
Директор _____ **Дулетов Ж.Д.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Стройсервис КНК"
ИИН 900425302618

Эксперт_____ **Садыков А.Ф.**
№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года;
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года

Заказчик:
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"
БИН 130840016843
Руководитель _____ **Майшыбаев А.Б.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СТАРТ-STROY-202"

Авторский надзор_____ **Бакин И.К**

Приказ №11 от 01.04.2024 г

Форма по приложению 3-1
приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района",Алматинская область, Илийский район,с.Покровка, АЛМАТЫ, 84 БИН 130840016843 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ71070103KSN0904000, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "Техно Снаб 2002"КР г.Алматы облысы,Жамбыл ауд.,Қаргалы ауу,Ә. Бейсеуов к-сі, 115 БИН 020740004090 ИИК: KZ338560000000446569 БИК: KCJBKZKX в АО "Банк Центр Кредит"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района"

(наименование, адрес)

Объект : 2-1 Наружные сети водопровода

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 487/24-32 от 05.03.2024 г

Акт выполненных работ.№3

за май 2024 года

на 2-1-1 Сети водопровода. Включить №1

Составлен (а) в текущих ценах на 06.05.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	241-201-0616 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	4000,00	5158,00		20632000,00		20632000		22282560,00	
											1650560		
2	2	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	356,98	2466,00		880309		880309		950733,50	
											70425		
			ИТОГО по акту					21512308,80	0,00	21512308,80	0,00	23233293,50	
								0,00	0,00	0,00	1720984,70		
			Временные здания и сооружения			1,6 %		371 733					
			Итого с временными									23 605 026	
			Зимние удорожания			1,11 %		262 016					
			Итого с зимними удорожаниями									23 867 042	
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		477 341					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									24 344 383	
			Итого в текущих ценах 2024года, к = 1,163									28 312 517	
			НДС			12 %		3 397 502					
			Итого с НДС									31 710 019	
			Скидка подрядчика 2%									634 200	
			Всего к оплате									31 075 819	

Подрядчик:

ТОО "ТехноСнаб 2002"

Директор_____ Даулетов Ж.Д.

Эксперт (ы) технического надзора:

ТОО "Стройсервис КНК"
ИИН 900425302618

Эксперт_____ Садыков А.Ф.

№ KZ16VJE00082165 от 02.08.2023 года;
№ KZ43VJE00082164 от 02.08.2023 года.

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района"

Руководитель_____ Майшыбаев А.Б.

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "START-STROY-2021"

Авторский надзор_____ Бакин Н.К

Приказ № 11 от 01.04.2024 г