Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**Акмолинский областной филиал Акционерного общества"Национальная компания "ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Кокшетау, ул.Уалиханова,, дом № 193** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**130941002248**
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокшетауавтодор",020000, Республика Казахстан, Акмолинская обл., г.Кокшетау, ул. Бауыржана Момышулы, дом № 41, корпус А, к.113, тел.: 29 59 29 29 59 28** *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	**051140000014**
Договор (контракт)	Договор №14-05-20-34/21 от 08.10.2021г.,д/с №1 от 08.12.21г.	

Номер документа	Дата составления
33	**04.08.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 "Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау"км 313,9-341 Акмолинской области			Услуга	1	204 737 150,77	204 737 150,77
				Итого	1	x	204 737 150,77

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / Калабаев Б.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 04.08.2022

М.П.

Заказчик: Акционерное общество «Национальная компания "КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

Справка № 5 от 04 август 2022 года
о стоимости выполненных строительных работ и затрат

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
KS00283	36483	14-05-20-34/21	2021-10-08	РБ	091	АО	16
		дс1	2021-12-08				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1: строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	785 131 227,71									
В том числе: в текущем месяце	204 737 150,77	182 801 027,47							21 936 123,30	204 737 150,77
Выплата аванса										
Удержание аванса	235 539 368,31									61 421 145,23
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	39 256 561,38									10 236 857,54
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени										
Итого к оплате	**510 335 298,02**									**133 079 148,00**

Заказчик:
Директор Акмолинского областного филиала
АО "НК "ҚазАвтоЖол"
Шаймин К.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «Кокшетауавтодор»
Калабаев Б.Б.

Заказчик АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик ТОО «Кокшетауавтодор»

Объект Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

АКТ №5

выполненных работ за август месяц 2022 года

No	Наименование работ	Ед. изм.	Объем работ по проекту			На начало отчетного периода		За отчетный период		На конец отчетного периода		%
			Объем	Расценка, тенге	Стоимость, тенге	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	Объем работ	финансирование	
	Восстановление изношенных верхних слоев покрытия											
	1.устройство покрытия											
1	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм., толщина слоя 5 см (с учетом уширений)	м2	246 595,00	153,02	37 733 966,90	160 432,00	24 549 304,64		**0,00**	160 432,00	24 549 304,64	**65,1**
2	Фрезерование асфальтобетонного покрытия большими самоходными дорожными фрезами, ширина фрезерного барабана 1900-2010 мм., толщина слоя 15 см (с учетом уширений)	м2	75 000,00	382,24	28 668 000,00	45 900,00	17 544 816,00	**18 000,00**	**6 880 320,00**	63 900,00	24 425 136,00	**85,2**
3	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) битумная эмульсия	тн	37,50	167 030,16	6 263 631,00	22,95	3 833 342,17		**0,00**	22,95	3 833 342,17	**61,2**
4	Устройство нижнего слоя покрытия толщиной 10 см из горячей плотной крупнозернистой асфальтобетонной смеси БМ II, Н=10см (дальность возки - 14 км)	м2	75 000,00	3 665,36	274 902 000,00	45 900,00	168 240 024,00		**0,00**	45 900,00	168 240 024,00	**61,2**
5	Розлив вяжущих материалов (0,5л/м2) битумная эмульсия	тн	160,79	167 030,16	26 856 779,43	51,75	8 643 810,78	**32,065**	**5 355 822,08**	83,815	13 999 632,86	**52,1**
6	Устройство покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона толщиной 5 см ЩМА-20 расход 0,1218/м2 с учетом уширении),(дальность возки 14 км)	м2	321 595,00	2 659,70	855 346 221,50	103496,07	275 268 497,38	**64 129,37**	**170 564 885,39**	167 625,44	445 833 382,77	**52,1**
	Укрепление обочин											

7	Укрепление обочин h=0,05 2,5*2*27100 (укрепление осуществляется фрезерованным материалом без транспортировки)	м2	135 500,00	345,34	46 793 570,00	47 500,00	16 403 650,00		**0,00**	**47 500,00**	**16 403 650,00**	**35,1**
8	Транспортировка остатков фрезерованного материала (дальность возки 13 км)	тн	23 526,65	450,49	10 598 520,56	8 270,00	3 725 552,30		**0,00**	**8 270,00**	**3 725 552,30**	**35,2**
	Разметка проезжей части											
	Нанесение горизонтальной дорожной разметки шириной 0,15 см, сплошная краевая в том числе:											
9	сплошная 1:1 Р =0,15 м	п.м.	59 030,00	149,39	8 818 491,70	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
	прерывистая:											
10	1:5 Р=0,15 м (1:3)	п.м.	23 288,00	48,70	1 134 125,60	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
11	1:6 Р=0,15 м (3:1)	п.м.	1 360,00	115,83	157 528,80	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
12	1:7 Р=0,15 м (1:1)	п.м.	350,00	82,26	28 791,00	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
13	1:11 Р=0,15 м (3:1 - 100 м, сплошная 100м)	п.м.	100,00	297,43	29 742,88	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
14	1:8 Р=0,15 м (3:1)	п.м.	3 804,00	115,83	440 617,32	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
15	дорожные стрелы и символы	м2	1 038,45	1 046,38	1 086 613,31	0	0,00		**0,00**	0,00	0,00	0,0
	Итого				**1 298 858 600,00**		**518 208 997,27**		**182 801 027,47**		**701 010 024,74**	
	НДС 12%				**155 863 032,00**		**62 185 079,67**		**21 936 123,30**		**84 121 202,97**	
	Всего с НДС				**1 454 721 632,00**		**580 394 076,94**		**204 737 150,77**		**785 131 227,71**	

Заказчик : АОФ «АО НК «КазАвтоЖол»

Заместитель директора - Калабиев Д.В.

Работы принял:

Начальник отдела ОЭиБД - Абилов Р.А.

Проверил:

Главный специалист ОФПиЭР - Ястребова Л.А.

Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»

Директор Калабаев Б.Б.

Служба технического надзора:

ТОО «Аркада KZ»

Сальмухаметов Ж.С.

Реестр сводной информации по объекту

Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1 «Нур-Султан-Петропавловск, через г.Кокшетау» км 313+900-341 Акмолинской области.

к акту №5 от 4 август 2022г.

Основные виды работ	Ед.изм.	План на год	факт по текущему году	%	выполнено в настоящем акте
устройство а/б покрытия	км	27,1	16	59	6,5

Заместитель директора Акмолинского областного областного филиала АО НК "КазАвтоЖол"

Калабиев Д.Б.

Директор ТОО «Кокшетауавтодор»

Калабаев Б.Б.

Служба технического надзора ТОО «Аркада KZ»

Сальмухаметов Ж.С.