гПриложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

"29" 08 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Техно Снаб 2002» Директор Даулетов Жандос Даулетулы, Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, с. Каргалы, ул. А. Бейсеуов 115**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Даулетов Жандос Даулетулы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Н.Тлендиева, Илийского района Республика Казахстан, Алматинская область, Илийский район, Караойский с.о., с.Нургиса Тлендиев**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района», в лице руководителя Исбай Ғазиз Алтайұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО "СТАРТ-STROY- 2021", РП 1/2-21-С1А-НВ

наименование проектной организации, номер проекта

утверждён(а) **ГУ "Отдел ЖКХ и ЖИ Илийского района", № 42 н/к от 20.08.2023 года**

наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или

			очереди		очереди
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-160х9,5	м	15492		16000	20165
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-110х6,6	м	616		665	
труба полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 17-50х3,0	м	3318		3500	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Наружные сети - водопроводная внутриплощадочная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 - 160х9,5мм питьевая РК СТ РК ИСО 4427-2004. Основанием под трубопроводы является дренажный слой из песка h=0.10м, поддон изжирной глины h=0.10м, утрамбованный грунт на глубину h=0.30м, под автодорогой на глубину h=1.0м.

Водопроводные колодцы приняты Ø1500-2000мм по ГОСТ 8020-2016 «Конструкции бетонные и железобетонные для колодцев канализационных, водопроводных и газопроводных сетей» и типовым проектным решениям 4.901-09-11-84.

Расход воды на наружное пожаротушение составляет 10 л/с.
Наружное пожаротушение предусмотрено из пожарных гидрантов, расположенных на кольцевой водопроводной сети на расстоянии не более 200м друг от друга.

- При реконструкции необходимо выполнить по месту демонтаж двух существующих насосов марки «К 65-50-160», которые использовались как пожарные и на его месте на сдвоенном фундаменте следует предусмотреть установку противопожарных насосов марки «NSCE 50-250/185» (1 рабочий, 1 резервный).

- При пожаре предусмотреть отключение насосов подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды марки «К 65-50-160» и по сигналу диспетчера должны включаться пожарные насосы, обеспечивающие пропуск объединенного расхода воды на пожарные и хозяйственно-питьевые нужды.
- Установку пожарных насосов возможно выполнить по месту или разработать реконструкцию насосной станции II подъема по отдельному проекту.

- для подачи на хозяйственно-питьевые нужды:
- Использовать 2 существующих насоса марки «К 65-50-160» в качестве рабочих.

- Использовать 1 существующий насос марки «К 65-50-160» на полное развитие села, как резервный.

- Один из 4-х установленных существующих насосов марки «К 65-50-160» следует демонтировать.

- Предусмотреть замену существующих напорных и всасывающих труб Ø89х3мм к насосам «К 65-50-160» на Ø114х4 мм.
Требуемый объем резервуаров Wрез = 431.8м3.

Пополнение воды в резервуары из 2-х артезианских скважин за 2 часа тушения пожара составит 50.0м3/час*2час= 100м3.

Таким образом, требуемый запас воды для хранения в резервуарах составит:
- Wрез = 431.8м3 - 100м3 = 331.8м3

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приёмке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

7. Мероприятие по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены.

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
месяц, год
окончание работ _____
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: _____
фактически, месяц: _____

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая сьемка фактического положения подземных инженерных сетей и\или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

Исполнительная схема. (см Приложение)

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Іле Таза СУ»
Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство водопровода в с. Н.Тлендиева, Илийского района»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приёмке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор _____ **Даулетов Ж.Д.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)

"Техно Снаб 2002" Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан