Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" **Форма 3**
Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в населенных пунктах Мамыр, Акбулак, Бадам Ордабасинского района, Туркестанской области. (Электроснабжение первая очередь, населенный пункт Бадам)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь месяц 2021 года

№ п/п	Наименование вида, комплекса работ	Стоимость выполненных работ					
		с начало строительства		с начало года по отчетный месяц		За отчетный месяц	
		без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС
1	Общестроительные работы	2 688 309	3 010 906	2 688 309	3 010 906	2 688 309	3 010 906
	Всего к оплате подрядчику	**2 688 309**	**3 010 906**	**2 688 309**	**3 010 906**	**2 688 309**	**3 010 906**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

Нурхожаев Ж.А.

Субподрядчик:
Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т. Ж.

Генподрядчик: ТОО "Даулет Компани Трейд"
Субподрядчик: ПК "Агроспецмонтаж" **Форма-2**
Наименование стройки: Строительство линии электропередач и столбы в населенных пунктах Мамыр, Акбулак, Бадам Ордабасинского района, Туркестанской области. (Электроснабжение первая очередь, населенный пункт Бадам)

АКТ № 1
выполненных работ за декабрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах с 05.04.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 3 Ответвление к вводам в здание									
43	1133-0206-0105	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство вручную. Количество проводов в ответвлении 2 НР=80 %	ответвление	97	2685,06	289,26	260451	28058	15588	184402	480441
					2235,1	141,21	216805	13697	–	35588	
55	1308-0305-1001	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании НР=72 %	шт.	97	669,8	89,03	64971	8636	2610	41342	114818
					553,86	38,1	53724	3696	–	8505	
					–		–		–	242407	
57	1308-0304-0304	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка НР=72 %	шт.	97	4836,14	1479,78	469106	143539	9541	270272	798528
					3258	611,88	316026	59352	–	59150	
59	1308-0303-0602	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР=72 %	шт.	97	5345,56	125,54	518519	12177	206612	218467	795945
					3090	38,1	299730	3696	–	58959	
		Итого по разделу 3					**2 189 732**				
		Раздел 5 Трансформаторные подстанции наружной установки									
61	1133-0208-0201	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы НР=80 %	подстанция	1	13891,78	8434,78	13892	8435	1362	6430	21948
					4095	3941,97	4095	3942	–	1626	
62	1133-0208-0202	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы НР=80 %	подстанция	1	39865,23	9830,38	39865	9830	10687	18525	63061

				19347,9	3807,66	19348	3808	–	4671	
65 1308-0103-1607	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях НР=72 %	шкаф	1	4651,51	1513,51	4652	1514	–	2726	7968
				3138	647,7	3138	648	–	590	
67 1101-0101-0430	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	4,536	300,45	300,45	1363	1363	–	196	1684
				–	60	–	272	–	125	
68 1101-0205-0301	Грунты 1 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % К=0,100; п. 3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,504	1795,49	–	905	–	–	652	1682
				1795,49	–	905	–	–	125	
69 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,900;	м3 грунта	4,536	31,69	31,69	144	144	–	42	201
				–	12,96	–	59	–	15	
70 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 % К=0,100;	м3 грунта	0,504	927,48	–	467	–	–	336	867
				927,48	–	467	–	–	64	
71 1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72 %	м	28	750,83	26,82	21023	751	14318	4456	27517
				212,66	8,38	5954	235	–	2038	
72 1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР=72 %	шт.	8	4069,49	183,32	32556	1467	22583	6432	42107
				1063,3	53,34	8506	427	–	3119	
	Итого по разделу 5					**167 035**				

Раздел 6 Монтаж дополнительных мачтовых рубильников на фидерах 0,4 кВ длинной 225 м

73 1308-0303-0101	Рубильник на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании НР=72 %	шт.	8	2017,93	3,92	16143	31	1864	10259	28514
				1781	–	14248	–	–	2112	
75 1308-0303-0302	Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании НР=72 %	шт.	24	1969,41	3,92	47266	94	3708	31294	84845
				1811	–	43464	–	–	6285	

	Итого по разделу 6					**113 359**				
	Раздел 7 Фундамент под КТПН									
77 1106-0101-0101	**Подготовка бетонная. Устройство НР=91 %**	**м3**	**0,26**	17747,03	1165,54	4614	303	3925	419	5436
				1483,65	284,46	386	74	–	403	
78 1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР=91 %**	**м3**	**1,92**	23529,11	1428,36	45176	2742	35184	7222	56590
				3775,98	357,38	7250	686	–	4192	
79 1106-0301-0408	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР=91 %**	**т**	**0,01824**	837252,34	1472,34	15271	27	13719	1400	18005
				83636	665,64	1526	12	–	1334	
80 1101-0205-0301	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 %**	**м3 грунта**	**1,75**	1496,24	–	2618	–	–	1885	4863
				1496,24	–	2618	–	–	360	
81 1101-0205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР=72 %**	**м3 грунта**	**0,53**	927,48	–	492	–	–	354	914
				927,48	–	492	–	–	68	

Итого по разделу 7			**85 808**
Итого по смете			**2 555 934**
ИТОГО	Тенге	**2 555 934**	
Стоимость оборудования	Тенге	-	
Итого без стоимости оборудования	Тенге	**2 555 934**	
Временные здания и сооружения, 2,4%	Тенге	61 342	
Итого	Тенге	**2 617 276**	
Зимние удорожания 0,7%	Тенге	18 321	
Итого	Тенге	2 635 597	
Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге	52 712	
Итого непредвиденные работы и затраты	Тенге	**2 688 309**	
НДС (12%)	Тенге	322 597	
Всего	Тенге	**3 010 906**	

Генподрядчик:

Директор ТОО "Даулет Компани Трейд"

Нурхожаев Ж.А.

Субподрядчик:

Директор ПК "Агроспецмонтаж"

Буркитов Т. Ж.