Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор №: №0901400003O6/220102/00 от 24.01.2022г

Доп. Согл. №0901400003O6/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Реестр информации по Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 к акту выполненных работ № 2 за период с 19 мая по 12 июня 2022 года, на 13 июня 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 .						
1	Покрытие асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5см) Устройство асфальтоукладчиками.	км	26,4	5,5	21%	5,5

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол _____ Турасимов А.Г.

Директор ТОО «Кокшетауавтодор» _____ Калабаев Б.Б.

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
А-1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX

СПРАВКА №3 от 13 июня 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	090140000306/220102/00 доп. согл. 090140000306/220102/01	24.01.2022 г 04.04.2022 г	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по строке	243 490 872,43								26 088 307,76	
В том числе: в текущем месяце	233 273 538,48	208 279 945,07							24 993 593,41	233 273 538,48
Выплата аванса	308 628 771,69									
Удержание аванса	73 047 261,73	62 483 983,52							7 498 078,02	69 982 061,54
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	12 174 543,62	10 413 997,25							1 249 679,67	11 663 676,92
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Итого к оплате:	**466 [illegible] 833,77**	**135 381 964,40**							**16 245 835,72**	**151 627 800,02**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Искендиров К.Р.

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
Калабаев Б.Б.

Форма №2

Заказчик: СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"
Договор: №090140000306/220102/00 2022-01-24
Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Акт выполненных работ №2
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
А-1"Нур-Султан - Петропавловск" км 341-367
за период с 19 мая по 12 июня 2022 года, на 13 июня 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда													
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%	197244,48	30 430 878,37
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	2 700,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	1 039 500,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Восстановление слои износа и ровности дорожного покрытия													
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,60	9 589,06	0,00	0,00	0,00	2,60	9 589,06	0,00	0,00	0,00		0,00
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,678	406 909,51	0,00	0,00	0,00	2,678	406 909,51	0,00	0,00	0,00		0,00
4	покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	м2 покрытия	2 700,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	945 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	453,60	8 487 627,12	0,00	0,00	0,00	453,60	8 487 627,12	0,00	0,00	0,00		0,00
5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	266,20	981 745,60	55,373	204 215,62	21%	266,20	981 745,60	55,373	204 215,62	21%	55,373	204 215,62
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	274,186	41 661 191,77	57,034	8 666 031,13	21%	274,186	41 661 191,77	57,034	8 666 031,13	21%	57,034	8 666 031,13
6	покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	281 652,00	109 190 847,36	58595,88	22 716 450,76	21%	281 652,00	109 190 847,36	58595,88	22 716 450,76	21%	58595,88	22 716 450,76
	смеси асфальтобетонные Щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33 798,20	703 036 020,22	7031,51	146 262 369,19	21%	33 798,20	703 036 020,22	7031,51	146 262 369,19	21%	7031,51	146 262 369,19
	Укрепление обочин					0,00					0,00			
7	планировка механизированным способом	м2	158 400,00	1 547 568,00	0,00	0,00	0,00	158 400,00	1 547 568,00	0,00	0,00	0,00		0,00
8	перемещение фрезерованного материала на обочины	м3	6 336,00	568 972,80	0,00	0,00	0,00	6 336,00	568 972,80	0,00	0,00	0,00		0,00
9	уплотнение фрезерованного материала	м3	6 336,00	969 408,00	0,00	0,00	0,00	6 336,00	969 408,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	Разметка проезжей части													
10	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, сплошная	км.л.	62,105	4 065 206,99	0,00	0,00	0,00	62,105	4 065 206,99	0,00	0,00	0,00		0,00
11	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л	18,118	627 516,93	0,00	0,00	0,00	18,118	627 516,93	0,00	0,00	0,00		0,00

12	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 3:1	км.л.	2,38	131 361,72	0,00	0,00	0,00	2,38	131 361,72	0,00	0,00	0,00		0,00
13	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:1	км.л	2,484	111 591,22	0,00	0,00	0,00	2,484	111 591,22	0,00	0,00	0,00		0,00
14	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,20 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л	7,545	289 365,84	0,00	0,00	0,00	7,545	289 365,84	0,00	0,00	0,00		0,00
15	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная (1,11)	км.л.	0,036	1 856,16	0,00	0,00	0,00	0,036	1 856,16	0,00	0,00	0,00		0,00
16	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	0,036	1 606,60	0,00	0,00	0,00	0,036	1 606,60	0,00	0,00	0,00		0,00
17	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр прочих символов	м2	1 043,84	1 438 411,52	0,00	0,00	0,00	1 043,84	1 438 411,52	0,00	0,00	0,00		0,00
	Итого			**918 548 010,98**		**217 402 564,67**			**918 548 010,98**		**217 402 564,67**			**208 279 945,07**
	НДС 12%			**110 225 761,32**		**26 088 307,76**			**110 225 761,32**		**26 088 307,76**			**24 993 593,41**
	Всего с НДС			**1 028 773 772,30**		**243 490 872,43**			**1 028 773 772,30**		**243 490 872,43**			**233 273 538,48**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО НК "КазАвтоЖол" Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

Турасимов А.Г.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" Жалгасбаев Б.Б.

Расчет проверил: гл.специалист ОККиПР СКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

Маликова А.Т.