Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор № №090140000306/220102/00 от 24.01.2022г.

Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Реестр информации по Среднему ремонту автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 к акту выполненных работ № 5 за период с 20 июля по 4 сентября 2022 года, на 5 сентября 2022 года

№	Наименование работ *	ед. изм.	План на текущий год	Факт по текущему году	%	Выполнено в настоящем акте
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367 .						
1	Покрытие асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5см) Устройство асфальтоукладчиками.	км	26,4	16,9	64%	9,3

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ **Усербаев К.М.**

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" ҚазАвтоЖол" _____ **Турасимов А.Г.**

Директор ТОО «Кокшетауавтодор» _____ **Калабаев Б.Б.**

Утверждена
приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от «2» мая 2012г.№ 170

Заказчик: СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Подрядчик: ТОО «Кокшетауавтодор»
Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-1"Нур-Султан- Петропавловск" км 341-367
БИН: 051 140 000 014
ИИК: KZ418560000000146307
БИК: KCJBKZKX

СПРАВКА №6 от 5 сентября 2022 года
о стоимости выполненных работ и затрат

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
KS03282	36483	09014000030 6/220102/00 доп. согл. 09014000030 6/220102/01	24.01.2022 г 04.04.2022 г.	РБ	091	ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	671 211 299,89								71 915 496,42	
В том числе: в текущем месяце	335 343 199,02	299 413 570,55							35 929 628,47	335 343 199,02
Выплата аванса	308 628 771,69									
Удержание аванса	201 363 389,98	89 824 071,17							10 778 888,54	100 602 959,71
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	33 560 565,00	14 970 678,53							1 796 481,42	16 767 159,95
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)										
Удержание штрафов и пени	852 850,52								0,00	0,00
Итого к оплате:	**744 063 266,08**	**194 618 820,85**							**23 354 258,51**	**217 973 079,36**

Заказчик: **Директор**
СКОФ АО «НК «ҚазАвтоЖол»
Искендиров К.Р.

Подрядчик: **Директор**
ТОО «Кокшетауавтодор»
Калабаев Б.Б.

Заказчик: СКОФ АО "НК "ҚазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Кокшетауавтодор"

Договор: №090140000306/220102/00 2022-01-24

Доп. Согл.: №090140000306/220102/01 от 04 апреля 2022 года

Форма №2

Акт выполненных работ №5
Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения
А-1"Нур-Султан - Петропавловск" км 341-367
а период с 20 июля по 4 сентября 2022 года, на 5 сентября 2022 года

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	План по договору		Выполнение с начала реализации			План на текущий год		Выполнение с начала года			Выполнение за отчетный период	
			объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	%	объем работ	финансирование
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Дорожная одежда													
1	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%	278 952,00	43 036 714,56	256374,76	39 553 497,97	92%		
2	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 12 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм.	м2	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100%	2 700,00	1 039 500,00	2700,00	1 039 500,00	100%		
	Восстановление слои износа и ровнорсти дорожного покрытия													
3	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,60	9 589,06	2,60	9 589,06	100%	2,60	9 589,06	2,60	9 589,06	100%		0,00
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	2,678	406 909,51	2,68	406 909,51	100%	2,678	406 909,51	2,678	406 909,51	100%		0,00
4	покрытия толщиной 7 см из смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1.	м2 покрытия	2 700,00	945 000,00	2700,00	945 000,00	100%	2 700,00	945 000,00	2700,00	945 000,00	100%		0,00
	смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки 1	т	453,60	8 487 627,12	453,60	8 487 627,12	100%	453,60	8 487 627,12	453,60	8 487 627,12	100%		0,00
5	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	266,20	981 745,60	170,600	629 172,80	64%	266,20	981 745,60	170,600	629 172,80	64%	93,220	343 795,36
	эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	274,186	41 661 191,77	175,721	26 699 927,35	64%	274,186	41 661 191,77	175,721	26 699 927,35	64%	96,02	14 589 758,90
6	покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей ЩМА-20, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. (Н=5 см) Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	281 652,00	109 190 847,36	180518,65	69 983 470,23	64%	281 652,00	109 190 847,36	180518,65	69 983 470,23	64%	98647,65	38 243 720,95
	смеси асфальтобетонные Щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ЩМА-20	т	33 798,20	703 036 020,22	21662,24	450 596 037,61	64%	33 798,20	703 036 020,22	21662,24	450 596 037,61	64%	11837,72	246 236 295,34
	Укрепление обочин													
7	планировка механизированным способом	м2	158 400,00	1 547 568,00	48510,00	473 942,70	31%	158 400,00	1 547 568,00	48510,00	473 942,70	31%		0,00
8	перемещение фрезерованного материала на обочины	м3	6 336,00	568 972,80	1940,40	174 247,92	31%	6 336,00	568 972,80	1940,40	174 247,92	31%	0	0,00
9	уплотнение фрезерованного материала	м3	6 336,00	969 408,00	1940,40	296 881,20	31%	6 336,00	969 408,00	1940,40	296 881,20	31%	0	0,00
	Разметка проезжей части													

10	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, сплошная	км.л.	62,105	4 065 206,99				62,105	4 065 206,99					
11	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	18,118	627 516,93				18,118	627 516,93					
12	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 3:1	км.л.	2,38	131 361,72				2,38	131 361,72					
13	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,15 м, пунктирная. Шаг 1:1	км.л.	2,484	111 591,22				2,484	111 591,22					
14	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,20 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	7,545	289 365,84				7,545	289 365,84					
15	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, сплошная (1,11)	км.л.	0,036	1 856,16				0,036	1 856,16					
16	Проезжая часть. Разметка краской, ширина линии 0,1 м, пунктирная. Шаг 1:3	км.л.	0,036	1 606,60				0,036	1 606,60					
17	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр прочих символов	м2	1 043,84	1 438 411,52				1 043,84	1 438 411,52					
	Итого			**918 548 010,98**		**599 295 803,47**			**918 548 010,98**		**599 295 803,47**			**299 413 570,55**
	НДС 12%			**110 225 761,32**		**71 915 496,42**			**110 225 761,32**		**71 915 496,42**			**35 929 628,47**
	Всего с НДС			**1 028 773 772,30**		**671 211 299,89**	**65%**		**1 028 773 772,30**		**671 211 299,89**	**65%**		**335 343 199,02**

от Заказчика:

Заместитель директора СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол" _____ Усербаев К.М.

Начальник ОКК и ПР СКОФ АО "НК" КазАвтоЖол"

_____ Турасимов А.Г.

от Подрядчика:

Директор ТОО "Кокшетауавтодор" _____ Калабаев Б.Б.

Расчет проверил: гл.специалист ОККиПР СКОФ АО НК "КазАвтоЖол"

_____ Маликова А.Т.

Работу принял:

Главный эксперт ТОО «MSK Engineering» _____ Макишев С.К.