Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
(с изменениями от 09.08.2019г., от 08.02.2021г.)

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"04" 05 2024 года

Заказчик **«Кармакшинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и автомобильных дорог, 120500, Кызылординская область, Кармакшинский район, поселок Жосалы, Абай Кунанбаев, 80В, 87243722762, И.О. Руководителя: Татишов Адилбек Мамыртаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации, для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

Декларации о соответствии (прилагается) **от «02» 05 2024 года, ТОО "AsiaStroy KZ" БИН 060340017213, Лицензия: 17014101, 07.08.2017, II, Республика Казахстан, Кызылординская область, Кызылорда Г.А., г.Кызылорда, Султанмахмут Торайгыров, 18/3, 8-701-368-69-28, директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы**

(дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации,фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **от «02» 05 2024 года, ТОО "SM ORDA GRUPP" БИН 170640006390, 8-777-179-97-69, эксперт технического надзора Нұрадин Қуанышбек Ерланұлы, №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021г.**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от «02» 05 **2024 года, Хозяйственное товарищество полное товарищество "Мекен и компания", 87783445555, авторский надзор Жусупов Бахыт**

(дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос. Жосалы, ул.Тайшык би №13»**

(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

Уровень ответственности- второй – нормальный уровню ответственности, (технически сложный)

уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу РК, Кызылординская область, Кармакшинский район, пос. Жосалы

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица,номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации «____»_____2022 года, дата ознакомления подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок_____

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий **от " " 20 года**

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: Управление по контролю Кызылординской области Талон №718 от 22.09.2023г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ХТ ПТ «Мекен и компания» №1902255, Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) Коммунальное государственное учреждение **КГП на праве хозяйственного ведения «Кармакшинская районная больница» управления здравоохранения Кызылординской области» от 03.05.2022 года №81-Ө п2**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: 22.09.2023 года.
(дата,*месяц, год)*
окончание работ: 22.04. 2024года.
(дата,*месяц, год)*
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства 2 месяц;
фактически 7 месяц;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование, мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
БМК с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт	шт		1		1

Жидкотопливное горелки, MAX 20	шт	MAX 20	2	MAX 20	2
Дизель-генератор типа 2FG Wilson, модель P18-6, 18 кВа, 14,4 кВт, 50 Гц с АВР без кожуха, двигатель Perkins	шт	Wilson	1	Wilson	1
Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-2а-2Н,с регулятором давления РДНК-400,счетчиком газа RABO G-16(1/50),с корректором ЕК-280, с обогревом	шт	ШГРП-2а-2Н	1	ШГРП-2а-2Н	1

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Установка блочно-модульной котельны с двумя котлами газовая тепловая мощность 2х200=400 кВт. Подземный газопровод среднего давления диаметром 63х5,8мм – 26м. Подземный газопровод низкого давления диаметром 63х5,8мм – 44м. Надземный газопровод среднего давления диаметром 57х3,0мм – 42м. Установка ШГРП-2а-2Н с регуляторами давления РДНК-400 и счетчиком G16 – 1шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **57 286,664** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **23 084,161** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **21 519,003** тысяч тенге, прочие **12 683,500** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **51 336,540** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **23 084,161** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **21 519,003** тысяч тенге, прочие **6 733,377** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания не имеет ;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **«Строительство БМК для поликлиники Шипагер Кармакшинской районной больницы расположенного по адресу: Кызылординской области, Кармакшинкий район, пос. Жосалы, ул.Тайшык би №13»**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик И.О. Руководителя : Татишов Адилбек Мамыртаевич

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Технический надзор

аттестованный эксперт Директор : Нұрадин Қуанышбек Ерланұлы

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)аккредитованная организация ТОО «SM ORDA GRUPP»

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Технадзор: Нұрадин Қуанышбек Ерланұлы №KZ16VJE00066742 от 28.06.2021г.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

1)**разработчик проекта** ХТ ПТ "Мекен и компания"

Директор: Қонысова Назгул Нұрланқызы

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

2)**организация** ХТ ПТ "Мекен и компания"

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество(при его наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор: Жусупов Бахыт

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность),подпись, дата

Место печати (при наличии)

3)**аттестованный (-ые) эксперт (-ы)** Авторский надзор: Жусупов Бахыт

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «AsiaStroy KZ»

Директор Шауенов Расул Рахматуллаұлы

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, место печати (при наличии)

Приложение 15 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (газопровод, нефтепровод)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	Протяженность трубопровода	м	78	
	Протяженность воздушной прокладки:	м		
	1) на эстакадах	м	-	
	2) на опорах	м		
	3) безопорная прокладка	м	-	
	Количество опор	шт		
	Протяженность подземной прокладки:	м	78	
	1) в проходных каналах	м	-	
	2) в полупроходных каналах	м	-	
	3) бесканальная прокладка	м	78	
2	Количество колодцев (камер)	шт	-	
3	Количество компенсаторов	шт	-	
4	Количество вводов	шт	-	
5	Количество задвижек d = 65мм	шт		
	d =	шт	-	
6	Вентили (клапан) d =	шт		
	d =	шт		
7	Кран проходной d =50мм шаровый	шт		
	d =	шт		
8	Сифоны (гидрозатворы)	шт		
9	Переходники	шт		

10	Затворы поворотные	шт	-	
11	Регуляторы давления	шт	-	
12	Скважины	шт	-	
13	Станки - качалки (тип _____ , марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	
	-//- (тип____, марка ____)	шт	-	

Горизонтальный разрез скважины (колодца)	Вертикальный разрез скважины (колодца)
Масштаб _____	Масштаб _____

Спецификация

№ п/п	Наименование	Марка	Материал	Диаметр (мм) (размеры)	Количество	Примечание
1	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x50, PN 16		ПЭ-сталь	63x50	3	
2	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80		сталь	50	6	
3	Заглушки плоская, наружным диаметром 89 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)			89x3	14	
4	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 17,6 - 90x5,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011		ПЭ	90x5,2	7,8	
5	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32x3,0 мм		сталь	32x3,0	8	
6	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		ПЭ	63	7	
7	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		ПЭ	63	3	
8	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16		ПЭ	63	6	
9	Труба полиэтиленовая для подачи				78	

	газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 63х5,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011					
10	Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм		ПЭ	63	1	
11	Газорегуляторный пункт шкафной ШГРП-2а-2Н,с регулятором давления РДНК-400,счетчиком газа RABO G-16(1/50),с корректором ЕК-280, с обогревом	ШГРП-2а-2Н			1	

Схема привязки скважины (колодца) к постоянным точкам-ориентирам

Заказчик

И.О. Руководителя : Татишов Адилбек Мамыртаевич _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор

Жусупов Бахыт _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)