Генподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Электроснабжение.
Договор: №12 от "04" мая 2021 года.

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат за Август месяц 2021 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору	Сметная стоимость строительно-монтажных работ по договору с разбивкой по годам	Стоимость выполненных работ, тенге			Оплата работ, тенге				
			С начала строительства по отчетной месяц включительно	С начала текущего года	За отчетный месяц	Аванс по договору	Погашение аванса	За выполненный объем с начала строительства по отчетный месяц к оплате за текущий месяц	К окончательной оплате	Остаток оплаты по договру
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Электроснабжение.	**8 000 000,00**	на 2021 год								
		8 000 000,00		**8 000 000,00**				**8 000 000,00**		
ИТОГО к оплате:								**8 000 000,00**		

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"

Директор _____ **Закиров Н.**

Субподрядчик:
ТОО "АСК-Альтернатива"

Директор _____ **Алмаганбетов А.**

Генподрядчик: ТОО "ПФ Энергопромсервис"
Субподрядчик: ТОО "АСК-Альтернатива"
Объект: Строительство инженерной инфраструктуры жилого сектора в районе Титова г.Кызылорда. Электроснабжение.
Договор: №12 от "04" мая 2021 года.

АКТ
приемки выполненных работ за Август месяц 2021 года

Форма 4

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Сети 10 КВ										
		Трансформаторная подстанция										
1	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	3		10869,93	6363,93	32609,79	19091,79	3861,00	15164,30	51596,02
		НР - 80%; СП - 8%				3219,00	3099,46	9657,00	9298,38		3821,93	
2	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	3		34637,96	8781,17	103913,87	26343,51	31904,96	43718,02	159442,43
		НР - 80%; СП - 8%				15221,80	2994,04	45665,40	8982,12		11810,55	
3	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	9		4971,26	957,44	44741,35	8616,96	2806,39	26124,51	76535,13
		НР - 72%; СП - 8%				3702,00	329,56	33318,00	2966,04		5669,27	
4	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсныйнапряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	3		3445,92	668,92	10337,77	2006,76	927,01	5808,41	17437,87
		НР - 72%; СП - 8%				2468,00	221,08	7404,00	663,24		1291,69	
5	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	3		6282,27	197,05	18846,81	591,15	3447,67	10793,41	32011,45
		НР - 72%; СП - 8%				4936,00	60,95	14808,00	182,85		2204,10	
		РАЗДЕЛ 2.Подвеска провода										
6	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,7433333		110338,50	56273,95	82018,28	41830,30	2052,16	41618,67	133527,91
		НР - 80%; СП - 8%				51303,80	18682,76	38135,82	13887,52		9890,96	
		РАЗДЕЛ 3.Прокладка кабелей										
7	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2		207,87	198,45	415,74	396,90	--	119,26	577,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 32%, СП - 8%			9,42	73,41	18,84	146,82		42,80	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	3	33,81	33,81	101,44	101,44		25,66	137,26
		НР - 72%, СП - 8%			--	11,88	--	35,64		10,17	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	150,14	72,06	300,28	144,12		159,09	496,12
		НР - 52%, СП - 8%			78,08	32,39	156,16	64,78		36,75	
10	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	22	508,37	434,33	11184,14	9555,26		3540,88	15903,01
		НР - 32%, СП - 8%			74,04	149,50	1628,88	3289,00		1178,00	
11	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	121	361,60	167,30	43753,60	20243,30	5892,76	17260,23	65895,46
		НР - 32%, СП - 8%			148,08	50,04	17917,68	6054,84		4881,15	
12	С123-060612-1404 2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,121	4050619,00	--	490124,90	--	490124,90	--	529334,89
		СП - 8%			--	--	--	--		39209,99	
		РАЗДЕЛ 4. Муфты концевые									
13	Ц13-080201-1818 1308-0201-1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	6	2678,87	87,04	16073,22	522,24	742,99	10791,19	29013,57
		НР - 29%, СП - 8%			2468,00	29,96	14808,00	179,76		2149,15	
14	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КпТп-3-35/50-СЛ-н ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	9092,00	--	27276,00	--	27276,00	--	29458,08
		СП - 8%			--	--	--	--		2182,08	
15	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	3	7393,00	--	22179,00	--	22179,00	--	23953,32
		СП - 8%			--	--	--	--		1774,32	
		РАЗДЕЛ 5. Заземление									
16	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	35	1878,83	1398,64	65759,05	48952,40	221,74	24324,44	97289,99
		НР - 80%, СП - 8%			473,85	394,88	16584,75	13820,80		7206,67	
17	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,1185	224472,00	--	26599,93	--	26599,93	--	28727,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2127,99	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03552	226241,00	–	8036,08	–	8036,08	–	8678,97
		СП=8%			–	–	–	–		642,89	
19	Ц13-080203-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	75	569,47	24,19	42710,25	1814,25	28348,53	9390,12	56268,28
		НР=72% СП=8%			167,30	6,59	12547,50	494,25		4168,02	
				Отмостка							
20	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	2,94	5167,85	1654,90	15193,48	4865,41	7961,52	4075,35	20810,34
		НР=93% СП=8%			804,95	685,56	2366,55	2015,55		1541,51	
21	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	29,4	1490,83	2,80	43830,30	82,35	38777,71	5398,65	53167,26
		НР=108% СП=8%			169,06	0,97	4970,25	28,50		3938,32	
				РАЗДЕЛ 6. Сети 10 КВ							
		Трансформаторная подстанция									
22	Е11-330208-0201 1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	1	10869,93	6363,93	10869,93	6363,93	1287,00	5055,00	17199,00
		НР=80% СП=8%			3219,00	3099,46	3219,00	3099,46		1274,00	
23	Е11-330208-0202 1133-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	34637,96	8781,17	34637,96	8781,17	10635,00	14573,00	53147,00
		НР=80% СП=8%			15221,80	2994,04	15221,80	2994,04		3937,00	
24	Ц13-080103-1501 1308-0103-1501 РСНБ РК 2015	Разрядник напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	3	4971,26	957,44	14913,78	2872,32	936,00	8708,00	25512,00
		НР=72% СП=8%			3702,00	329,56	11106,00	988,68		1890,00	
25	Ц13-080103-0501 1308-0103-0501 РСНБ РК 2015	Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Монтаж оборудования	шт.	1	3445,92	668,92	3445,92	668,92	309,00	1936,00	5813,00
		НР=72% СП=8%			2468,00	221,08	2468,00	221,08		431,00	
26	Ц13-080103-0601 1308-0103-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Привод к разъединителям с одной тягой рычажный. Монтаж оборудования	шт.	1	6282,27	197,05	6282,27	197,05	1149,00	3598,00	10670,00
		НР=72% СП=8%			4936,00	60,95	4936,00	60,95		790,00	
				РАЗДЕЛ 7.Подвеска провода							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Е11-330204-0202 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,1233333	110338,50	56273,95	13608,41	6940,45	341,00	6905,00	22155,00
		НР - 80%, СП - 80%			51303,80	18682,76	6327,47	2304,21		1641,00	
28	С123-061201-0802 2306-1201-0802 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х35-35 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,37	366353,00	--	135550,61	--	135550,61	--	146394,66
		СП - 80%			--	--	--	--		10844,05	
		РАЗДЕЛ 8.Прокладка кабелей									
29	Е11-010101-0405 1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	2	207,87	198,45	415,74	396,90	--	119,00	578,00
		НР - 72%, СП - 80%			9,42	73,41	18,84	146,82		43,00	
30	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	2	33,81	33,81	67,62	67,62	--	51,32	274,53
		НР - 72%, СП - 80%			--	11,88		23,76		20,34	
31	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	2	150,14	72,06	300,28	144,12	--	159,00	496,00
		НР - 72%, СП - 80%			78,08	32,39	156,16	64,78		37,00	
32	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	Кабель в траншее одни. Устройство постели	м кабеля	22	508,37	434,33	11184,14	9555,26	--	3541,00	15903,00
		НР - 72%, СП - 80%			74,04	149,50	1628,88	3289,00		1178,00	
33	Ц13-080201-0202 1308-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	25	361,60	167,30	9040,00	4182,50	1155,00	3566,00	13615,00
		НР - 72%, СП - 80%			148,08	50,04	3702,00	1251,00		1009,00	
34	С123-060612-1404 2306-0612-1404 РСНБ РК 2015	Кабели силовые с изоляцией из сшитого полиэтилена АПвПу 3х50/25 (мк)-10 ГОСТ 16442-80	км	0,025	4050619,00	--	101265,48	--	101265,48	--	109367,00
		СП - 80%			--	--	--	--		8101,00	
		РАЗДЕЛ 9. Муфты концевые									
35	Ц13-080201-1818 1308-0201-1818 РСНБ РК 2015	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	2678,87	87,04	5357,74	174,08	248,00	3597,00	9671,00
		НР - 72%, СП - 80%			2468,00	29,96	4936,00	59,92		716,00	
36	С123-061703-1101 2306-1703-1101 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КвТп-3-35/50-СЛ-в ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	9092,00	--	9092,00	--	9092,00	--	9819,00
		СП - 80%			--	--	--	--		727,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	С123-061703-1104 2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	1	7393,00	-	7393,00	-	7393,00	-	7984,44
		СП - 8%			-	-	-	-		591,44	
		РАЗДЕЛ 10. Заземление									
38	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	8	1878,83	1398,64	15030,64	11189,12	51,00	5560,00	22238,00
		НР - 80%; СП - 8%			473,85	394,88	3790,80	3159,04		1647,00	
39	С121-050301-3002 2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0395	224472,00	-	8866,64	-	8866,64	-	9575,98
		СП - 8%			-	-	-	-		709,33	
40	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,005328	226241,00	-	1205,41	-	1205,41	-	1302,00
		СП - 8%			-	-	-	-		96,43	
41	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	25	569,47	24,19	14236,75	604,75	9449,00	3130,00	18756,00
		НР - 22%; СП - 8%			167,30	6,59	4182,50	164,75		1389,00	
		Отмостка									
42	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,98	5167,85	1654,90	5064,49	1621,80	2653,00	1358,00	6937,00
		НР - 93%; СП - 8%			804,95	685,56	788,85	671,85		514,00	
43	Е11-270701-0101 1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	9,8	1490,83	2,80	14610,13	27,44	12926,00	1800,00	17722,00
		НР - 108%; СП - 8%			169,06	0,97	1656,79	9,50		1313,00	
		РАЗДЕЛ 11. Сети 0,4 КВ									
		Счетчики									
44	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка.	шт	9	1222,88	87,04	11005,92	783,36	193,00	7416,00	19896,00
		НР - 77%; СП - 8%			1114,47	29,96	10030,23	269,64		1474,00	
45	Ц13-080103-0202 1308-0103-0202 РСНБ РК 2015	Трансформатор тока напряжением до 20 кВ. Монтаж оборудования	шт.	27	3762,14	682,62	101577,78	18430,74	16511,00	52457,00	166357,00
		НР - 77%; СП - 8%			2468,00	230,38	66636,00	6220,26		12323,00	
46	Ц13-080304-0104 1308-0304-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит заводского изготовления однорядный или двухрядный шкафного исполнения, глубина до 600 мм. Установка	м ширины по фронту	16,236	14650,00	7665,56	237857,40	124458,03	9408,00	104293,00	369522,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			6405,00	2516,64	103991,58	40860,17		27372,00	
47	С123-061201-0919 2306-1201-0919 РСНБ РК 2015	**Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005**	км	1,123	892788,00	--	1002600,92	--	1002600,92	--	1082809,00
		СП - 8%			--	--	--	--		80208,07	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								3591156
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1845820,00				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						6335482,06		
		- Накладные расходы	Тенге							2749177,63	
		- Сметная прибыль	Тенге							1142053,72	

				СМР	оборудование, мебель и инвентарь	прочих затрат	всего				
		Всего	тенге	5 924 515			5 924 515				
		Сметная заработная плата	тенге			1 433 194					
		ИТОГО по акту:		5 924 515			5 924 515				
		Временные здания и сооружения 2,4 %	тенге	142 188			142 188				
						20 049					
		ИТОГО:	тенге	6 066 703			6 066 703				
		Удорожание строительства в зимнее время - 1,71 %	тенге	103 741			103 741				
						47 721					
		Сдо	тенге			70 740	70 740				
		Смп	тенге			119 433	119 433				
		Затраты на выслугу лет, 1%	тенге			-	-				
		Затраты на дополнительные отпуска 0,4%	тенге			-	-				
		на доплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска 30%	тенге			640 462	640 462				
		ИТОГО:	тенге	6 170 444		640 462	6 810 906				
		Непредвиденные работы и затраты 2%	тенге	123 409			123 409				
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	тенге	6 293 853		640 462	6 934 315				
		В том числе в текущих ценах на 2020 год-100%, к=1,049901	тенге	6 608 483		672 422	7 280 904				
		Итого с уступкой	тенге	5 947 634		605 180	6 552 814				
		НДС 12%	тенге			786 338	786 338				
		ВСЕГО в текущих ценах с НДС 12 %	тенге	6 608 483		1 391 517	8 000 000				
		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	тенге	6 608 483		1 391 517	8 000 000				

Генподрядчик:
ТОО "ПФ Энергопромсервис"

Директор _____ **Закиров Н.**

Субподрядчик:
ТОО "АСК-Альтернатива"

Директор _____ **Алмаганбетов А.**