Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234
Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«31» 08 20_18__ г.

Заказчик **ГУ "Управление строительства Мангистауской области" и.о.руководитель Бекжанов Л., 130006 Республика Казахстан, Мангистауская область г. Актау, Г.А. 14,1**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения))

на основании:
Декларации о соответствии от **31 августа 2018года, ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О., Мангистауская обл., г. Форт-Шевченко, ул.Жалау Мынбайулы, строение 117**
(дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ от **31 августа 2018года, ТОО «EDMOND SHIPWAY» (ЭДМОНД ШИПВЭЙ, технических экспертов Ан Александра Владимировича, аттестат №KZ61VJE00023834 от 28.02.2012г, Лебедева Виктора Вячеславовича, аттестат №KZ25VJE00027004 от 16.09.2013г, №KZ84VJE00027009 16.09.2013г, Конопелько Александра Евгеньевича, аттестат, №KZ46VJE00026917 от 08.10.2013г, №KZ73VJE00026916 от 17.06.2013г**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов)

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 31 августа 2018года, ТОО «Жастар –Плюс», директор Калыбаев Б.С ., эксперт Тәжіғара А.К. аттестат №KZ70VJE00023478 от 28.02.2017г**
(дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов)

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию **нового** объекта **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района»**
(наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт))

по адресу: **Мангистауская область, Тупкараганский район, село С Шапагатова,**
(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации
подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю: **Решение ГУ «Аппарат акима села Сайын Шапагатова о предоставлении безвозмездного землепользования от 28 марта 2014 года №11».**

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Мангистауской области» № KZ55REA00067197 от 08.08.2017 г.**
(наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона)

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «Жастар –Плюс » ТП РК 600СОШ (IVA и IV-Г)-2.2-2012**
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденного(й) Приказом **ГУ "Тупкараганский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", № 743 от 03 августа 2015года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **08 август 2017 года.;**

(месяц, год)

окончание работ 31 **август 2018г.;**

(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12;**

фактически, месяц: **12;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико - экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	600		600	
Площадь участка	га	4,0		4,0	
Площадь застройки	м2	4236,2		4236,2	
Этажность		1,2,3		1,2,3	
Общая площадь здания	м2	8478,8		8478,7	
в том числе ниже отметки 0.00	м2	989,9		989,9	
Полезная площадь здания	м2	7641,6		7641,6	
Строительный объем	м3	45641,6		45641,6	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

_____;

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-	$м^2$		

пристроенных и пристроенных помещений						
Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	общая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно - строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Архитектурное решение: Средняя общеобразовательная школа на 600учащихся –здание переменной этажности с верхним техническим этажом, подвалом и тех. подпольем. Здание имеет сложную конфигурацию в плане. высота надземных этажей составляет 3,3м, высота верхнего тех. подполья от 1,9 до 2,0 м, подвала от 2,45 до 2,9м. Высота помещении верхнего технического этажа /чердака/ переменная, но не менее 1,6м в местах прохода по чердаку.

Высота помещения спортзала составляет 6,9м, гимнастического зала -6,0м до низа плиты перекрытия. Высота актового зала переменная, не менее 3,3м. Архитектурно планировочные решения здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся предусматривает комплекс учебных и общеобразовательных блоков. Здание состоит из девяти блоков:1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б,разделенных деформационными швами. В блоках 1А,1Б, 3А,3Б запроектированы учебные помещения, в блоках 4,6Б залы для занятии спортом с сопутствующими помещениями, в блоках 2,5,6А общешкольные помещения. Все блоки школы соединены между собой коридорами. Коридоры длиной более 60м разделены противопожарными перегородками. Блоки 1А .1Б – для размещения начальных классов и пред школьных помещении. Здание 2х этажное с размерами в осях 24,3х17,7 и 21х17,7м.

На первом этаже вестибюль, гардеробная, гардероб преподавателей, два учебных пред школьных класса, три учебных кабинета начальных классов, кабинет завуча, санузлы, санузел для инвалидов, помещение охраны, оборудованное системой видеонаблюдения и сигнализации. На 2 этаже 5 учебных кабинетов начальной школы, методический кабинет, учительская, мультимедийный кабинет с лаборантскими для занятии по подгруппам, санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала. В подвале блока 1Б вент. камера.

Блок 2-размещены административные помещения и входная группа основной и старшей школы, двухэтажное здание с тех. подпольем. На первом этаже гардеробные, помещения охраны и уголок национальной символики Республики Казахстан.

Блок 3А и 3Б-размещены учебные помещения основной и старшей школы. Планы в осях 27,6х17,7 и 28,2х17,7м. Блоки трехэтажные с подвалом. В подвале расположены, помещения для хранения светильников, водомерный узел, тепловой пункт, вент. камера и электро - щитовая. На первых этажах 3 блока А Б расположены мастерские обработки металла, кабинет труда ,кабинет домоводства, кабинет НВП, три универсальных кабинета,2 кабинета информатики, комнаты личной гигиены. На 2 этаже расположены 4 мультимедийных кабинета, 2 кабинета информатики,3 лобарантские,2 универсальных кабинета, санузлы.На третьем этаже расположены по 2 кабинет химии и физики с лаборантскими, 2 лаборатории, санузлы.

Блок 4-для занятии по физкультуре.

Блок 5-размерами в осях 31,8х23,4м,на первом этаже медпункт, процедурная, кабинет психолога, логопеда, обеденный зал, кухонный блок с складскими помещениями, санузел. На 2 этаже комнаты завхоза и персонала, кабинет завуча, библиотека, читальный зал, медиатека, актовый зал на 200 мест с артистической, санузлы.

Блок 6А - 2 этажный, в подвале вент камера, предназначена для размещения коммуникационных коридоров. Одноэтажный блок 6Б –для проведения занятии по физкультуре, с душевыми кабинами, снарядной и комнатой тренера.

Конструктивные решения:

Уровень ответственности здания –II , уровень огнестойкости II,Основание фундамента-ИГЭ-2 – мергель глинистый твердый плотность грунта 1,76г/см2.

Конструктивная схема здания рамно-связевая, монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечена системой колонн и ригелей с жесткими узлами соединении. Фундаменты-монолитные столбчатые отдельно стоящие двух ступенчатые высотой 0,6м. Фундаменты из бетона В25 с армированием стержней арматуры Д 10-12 класса 3.Стены подвала и тех. подполья –монолитные толщиной 250мм.Колонны сечением 400х400 бетон В25, армирование А3 Д16-25мм.

Ригели сечением 400х400,бетон В25,армирование А3 Д 16-25мм.Плиты перекрытий и покрытия толщиной 160 и 200мм из В25,А3 Д8-16мм.Несущие конструкции спортивного и актового зала –балки стенки шириной 200мм переменной высоты пролет 12м.Лестничные марши и площадки –монолитные железобетонные В25 армирование А3 Д10-14мм.

Наружные стены из камня ракушечника М35 на растворе М50 с утеплением теплоизоляционными плитами толщиной 100мм.Внутренние стены из камня ракушечника и цементно-песчаных блоков толщиной 190и 100мм.Крыша чердачная,вентилируемая. Кровля рулонная с внутренним водостоком.

Котельная.

Здание котельной бескаркасное, фундаменты ленточные из блоков. Стены из камня ракушечника, балки покрытии из швеллера 20,кровля металлическая из двух слоев профилированного листа с утеплением мин.плитами толщиной 100мм.

Так же есть конструктивные решения:

Пожарная емкость -50м3,площадка емкости хоз. бытовых стоков 65м3,площадка емкости питьевой воды 65м3.

Площадка КТПГ-комплектная подстанция.

Установка железобетонного фундамента под Дизель генераторную.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основнымматериалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно -сметнойдокументации): всего **1 543 002,370** (один миллиард, пятьсот сорок три миллиона, две тысячи, триста семьдесят) тенге, в том числе строительно-монтажныхработ**1 165 405,48**(один миллиард сто шестьдесят пять миллионов четыресто пять тысяч тенге, сорок восемь тиынов)тенге, оборудования, инструмента и инвентаря**169 031,39**(сто шестьдесят девять тысяч, тридцать один тенге)тенге; прочее **208565,5**(двести восемь тысяч пятьсот шестьдесят пять) тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **1 289 180 748,8**(один миллиард двести восемьдесят девять миллионов сто восемьдесят тысяч, семьсот сорок восемь тенге 80тиынов) тенге, в том числе:стоимость строительно-монтажных работ**1 133 526 006,8**(один миллиард сто тридцать три миллиона пятьсот двадцать шесть тысяч шесть тенге восемьдесят тиынов) тенге;стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **139 450 890 (**Сто тридцать девять миллионов, четыреста пятьдесят тысяч, восемьдесят девять) тенге; затраты авторского надзора **2 813 837,6** (два миллиона восемьсот тринадцать тысяч, восемьсот тридцать семь тенге, шестьдесят тиынов), затраты технического надзора **13 390 014,40**(тринадцать миллионов триста девяносто тысяч четырнадцать тенге, сорок тиынов)

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района»

(наименование объекта (комплекса))

принять в эксплуатацию:

Заказчик **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
и.о.руководитель Бекжанов Лепес

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Технический надзор **ТОО «EDMOND SHIPWAY» (ЭДМОНД ШИПВЭЙ)**
(наименование организации)
Директор Черенков Анатолий Александрович

_____ _____

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор, **директор ТОО «Жастар -Плюс» Калыбаев Б.С**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П

Приложение 2
к акту приемки объекта
в эксплуатацию

форма

Технические характеристика объекта
(многоквартирные жилые дома, промышленные, торговые объекты и т.п.)

Наименование (многоквартирный жилой дом, промышленные, торговые объекты и т.п.)	Единица измерения	Общие сведения							
		Площадь участка	Число этажей (этаж)	Площадь застройки (м2)	Объем здания (м3)	Общая площадь (м2)	Полезная площадь (м2)	Площадь помещений ниже отметки 0.00 (м2)	Площадь парковачных мест (м2)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Площадь участка строительства	га	4,0							
Площадь покрытии	м2	17838,2							
Площадь озеленения	м2	3945,0							
Площадь парковачных мест	м2								1800
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVА и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района»	м2		1,2,3	4236,2	45641,6	8478,7	7641,6	989,9	

продолжение таблицы

Описание конструктивных элементов			Вид отопления	Наружные инженерные сети				
фундамент	стены	кровля		Электроснабжения	Водоснабжения	Горячее водоснабжение	канализация	газоснабжение
11	12	13	14	15	16	17	18	19
ж/бетон	Камень-ракушечник	совмещенная	Автономная	есть	есть	есть	есть	есть

Заказчик **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
и.о.руководитель Бекжанов Лепес

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя)

Подпись _____ М.П.

Авторский надзор **эксперт ТОО «Жастар Плюс » Тәжіғара А.К.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта)

Подпись _____ М.П.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района**

АКТ №7
приемки выполненных работ
за апрель 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживаю-щих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		БЛОКИ 1А и 1Б. Раздел АР. Лок смета № 2-2-3										
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
		РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ										
		ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ										
7	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	74,11	1931,14	--	143117	--	48403	3,24	240		
		м3		531,00	--	39352	--	123	--	--		
		ТИП 15. ВЕНТКАМЕРА										
8	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	2,136	8729,54	--	18646	--	1490	3,66	8		
		м3		567,00	--	1211	--	123	--	--		
9	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	2,17872	183,00	--	399	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
10	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	2,17872	519,00	--	1131	--	--	--	--		
		м3		--	--	--	--	--	--	--		
11	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	26,7	193,52	9,95	5167	266	1837	0,36	10		
		м2		52,20	3,74	1394	100	123	0,02	--		
		ТИП 16. ЛЕСТНИЦА										
14	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	18,6	193,52	9,95	3599	185	1280	0,36	7		
		м2		52,20	3,74	971	70	123	0,02	--		
15	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	18,6	59,10	1,34	1099	25	40	0,01	--		
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			173158		53050				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
19	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	62,4	232,30	3,39	14495	211	7713	0,65	41
		м2		117,00	0,72	7301	45	105	0,05	3
20	Е0115-70-1	Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок	10,4	570,50	4,92	5933	51	2129	1,15	12
		м2		193,05	1,87	2008	19	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			20428		9842		
		РАЗДЕЛ 8.ВЕНТКАМЕРА								
58	Е0126-30-1	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм	3,825	4173,97	378,22	15965	1447	14183	20,04	77
		м3		3566,25	141,75	13641	542	100	0,69	3
60	Е0126-30-3	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм	2,325	5124,06	401,31	11913	933	10797	25,84	60
		м3		4493,25	150,75	10447	350	100	0,74	2
62	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	410	11,20	--	4592	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	51	570,50	4,92	29096	251	10438	1,15	59
		м2		193,05	1,87	9846	95	105	0,01	--
65	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных	0,013195	175710,10	1826,10	2318	24	162	42,70	1
		т		8100,00	690,75	107	9	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			63884		35580		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
87	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные	32,76	3540,00	--	115970	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные	30,24	4010,00	--	121262	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
89	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	10,5	4010,00	--	42105	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С12062-14 примен.	Блоки дверные двупольные с остекленными полотнами ДО 21-14ЛП внутренние, окрашенные	5,88	3900,00	--	22932	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
92	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные	5,88	3540,00	--	20815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	16	1500,00	--	24000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	21	1380,00	--	28980	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
95	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	33	844,00	--	27852	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	4	5500,00	--	22000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
98	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10Л огрунтованные и окрашенные	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
99	С12022-1 примен.	Двери металлические противопожарные ДГП12-8 огрунтованные и окрашенные	1	24096,00	--	24096	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
100	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	3	1960,00	--	5880	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
101	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	3	844,00	--	2532	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	2	15762,31	--	31525	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов	2	1480,00	--	2960	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
105	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	2	2980,00	--	5960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
106	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	2	844,00	--	1688	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ ВТ-1, ВТ-2, ВТ-8								
118	СПРАЙС п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс"	Витражы алюминиевые наружные с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла, размеры 7160х2500 мм, 8600х3000 мм	46,7	19574,66	--	914137	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
120	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	3,1	4472,00	--	13863	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			1493257				
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
183	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	1540,6	183,00	3,94	281930	6070	167586	0,55	853
		м2		102,11	1,49	157311	2295	105	0,01	11
189	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	2527	154,08	3,43	389360	8668	199107	0,46	1150
		м2		73,73	1,31	186316	3310	105	0,01	16
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/								
195	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм	0,9	4173,97	378,22	3757	340	3337	20,04	18
		м3		3566,25	141,75	3210	128	100	0,69	1
196	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,95	5124,06	401,31	4868	381	4412	25,84	25
		м3		4493,25	150,75	4269	143	100	0,74	1
199	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	46,4	213,01	1,52	9884	71	6129	0,70	33
		м2		111,38	0,56	5168	26	118	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
201	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1143,7	21,10	0,01	24134	11	8046	0,04	47
		м2		6,70	--	7663	--	105	--	--
203	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	320,5	266,17	2,65	85307	849	87318	1,43	458
		м2		258,75	0,72	82929	231	105	0,03	9
204	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	865,35	29,00	--	25095	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
208	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	31,86	29,00	--	924	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге			825259		475935		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 15.ВХОД В-1								
214	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	345	66,94	2,62	23096	904	4880	0,07	23
		м2		10,51	0,99	3626	342	123	--	2
215	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.0-270 мм	11,6775	5435,23	245,72	63470	2869	6597	2,71	32
		м3		382,50	92,25	4467	1077	119	0,45	5
216	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек раствором М100 толщиной 15 мм	86,5	151,12	15,94	13072	1379	4180	0,24	21
		м2		34,65	5,96	2997	516	119	0,03	3
217	Е0112-17-2 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.50 мм	86,5	195,85	4,90	16941	424	576	0,03	3
		м2		3,85	1,75	333	151	119	0,01	1
218	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,341675	5239,08	327,33	1790	112	722	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	646	42	105	0,60	--
219	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,341675	62000,00	--	21184	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 15	Тенге			139553		16955		
		ИТОГО БЛОК 1 по АР	Тенге			2715539		591362		
		БЛОКИ 1А и 1Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-2-7								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		АППАРАТУРА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1000В								
71	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-1874 УХЛ 2-18, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 и 2 фидер-1,6А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 0,6 А, в комплекте с кнопками, замной и переключателем	-1	28486,00	--	-28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	75-6-33 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5114-2274 УХЛ2-28, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 фидер-8А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 6 А, 2 фидер-2,0А, 380В, ток теплового реле 1,6А, в комплекте с кнопками, замной и переключателем	-1	27666,00	--	-27666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
83	СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418	58	2178,66	--	126362	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
84	СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассенвателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418ES1 с блоком аварийного питания	20	2490,88	--	49818	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
85	С151702-116 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP40 AOT.OPL 418 шт.	8	2429,00	--	19432	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
87	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP20 AOT.PRS 236 шт.	149	1686,00	--	251214	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
88	СПРАЙС п.34 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP40 AOT.OPL 236 шт	6	2599,12	--	15595	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
89	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х18ВТ, IP40 AOT.OPL 218 шт	8	1487,00	--	11896	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
90	СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с рассеивателем, в комплекте с 2-мя компактными люминисцентными лампами /КЛЛ/2х18ВТ, IP65 CD 218 шт	15	3969,74	--	59546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
91	СПРАЙС п.47 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с рассеивателем, в комплекте с 2-мя компактными люминисцентными лампами /КЛЛ/2х9ВТ, IP54 К 200/209 шт	2	1380,01	--	2760	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
93	СПРАЙС п.43 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с зеркальным отражателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP20 ASM/S 136 шт	22	1792,26	--	39430	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС п.111 ТОО "АктауЭнергоКабель"	Кронштейн для светильника ASM/S шт	44	244,68	--	10766	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
95	СПРАЙС п.32 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP40 AOT.OPL 136 шт	6	3350,79	--	20105	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС п.46 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP44 TS100 шт	38	489,37	--	18596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	СПРАЙС п.45 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP65 NBT18F123 шт	7	5024,16	--	35169	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник настенный с рассеивателем, в комплекте с лампой 6Вт, IP22 EFS 73 шт	8	3622,94	--	28984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
100	СПРАЙС п.121 ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 шт	8	81,56	--	652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
101	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 18Вт, цоколь G13 L18W	360	82,00	--	29520	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 36Вт, цоколь G13 L36W	339	101,00	--	34239	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	С151706-76 примен.	Лампы компактные люминисцентные, 220В, 9Вт, цоколь G23 DULUX L9W	4	64,00	--	256	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
104	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, 220В, 18Вт, цоколь 2G11 DULUX L18W	30	82,00	--	2460	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, 220В, 23Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 23W	45	82,00	--	3690	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151701-90	Светильник ручной переносной для освещения рабочей зоны с отражателем /ТУ-16-545.132-77/, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м	1	561,00	--	561	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151706-59 примен.	Лампы накаливания электрические 42В	1	16,00	--	16	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ, МЕТАЛЛОРУКАВА								
153	Е0146-30-1	Пробивка отверстий от диам.30 до диам.100	300	43,33	20,47	12999	6141	9180	0,13	39
		отверст.		22,86	7,74	6858	2322	100	0,04	11
154	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ, с креплением накладными скобами, диаметр до 25 мм	210	108,60	48,90	22806	10269	10334	0,22	46
		м		39,60	12,20	8316	2562	95	0,07	15
155	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен	Трубы ПВХ, диаметром 20 мм	47,04	650,00	--	30576	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
156	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	40	147,30	73,00	5892	2920	2576	0,29	12
		м		49,50	18,30	1980	732	95	0,11	4
157	СПРАЙС п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм	40	14,33	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
158	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	3540	108,60	48,90	384444	173106	174204	0,22	779
		м		39,60	12,20	140184	43188	95	0,07	250
159	СПРАЙС п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм	3540	5,75	--	20373	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
160	Ц0108-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	5	159,90	81,10	800	406	355	0,35	2
		м		54,50	20,30	273	102	95	0,12	1
161	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32	5	191,00	--	955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
162	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	80	125,60	64,10	10048	5128	4347	0,26	21
		м		41,40	15,80	3312	1264	95	0,09	7
163	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20	80	104,00	--	8320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
164	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр до 48 мм	8	114,40	7,80	915	62	375	0,29	2
		м		48,80	0,50	390	4	95	--	--
165	СПРАЙС п.62 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Металлорукав с усл.проходом 20мм РЗ-Ц-А	8	25,72	--	206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1203822		201371		

БЛОК 2. Раздел АР. Лок смета № 2-3-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ

1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	41,72	1931,14	--	80567	--	27249	3,24	135
		м3		531,00	--	22153	--	123	--	--

ТИП 16. ЛЕСТНИЦА

2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек и покрытий толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	6,4	193,52	9,95	1239	64	440	0,36	2
		м2		52,20	3,74	334	24	123	0,02	--
3	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки и покрытия до толщ.30 мм	18,6	59,10	1,34	1099	25	40	0,01	--
		м2		1,26	0,50	23	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			82905		27729		

РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА

14	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	32	570,50	4,92	18256	157	6549	1,15	37
		м2		193,05	1,87	6178	60	105	0,01	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
15	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	128	959,30	4,92	122790	630	26197	1,15	147
		м2		193,05	1,87	24710	239	105	0,01	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			141046		32746		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
57	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные	5,46	3540,00	--	19328	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
58	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	14,7	4010,00	--	58947	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	2	1500,00	--	3000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	7	1380,00	--	9660	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
61	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	9	844,00	--	7596	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
63	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
65	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ФРАМУГИ Ф-1								
66	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	2,16	498,09	19,17	1076	41	615	1,38	3
		м2		230,97	6,18	499	13	120	0,03	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
67	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	2,16	4472,00	--	9660	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ ВТ-3, ВТ-4, ВТ-9, ВТ-10, ВТ-11								
73	С п.314 ТОО "Жынгылды Курылыс"	Витражы алюминиевые наружные и внутренние с количеством дверей 2, заполнение из сендвич-панелей, остекление из закаленного стекла	43,6	19574,66	--	853455	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	13,9	4472,00	--	62161	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные	2,1	13000,00	--	27300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
77	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные	6,4	12700,00	--	81280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			1154967				
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
126	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	722,3	183,00	3,94	132181	2846	78572	0,55	400
		м2		102,11	1,49	73754	1076	105	0,01	5
132	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	1424	154,08	3,43	219410	4884	112200	0,46	648
		м2		73,73	1,31	104992	1865	105	0,01	9
133	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	30	224,52	6,12	6736	184	4527	0,81	24
		м2		141,39	2,32	4242	70	105	0,01	--
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/								
139	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм	0,25	4173,97	378,22	1043	95	927	20,04	5
		м3		3566,25	141,75	892	35	100	0,69	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
140	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,63	5124,06	401,31	3228	253	2926	25,84	16
		м3		4493,25	150,75	2831	95	100	0,74	--
142	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	88	11,20	--	986	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
144	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	623,6	21,10	0,01	13159	6	4387	0,04	26
		м2		6,70	--	4178	--	105	--	--
146	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	460,5	266,17	2,65	122571	1220	125460	1,43	659
		м2		258,75	0,72	119154	332	105	0,03	13
147	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	1243,35	29,00	--	36057	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
151	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	102,6	29,00	--	2975	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			538346		328999		
		РАЗДЕЛ 13.ВХОД В-2								
157	Е0111-1-2	Уплотнение грунта щебнем	175,15	66,94	2,62	11725	459	2477	0,07	12
		м2		10,51	0,99	1841	173	123	--	1
158	Е0112-14-2	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом толщ.0-270 мм	13,0275	5435,23	245,72	70807	3201	7360	2,71	35
		м3		382,50	92,25	4983	1202	119	0,45	6
159	Е0112-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек раствором М100 толщиной 15 мм	96,5	151,12	15,94	14583	1538	4663	0,24	23
		м2		34,65	5,96	3344	575	119	0,03	3
160	Е0112-17-2 К=35	Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек до толщ.50 мм	96,5	195,85	4,90	18900	473	643	0,03	3
		м2		3,85	1,75	372	169	119	0,01	1
161	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,381175	5239,08	327,33	1997	125	806	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	720	47	105	0,60	--
162	С12041-54 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм	0,381175	62000,00	--	23633	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			141645		15949		
		ИТОГО БЛОК 2 по АР	Тенге			2058909		405423		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		БЛОКИ 2. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-3-6								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ								
43	СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418	42	2178,66	--	91504	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
44	СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP20 AOT.PRS 418ES1 с блоком аварийного питания	11	2491,07	--	27402	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С151702-116 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 4х18ВТ, IP40 AOT.OPL 418	12	2429,00	--	29148	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
47	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP20 AOT.PRS 236	15	1686,00	--	25290	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
48	СПРАЙС п.34 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х36ВТ, IP40 AOT.OPL 236	4	2599,12	--	10396	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
49	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 2х18ВТ, IP40 AOT.OPL 218	3	1487,00	--	4461	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
51	СПРАЙС п.31 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с ЭПРА, с рассеивателем, для ЛЛ 1х36ВТ, IP54 ALS.OPL 1х36	2	4189,37	--	8379	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
52	СПРАЙС п.46 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP44 TS100	17	489,37	--	8319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
53	СПРАЙС п.45 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с рассеивателем, с компактной люминисцентной лампой мощностью 23Вт, цоколь Е27, IP65 NBT18F123	6	5024,16	--	30145	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
55	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник настенный с рассеивателем, в комплекте с лампой 6Вт, IP22 EFS 73	3	3622,94	--	10869	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
56	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель."	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	2	81,56	--	163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель."	Пиктограмма "Вниз направо" ПЭУ 004	1	81,56	--	82	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 18Вт, цоколь G13 L18W	266	82,00	--	21812	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
59	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные белого света, 220В, 36Вт, цоколь G13 L36W	40	101,00	--	4040	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, 220В, 23Вт, цоколь E27 DULUX EL LL 23W	23	82,00	--	1886	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
90	Е0146-30-1	Пробивка отверстий от диам.30 до диам.100	15	43,33	20,47	650	307	459	0,13	2
		отверст.		22,86	7,74	343	116	100	0,04	1
91	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	30	147,30	73,00	4419	2190	1932	0,29	9
		м		49,50	18,30	1485	549	95	0,11	3
93	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	1160	108,60	48,90	125976	56724	57084	0,22	255
		м		39,60	12,20	45936	14152	95	0,07	82
95	Ц0108-407-2	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 40 мм	3	159,90	81,10	480	243	213	0,35	1
		м		54,50	20,30	164	61	95	0,12	--
97	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2	125,60	64,10	251	128	109	0,26	1
		м		41,40	15,80	83	32	95	0,09	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**405672**		**59797**		

БЛОКИ 3А и 3Б. Раздел АР. Лок смета № 2-4-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПРОЕМЫ

		ОКНА								
8	Е0110-91-3 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-	Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, одностворчатых площадью проема до 2 м2	0,84	472,81	19,00	397	16	226	1,30	1
		м2		217,73	6,18	183	5	120	0,03	--
9	С12061-182 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99	0,84	5206,00	--	4373	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**4770**		**226**		

РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
42	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или перегородок	96,9	154,08	3,43	14930	332	7635	0,46	44
		м2		73,73	1,31	7144	127	105	0,01	1
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
49	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен или колонн	118,9	154,08	3,43	18320	408	9368	0,46	54
		м2		73,73	1,31	8766	156	105	0,01	1
		РИГЕЛЯ								
53	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	22,4	154,08	3,43	3451	77	1765	0,46	10
		м2		73,73	1,31	1652	29	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			36701		18768		
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА								
82	Е0126-30-1	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм	4,95	4173,97	378,22	20661	1872	18355	20,04	99
		м3		3566,25	141,75	17653	702	100	0,69	3
84	Е0126-30-3	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм	3,99	5124,06	401,31	20445	1601	18530	25,84	103
		м3		4493,25	150,75	17928	601	100	0,74	3
85	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	3,99	9950,00	--	39701	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	596	11,20	--	6675	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
89	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	66	570,50	4,92	37653	325	13508	1,15	76
		м2		193,05	1,87	12741	123	105	0,01	1
90	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных	0,03016	175710,10	1826,10	5299	55	371	42,70	1
		т		8100,00	690,75	244	21	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			130434		50764		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
119	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные	68,25	3540,00	--	241605	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
120	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные	34,02	4010,00	--	136420	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
121	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	54,6	4010,00	--	218946	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
122	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П внутренние, окрашенные	3,36	4250,00	--	14280	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
124	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные	17,64	3540,00	--	62446	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
125	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	31	1500,00	--	46500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
126	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	46	1380,00	--	63480	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
127	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	77	844,00	--	64988	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	6	5500,00	--	33000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
130	С12022-1 примен.	Двери металлические ДСВ21-8 огрунтованные и окрашенные	3	20080,00	--	60240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
131	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10Л огрунтованные и окрашенные	2	18700,00	--	37400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
132	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
133	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	3	1380,00	--	4140	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
134	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
136	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	3	15762,31	--	47287	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
137	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	2	15207,90	--	30416	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
138	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов	5	1480,00	--	7400	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
139	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	5	2980,00	--	14900	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
140	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			1095808				
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
280	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	4947	154,08	3,43	762234	16968	389784	0,46	2252
		м2		73,73	1,31	364742	6481	105	0,01	31
281	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	110	224,52	6,12	24697	673	16599	0,81	89
		м2		141,39	2,32	15553	255	105	0,01	1
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/								
287	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм	1,9	4173,97	378,22	7931	719	7045	20,04	38
		м3		3566,25	141,75	6776	269	100	0,69	1
288	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,785	5124,06	401,31	4022	315	3646	25,84	20
		м3		4493,25	150,75	3527	118	100	0,74	1
289	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	2,685	9950,00	--	26716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
290	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	268,5	11,20	--	3007	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
291	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	41	213,01	1,52	8733	62	5416	0,70	29

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		111,38	0,56	4567	23	118	--	--
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
293	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	1929,5	21,10	0,01	40716	19	13574	0,04	80
		м2		6,70	--	12928	--	105	--	--
295	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	692,4	266,17	2,65	184295	1834	188640	1,43	990
		м2		258,75	0,72	179159	499	105	0,03	19
296	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	1869,48	29,00	--	54215	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
300	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	60,75	29,00	--	1762	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
301	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	1108,51	150,62	0,62	166964	687	90660	0,44	964
		м2		69,08	0,23	76576	255	118	--	2
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
302	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	78	6465,97	378,22	504346	29501	289224	20,04	3126
		м3		3566,25	141,75	278168	11057	100	0,69	108
304	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	5200	11,20	--	58240	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
305	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	780,1	570,50	4,92	445047	3838	159660	1,15	1794
		м2		193,05	1,87	150598	1459	105	0,01	14
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	**Тенге**			**2292924**		**1164248**		
		ИТОГО БЛОК 3 по АР	**Тенге**			**3560637**		**1234006**		

БЛОКИ 3А и 3Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-4-7

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

180	СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218	68	3969,74	--	269942	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
181	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236	345	1686,00	--	581670	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
183	СПРАЙС п.43 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, одноламповый, с рассеивателем "Опал", ЭПРА, IP20 ASM/S 136	28	1792,26	--	50183	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		шт		--	--	--	--	--	--	--
184	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Кронштейн для светильника ASM/S	56	244,68	--	13702	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	24	450,00	--	10800	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
187	СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418	95	2178,66	--	206973	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
189	СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1	9	2458,45	--	22126	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
191	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Световой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73	27	3622,94	--	97819	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
192	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010	27	81,56	--	2202	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
193	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	416	82,00	--	34112	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
194	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	718	101,00	--	72518	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
195	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	136	82,00	--	11152	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
198	С151701-8 примен.	Светильники для местного освещения, тип ИКП-068, класс защиты от поражения эл.током-0	15	613,00	--	9195	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
199	С151706-42 примен.	Лампы накаливания галогеновые ГКМ12-20 Halostar 12-20	15	557,00	--	8355	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
259	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	8000	108,60	48,90	868800	391200	393680	0,22	1760

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м		39,60	12,20	316800	97600	95	0,07	566
260	СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	7958	18,79	--	149544	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
261	СПРАЙС п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/	42	28,77	--	1209	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
262	Ц0108-409-2	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 50 мм	74	147,30	73,00	10900	5402	4766	0,29	21
		м		49,50	18,30	3663	1354	95	0,11	8
263	СПРАЙС п.60 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм, тяжелая /серия9/	48	21,73	--	1043	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
264	СПРАЙС п.61 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 40 мм, тяжелая	26	27,60	--	718	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
265	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	220	125,60	64,10	27632	14102	11955	0,26	57
		м		41,40	15,80	9108	3476	95	0,09	20
266	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	220	148,00	--	32560	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2485123		410401		

БЛОК 4. Раздел АР. Лок смета № 2-5-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	13,44	1931,14	--	25955	--	8778	3,24	44
		м3		531,00	--	7137	--	123	--	--
2	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	17,6	193,52	9,95	3406	175	1211	0,36	6
		м2		52,20	3,74	919	66	123	0,02	--
3	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	17,6	59,10	1,34	1040	24	38	0,01	--
		м2		1,26	0,50	22	9	123	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			30401		10027		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.ПРОЕМЫ

49	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные	4,2	4010,00	--	16842	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
51	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л внутренние, окрашенные	8,82	3540,00	--	31223	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
53	С12062-7 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные	4,4	3660,00	--	16104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
54	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380,00	--	2760	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
55	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	4	1500,00	--	6000	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
56	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	6	844,00	--	5064	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
57	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	3	5500,00	--	16500	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	3	15762,31	--	47287	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, с заполнением сендвич-панелями, антипаника	1	15207,90	--	15208	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов	4	1480,00	--	5920	--	--	--	--
		компл		--	--	--	--	--	--	--
62	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание	4	2980,00	--	11920	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
63	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	4	844,00	--	3376	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
65	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-8п, ДГ21-8лп	15,12	13000,00	--	196560	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
67	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные	1	18700,00	--	18700	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание	1	1960,00	--	1960	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
69	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	1	844,00	--	844	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			396268				
		РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
155	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	645	183,00	3,94	118035	2541	70163	0,55	357
		м2		102,11	1,49	65861	961	105	0,01	5
160	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен, ригелей и колонн	1108	154,08	3,43	170721	3800	87302	0,46	504
		м2		73,73	1,31	81693	1451	105	0,01	7
161	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских	26	224,52	6,12	5838	159	3923	0,81	21
		м2		141,39	2,32	3676	60	105	0,01	--
		УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/								
167	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм	0,85	4173,97	378,22	3548	321	3152	20,04	17
		м3		3566,25	141,75	3031	120	100	0,69	1
168	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,22	5124,06	401,31	1127	88	1022	25,84	6
		м3		4493,25	150,75	989	33	100	0,74	--
169	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	1,07	9950,00	--	10647	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
170	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	107	11,20	--	1198	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
171	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	295,3	213,01	1,52	62902	449	39006	0,70	207
		м2		111,38	0,56	32891	165	118	--	1
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
173	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	964,5	21,10	0,01	20353	10	6785	0,04	40
		м2		6,70	--	6462	--	105	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
175	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких м2	233,6	266,17	2,65	62177	619	63643	1,43	334
				258,75	0,72	60444	168	105	0,03	6
176	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	630,72	29,00	--	18291	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
180	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" кг	43,2	29,00	--	1253	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
181	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ м2	1035,1	150,62	0,62	155905	642	84656	0,44	450
				69,08	0,23	71505	238	118	--	1
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ	Тенге			631995		359652		
		ИТОГО БЛОК 4 по АР	Тенге			1058664		369679		

БЛОКИ 4. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-5-6

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ 220В, 50Гц И ЛАМПЫ

23	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218 шт	19	3969,74	--	75425	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
24	С151702-104 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS218 шт	13	1487,00	--	19331	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
25	СПРАЙС п.30 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный, с призматическим рассеивателем, 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 "SPORT" PRS/S 258 "SPORT" шт	24	1553,25	--	37278	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236 шт	11	1686,00	--	18546	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418 шт	3	2178,66	--	6536	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
30	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73 шт	8	3622,94	--	28984	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход" ПЭУ 010 шт	8	81,56	--	652	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
33	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	16	450,00	--	7200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
34	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	38	82,00	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	22	101,00	--	2222	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-81 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W	48	131,00	--	6288	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	38	82,00	--	3116	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	16	82,00	--	1312	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
66	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	890	108,60	48,90	96654	43521	43797	0,22	196
		м		39,60	12,20	35244	10858	95	0,07	63
67	СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	890	18,79	--	16725	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			323385		43797		

БЛОК 5. Раздел АР. Локсмета № 2-6-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	-59,6	1931,14	--	-115096	--	-38927	3,24	193
		м3		531,00	--	-31648	--	123	--	--
		ТИП 15								
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	-7,808	8729,54	--	-68160	--	-5445	3,66	29
		м3		567,00	--	4427	--	123	--	--
8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	-7,96416	183,00	--	-1457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	-7,96416	519,00	--	-4133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-188846		-44372		
		РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА								
43	Е0126-30-1	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм	7,83	4173,97	378,22	32682	2961	29034	20,04	157
		м3		3566,25	141,75	27924	1110	100	0,69	5
45	Е0126-30-3	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм	5,6325	5124,06	401,31	28861	2260	26157	25,84	146
		м3		4493,25	150,75	25308	849	100	0,74	4
47	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	897,5	11,20	--	10052	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
50	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	104,4	570,50	4,92	59560	514	21367	1,15	120
		м2		193,05	1,87	20154	195	105	0,01	1
51	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных	0,07163	175710,10	1826,10	12586	131	882	42,70	3
		т		8100,00	690,75	580	49	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			143741		77440		
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ								
		ДВЕРИ								
73	С12062-5	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-13Л, ДГ21-13 внутренние, окрашенные	16,38	3540,00	--	57985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
74	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П; ДГ 21-9ЛП; ДГ21-9Л и ДГ21-9 /без передаточного окна/ внутренние, окрашенные	8,82	4010,00	--	35368	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
75	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л; ДГ 21-10 внутренние, окрашенные	52,5	4010,00	--	210525	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
76	С12062-2	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-8П, ДГ21-8ЛП внутренние, окрашенные	8,4	4250,00	--	35700	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
78	С12061-2 примен.	Передаточное окно, размеры 450х700 мм, окрашенное	0,63	6860,00	--	4322	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
79	С11011-592 примен.	Столешница из плиты ДСП, ламинированная с одной стороны, размеры 400х700х40 мм 100м2	0,0063	39100,00 --	-- --	246 --	-- --	-- --	-- --	-- --
80	С11011-792 примен.	Скобяные изделия для передаточного окна комплект	2	843,00 --	-- --	1686 --	-- --	-- --	-- --	-- --
82	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л, ДГ21-14 внутренние, окрашенные м2	11,76	3540,00 --	-- --	41630 --	-- --	-- --	-- --	-- --
83	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение комплект	10	1500,00 --	-- --	15000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
84	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	35	1380,00 --	-- --	48300 --	-- --	-- --	-- --	-- --
85	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	41	844,00 --	-- --	34604 --	-- --	-- --	-- --	-- --
86	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания шт	4	5500,00 --	-- --	22000 --	-- --	-- --	-- --	-- --
88	С12022-2 примен.	Двери стальные утепленные ДСН21-10Л, ДСН21-10 огрунтованные и окрашенные шт	2	18700,00 --	-- --	37400 --	-- --	-- --	-- --	-- --
89	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание комплект	2	1960,00 --	-- --	3920 --	-- --	-- --	-- --	-- --
90	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	2	844,00 --	-- --	1688 --	-- --	-- --	-- --	-- --
92	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14Л, ДН21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника шт	3	15762,31 --	-- --	47287 --	-- --	-- --	-- --	-- --
93	С12031-20 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными полностью остекленными двупольными равнопольными полотнами ДО21-14Л, ДО 21-14П с заполнением сендвич-панелями, антипаника шт	3	15207,90 --	-- --	45624 --	-- --	-- --	-- --	-- --
94	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов компл	6	1480,00 --	-- --	8880 --	-- --	-- --	-- --	-- --
95	С12031-24 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными однопольными полотнами ДН 21-10Л шт	2	11400,00 --	-- --	22800 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
96	С12031-80	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-10 из алюминиевых сплавов								
		компл	2	1260,00	--	2520	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
97	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание								
		комплект	6	2980,00	--	17880	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-790	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в здание								
		комплект	2	1960,00	--	3920	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
99	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни								
		шт	8	844,00	--	6752	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
101	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-08ЛП								
		м2	1,68	13000,00	--	21840	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ВИТРАЖИ ВТ-5, ВТ-6, ВТ-7								
118	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки витражей из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
		м2	41,3	4472,00	--	184694	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
119	С12061-192 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Двери входные из ПХВ профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: двупольные								
		м2	2,73	12700,00	--	34671	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			947242				
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
207	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков								
		м2	1363,4	183,00	3,94	249502	5372	148311	0,55	755
				102,11	1,49	139217	2031	105	0,01	10
212	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен								
		м2	3355	154,08	3,43	516938	11508	264347	0,46	1527
				73,73	1,31	247364	4395	105	0,01	21
213	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских								
		м2	25	224,52	6,12	5613	153	3772	0,81	20
				141,39	2,32	3535	58	105	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			772053		416430		
		ИТОГО БЛОК 5 по АР	Тенге			1674190		449498		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		БЛОК 5. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-6-6								
		РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ								
		СВЕТОТЕХНИЧЕСКИЕ ИЗДЕЛИЯ								
100	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/S 418	41	2280,00	--	93480	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
101	С151702-127 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с опаловым рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт OPL/S 418	32	1314,00	--	42048	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
102	С151702-108 Изм. и доп. вып. 20	Светильник встраиваемый с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт PRS/R 418	10	2280,00	--	22800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
103	СПРАЙС п.37 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 4х18Вт AOT.PRS418	34	2178,66	--	74074	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
105	СПРАЙС п.40 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP20, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х18Вт PRS/S 218	5	2879,76	--	14399	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
106	СПРАЙС п.36 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт AOT.PRS236	11	2643,75	--	29081	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
107	С151702-159 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с зеркальным плоским отражателем 220В, 50Гц, IP65, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х36Вт Arctic SMC/PC 236	39	3156,00	--	123084	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
108	С151702-122 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник настенный 220В, 50Гц, IP20, с люминисцентными лампами 2х18Вт Frast 218	4	2081,00	--	8324	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
110	СПРАЙС п.48 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 1х36Вт AOT.PRS136	4	2643,75	--	10575	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
111	С151702-162 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник компактный 220В, 50Гц, IP20 с люминисцентной лампой 1х32Вт С360/132	6	1169,00	--	7014	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
112	С151702-102 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник настенный с линейной люминисцентной лампой 1х36Вт, 220В, 50Гц, IP20 ЛПО 3020	2	1487,00	--	2974	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
114	С151703-40 примен.	Прожектор регулируемый с концентрирующей оптикой 220В, 50Гц, IP20, с галогеновой лампой 1х70Вт FHC/S 1х70	4	10800,00	--	43200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
116	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	76	450,00	--	34200	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
117	С151701-113 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник с корпусом из алюминиевого сплава 220В, 50Гц, IP54, цоколь Е27, тип НПП1203 ГОСТ 17677-82	6	450,00	--	2700	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
119	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель 220В, 50Гц, время работы 3 часа EFS-73	13	3622,94	--	47098	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
120	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход"	11	81,56	--	897	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
121	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Не входить"	2	81,56	--	163	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
122	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	478	82,00	--	39196	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
123	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	106	101,00	--	10706	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
124	С151706-42 примен.	Лампы металлогалогеновые, мощностью 70В, цоколь G12 HCI-T 70W	4	557,00	--	2228	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
125	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18В DULUX L18W	8	82,00	--	656	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
126	С151706-78 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь G10g, мощность 32В L32W	6	81,00	--	486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
127	С151706-76 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 15В DULUX EL LL 15W	58	64,00	--	3712	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
128	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23В DULUX EL LL 23W	24	82,00	--	1968	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
169	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	2685	108,60	48,90	291591	131297	132129	0,22	591
		м		39,60	12,20	106326	32757	95	0,07	190

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
170	СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	2580	18,79	--	48483	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
171	СПРАЙС п.59 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 25 мм, тяжелая /серия9/	105	28,77	--	3021	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
172	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
173	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	12	148,00	--	1776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
174	Ц0108-411-4	Ввод гибкий	20	186,90	--	3738	--	1710	1,00	20
		ввод		90,00	--	1800	--	95	--	--
175	С151802-4 примен.	Вводы гибкие ВГ22 У2, в комплекте	20	418,00	--	8360	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			973539		134491		

БЛОКИ 6А и 6Б. Раздел АР. Лок сметя № 2-7-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ

8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	-18,45	1931,14	--	-35630	--	-12050	3,24	60
		м3		531,00	--	-9797	--	123	--	--

ТИП 15

9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	-1,016	8729,54	--	-8869	--	-709	3,66	4
		м3		567,00	--	-576	--	123	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	-1,03632	183,00	--	-190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	-1,03632	519,00	--	-538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			-45227		-12759		

РАЗДЕЛ 7.ВЕНТКАМЕРА

54	Е0126-30-1	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 стен и колонн прямоугольных толщ.75 мм	1,875	4173,97	378,22	7826	709	6953	20,04	38
		м3		3566,25	141,75	6687	266	100	0,69	1
56	Е0126-30-3	Звукоизоляция минераловатными плитами ПТЭ-150 покрытий и перекрытий снизу толщ.75 мм	0,9	5124,06	401,31	4612	361	4180	25,84	23

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м3		4493,25	150,75	4044	136	100	0,74	1
58	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	185	11,20	--	2072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
61	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	25	570,50	4,92	14263	123	5117	1,15	29
		м2		193,05	1,87	4826	47	105	0,01	--
62	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг, огрунтованных	0,020735	175710,10	1826,10	3643	38	255	42,70	1
		т		8100,00	690,75	168	14	140	3,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			32416		16505		

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ

ДВЕРИ

85	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9ЛП внутренние, окрашенные	1,89	4010,00	--	7579	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
86	С12062-3	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-10Л внутренние, окрашенные	6,3	4010,00	--	25263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	С12062-5 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 21-14Л; ДГ21-14 внутренние, окрашенные	5,88	3540,00	--	20815	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
90	С12062-7 примен.	Блоки дверные двупольные с глухими полотнами ДГ 22-20 внутренние, окрашенные	4,4	3660,00	--	16104	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
91	С11011-789	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в помещение	3	1500,00	--	4500	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
92	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	4	1380,00	--	5520	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
93	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни	5	844,00	--	4220	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
94	С11011-814 примен.	Приспособление для самозакрывания	2	5500,00	--	11000	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
96	С12022-1 примен.	Двери металлические противопожарные ДГП12-8 огрунтованные и окрашенные	1	11473,21	--	11473	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
97	С11011-791	Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение комплект	1	1380,00 --	-- --	1380 --	-- --	-- --	-- --	-- --
98	С11011-815	Замок врезной оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
100	С12031-30 примен.	Двери из алюминиевых сплавов с распашными одинарными двупольными равнопольными полотнами с порогом ДН 21-14, с заполнением сендвич-панелями, антипаника шт	1	15762,31 --	-- --	15762 --	-- --	-- --	-- --	-- --
101	С12031-82	Комплекты нащельников для крепления дверей в проеме КН 21-14 из алюминиевых сплавов компл	1	1480,00 --	-- --	1480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
102	С11011-788	Скобяные изделия для двухпольных входных дверей в здание комплект	1	2980,00 --	-- --	2980 --	-- --	-- --	-- --	-- --
103	С11011-815	Замок оцинкованный с цилиндровым механизмом из латуни шт	1	844,00 --	-- --	844 --	-- --	-- --	-- --	-- --
105	С12061-191 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 примен	Двери входные из металлопластиковых профилей спаренные теплозащитные, остекленные однокамерными стеклопакетами, с фурнитурой: однопольные ДГ21-8п, ДГ21-8пл м2	13,44	13000,00 --	-- --	174720 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			304484				

РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

180	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков м2	489,2	183,00 102,11	3,94 1,49	89524 49952	1927 729	53215 105	0,55 0,01	271 4
185	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	1140	154,08 73,73	3,43 1,31	175651 84052	3910 1493	89823 105	0,46 0,01	519 7
186	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	39	224,52 141,39	6,12 2,32	8756 5514	239 90	5885 105	0,81 0,01	31 --

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН И ПОТОЛКА ТАМБУРА /УЗЛЫ 7, 11/

192	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен толщ.50 мм м3	2,25	4173,97 3566,25	378,22 141,75	9391 8024	851 319	8343 100	20,04 0,69	45 2

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
193	Е0126-30-3	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты потолка снизу толщ.50 мм	0,64	5124,06	401,31	3279	257	2972	25,84	17
		м3		4493,25	150,75	2876	96	100	0,74	--
195	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	125	11,20	--	1400	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
196	Е0108-36-1	Установка и разборка инвентарных лесов внутренних, трубчатых при высоте помещений до 6 м	157,9	213,01	1,52	33634	240	20857	0,70	111
		м2		111,38	0,56	17587	88	118	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге			321635		181095		
		ИТОГО БЛОК 6 по АР	Тенге			613308		184841		

БЛОКИ 6А и 6Б. СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ. ЛОК СМЕТА № 2-7-7

РАЗДЕЛ 1.ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

ЯЩИКИ УПРАВЛЕНИЯ ЯВ1.6, ЯВ2.6 /2 шт./

17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5115-1844-1844	-1	28486,00	--	-28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844	-1	21667,00	--	-21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

24	СПРАЙС п.44 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник с компактными люминисцентными лампами, степ.защ.IP65 CD 218	25	3969,74	--	99244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
25	С151702-103 Изм. и доп. вып. 20	Светильник для люминисцентных ламп, двухламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS236	10	1686,00	--	16860	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	С151702-165 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Светильник потолочный с призматическим рассеивателем 220В, 50Гц, IP40, ЭПРА, с люминисцентными лампами 2х58Вт, с решеткой 2х58 SPORT PRS/S 258	12	3064,00	--	36768	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	СПРАЙС п.37ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, крепление на поверхность потолка, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418	6	2178,66	--	13072	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
29	СПРАЙС п.38 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Светильник для люминисцентных ламп, четырехламповый, с призматическим рассеивателем, ПММА, IP40 AOT.PRS418, с блоком аварийного питания+ES1	2	2491,07	--	4982	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
31	СПРАЙС п.42 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Свтовой указатель "Выход", с аккумулятором, с лампами 8Вт/G5/, IP65 EFS73	10	3622,94	--	36229	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	СПРАЙС ТОО "АктауЭнергоКабель"	Пиктограмма "Выход"	10	81,56	--	816	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	С151701-100 Изм. и доп. вып. 20	Светильник потолочный с компактной люминисцентной лампой, цоколь Е27, мощность 1х23Вт, IP54, тип НПП1101 ГОСТ 17677-82	17	450,00	--	7650	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
35	С151706-77 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 18Вт, цоколь G13 L18W	32	82,00	--	2624	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	С151706-80 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 36Вт, цоколь G13 L36W	20	101,00	--	2020	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
37	С151706-81 примен.	Лампы люминисцентные Т8, мощность 58Вт, цоколь G13 L58W	24	131,00	--	3144	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь 2G11, мощность 18Вт DULUX L18W	50	82,00	--	4100	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
39	С151706-77 примен.	Лампы компактные люминисцентные, цоколь Е27, мощность 23Вт DULUX EL LL 23W	17	82,00	--	1394	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБЫ								
71	Ц0108-409-1	Трубы ПВХ гофрированные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	996	108,60	48,90	108166	48704	49013	0,22	219
		м		39,60	12,20	39442	12151	95	0,07	70
72	СПРАЙС п.58 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм, тяжелая /серия9/	996	18,79	--	18717	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
73	Ц0108-407-1	Трубы стальные с креплением скобами, диаметр до 25 мм	12	125,60	64,10	1507	769	652	0,26	3
		м		41,40	15,80	497	190	95	0,09	1
74	С130806-8 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 25мм	12	148,00	--	1776	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			308916		49665		

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА. Лок смета № 7-1-1								
1	Е0101-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	9059,45	20,60	19,95	186625	180736	56768	--	194
		м3		0,62	5,84	5617	52907	97	0,02	943
2	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	9059,9	13,65	12,60	123668	114155	41304	--	--
		м3		--	4,70	--	42582	97	--	103
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	9059,9	3,07	2,66	27814	24099	11600	--	124
		м3		0,39	0,93	3533	8426	97	--	139
4	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшомвместимостью 1,25 м3	882,534	43,15	41,79	38081	36881	11582	0,01	54
		м3		1,29	12,24	1138	10802	97	0,04	264
5	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	486,11	1,76	1,55	856	753	273	--	--
		м3		--	0,58	--	282	97	--	17
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	1215,3	4,12	3,54	5007	4302	2063	--	22
		м3		0,52	1,23	632	1495	97	--	25
7	Е010333-А10-1	Вывозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	20544,36	91,92	91,92	1888438	1888438	377605	--	--
		т		--	18,38	--	377605	100	0,39	32246
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта от разработки котлована в насыпь/	1017,15	6,01	6,01	6113	6113	2052	--	--
		м3		--	2,08	--	2116	97	0,01	35
9	Е0101-24-14 К=10	Добавлять на каждые последующие 10 м	1017,3	47,54	47,54	48362	48362	16272	--	--
		м3		--	16,49	--	16775	97	0,01	27
13	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	1840	8,55	4,43	15732	8151	8674	0,03	257
		м2		4,12	0,74	7581	1362	97	--	23
14	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	5214,7	1,82	1,82	9491	9491	2074	--	--
		м2		--	0,41	--	2138	97	--	35
15	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1.48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	-9522,918	0,30	0,30	-2857	-2857	-924	--	--
		м2		--	0,10	--	-952	97	--	12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2347329**		**529345**		
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. ОБОРТОВКА. Лок смета № 7-1-3								
		РАЗДЕЛ 2.ОБОРТОВКА								
32	Е0111-13-3 К=2	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.100 мм /под фундаменты /	384,61	1221,35	49,10	469743	18884	46389	0,53	905

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		м2		79,66	18,40	30638	7077	123	0,09	154
34	Е0106-13-3	Устройство железобетонных подпорных стенвысотой до 3 м, толщиной до 300 мм, бетон В 15,W4	227	11642,62	360,48	2642875	81829	375680	8,99	6794
		м3		1440,00	136,17	326880	30911	105	0,67	503
35	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	238,3355	183,00	--	43615	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
36	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до4: за 4 кг/см2	238,3355	519,00	--	123696	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			3279930		422069		
		БЛАГОУСТРОЙСТВО. ПОКРЫТИЕ. ЛОК СМЕТА № 7-1-2								
		----ТИП-1								
9	С143003-10 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-400	94,428	15482,00	--	1461934	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		-----ТИП-2								
14	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	28,528	11954,00	--	341024	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		-----ТИП-3								
18	СПРАЙС п.362 СтройПластАктау	Стоимость брусчатки	2000	652,49	--	1304977	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
20	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	29,376	11954,00	--	351161	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		-----ТИП-4								
29	С143003-9 Изм. и доп. вып. 22	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	6,656	11954,00	--	79566	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3538662				
		Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети. ЛОК СМЕТА № 4-1								
		КОМПЛЕКТНАЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ								
5	прайс п.336 ТОО "Борусан Макина Казахстан"	Дизель-генераторная подстанция мощностью 292кВт Caterpillar 3406C"	1	6449285,44	--	6449285	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ОБОРУДОВАНИЯ	Тенге			6449285				
		ИТОГО:				32 996 910		5 085 746		
		В т.ч. Оборудование				6 449 285				
		стоимость СМР без оборудования				26 547 625				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				5 085 746				
		Итого с накладными				31 633 371				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :								
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				1 898 002				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				33 531 374				
		Итого с временными, 1,8 %				34 134 938				

1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
		Зимние удорожания, 0,525 %				**179 208**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**136 540**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**341 349**				
		ИТОГО:				**41 241 321**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**112 868 183**				
		2016 год 100% К=2,7367742				112 868 183				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**93 116 247,02**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				1 862 324,9				
		Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**94 978 571,96**				
		НДС 12%				11 397 428,64				
		Итого с НДС				**106 376 000,6**				
		Удержано 5%				5 318 800,03				
		Итого с удержанием 5%				**101 057 200,57**				
		Всего к оплате				**101 057 200,57**				

ПРИНЯЛ Руководитель **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** Хамиев А.Т.
(должность) (подпись)

СДАЛ Директор **ТОО "Ондасын Строй"** Боранбаев Б.О.
(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору **ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ)** Лебедев В.В.
(должность) (подпись)