Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

СПРАВКА №2 от 30.04.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№24	11.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»	195 273 310	174 351 170							10 255 875	95 721 504
Итого к оплате:	**195 273 310**	**174 351 170**							**10 255 875**	**95 721 504**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Зам. руководитель _____ Нашенов А.

Главный специалист _____ Каныбек Ә.

Авторский надзор:

ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт _____ Мадешов Д.Т.

Технический надзор:

ТОО "Арх.строй сервис-А"

Исп. директор _____ Турсункулулы Т.

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ Мамашов К.Е.

Форма 2

Заказчик : ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: Договор №24 от 11.02.2025 г.

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

А К Т
приемки выполненных работ №2
за апрель месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

№ по смете	№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1		2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-01 Ремонтные работы										
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1										
			2-ЭТАЖ										
			ТД-505										
91	1	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	165,36		1 291,73	58,41	213600	9658	73157	98368	336925
							790,91	35,3	130785	5837		24957	
92	2	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	165,36		-129,99	-9,91	-21495	-1639	-18240	-1859	-25222
							-9,77	-5,84	-1616	-966		-1868	
			ТД-345										
100	3	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	50,816		1 252	57,08	63622	2901	20929	29942	101049
							783,07	35,3	39792	1794		7485	
101	4	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ стяжки	50,81		244,01	19,82	12398	1007	10434	1116	14595
							18,84	11,67	957	593		1081	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					268125	11927	86280	127567	427347
									169918	7258	–	31655	
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2										

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			ПОЛЫ									
			2-ЭТАЖ									
			ТД-505									
164	5	1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки цементные толщиной 20/15/ мм. Устройство	м² стяжки	458,34	1 291,73	58,41	592052	26771	202775	272653	933882
			НР - 72%; СП - 8%			790,91	35,3	362506	16179		69176	
165	6	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	458,34	-129,99	-9,91	-59580	-4542	-50560	-5151	-69910
			НР - 72%; СП - 8%			-9,77	-5,84	-4478	-2677		-5178	
			ТД-345									
173	7	1111-0101-1103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	137,28	1 252	57,08	171875	7836	56539	80889	272985
			НР - 72%; СП - 8%			783,07	35,3	107500	4846		20221	
174	8	1111-0101-1104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	137,28	244,01	19,82	33498	2721	28191	3016	39435
			НР - 72%; СП - 8%			18,84	11,67	2586	1602		2921	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				737845	32786	236945	351407	1176392
								468114	19950	–	87140	
			РАЗДЕЛ 3. КРОВЛЯ									
194	9	1110-0105-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Стропила, укладка мауэрлата. Установка	м³ древесины в конструкции	1,3472	220 630,87	1 712,02	297234	2307	219760	54839	380239
			НР - 72%; СП - 8%			55 794,86	741,48	75167	999		28166	
196	11	1110-0114-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0,18	170 947,76	2 935,78	30771	528	22507	5756	39449
			НР - 72%; СП - 8%			42 978,5	1 436,1	7736	258		2922	
197	12	1110-0115-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м³ древесины в конструкции	0,18	13 430,02	129,97	2417	24	2020	277	2910
			НР - 72%; СП - 8%			2 072,86	64,8	373	12		216	
198	13	1110-0102-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	0,1304	197 925,58	2 400,72	25809	313	18109	5433	33741
			НР - 72%; СП - 8%			56 645,55	1 218,67	7387	159		2499	
201	14	215-204-0404 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4=ОБРЕШЕТКА	м³	3,264	115 963	–	378503	–	378503	–	408783
			СП - 8%			–	–	–	–		30280	

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

202	15	215-204-0504 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 4=КОБЫЛКА	$м^3$	0,1872	115 963	–	21708	–	21708	–	23445
			СП - 8%			–	–	–	–		1737	
			Слуховое окно-15шт									
216	17	1110-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2	18 879,35	1 870,69	37759	3741	2313	24129	66839
			НР - 72%; СП - 8%			15 852,26	904,19	31705	1808		4951	
217	18	215-204-0502 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,37	114 758	–	42460	–	42460	–	45857
			СП - 8%			–	–	–	–		3397	
218	19	215-202-0702 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,11	116 264	–	12789	–	12789	–	13812
			СП - 8%			–	–	–	–		1023	
219	20	215-202-0502 РСНБ РК 2022	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,008	116 264	–	930	–	930	–	1004
			СП - 8%			–	–	–	–		74	
220	21	215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,086	114 758	–	9869	–	9869	–	10659
			СП - 8%			–	–	–	–		790	
221	22	1110-0115-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита	$м^3$ древесины в конструкции	0,574	13 836,23	93,67	7942	54	4965	2124	10871
			НР - 72%; СП - 8%			5 092,81	46,42	2923	27		805	
224	23	261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	4	389	–	1556	–	1556	–	1680
			СП - 8%			–	–	–	–		124	
225	24	261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	–	2180	–	2180	–	2354
			СП - 8%			–	–	–	–		174	
226	25	1115-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	$м^2$ окрашиваемой поверхности	6,32	1 775,8	5,49	11223	35	1746	6811	19477
			НР - 72%; СП - 8%			1 493,94	2,93	9442	19		1443	
			Пояс-обвязка									
240	26	1106-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Пояса в опалубке. Устройство	$м^3$	1,1	63 556,85	9 395,2	69913	10335	34061	20321	97452
			НР - 72%; СП - 8%			23 197,32	2 460,01	25517	2706		7219	

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

241	27	214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0492		343 091	–	16880	–	16880	–	18230
			СП - 8%				–	–	–	–		1350	
242	28	214-210-0101 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0264		352 346	–	9302	–	9302	–	10046
			СП - 8%				–	–	–	–		744	
243	29	1108-0201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м=ПАРАПЕТ	$м^3$ кладки	3,28		45 060,32	5 602,13	147798	18375	80163	39752	202554
			НР - 72%; СП - 8%				15 018,34	1 814,47	49260	5951		15004	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	29.1	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,38	1,2464	52 460				65386		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					1209510	35887	961320	161515	1389402
									212303	12026	–	109681	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									2993141
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-02 Галерея. Общестроительный работ

РАЗДЕЛ 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$	$м^3$ грунта	73,72		301,74	301,74	22244	22245	–	4783	29 190
			НР - 72%; СП - 8%				–	90,12	–	6644		2162	
2	2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	2,28		4 045,64	–	9224	–	–	6641	17 135
			НР - 72%; СП - 8%				4 045,64	–	9224	–		1269	
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	34,2		61,46	61,46	2102	2102	–	538	2 851
			НР - 72%; СП - 8%				–	21,83	–	747		211	
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	$м^3$ уплотненного грунта	34,2		312,24	140,84	10679	4816	–	5971	17 982
			НР - 72%; СП - 8%				171,4	71,09	5862	2431		1332	
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	3,8		1 758,93	–	6684	–	–	4812	12 416
			НР - 72%; СП - 8%				1 758,93	–	6684	–		920	
6	6	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	$м^3$ грунта	38		76,22	76,22	2896	2896	–	721	3 906
			НР - 72%; СП - 8%				–	26,34	–	1001		289	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					53829	32059	–	23466	83 480
									21770	10823	–	6183	

РАЗДЕЛ 2. ФУНДАМЕНТЫ

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

			ФМ-1									
7	7	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	0,72	25 202,39 2 560,9	1 742,23 490,99	18146 1844	1255 354	15047	2000 1612	21 757
8	8	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 $м^3$. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	7	38 127,81 9 998,35	2 764,69 791,01	266895 69988	19353 5537	177554	68728 26850	362 473
9	9	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	т	0,3416	1 240 681,23 144 406,08	2 346,15 1 148,88	423817 49329	801 392	373687	45247 37525	506 589
	9.1	222-509-1001	**Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций**	т	1 0,3416	1 093 929				373686		
			ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ									
10	10	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	2,57	25 202,39 2 560,9	1 742,23 490,99	64770 6582	4478 1262	53710	7137 5753	77 660
11	11	1106-0101-0120 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%*	$м^3$	22,3	38 553,69 8 641,15	3 220,45 844,28	859747 192698	71816 18827	595233	192488 84179	1 136 414
12	12	1106-0301-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,29052	41 427 38 270,34	1 611,66 657,52	12035 11118	468 191	449	10291 1786	24 113
13	13	214-210-0201 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,228819	343 091 –	– –	78506 –	– –	78506	– 6280	84 786
14	14	214-210-0101 РСНБ РК 2022	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	0,061704	352 346 –	– –	21741 –	– –	21741	– 1739	23 480
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								2 237 272
			РАЗДЕЛ 3. МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ									
20	15	214-205-0103 РСНБ РК 2022	**Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 100 х 100 мм до 160 х 160 мм** *СП - 8%*	т	2,60038	396 791 –	– –	1031807 –	– –	1031807	– 82545	1 114 352

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

21	16	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,3148	1 109 774	–	349357	–	349357	–	377 306
			СП - 8%			–	–	–	–		27949	
22	17	214-203-0102 РСНБ РК 2022	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,18176	517 968	–	94146	–	94146	–	101 678
			СП - 8%			–	–	–	–		7532	
23	18	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01044	465 887	–	4864	–	4864	–	5 253
			СП - 8%			–	–	–	–		389	
24	19	222-512-0801 РСНБ РК 2022	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	1,81572	1 106 245	–	2008631	–	2008631	–	2 169 321
			СП - 8%			–	–	–	–		160690	
25	20	222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,29234	1 160 797	–	1500144	–	1500144	–	1 620 156
			СП - 8%			–	–	–	–		120012	
26	21	222-525-0401 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,03264	1 109 774	–	36223	–	36223	–	39 121
			СП - 8%			–	–	–	–		2898	
27	22	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,03876	465 887	–	18058	–	18058	–	19 503
			СП - 8%			–	–	–	–		1445	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								5 446 690
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7 767 440
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (Дополнительные работы) №02-01-01 Ремонтные работы									
			РАЗДЕЛ 1. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А									
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА									
			Потолок									
1	1	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	647,53	1 577,26	9,11	1021323	5899	230721	566762	1 715 132
			НР - 72%; СП - 8%			1 211,84	3,81	784703	2467		127047	
			СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ									
2	2	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	830,52	2 841,22	185,35	2359690	153936	388344	1400612	4 061 126

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

			НР - 72%; СП - 8%										
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**		2 188,28	153,98	1817410	127883		300824		5 776 258
			РАЗДЕЛ 2. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-1										
			ПОЛЫ										
			2-ЭТАЖ										
			ТД-505										
3	3	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	165,36	237,61	69,39	39291	11475	11	23499	67 813	
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	27805	4832		5023		
4	4	211-201-0606 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	16,536	7 393	–	122251	–	122251	–	132 031	
			СП - 8%			–	–	–	–		9780		
5	5	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=7	**Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	165,36	909,96	69,37	150471	11471	127689	13008	176 558	
			НР - 72%; СП - 8%			68,4	40,86	11311	6757		13078		
6	6	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,16536	302 869	–	50082	–	50082	–	54 089	
			СП - 8%			–	–	–	–		4007		
			ТД-345										
7	7	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м² площади уплотнения**	50,81	237,61	69,39	12073	3526	3	7220	20 837	
			НР - 72%; СП - 8%			168,15	29,22	8544	1485		1543		
8	8	211-201-0606 РСНБ РК 2022	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	**м³**	5,081	7 393	–	37564	–	37564	–	40 569	
			СП - 8%			–	–	–	–		3005		
9	9	1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=5	**Стяжки цементные. Устройство. добавить на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м² стяжки**	50,81	649,98	49,55	33025	2518	28024	2855	38 750	
			НР - 72%; СП - 8%			48,86	29,18	2483	1483		2870		
10	10	214-403-0101 РСНБ РК 2022	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	**т**	0,05081	302 869	–	15389	–	15389	–	16 620	
			СП - 8%			–	–	–	–		1231		
			ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
			Потолок										
11	11	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах**	**м² потолка**	296,98	4 827,23	29,88	1433591	8874	578603	612189	2 209 442	
			НР - 72%; СП - 8%			2 849,06	13,97	846114	4149		163662		

Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

12	12	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	432,34	1 577,26 1 211,84	9,11 3,81	681913 523927	3938 1647	154048	378413 84826	1 145 152
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
13	13	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	572,72	2 841,22 2 188,28	185,35 153,98	1627224 1253272	106153 88187	267799	965851 207446	2 800 521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге								6 702 382
					РАЗДЕЛ 3. РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ БЛОК-А-2							
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА										
					Потолок							
14	14	1110-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ потолка	648,92	4 827,23 2 849,06	29,88 13,97	3132486 1848812	19389 9065	1264285	1337672 357613	4 827 770
15	15	1115-0206-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ отделываемой поверхности	1 548,17	1 577,26 1 211,84	9,11 3,81	2441867 1876134	14104 5899	551629	1355064 303754	4 100 685
					СТЕНЫ И ПЕРЕГОРОДКИ							
16	16	1115-0203-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	1 777,65	2 841,22 2 188,28	185,35 153,98	5050695 3889996	329488 273723	831211	2997877 643886	8 692 458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге								17 620 913
					РАЗДЕЛ 4. Окны							
17	17	1206-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	153	3 178,63 3 049,61	129,02 68,26	486330 466590	19740 10444	–	343465 66384	896 178
18	18	1110-0106-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$ в каменных стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	564,63	6 108,52 3 343,38	593,61 201,42	3449054 1887773	335170 113728	1226111	1441080 391211	5 281 345
19	19	223-102-0203 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотно-откидная створка *СП - 8%*	$м^2$	564,63	50 578 –	– –	28557856 –	– –	28557856	– 2284628	30 842 484

Наименование стройки: **«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»**

20	20	223-501-0104 РСНБ РК 2022	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм	м	274,5	1 598	–	438651	–	438651	–	473 743
			СП - 8%			–	–	–	–		35092	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**37 493 750**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**67 593 303**
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				Тенге		**78 353 884**						
в том числе оборудование				Тенге		**377 306**						
в том числе СМР				Тенге		**77 976 578**						
Временные здания и сооружения, 1,5*0,8%				Тенге	1,20%	935 719						
Итого с временными				Тенге		**78 912 297**						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%				Тенге	0,32%	252 519						
Итого с временными и дополнительными затратами в зимнее время				Тенге		**79 164 816**						
Непредвиденные работы и затраты, 2%				Тенге	**2%**	**1 583 296**						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты				Тенге		**80 748 113**						
Итого оборудование				Тенге		**377 306**						
Итого СМР+оборудование				Тенге		**81 125 419**						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,075				Тенге	**1,075**	**87 209 825**						
Стоимость с понижающим коэффициентом				Тенге	**0,980000**	**85 465 628**						
НДС (12%)				Тенге	12%	10 255 875						
Стоимость строительства				Тенге		**95 721 504**						

Заказчик:
ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Руководитель_____Таджибаев О.П.

Авторский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"
Эксперт_____

Технадзор:
ТОО "Арх.строй сервис-А"
Инженер-эксперт_____

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"
Директор _____Мамашов К.Е.

Инженер ПТО _____Келес У.Е.