Заказчик: ГУ «Управление строительства города Шымкент»
Подрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
Технадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
Авторский надзор: ТОО "ВИБО-строй"

Утверждена
Приказом Министра по инвестициям и
развитию Республики Казахстан
от "19" сентября 2018 г. №656

Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

СПРАВКА №4 от 20.06.2025 года
о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025 года

Код		Код		Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика		подрядчика		номер	дата	наименование	код	наименование	код
				договор №24	11.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»	525 737 278	469 408 285							8 509 713	79 423 991
Итого к оплате:	**525 737 278**	**469 408 285**							**8 509 713**	**79 423 991**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства города Шымкент»

Зам. руководителя _____ **Пашенов А.**

Главный специалист _____ **Канибек Э.**

Авторский надзор:

ТОО "ВИБО-строй"

Эксперт _____ **Мадешов Д.Т.**

Технадзор:

ТОО "Арх.строй сервис-А"

Исп. директор _____ **Турсынкулулы Т.**

Подрядчик:

ТОО "BAQ Building Group"

Директор _____ **Маматов К.Е.**

Форма 2

аказчик : ГУ «Управление строительства города Шымкент»
одрядчик: ТОО "BAQ Building Group"
ехнадзор: ТОО "Арх.строй сервис-А"
рский надзор: ТОО "ВИБО-строй"
Договор: Договор №24 от 11.02.2025 г.
Наименование стройки: «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

А К Т

приемки выполненных работ №4
за июнь месяц 2025 г.

на «Капитальный ремонт здания общеобразовательной средней школы №10 им. Акпан батыра по адресу; ул. Майлы Кожа, 61, г. Шымкент»

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13
			ОТОПЛЕНИЕ №02-01-02										
			РАЗДЕЛ 1. Отопление										
1	3	1116-0501-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		243	2 303,83	15,83	559831	3847	3562	397789	1034230
			НР - 72%; СП - 8%				2 273,34	0,26	552422	63		76610	
2	4	1116-0501-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		112	2 456,54	18,89	275132	2116	1535	195492	508274
			НР - 72%; СП - 8%				2 423,94	0,32	271481	36		37650	
3	5	1116-0501-0803 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		8	2 646,69	22,09	21174	177	120	15034	39105
			НР - 72%; СП - 8%				2 609,6	0,52	20877	4		2897	
4	6	1116-0501-0804 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода		22	2 907,76	26,08	63971	574	481	45311	118025
			НР - 72%; СП - 8%				2 859,8	0,77	62916	17		8743	
5	7	241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м		239,78	224	--	53711	--	53711	--	58008
			СП - 8%				--	--	--	--		4297	
6	8	241-205-2302 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	м		110,48	319	--	35243	--	35243	--	38062
			СП - 8%				--	--	--	--		2819	
7	9	241-205-2303 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м		8,32	525	--	4368	--	4368	--	4717
			СП - 8%				--	--	--	--		349	
8	10	241-205-2304 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х5,5 мм	м		21,8	934	--	20361	--	20361	--	21990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		1629	
9	11	1116-0602-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	69	551,88	1,01	38080	70	855	26778	70047
			НР - 72%; СП - 8%			538,48	0,53	37155	37		5189	
10	12	242-311-0102 РСНБ РК 2022	Клапан регулирующий латунный муфтовый двухходовой прямой, для воды, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 30815-2002 DN 20	шт.	69	19 625	--	1354125	--	1354125	--	1462455
			СП - 8%			--	--	--	--		108330	
11	13	242-303-0503 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, проходной, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	69	8 080	--	557520	--	557520	--	602122
			СП - 8%			--	--	--	--		44602	
12	14	242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	69	320	--	22080	--	22080	--	23846
			СП - 8%			--	--	--	--		1766	
13	15	245-405-2101 РСНБ РК 2022	Головка термостатическая диапазон регулирования от 5°С до 26°С с газонаполненным встроенным температурным датчиком	шт.	69	8 309	--	573321	--	573321	--	619187
			СП - 8%			--	--	--	--		45866	
14	16	241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм=ГИЛЬЗЫ	м	37,9	1 696	--	64278	--	64278	--	69420
			СП - 8%			--	--	--	--		5142	
15	17	1116-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	176	1 515,13	31,85	266663	5606	122218	101749	397884
			НР - 72%; СП - 8%			788,86	14,08	138839	2478		29473	
16	18	1116-0301-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка	м трубопровода	52	2 118,98	31,85	110187	1656	67510	30062	151469
			НР - 72%; СП - 8%			788,86	14,08	41021	732		11220	
17	19	1116-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	128	2 217,58	31,85	283850	4077	178799	73999	386477
			НР - 72%; СП - 8%			788,86	14,08	100974	1802		28628	
18	20	261-301-0217 РСНБ РК 2022	Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	1,38	7 701	--	10627	--	10627	--	11477
			СП - 8%			--	--	--	--		850	
19	21	241-226-0101 РСНБ РК 2022	Крепление для полипропиленовых PP-R труб ГОСТ 32414-2013 диаметром 50 мм	шт.	1 000	173	--	173000	--	173000	--	186840
			СП - 8%			--	--	--	--		13840	
20	22	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	50	708	--	35400	--	35400	--	38232
			СП - 8%			--	--	--	--		2832	
21	23	1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	40	1 720,86	1,87	68834	75	7927	43828	121675
			НР - 72%; СП - 8%			1 520,79	1,02	60832	41		9013	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	24	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	40	465,42 78,13	8,75 1,59	18617 3125	350 64	15142	2296 1673	22586
23	25	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	40	166,49 88,97	3,36 0,53	6660 3559	134 21	2967	2578 739	9977
24	26	1116-1101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	2 277	174,81 168,38	1,74 --	398042 383401	3962 --	10679	276049 53927	728018
25	27	1122-0701-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией *НР - 72%; СП - 8%*	км трубопровода	2,277	122 054,06 116 760,8	-- --	277917 265864	-- --	12053	191422 37547	506886
26	28	241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм *СП - 8%*	шт.	7	24 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
27	29	241-208-2502 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм *СП - 8%*	шт.	4	43 --	-- --	172 --	-- --	172	-- 14	186
28	30	241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм *СП - 8%*	шт.	1	70 --	-- --	70 --	-- --	70	-- 6	76
29	31	241-210-1006 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм *СП - 8%*	шт.	1	95 --	-- --	95 --	-- --	95	-- 8	103
30	32	241-210-1003 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 32х25 мм *СП - 8%*	шт.	2	52 --	-- --	104 --	-- --	104	-- 8	112
31	33	241-210-1001 РСНБ РК 2022	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 25х20 мм *СП - 8%*	шт.	8	27 --	-- --	216 --	-- --	216	-- 17	233
32	34	241-211-1101 РСНБ РК 2022	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 20 мм, приварная *СП - 8%*	шт.	14	21 --	-- --	294 --	-- --	294	-- 24	318
33	35	1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	8	5 279,82 3 589,56	154,44 26,56	42239 28716	1235 212	12288	20829 5045	68113
34	36	242-202-0302 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20 *СП - 8%*	шт.	20	5 751 --	-- --	115020 --	-- --	115020	-- 9202	124222
35	37	242-202-0301 РСНБ РК 2022	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15 *СП - 8%*	шт.	20	5 464 --	-- --	109280 --	-- --	109280	-- 8742	118022

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5560650	23879	3565589	1423216	7542575
								1971182	5507	--	558710	
			РАЗДЕЛ 2. Тепловой узел и ввод теплосети									
36	40	1116-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8	2 709,19	74,76	21674	598	9100	8790	32901
						1 497,01	28,95	11976	232		2437	
37	41	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	8	3 589,28	74,76	28714	598	16140	8790	40504
						1 497,01	28,95	11976	232		3000	
38	42	261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/ *СП - 8%*	кг	10	708	--	7080	--	7080	--	7646
						--	--	--	--		566	
39	43	1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1	55 901,42	1 980,89	55901	1981	11131	31549	94446
						42 788,93	1 029,1	42789	1029		6996	
40	44	234-202-0201 РСНБ РК 2022	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-11-ф-50 *СП - 8%*	$м^3$	1	18 126	--	18126	--	18126	--	19576
						--	--	--	--		1450	
41	45	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	2,4	166,49	3,36	400	8	178	155	599
						88,97	0,53	214	1		44	
42	46	1113-0301-1421 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$	4,8	465,42	8,75	2234	42	1817	276	2710
						78,13	1,59	375	8		201	
43	47	1126-0101-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ изоляции	1	121 930,03	1 948,79	121930	1949	73239	34376	168810
						46 741,97	1 002,02	46742	1002		12504	
44	48	1126-0301-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов *НР - 72%; СП - 8%*	$м^2$ поверхности покрытия изоляции	26	1 235,69	25,11	32128	653	13450	13196	48950
						693,26	11,65	18025	303		3626	
45	49	261-105-0190 РСНБ РК 2022	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В *СП - 8%*	1000 $м^2$	0,0299	552 642	--	16524	--	16524	--	17846
						--	--	--	--		1322	
46	50	1116-0401-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	3 589,28	74,76	5384	112	3026	1648	7595
						1 497,01	28,95	2246	43		563	
47	51	1116-0401-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02 Изм. и доп. вып. 28	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка *НР - 72%; СП - 8%*	м трубопровода	1,5	4 605,81	90,32	6909	136	4109	1954	9573
						1 775,84	33,85	2664	51		709	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				317004	6077	173920	100734	451156
								137007	2901	--	33418	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								7993732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			Электрооборудование, электроосвещение №02-01-04									
			РАЗДЕЛ 1. Электрооборудование									
			ПР									
47	1	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	9 384,11 6 068,77	195,41 89,43	9384 6069	195 89	3120	4434 1105	14923
48	2	247-201-0201 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12мз-0 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	1	8 070 --	-- --	8070 --	-- --	8070	-- 646	8716
49	3	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	15	2 899,93 2 869,73	-- --	43499 43046	-- --	453	30993 5959	80451
50	4	247-204-2529 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 100 А** *СП - 8%*	шт.	1	3 137 --	-- --	3137 --	-- --	3137	-- 251	3388
51	5	247-204-0660 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 32А 4,5 кА "В"** *СП - 8%*	шт.	14	2 297 --	-- --	32158 --	-- --	32158	-- 2573	34731
			ЩС									
52	6	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене** *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	2	9 384,11 6 068,77	195,41 89,43	18768 12138	391 179	6239	8868 2211	29847
53	7	247-201-0204 РСНБ РК 2022	**Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-0 36 УХЛ3 IP31** *СП - 8%*	шт.	2	11 850 --	-- --	23700 --	-- --	23700	-- 1896	25596
54	8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	**Прибор или аппарат. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	20	2 899,93 2 869,73	-- --	57999 57395	-- --	604	41324 7946	107269
55	9	247-204-2523 РСНБ РК 2022	**Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А** *СП - 8%*	шт.	2	2 509 --	-- --	5018 --	-- --	5018	-- 401	5419
56	10	247-204-0170 РСНБ РК 2022	**Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА** *СП - 8%*	шт.	18	3 982 --	-- --	71676 --	-- --	71676	-- 5734	77410
57	11	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка** *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	468,45 452,83	0,49 0,24	4216 4075	4 2	137	2936 572	7724
58	12	247-214-0103 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20** *СП - 8%*	шт.	9	410 --	-- --	3690 --	-- --	3690	-- 295	3985
59	13	247-202-0801 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная, телевизионная типа К-201**	шт.	17	41	--	697	--	697	--	753

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			СП - 8%			--	--	--	--		56	
60	14	247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм=У198	шт.	9	320	--	2880	--	2880	--	3110
			СП - 8%			--	--	--	--		230	
61	15	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах	м кабеля	206	456,9	77,45	94121	15954	17467	47471	152920
			НР - 72%; СП - 8%			294,66	25,4	60700	5232		11327	
62	16	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,098	609 368	--	59718	--	59718	--	64495
			СП - 8%			--	--	--	--		4777	
63	17	243-107-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	км	0,092	1 597 805	--	146998	--	146998	--	158758
			СП - 8%			--	--	--	--		11760	
64	18	243-107-0904 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-0,66	км	0,017	2 302 613	--	39144	--	39144	--	42276
			СП - 8%			--	--	--	--		3132	
65	19	1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	189	645,98	4,26	122090	805	3075	85134	223802
			НР - 72%; СП - 8%			625,45	0,17	118210	32		16578	
66	20	1121-0101-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Трубы полимерные диаметром до 32 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	17	760,16	4,4	12923	74	271	9061	23742
			НР - 72%; СП - 8%			739,87	0,38	12578	6		1759	
67	21	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	98,58	54	--	5323	--	5323	--	5749
			СП - 8%			--	--	--	--		426	
68	22	241-207-0303 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	92,52	78	--	7217	--	7217	--	7794
			СП - 8%			--	--	--	--		577	
69	23	241-207-0304 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	16,97	65	--	1103	--	1103	--	1191
			СП - 8%			--	--	--	--		88	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				773529	17423	441895	230221	1084049
								314211	5540	--	80299	
			РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение									
			ЩО									
70	24	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	7	9 384,11	195,41	65689	1368	21840	31037	104464
			НР - 72%; СП - 8%			6 068,77	89,43	42481	626		7738	
71	25	247-201-1005 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 18 модулей IP41	шт.	7	3 719	--	26033	--	26033	--	28116
			СП - 8%			--	--	--	--		2083	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
72	26	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	38	2 899,93 2 869,73	-- --	110197 109050	-- --	1147	78516 15097	203810
73	27	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2 643 --	-- --	2643 --	-- --	2643	-- 211	2854
74	28	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	37	823 --	-- --	30451 --	-- --	30451	-- 2436	32887
			ЩАО									
75	29	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1	9 384,11 6 068,77	195,41 89,43	9384 6069	195 89	3120	4434 1105	14923
76	30	247-201-1003 РСНБ РК 2022	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 8 модулей IP41 *СП - 8%*	шт.	1	2 111 --	-- --	2111 --	-- --	2111	-- 169	2280
77	31	1308-0304-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Прибор или аппарат. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	2 899,93 2 869,73	-- --	20300 20088	-- --	212	14463 2781	37544
78	32	247-204-0659 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 3Р 25А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	1	2 643 --	-- --	2643 --	-- --	2643	-- 211	2854
79	33	247-204-0613 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 16А 4,5 кА "В" *СП - 8%*	шт.	6	823 --	-- --	4938 --	-- --	4938	-- 395	5333
			Выключатели, розетки									
80	44	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	95	563,81 516,31	0,57 0,3	53562 49049	55 29	4458	35336 7112	96010
81	45	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	468,45 452,83	0,49 0,24	6558 6340	6 3	212	4567 890	12015
82	46	247-212-0103 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный проходной, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	25	583 --	-- --	14575 --	-- --	14575	-- 1166	15741
83	47	247-212-0104 РСНБ РК 2022	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 *СП - 8%*	шт.	70	537 --	-- --	37590 --	-- --	37590	-- 3007	40597
84	48	247-212-0205 РСНБ РК 2022	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, 10 А, IP54 *СП - 8%*	шт.	14	1 229 --	-- --	17206 --	-- --	17206	-- 1376	18582

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
85	49	247-202-0415 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41235, IP44, 6 гермовводов, размерами 85 мм х 85 мм х 40 мм *СП - 8%*	шт.	52	320 --	-- --	16640 --	-- --	16640	-- 1331	17971
86	50	247-202-0801 РСНБ РК 2022	Коробка ответвительная, телевизионная типа К-201 *СП - 8%*	шт.	25	41 --	-- --	1025 --	-- --	1025	-- 82	1107
			Монтаж кабелей									
87	51	1308-0502-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в проложенных трубах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	561	456,9 294,66	77,45 25,4	256321 165304	43449 14249	47568	129279 30848	416448
88	52	243-106-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,561	319 368 --	-- --	179165 --	-- --	179165	-- 14333	193498
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				857031 398381	45073 14996	413577 --	297632 92371	1247034
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2331083
			Пожарная сигнализация №02-01-05									
89	1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	1	108 577,38 107 830,7	2,97 --	108577 107831	3 --	743	77638 14897	201112
90	2	248-303-0210 РСНБ РК 2022	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24 *СП - 8%*	шт.	1	75 796 --	-- --	75796 --	-- --	75796	-- 6064	81860
91	3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	124	5 460,19 5 364,24	2,97 --	677064 665166	368 --	11530	478919 92479	1248462
92	4	248-302-0203 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45 *СП - 8%*	шт.	124	4 087 --	-- --	506788 --	-- --	506788	-- 40543	547331
93	5	1310-0701-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	18	2 735,85 2 682,12	1,11 --	49245 48278	20 --	947	34760 6720	90726
94	6	248-302-0101 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 101-1А-А1 *СП - 8%*	шт.	18	2 260 --	-- --	40680 --	-- --	40680	-- 3254	43934
95	7	1310-0701-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	Извещатель ОС автоматический контактный, магнитоконтактный на открывание окон, дверей. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	9	2 852,21 2 682,12	-- --	25670 24139	-- --	1531	17380 3444	46494
96	8	248-302-0501 РСНБ РК 2022	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10 *СП - 8%*	шт.	9	2 277 --	-- --	20493 --	-- --	20493	-- 1639	22132
97	9	1310-0701-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	1 522,46 1 500,95	6,74 2,68	10657 10507	47 19	103	7578 1459	19694

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
98	10	248-304-0213 РСНБ РК 2022	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП *СП - 8%*	шт.	7	3 196 --	-- --	22372 --	-- --	22372	-- 1790	24162
99	11	1310-0702-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.03	Коробка ответвительная. Монтаж на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	14	1 381,12 1 366,81	-- --	19336 19135	-- --	201	13777 2649	35762
100	12	248-306-0101 РСНБ РК 2022	Разветвительная коробка типа УК-2П *СП - 8%*	шт.	14	281 --	-- --	3934 --	-- --	3934	-- 315	4249
101	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах *НР - 72%; СП - 8%*	м кабеля	307	561,58 268,21	226,11 92,76	172405 82340	69415 28477	20650	79789 20176	272369
102	14	243-305-0301 СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,5 *СП - 8%*	км	0,27	105 729 --	-- --	28547 --	-- --	28547	-- 2284	30831
103	15	243-305-0303 СпрСЦ 11.2023	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75 *СП - 8%*	км	0,026	145 814 --	-- --	3791 --	-- --	3791	-- 303	4094
104	16	243-202-1103 РСНБ РК 2022	Кабель контрольный не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4 ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг-FRLS 4х1,5 *СП - 8%*	км	0,01	745 050 --	-- --	7451 --	-- --	7451	-- 596	8047
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								2681259
			ГАЛЕРЕЯ №02-02									
			РАЗДЕЛ 5. ВИТРАЖИ									
105	34	1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	$м^2$	214,08	9 897,27 9 079,04	803,13 478,02	2118808 1943641	171935 102335	3232	1411723 282442	3812973
106	36	223-301-0105 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом *СП - 8%*	$м^2$	214,08	111 228 --	-- --	23811690 --	-- --	23811690	-- 1904935	25716625
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				25930498 1943641	171935 102335	23814922 --	1411723 2187377	29529598
			РАЗДЕЛ 6. ПОЛЫ									
107	37	1111-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Грунт. Уплотнение щебнем *НР - 94%; СП - 8%*	$м^2$ площади уплотнения	156,02	930,31 146,22	55,52 23,37	145147 22813	8662 3646	113672	24872 13602	183620
108	38	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	$м^3$ подстилающего слоя	31,204	34 010,42 7 466,4	11,75 --	1061261 232982	367 --	827912	219003 102421	1382685
109	39	1111-0101-2702 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство *НР - 94%; СП - 8%* В ТОМ ЧИСЛЕ:	$м^2$ покрытия	156,02	7 487,67 2 448,92	123,27 68,14	1168226 382080	19232 10631	766914	369149 122990	1660365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5.1	5.1	233-202-0102	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м^2	1,02 159,1404	4 293				683190		
110	40	1111-0101-3905 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.02	Плинтуса керамогранитные. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м	110,4	4 236,55	20,56	467715	2269	404556	58170	567955
						551,54	8,99	60890	992		42071	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2842349	30530	2113054	671194	3794625
								698765	15269	--	281084	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								33324225
			Благоустройство и озеленение территории №07-01									
			РАЗДЕЛ 1. Вертикальная планировка									
111	5	1101-0104-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м/ДЛЯ ОЗЕЛЕНЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ/ *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 грунта	325	87,69	87,69	28499	28499	--	7287	38649
						--	31,14	--	10120		2863	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28499	28499	--	7287	38649
								--	10120	--	2863	
			РАЗДЕЛ 2. Покрытие									
			Асфальтобетонное покрытие проездов Тип-1									
112	11	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м бортового камня	365	2 452,88	53,45	895301	19509	308775	414738	1414842
						1 553,47	24,68	567017	9008		104803	
113	12	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м^3	15,695	51 422	--	807068	--	807068	--	871633
						--	--	--	--		64565	
			Плиточных покрытий тротуаров Тип-2									
114	17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	Установка бортовых бетонных камней сечением 100/20/8 мм при других видах покрытий *НР - 72%; СП - 8%*	м	87	2 452,88	53,45	213401	4650	73599	98855	337237
						1 553,47	24,68	135152	2147		24980	
115	18	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м^3	1,392	51 422	--	71579	--	71579	--	77305
						--	--	--	--		5726	
			Отмостка									
116	19	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство *НР - 72%; СП - 8%*	м^3 подстилающего слоя	19,262	33 085,28	11,75	637289	226	493245	103549	800105
						7 466,4	--	143818	--		59267	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2624638	24385	1754266	617142	3501122
								845987	11155	--	259341	
			РАЗДЕЛ 4 МАФ и ограждение									
117	41	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	7	135 131	249	945917	1743	865977	56650	1082772
						11 171	69	78197	483		80205	
118	42	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания *СП - 8%*	шт.	7	54 912	--	384384	--	567	--	384429
						--	--	--	--	383817	45	
119	43	8601-0307-0404 УСН РК 8.02-03-2023	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО "Стандарт"с крышкой *СП - 8%*	шт.	6	68 196	--	409176	--	474	--	409214
						--	--	--	--	408702	38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
120	44	8601-0307-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт. *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	2	399 230	10 190	798460	20380	715440	49995	916332
						31 320	3 399	62640	6798		67876	
121	45	8601-0605-0601 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции калиток из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов - аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 1,5 м х 2,0 м *НР - 72%; СП - 8%*	конструкция	3	212 716	1 467	638148	4401	494724	101075	798361
						46 341	453	139023	1359		59138	
122	46	8601-0605-0103 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных, металлических, изготавливаемые по чертежам и спецификациям серий с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, металлические, тип ВМС 4,5 х 1,8, с металлическими стойками *НР - 72%; СП - 8%*	конструкция	1	347 182	1 821	347182	1821	291003	39571	417693
						54 358	602	54358	602		30940	
123	47	8601-0605-0301 УСН РК 8.02-03-2023 0	Конструкции ворот распашных из профильных труб, изготавливаемые по чертежам и спецификациям проектов-аналогов с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные из профильных труб, с металлическими стойками размером проема 6,0 м х2,0 м *НР - 72%; СП - 8%*	конструкция	2	635 957	3 175	1271914	6350	1075816	138244	1522971
						94 874	1 129	189748	2258		112813	
			Площадка для подвижных игр 1-класса с Теневой навесом									
124	49	8601-0101-0102 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции каруселей с подразделением по типам (видам): Карусель (4 сидения) *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	313 796	2 858	313796	2858	294586	12445	352340
						16 352	933	16352	933		26099	
125	50	8601-0104-0104 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качалок - балансиров с подразделением по типам (видам): Качалка-балансир "Малая" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	185 694	276	185694	276	171166	10318	211693
						14 252	79	14252	79		15681	
126	51	8601-0104-0502 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции качалок на пружинах с подразделением по типам (видам): Качалка на пружине "Лошадка" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	95 646	1 270	95646	1270	84974	7059	110921
						9 402	402	9402	402		8216	
127	52	8601-0109-0308 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные деревянные конструкции песочниц с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Песочница Ромашка" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	230 158	589	230158	589	197368	23319	273755
						32 201	186	32201	186		20278	
128	53	8601-0106-0405 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции веранд с подразделением по типам (видам): Веранда "Кораблик" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	4 649 239	7 005	4649239	7005	4355199	208632	5246501
						287 035	2 732	287035	2732		388630	
			Площадка для подвижных игр 2-4-классов									
129	54	8601-0102-0109 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции горок, скатов с подразделением по типам (видам): Игровой модуль "Горка" *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	908 146	968	908146	968	862697	32246	1015623
						44 481	305	44481	305		75231	
130	55	8601-0201-0111 УСН РК 8.02-03-2023 0	Модульные конструкции гимнастических комплексов с подразделением по типоразмерам и видам: Детский спортивный комплекс с баскетбольным щитом *НР - 72%; СП - 8%*	комплект	1	807 669	1 037	807669	1037	767665	28306	902853
						38 967	347	38967	347		66878	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
131	56	8601-0207-0302 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Модульные конструкции спортивных бревен, бумов с подразделением по типам (видам): Спортивное бревно с двумя подъемами**	комплект	1	99 435	363	99435	363	85853	9588	117744
			НР - 72%; СП - 8%			13 219	97	13219	97		8722	
			Зона тихого отдыха									
132	57	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2023 0	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	шт.	8	135 131	249	1081048	1992	989688	64742	1237454
			НР - 72%; СП - 8%			11 171	69	89368	552		91663	
133	58	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03-2023	**Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подставкой для основания**	шт.	3	54 912	--	164736	--	243	--	164755
			СП - 8%			--	--	--	--	164493	19	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				13330748	51053	11253440	782190	15165411
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								18705180
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									
			- Оборудование, инвентарь	Тенге						957012		
ИТОГО ПО СТРОЙКЕ				Тенге		65 035 479						
в том числе оборудование				Тенге		957 012						
в том числе СМР				Тенге		64 078 467						
Временные здания и сооружения, 1,5*0,8%				Тенге	1,20%	768 942						
Итого с временными				Тенге		64 847 409						
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время, 0,32%				Тенге	0,32%	207 512						
Итого с временными и дополнительными затратами в зимнее время				Тенге		65 054 920						
Непредвиденные работы и затраты, 2%				Тенге	2%	1 301 098						
Итого с временными и дополнительными затратами, непредвиденные работы и затраты				Тенге		66 356 019						
Итого оборудование				Тенге		957 012						
Итого СМР+оборудование				Тенге		67 313 031						
в текущих ценах на 2024 год 100% К=1,075				Тенге	1,075	72 361 508						
Стоимость с понижающим коэффициентом				Тенге	0,980000	70 914 278						
НДС (12%)				Тенге	12%	8 509 713						
Стоимость строительства				Тенге		79 423 991						

рский надзор:
ТОО "ВИБО-строй"

Технадзор:
ТОО "Арх.строй сервис-А"
Инженер-эксперт _____

Подрядчик:
ТОО "BAQ Building Group"
Директор _____ **Мамашов К.Е.**
Инженер ПТО _____ **Келес У.Е.**