Заказчик : ***ГУ "Управление строительства Мангистауской области"***

Генподрядчик : ***ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804***

Наименование строительства и его адрес:

"Привяка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическим условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"

Адрес: ***Тупкараганский район, село С.Шапагатова***

Справка № 4

о стоимости выполненных работ и затрат

за декабрь

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименовани	код	наименование	код
		64	*21.07.2017 г.*				

Допсоглашение № 1 от 20.10.17г

Допсоглашение № 2 от 20.11.17г

Допсоглашение № 3от 13.12.17г

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *декабрь* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *декабрь*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**363 660 604,64**								**43 639 272,56**	**407 299 877,20**
в том числе:										
за декабрь 2017 г.		**123 769 445,82**							**14 852 333,50**	**138 621 779,32**
Удержано 5 % по договору		**6 188 472,29**							**742 616,67**	**6 931 088,97**
Итого к оплате		**117 580 973,53**							**14 109 716,82**	**131 690 690,35**
Возврат удержанных 5% за 2017 год		**18 183 030,24**							**2 181 963,63**	**20 364 993,87**
Всего к оплате:		**135 764 003,77**							**16 291 680,45**	**152 055 684,22**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2017 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2017 года

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**
Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ**

АКТ №4

приемки выполненных работ

за декабрь 2017 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживающих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1А.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 2.МОНОЛИТНЫЕ СТЕНЫ										
25	Е0106-13-3	Устройство железобетонных стен подвалов высотой до 3 м, толщиной до 300 мм из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50	11,9	12978,01	360,48	154438	4290	19694	8,99	107
		м3		1440,00	136,17	17136	1620	105	0,67	8
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"										
86	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,2	12390,23	316,01	14868	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
87	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75	2
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10	--
91	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,88	12390,23	316,01	10903	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1

92	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
142	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	41,995	14093,00	306,65	591836	12878	80113	10,40	873
		м3		1701,00	115,83	71433	4864	105	0,57	48
161	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	91	14336,59	241,10	1304630	21940	131246	8,06	733
		м3		1282,50	91,08	116708	8288	105	0,44	40
РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Б-В"/"27-30"										
182	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	3,6	12390,23	316,01	44605	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
183	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
188	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,44	12390,23	316,01	17842	455	2249	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1970	172	105	0,58	1
189	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,44	701,11	67,04	1010	97	496	1,75	3
		м3		306,00	21,76	441	31	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 16.СТЕНЫ										
196	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	28,005	1547,24	321,26	43330	8997	23867	4,10	230
		м3		603,00	119,25	16887	3340	118	0,59	33
ИТОГО ЗАТРАТЫ			**Тенге**			**2187444**		**268490**		

		Накладные расходы -	Тенге			268490				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			147356				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2603290				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 1А:	**Тенге**			**2 603 290**				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 1Б.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, РАЗДЕЛ "КЖ"										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Ж-И"/"22-27"										
78	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,8	12390,23	316,01	22302	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
79	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,8	701,11	67,04	1262	121	619	1,75	3
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10	--
83	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,88	12390,23	316,01	10903	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
84	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ										
93	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,1165	183,00	--	204	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
94	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,1165	519,00	--	579	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	-3,39066	2375,06	--	-8053	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										

РАЗДЕЛ 11.КАРКАС

128	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25								
			10,92	15876,28	1032,29	173369	11273	42266	20,60	450
		м3		3296,25	389,95	35995	4258	105	1,90	42
134	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			20	14093,00	306,65	281860	6133	38153	10,40	763
		м3		1701,00	115,83	34020	2317	105	0,57	42
144	Е0106-18-7	Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25								
			0,52	14093,00	306,65	7328	159	992	10,40	5
		м3		1701,00	115,83	885	60	105	0,57	--

РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

155	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25								
			80	14336,59	241,10	1146927	19288	115381	8,06	645
		м3		1282,50	91,08	102600	7286	105	0,44	36

РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "И-Ж"/"22-27"

179	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25								
			3,6	12390,23	316,01	44605	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
180	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей								
			3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
185	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25								
			1,44	12390,23	316,01	17842	455	2249	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1970	172	105	0,58	1
186	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей								
			1,44	701,11	67,04	1010	97	496	1,75	3
		м3		306,00	21,76	441	31	105	0,10	--

		РАЗДЕЛ 17.СТЕНЫ								
192	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	17,6	1547,24	321,26	27231	5654	15000	4,10	144
		м3		603,00	119,25	10613	2099	118	0,59	21
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1730511**		**226505**		
		Накладные расходы -	Тенге			**226505**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**117421**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2074436**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 1Б:	**Тенге**			**2 074 436**				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ".								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
75	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	-0,32	13967,12	990,15	-4469	317	-678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
78	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	-0,32	13967,12	990,15	-4469	317	-678	10,40	3
		м3		1644,75	374,04	526	120	105	1,83	1
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "12-14"/"Н-Н/1"								
109	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,4	12390,23	316,01	17346	442	2186	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	1915	167	105	0,58	1
110	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,4	701,11	67,04	982	94	482	1,75	2
		м3		306,00	21,76	428	30	105	0,10	--
		РАЗДЕЛ 8.ВХОДНАЯ ГРУППА В-2								

125	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 20 кг /ЗД1/, огрунтованных	0,15012	70437,87	304,24	10574	46	1543	58,00	9
		1т		9675,00	114,75	1452	17	105	0,56	--
126	С12041-133	Лакокрасочные и другие неметаллические покрытия закладных деталей	0,15012	18000,00	--	2702	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
139	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	16,42	14336,59	241,10	235407	3959	23682	8,06	132
		м3		1282,50	91,08	21059	1496	105	0,44	7
РАЗДЕЛ 9.ВХОД В-5										
151	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,03239	53600,00	--	1736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
159	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,59	14336,59	241,10	8459	142	851	8,06	5
		м3		1282,50	91,08	757	54	105	0,44	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 10.КАРКАС										
162	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	11,13	15876,28	1032,29	176703	11489	197602	20,60	459
		м3		3296,25	389,95	36687	4340	105	1,90	42
169	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	23,707	14093,00	306,65	334103	7270	45225	10,40	493
		м3		1701,00	115,83	40326	2746	105	0,57	27
РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ										

184	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	71	14336,59	241,10	1017898	17118	1086767	8,06	572
		м3		1282,50	91,08	91058	6467	105	0,44	32
191	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	76	14336,59	241,10	1089581	18324	109612	8,06	613
		м3		1282,50	91,08	97470	6922	105	0,44	34
РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "Н-Н/1"/"12-14"										
211	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2	12390,23	316,01	24780	632	3124	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1
212	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2	701,11	67,04	1402	134	688	1,75	4
		м3		306,00	21,76	612	44	105	0,10	--
216	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2,7	12390,23	316,01	33454	853	4217	8,25	22
		м3		1368,00	119,39	3694	322	105	0,58	2
217	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2,7	701,11	67,04	1893	181	929	1,75	5
		м3		306,00	21,76	826	59	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 16.СТЕНЫ										
230	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	40,5	1547,24	321,26	62663	13011	34516	4,10	166
		м3		603,00	119,25	24422	4830	118	0,59	24
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**3010745**		**1510068**		
		Накладные расходы -	Тенге			**1510068**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**271249**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**4792061**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							

	ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 2:		Тенге			4 792 061				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3А.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ".

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "П-С" ПО ОСЯМ "5-6"

119	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,7	12390,23	316,01	21063	537	2655	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2326	203	105	0,58	1
120	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,7	701,11	67,04	1192	114	585	1,75	3
		м3		306,00	21,76	520	37	105	0,10	--
124	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,88	12390,23	316,01	10903	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
125	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 11.КАРКАС

169	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	30,32	15876,28	1032,29	481369	31299	117354	20,60	937
		м3		3296,25	389,95	99942	11823	105	1,90	87
177	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	43,06	14093,00	306,65	606845	13204	76907	10,40	1343
		м3		1701,00	115,83	73245	4988	105	0,57	73
186	Е0106-18-7	Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,04	14093,00	306,65	14657	319	1984	10,40	11
		м3		1701,00	115,83	1769	120	105	0,57	1

РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЯ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

197	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	101	14336,59	241,10	1447995	24351	145668	8,06	814
		м3		1282,50	91,08	129533	9199	105	0,44	45
РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "П-С"/"5-6"										
226	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	3,8	12390,23	316,01	47083	1201	5935	8,25	31
		м3		1368,00	119,39	5198	454	105	0,58	2
227	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	3,8	701,11	67,04	2664	255	1308	1,75	7
		м3		306,00	21,76	1163	83	105	0,10	--
234	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,48	12390,23	316,01	18338	468	2311	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2025	177	105	0,58	1
235	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,48	701,11	67,04	1038	99	509	1,75	3
		м3		306,00	21,76	453	32	105	0,10	--
241	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2,6	12390,23	316,01	32215	822	4061	8,25	21
		м3		1368,00	119,39	3557	310	105	0,58	2
242	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2,6	701,11	67,04	1823	174	895	1,75	5
		м3		306,00	21,76	796	57	105	0,10	--
249	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,5	12390,23	316,01	18585	474	2343	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2052	179	105	0,58	1
250	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,5	701,11	67,04	1052	101	516	1,75	3
		м3		306,00	21,76	459	33	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 17.СТЕНЫ										

258	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечникастен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	59,703	1547,24	321,26	92375	19180	50882	4,10	350
		м3		603,00	119,25	36001	7120	118	0,59	50
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2799813**		**415590**		
		Накладные расходы -	Тенге			**415590**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**192924**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3408328**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 3А :	**Тенге**			**3 408 328**				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 3Б. ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"										
А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"										
65	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону стен, фундаментов	408,42	245,44	3,82	100243	1560	18694	0,21	87
		м2		37,35	1,44	15254	588	118	0,01	3
97	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2	12390,23	316,01	24780	632	3124	8,25	17
		м3		1368,00	119,39	2736	239	105	0,58	1
98	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2	701,11	67,04	1402	134	688	1,75	4
		м3		306,00	21,76	612	44	105	0,10	--
102	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,88	12390,23	316,01	10903	278	1374	8,25	7
		м3		1368,00	119,39	1204	105	105	0,58	1
103	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,88	701,11	67,04	617	59	303	1,75	2
		м3		306,00	21,76	269	19	105	0,10	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 10.КАРКАС										
140	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	43,387	14093,00	306,65	611453	13305	82768	10,40	1354

		м3		1701,00	115,83	73801	5026	105	0,57	74
159	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	101,3	14336,59	241,10	1452296	24423	146101	8,06	816
		м3		1282,50	91,08	129917	9226	105	0,44	45
РАЗДЕЛ 14.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ДД-ЖЖ"/"3-5"										
186	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	3,6	12390,23	316,01	44605	1138	5622	8,25	30
		м3		1368,00	119,39	4925	430	105	0,58	2
187	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	3,6	701,11	67,04	2524	241	1239	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1102	78	105	0,10	--
192	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,48	12390,23	316,01	18338	468	2311	8,25	12
		м3		1368,00	119,39	2025	177	105	0,58	1
193	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,48	701,11	67,04	1038	99	509	1,75	3
		м3		306,00	21,76	453	32	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 16.СТЕНЫ										
210	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	64,2	1547,24	321,26	99405	20640	54755	4,10	395
		м3		603,00	119,25	38741	7661	118	0,59	57
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2367604**		**317488**		
		Накладные расходы -	Тенге			**317488**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**161106**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**2846197**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 3 Б :	**Тенге**			**2 846 197**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

71	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	2,44	12390,23	316,01	30232	771	3811	8,25	20
		м3		1368,00	119,39	3338	291	105	0,58	1
72	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	2,44	701,11	67,04	1711	164	840	1,75	4
		м3		306,00	21,76	747	53	105	0,10	--
93	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	0,85	14336,59	241,10	12186	205	1226	8,06	7
		м3		1282,50	91,08	1090	77	105	0,44	--
110	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	1,45	14336,59	241,10	20788	350	2091	8,06	12
		м3		1282,50	91,08	1860	132	105	0,44	1
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 10.КАРКАС										
113	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	22,407	15876,28	1032,29	355740	23131	86727	20,60	692
		м3		3296,25	389,95	73859	8738	105	1,90	64
121	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	37,312	14093,00	306,65	525838	11442	71179	10,40	582
		м3		1701,00	115,83	63468	4322	105	0,57	32
132	Е0106-17-3	Устройство железобетонной балки-стенки высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25	4,5133	14777,66	442,42	66696	1997	11988	14,00	95
		м3		2362,50	167,13	10663	754	105	0,82	6
138	Е0106-18-7	Устройство балок и консолей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	1,03	14093,00	306,65	14516	316	1965	10,40	11
		м3		1701,00	115,83	1752	119	105	0,57	1
РАЗДЕЛ 11.ТРИБУНА С ОТМ.+1,920 ДО ОТМ.+3,200										

150	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,2	12390,23	316,01	14868	379	1874	8,25	10
		м3		1368,00	119,39	1642	143	105	0,58	1
151	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,2	701,11	67,04	841	80	413	1,75	2
		м3		306,00	21,76	367	26	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 12.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ										
155	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	103,2	14336,59	241,10	1479536	24882	148841	8,06	832
		м3		1282,50	91,08	132354	9399	105	0,44	46
РАЗДЕЛ 15.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ПП-ММ"/"8-10"										
180	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,8	12390,23	316,01	22302	569	2811	8,25	15
		м3		1368,00	119,39	2462	215	105	0,58	1
181	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,8	701,11	67,04	1262	121	619	1,75	3
		м3		306,00	21,76	551	39	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 17.СТЕНЫ										
187	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	42,795	1547,24	321,26	66214	13749	36473	4,10	351
		м3		603,00	119,25	25806	5104	118	0,59	50
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2612730**		**370857**		
		Накладные расходы -	Тенге			**370857**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**179015**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**3162602**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 4:	**Тенге**			**3 162 602**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"э

		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
13	Е0106-1-6	Устройство ж/бетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под колонны из бетона кл.В25 на с/с цементе W4, F50 /Ф3-3 шт., Ф3-1-2 шт., Ф4-3 шт., Ф4-1-4 шт., Ф4-3-1 шт., Ф4-2-3 шт., Ф5-3 шт./	75,02	11313,99	489,23	848776	36702	73578	4,75	356
		м3		749,25	184,82	56209	13865	105	0,90	68
		РАЗДЕЛ 3.КОЛОННЫ								
106	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2	13967,12	990,15	27934	1980	4239	10,40	21
		м3		1644,75	374,04	3290	748	105	1,83	4
		РАЗДЕЛ 6.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"21-24"								
172	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,92	12390,23	316,01	11399	291	1437	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1259	110	105	0,58	1
173	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,92	701,11	67,04	645	62	317	1,75	2
		м3		306,00	21,76	282	20	105	0,10	--
		РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦЫ В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"								
177	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	1,6	12390,23	316,01	19824	506	2499	8,25	13
		м3		1368,00	119,39	2189	191	105	0,58	1
178	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,6	701,11	67,04	1122	107	551	1,75	3
		м3		306,00	21,76	490	35	105	0,10	--
182	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25	0,92	12390,23	316,01	11399	291	1437	8,25	8
		м3		1368,00	119,39	1259	110	105	0,58	1
183	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	0,92	701,11	67,04	645	62	317	1,75	2

		м3		306,00	21,76	282	20	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 12.ВХОД В-14										
223	Е0106-1-1	Устройство подбетонки из бетона кл.В3,5 на с/с цементе W4	0,67	6681,49	66,01	4477	44	155	1,35	1
		м3		195,75	24,93	131	17	105	0,12	--
224	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,6834	183,00	--	125	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
225	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,6834	519,00	--	355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	Е0106-1-22	Устройство ж/бетонного входа из бетона кл.В15 на с/с цементе W4, F50	3,44	9551,06	353,46	32856	1216	2595	3,60	12
		м3		585,00	133,52	2012	459	105	0,65	2
227	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней входа	3,44	701,11	67,04	2412	231	1184	1,75	6
		м3		306,00	21,76	1053	75	105	0,10	--
231	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	3,4916	183,00	--	639	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
232	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	3,4916	519,00	--	1812	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 16.КАРКАС										
265	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	25,947	15876,28	1032,29	411942	26785	100428	20,60	802
		м3		3296,25	389,95	85528	10118	105	1,90	74

270	Е0106-14-4	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	2,12	13967,12	990,15	29610	2099	4494	10,40	33
		м3		1644,75	374,04	3487	793	105	1,83	6
274	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	58,404	14093,00	306,65	823088	17910	111416	10,40	900
		м3		1701,00	115,83	99345	6765	105	0,57	49
305	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	148,4	14336,59	241,10	2127550	35779	214031	8,06	1196
		м3		1282,50	91,08	190323	13516	105	0,44	66
РАЗДЕЛ 18.ПАНДУС АКТОВОГО ЗАЛА НА ОТМ.+3,200, +4,670										
325	Е0106-22-1	Устройство пандуса толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	30	14336,59	241,10	430098	7233	43268	8,06	242
		м3		1282,50	91,08	38475	2732	105	0,44	13
326	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней пандуса	30	701,11	67,04	21033	2011	10324	1,75	53
		м3		306,00	21,76	9180	653	105	0,10	3
332	Е0106-17-3	Устройство железобетонных стен высотой до 3 м, толщиной до 200 мм из бетона кл.В25	13,7	14777,66	442,42	202454	6061	36389	14,00	192
		м3		2362,50	167,13	32366	2290	105	0,82	11
РАЗДЕЛ 19.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./										
337	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,029616	53000,00	--	1570	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
338	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0072	53600,00	--	386	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
339	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм /обрамление отверстий/		0,39724	53600,00	--	21292	--	--	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 21.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"											
344	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25		4	12390,23	316,01	49561	1264	6247	8,25	33
			м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
345	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей		4	701,11	67,04	2804	268	1377	1,75	7
			м3		306,00	21,76	1224	87	105	0,10	--
351	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25		1,55	12390,23	316,01	19205	490	2421	8,25	13
			м3		1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1
352	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей		1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
			м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 22.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ЛЛ-НН"/"21-24"											
357	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25		4	12390,23	316,01	49561	1264	6247	8,25	33
			м3		1368,00	119,39	5472	478	105	0,58	2
358	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей		4	701,11	67,04	2804	268	1377	1,75	7
			м3		306,00	21,76	1224	87	105	0,10	--
364	Е0106-19-1	Устройство ж/б лестничных маршей из бетона кл.В25		1,55	12390,23	316,01	19205	490	2421	8,25	13
			м3		1368,00	119,39	2120	185	105	0,58	1

365	Е0106-3-8	Дополнительные затраты на устройство ступеней лестничных маршей	1,55	701,11	67,04	1087	104	533	1,75	3
		м3		306,00	21,76	474	34	105	0,10	--
РАЗДЕЛ 23.ЛЕСТНИЦА В ОСЯХ "ББ-ГГ"/"20-23"										
РАЗДЕЛ 25.СТЕНЫ										
385	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до4 м	47,5	1547,24	321,26	73494	15260	40482	4,10	390
		м3		603,00	119,25	28643	5664	118	0,59	56
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**5252251**		**670297**		
		Накладные расходы -	Тенге			**670297**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**355353**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6277900**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 5:	**Тенге**			**6 277 900**				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 6а ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"										
РАЗДЕЛ 6.ПЕРЕГОРОДКИ										
50	Е0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	2,363	2637,85	244,15	6233	577	3557	7,77	18
		м3		1183,50	92,25	2797	218	118	0,45	1
51	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость камня-ракушечника.ИП "Екибаев Т.Н."	2,15033	2375,06	--	5107	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 7.ЛЕСТНИЦА ВНУТРЕННЯЯ ЛВ1										
57	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,063595	53600,00	--	3409	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
58	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,00424	55620,00	--	236	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 8.ВОЗДУХОЗАБОРНАЯ ШАХТА										

66	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,012028	55620,00	--	669	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
67	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН 4	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,3198691	53000,00	--	16953	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
68	С12041-26 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 16 мм	0,0316	50900,00	--	1608	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 12.СТЕНЫ										
95	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечника стен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	33,17	1547,24	321,26	51322	10656	28269	4,10	136
		м3		603,00	119,25	20002	3956	118	0,59	20
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**85537**		**31826**		
		Накладные расходы -	Тенге			**31826**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**7042**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**124405**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 6А :	**Тенге**			**124 405**				
ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 6б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ"										
Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ										
РАЗДЕЛ 8.КАРКАС										
83	Е0106-14-11	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой более 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	5,36	15876,28	1032,29	85097	5533	20746	20,60	221
		м3		3296,25	389,95	17668	2090	105	1,90	20
88	Е0106-14-7	Устройство железобетонных колонн в деревянной опалубке высотой до 6 м, периметром до 2 м из бетона кл.В25	10,72	14782,25	955,03	158466	10238	31413	15,20	163

		м3		2430,00	360,77	26050	3867	105	1,76	19
91	Е0106-18-7	Устройство ригелей высотой до 900 мм с жесткой арматурой из бетона кл.В25	16,99	14093,00	306,65	239440	5210	32411	10,40	353
		м3		1701,00	115,83	28900	1968	105	0,57	19
РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ										
107	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	27	14336,59	241,10	387088	6510	38941	8,06	218
		м3		1282,50	91,08	34628	2459	105	0,44	12
123	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м из бетона кл.В25	35,6	14336,59	241,10	510383	8583	51344	8,06	287
		м3		1282,50	91,08	45657	3242	105	0,44	16
РАЗДЕЛ 11.СТЕНЫ										
144	Е0108-23-3	Заполнение каркасов кладкой рядовой из камня-ракушечникастен неармированных толщ.200 мм при высоте этажа до 4 м	29,455	1547,24	321,26	45574	9463	25103	4,10	242
		м3		603,00	119,25	17761	3513	118	0,59	35
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1426048**		**199958**		
		Накладные расходы -	Тенге			**199958**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**97560**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1723567**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ:	**Тенге**							
*		**ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО Блок 6А и 6Б:** *	**Тенге**	*	*	**1 723 567**	*			
БЛАГОУСТРОЙСТВО . ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА.										
1	Е0101-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	22759,45	20,60	19,95	468845	454051	142615	--	194
		м3		0,62	5,84	14111	132915	97	0,02	943
2	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	22759,45	13,65	12,60	310666	286769	103760	--	--
		м3		--	4,70	--	106969	97	--	103

3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	22759,45	3,07	2,66	69872	60540	29141	--	124
		м3		0,39	0,93	8876	21166	97	--	139
4	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшомвместимостью 1,25 м3	3371,06604	43,15	41,79	145461	140877	44242	0,01	54
		м3		1,29	12,24	4349	41262	97	0,04	264
5	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	3767,492	1,76	1,55	6631	5840	2120	--	--
		м3		--	0,58	--	2185	97	--	17
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	3038,3	4,12	3,54	12518	10756	5158	--	22
		м3		0,52	1,23	1580	3737	97	--	25
7	Е010333-А10-1	Вывозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	37920,6648	91,92	91,92	3485668	3485668	696982	--	--
		т		--	18,38	--	696982	100	0,39	32246
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта от разработки котлована в насыпь/	2544,15	6,01	6,01	15290	15290	5133	--	--
		м3		--	2,08	--	5292	97	0,01	35
9	Е0101-24-14 К=10	Добавлять на каждые последующие 10 м	2544,15	47,54	47,54	120949	120949	40694	--	--
		м3		--	16,49	--	41953	97	0,01	27
13	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	4600	8,55	4,43	39330	20378	21685	0,03	257
		м2		4,12	0,74	18952	3404	97	--	23
14	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	13034,7	1,82	1,82	23723	23723	5184	--	--
		м2		--	0,41	--	5344	97	--	35
15	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	34211,318	0,30	0,30	10263	10263	3318	--	--

		м2		--	0,10	--	3421	97	--	12
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**4709216**		**1100033**		
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге							
		Накладные расходы -	Тенге			**1100033**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**348555**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**6157804**				
		ИТОГО по вертикальной планировке :	Тенге			**6 157 804**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 1А и 1Б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

44	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,0388	4518,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
59	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	3,825	9950,00	--	38059	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
61	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	2,325	9950,00	--	23134	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
197	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	1,85	9950,00	--	18408	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

211	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	89,3	9950,00	--	888535	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
283	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,96	4518,00	--	4337	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
291	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	2,5908	4518,00	--	11705	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
326	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм /утеплитель/	0,144	9950,00	--	1433	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**985786**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**59147**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1044933**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 1А и 1Б:	**Тенге**			**1 044 933**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕМЫЧКИ

79	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,01122	55620,00	--	624	--	--	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
80	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,04056	53000,00	--	2150	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
118	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	73,31128	9950,00	--	729447	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
141	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	0,88	9950,00	--	8756	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
154	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	48,7	9950,00	--	484565	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
226	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,85	4518,00	--	3840	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
234	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,224	4518,00	--	5530	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм /утеплитель/	0,072	9950,00	--	716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

254	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм /утеплитель/	0,072	9950,00	--	716	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1236344**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**74181**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1310525**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 2:	**Тенге**			**1 310 525**				
		ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 3А и 3Б ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ								
56	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм	23,742	9950,00	--	236233	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
72	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,0388	4518,00	--	175	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
83	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	4,95	9950,00	--	49253	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
116	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм /утеплитель/	0,72	9950,00	--	7164	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
152	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,08832	55620,00	--	4912	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

153	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,34056	53000,00	--	18050	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	156	9950,00	--	1552200	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
377	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,97	4518,00	--	4382	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
385	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,326	4518,00	--	5991	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1878360**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**112702**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1991062**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 3А и 3Б:	**Тенге**			**1 991 062**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

1	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	13,44	1931,14	--	25955	--	8778	3,24	44
		м3		531,00	--	7137	--	123	--	--

РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ

75	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,0168	55620,00	--	934	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

76	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,05912	53000,00	--	3133	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
147	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	78,627625	9950,00	--	782345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	72,9	9950,00	--	725355	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
237	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,2244	4518,00	--	1014	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1538736**		**8778**		
		Накладные расходы -	**Тенге**			**8778**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	**Тенге**			**92851**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	**Тенге**			**1640365**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 4:	**Тенге**			**1 640 365**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5 ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

6	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	59,6	1931,14	--	115096	--	38927	3,24	193
		м3		531,00	--	31648	--	123	--	--
7	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	7,808	8729,54	--	68160	--	5445	3,66	29
		м3		567,00	--	4427	--	123	--	--

8	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,96416	183,00	--	1457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,96416	519,00	--	4133	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм	9,956	9950,00	--	99062	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
33	С11031-180 Изм. и доп.вып.4 СН	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	0,0097	4518,00	--	44	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
44	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	7,83	9950,00	--	77909	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
46	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	5,6325	9950,00	--	56043	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ										
121	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,054	55620,00	--	3003	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
122	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,20868	53000,00	--	11060	--	--	--	--

			т		--	--	--	--	--	--	--
126	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,0403	9950,00	--	10351	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
140	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	11,4021	9950,00	--	113451	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
150	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	11,67505	9950,00	--	116167	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
160	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	9,7335	9950,00	--	96848	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
199	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	112,58518	9950,00	--	1120223	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
230	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	91,03	9950,00	--	905749	--	--	--	--
			м3	--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**2798756**		**44372**		
		Накладные расходы -	Тенге			**44372**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**170588**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**3013716**				

ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 5 :	Тенге			3 013 716				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 6А и 6Б.ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР"

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

8	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	18,45	1931,14	--	35630	--	12050	3,24	60
		м3		531,00	--	9797	--	123	--	--
9	Е0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,016	8729,54	--	8869	--	709	3,66	4
		м3		567,00	--	576	--	123	--	--
10	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,03632	183,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,03632	519,00	--	538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
21	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм	7,28	9950,00	--	72436	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
55	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,875	9950,00	--	18656	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
57	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	0,9	9950,00	--	8955	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
114	С12041-4 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82	0,07314	55620,00	--	4068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	С12041-23 Изм. и доп.вып.9 СН	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 10 мм	0,20888	53000,00	--	11071	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	7,97735	9950,00	--	79375	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	3,6771	9950,00	--	36587	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
137	С11031-593 Изм. и доп.вып.16	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	0,4635	9950,00	--	4612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
172	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	63,588595	9950,00	--	632707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
194	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.50 мм	2,89	9950,00	--	28756	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
207	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	76,05	9950,00	--	756698	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	С11031-593 Изм. и	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	5,97	9950,00	--	59402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
246	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,02	4518,00	--	4608	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
254	С11031-180 Изм. и	Плиты теплоизоляционные ISOVER, марка KL-E	1,428	4518,00	--	6452	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1769610**		**12759**		
		Накладные расходы -	Тенге			**12759**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**106942**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**1889311**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО АР блок 6А и 6Б :	**Тенге**			**1 889 311**				

БЛАГОУСТРОЙСТВО.ОГРАЖДЕНИЕ.ОБОРТОВКА

РАЗДЕЛ 2.ОБОРТОВКА

21	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратнаялопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	2006,445	22,22	21,00	44575	42143	12650	0,01	17
		м3		1,21	5,29	2432	10609	97	0,02	37
22	Е0101-163-1 т.ч. п-1.55, п-	Доработка грунта 1 группы вручную после разработки их механизированным способом/	62,055	291,60	--	18095	--	20448	1,94	121
		м3		291,60	--	18095	--	113	--	--

23	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	413	46,31	43,79	19127	18086	5426	0,02	7
		м3		2,52	11,02	1041	4553	97	0,04	16
24	Е0101-163-5 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в котлованах глубиной до 2 м после разработки их механизированным способом	12,4	1320,30	--	16372	--	18500	7,09	88
		м3		1320,30	--	16372	--	113	--	--
30	Е0101-24-8	Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов до 10 м /в боковой резерв/	425,4	18,26	18,26	7767	7767	2614	--	--
		м3		--	6,33	--	2695	97	0,02	9
31	Е0101-24-16 К=4	Перемещение грунта бульдозерами мощностью79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 4 группы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м до 50м /в боковой резерв/	425,4	30,62	30,62	13027	13027	4384	--	--
		м3		--	10,62	--	4520	97	0,03	15
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**118963**		**64022**		
		Накладные расходы -	Тенге			**64022**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**10979**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**193964**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО благоустройству ограждение обортовка	**Тенге**			**193 964**				
		Наружные сети водоснабжения и канализации.								
		РАЗДЕЛ 1.-----Водоснабжение								
3	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	200,19	22,22	21,00	4447	4205	1262	0,01	2
		м3		1,21	5,29	243	1059	97	0,02	4

4	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	249,21	46,31	43,79	11541	10913	3274	0,02	4
		м3		2,52	11,02	628	2747	97	0,04	10
5	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	182,91	53,76	51,34	9833	9390	2889	0,02	3
		м3		2,36	13,92	432	2547	97	0,05	9
6	Е0101-163-5 т.ч. п-1.55, п-	Доработка грунта 4 группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	41,901	1320,30	--	55322	--	62514	7,09	297
		м3		1320,30	--	55322	--	113	--	--
7	Е010333-А1-1	Вывозка избыточного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	321,9216	23,64	23,64	7610	7610	1522	--	--
		т		--	4,73	--	1522	100	0,10	32
8	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	182,91	3,77	3,24	689	593	284	--	1
		м3		0,48	1,12	88	205	97	--	1
9	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	24,9375	306,20	152,52	7636	3803	6835	1,02	51
		м3		153,68	57,15	3832	1425	130	0,28	14
10	Е0101-27-4	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	367,3	2,80	2,80	1028	1028	346	--	--
		м3		--	0,97	--	356	97	--	3
11	Е0101-27-10	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	367,3	1,38	1,38	507	507	171	--	--
		м3		--	0,48	--	176	97	--	1
12	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	183,65	3,82	3,82	702	702	235	--	--

		м3		--	1,32	--	242	97	--	2
13	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей и котлованов в грунтах 1 группы	14,67	122,18	--	1792	--	2025	0,89	26
		м3		122,18	--	1792	--	113	--	--
				-----СИСТЕМА В1, В2						
35	Е0118-1-1	Установка накопительных емкостей	3	5265,48	347,53	15796	1043	16873	22,76	68
		1емк		4264,20	129,78	12793	389	128	0,64	2
				------Арматура						
41	С130902-12	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 100 мм	4	11800,00	--	47200	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
42	С130902-11	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 80 мм	2	10400,00	--	20800	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
43	С130902-10	Задвижки клиновые фланцевые с выдвижным шпинделем 30с41нж1, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 50 мм	1	6880,00	--	6880	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
45	С130809-12 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	8	384,00	--	3072	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	С130809-11 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 80 ГОСТ 12816-80	4	272,00	--	1088	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	Е0122-40-1	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диам. 50 мм	2	74,06	9,93	148	20	164	0,32	1
		фланец		63,00	--	126	--	130	--	--

49	С130809-9 Изм. и доп.вып.18	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	2	202,00	--	404	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 2.------Канализация								
		------Земляные работы								
105	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	384,13	22,22	21,00	8534	8068	2422	0,01	3
		м3		1,21	5,29	466	2031	97	0,02	7
106	Е0101-12-10 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 4 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в траншеях с откосами	90,47	46,31	43,79	4190	3962	1189	0,02	2
		м3		2,52	11,02	228	997	97	0,04	3
107	Е0101-12-7 т.ч. п-3.37 К=1,2	Разработка грунта 1 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 в котлованах глубиной до 3 м	198	22,22	21,00	4399	4159	1248	0,01	2
		м3		1,21	5,29	240	1047	97	0,02	4
108	Е0101-163-5 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Доработка грунта 4 группы вручную в котлованах после разработки их механизированным способом	24,7	1320,30	--	32611	--	36851	7,09	175
		м3		1320,30	--	32611	--	113	--	--
109	Е0101-17-10	Разработка грунта 4 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	111,3	53,76	51,34	5983	5714	1758	0,02	2
		м3		2,36	13,92	263	1550	97	0,05	5
110	Е010333-А1-1	Вывозка избыточного грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1	195,888	23,64	23,64	4631	4631	926	--	--
		т		--	4,73	--	926	100	0,10	19

111	Е0101-20-2	Работа на отвале 3 группы грунтов	111,3	3,77	3,24	419	361	173	--	--
		м3		0,48	1,12	53	125	97	--	--
112	Е0101-27-4	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	582,13	2,80	2,80	1633	1633	549	--	--
		м3		--	0,97	--	566	97	--	2
113	Е0101-27-10	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	582,13	1,38	1,38	806	806	271	--	--
		м3		--	0,48	--	280	97	--	1
114	Е0101-150-1	Рыхление грунтов бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л.с.), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 100 м	115,17	2,12	2,12	244	244	69	--	--
		м3		--	0,62	--	71	97	--	--
115	Е0101-27-6	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (100) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 3 группы до 5 м	115,17	3,82	3,82	440	440	148	--	--
		м3		--	1,32	--	153	97	--	--
116	Е0101-145-1	Планировка площадей из грунтов 1 группы механизированным способом	2215	1,22	1,22	2707	2707	547	--	--
		м2		--	0,25	--	564	97	--	2
117	Е0123-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	31,01	306,20	152,52	9495	4730	8499	1,02	32
		м3		153,68	57,15	4766	1772	130	0,28	9
-----СИСТЕМА К1										
118	Е0118-1-1	Установка накопительных емкостей	1	5265,48	347,53	5265	348	5624	22,76	23
		1емк		4264,20	129,78	4264	130	128	0,64	1
119	прайс п.348 ImexPro PK	Накопительная емкость для питьевой воды на 65м3	1	2930434,49	--	2930434	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

121	С130804-949 Изм. и доп.вып.14	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 160x11,8 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	362,59	982,00	--	356063	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**3564349**		**158668**		
		Накладные расходы -	Тенге			**158668**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**223381**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3946398**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО НВК	**Тенге**			**3 946 398**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 1А и 1Б.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2	С151803-601 Изм. и доп. вып. 22	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-24з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	1	2177,00	--	2177	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
71	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-1874 УХЛ 2-18, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 и 2 фидер-1,6А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 0,6 А, в комплекте с кнопками, лампой и	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	75-6-33 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5114-2274 УХЛ2-28, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 фидер-8А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 6 А, 2 фидер-2,0А, 380В, ток теплового реле 1,6А, в	1	27666,00	--	27666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество управляемых двигателей /фидеров/ 2, типа Я 5115-1874 УХЛ 2-18, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 и 2 фидер-1,6А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 0,6 А, в комплекте с кнопками, лампой и	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--

		шт		--	--	--	--	--	--	--
72	75-6-33 Изм. и доп. вып. 21	Ящик с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество управляемых фидеров-2, типа РУС М 5114-2274 УХЛ2-28, навесного исполнения IP54, нереверсивный 380В, 1 фидер-8А, 220В, цепи управления 220В, предел регулирования тока теплового реле 6 А, 2 фидер-2,0А, 380В, ток теплового реле 1,6А, в	1	27666,00	--	27666	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
141	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0204	621362,00	--	12676	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
142	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,2346	200060,00	--	46934	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
143	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0867	141785,00	--	12293	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
144	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,663	93270,00	--	61838	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
145	С151601-1244 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02142	78043,00	--	1672	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
146	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,714	53341,00	--	38085	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
147	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	61599,00	--	4084	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

148	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9843	51548,00	--	50739	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
149	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,7999	33644,00	--	94200	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
150	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0816	22812,00	--	1861	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,0306	61857,00	--	1893	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
152	С151603-21 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные КВВГ 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,3264	52860,00	--	17254	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С130804-1 Изм. и доп.вып.4 СН	Трубы ПВХ, диаметром 20 мм	47,04	650,00	--	30576	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
157	СПРАЙС п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм	40	14,33	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
159	СПРАЙС п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм	3540	5,75	--	20373	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

161	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32	5	191,00	--	955	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
163	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20	80	104,00	--	8320	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
165	СПРАЙС п.62	Металлорукав с усл.проходом 20мм РЗ-Ц-А	8	25,72	--	206	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			519013		0		
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			31141				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			550154				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО	Тенге			550 154				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 2.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

84	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0663	141785,00	--	9400	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
85	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341,00	--	10882	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
86	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0306	61599,00	--	1885	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
87	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	51548,00	--	1314	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
88	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9894	33644,00	--	33287	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
89	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,051	22812,00	--	1163	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
92	СПРАЙС п.57 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 32 мм	30	14,33	--	430	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
94	СПРАЙС п.56 ТОО "ЕрЖас Промкомпани"	Труба ПВХ гофрированная диаметром 20 мм	1160	5,75	--	6676	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
96	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 32	3	191,00	--	573	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	С130806-7 Изм. и доп.вып.9 СН	Трубы стальные сварные водогазопроводные /ГОСТ 3262-75/, с условным проходом 20	2	104,00	--	208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
ИТОГО ЗАТРАТЫ			Тенге			65818		0		
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3949				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			69767				
ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО			Тенге			69 767				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 3А и 3Б.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

4	75-6-43 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Вводные панели напольного исполнения, типа ВРУЗСМ-13-20УХЛ4, 380В, IP30, в комплекте с переключателем, 400А-2 шт., предохранителем ПН2-250 с током плавкой шт	1	58874,00	--	58874	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
5	прайс-лист ТОО "АктауЭнергоКабель"	Трансформатор тока Т-0,66 250/5А шт	6	776,46	--	4659	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
8	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Распределительная панель напольного исполнения, типа ВРУЗС-47-00А УХЛ4, 380В, IP30 в комплекте шт	1	31749,00	--	31749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	75-6-52 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Распределительная панель напольного исполнения, типа ВРУЗС-47-00А УХЛ4, 380В, IP30 в комплекте шт	1	31749,00	--	31749	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
143	75-6-263 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	24667,00	--	24667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
144	75-6-256 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	23026,00	--	23026	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
145	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,0, фидер 2-1,6-1,0, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, шт	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

146	75-6-263 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2474 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 3,15 А, тепловое реле 2,5 А ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	24667,00	--	24667	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
147	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,0, фидер 2-1,6-1,0, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, шт	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
148	75-6-264 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012 шт.	1	28013,00	--	28013	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
236	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,35088	22812,00	--	8004	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
237	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	5,47128	33644,00	--	184076	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
238	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,26418	51548,00	--	13618	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
239	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,08976	61599,00	--	5529	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
240	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80 км	3,20994	53341,00	--	171221	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
241	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	1,01592	93270,00	--	94755	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
242	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,90168	141785,00	--	127845	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
243	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1479	200060,00	--	29589	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
244	С151601-1276Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х16-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04896	621362,00	--	30422	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
245	С151601-8330 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х35-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1224	1011287,00	--	123782	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
246	С151601-8337 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х95-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0102	3046303,00	--	31072	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
247	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,01224	39868,00	--	488	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
248	С151603-510 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1,5 ГОСТ 1508-78	0,21114	54459,00	--	11498	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
249	С151603-523Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,39678	66631,00	--	26438	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

250	С151603-545 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,0 ГОСТ 1508-78	0,04386	214097,00	--	9390	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
251	С151603-552 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 27х1,0 ГОСТ 1508-78	0,13668	297540,00	--	40668	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
252	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	61857,00	--	2082	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
253	С151607-253 примен.	Кабель с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и	0,2601	25100,00	--	6529	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
254	С151607-254 примен.	Кабель с медными жилами, плоские, без разделительного основания для неподвижной скрытой проводки, марка ПВС, число жил и сечение 3х2,5 мм2	0,04692	35800,00	--	1680	--	--	--	--
		1000м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**1203062**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**72184**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1275246**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО	**Тенге**			**1 275 246**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 4.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2	75-6-73 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный, типа ПР 11-3054, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	22042,00	--	22042	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов,	2	28486,00	--	56972	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

55	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0153	141785,00	--	2169	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
56	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,08976	93270,00	--	8372	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
57	С151601-1207	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,204	53341,00	--	10882	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
58	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1173	61599,00	--	7226	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
59	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,78744	33644,00	--	26493	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,10608	22812,00	--	2420	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151603-509Изм. и	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,1683	39868,00	--	6710	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С151603-517 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 5х1 ГОСТ 1508-78	0,0051	65029,00	--	332	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151603-523Изм. и доп.вып. 15	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,06528	66631,00	--	4350	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**147968**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**8878**				

ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**156846**				
ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО			**Тенге**			**156 846**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОК 5.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2	75-6-108 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Вводно-распределительное устройство напольного исполнения, 380В, IP30, в комплекте	1	115864,00	--	115864	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
6	С151801-249 Изм. и доп. вып. 22	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 32А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	2	253,00	--	506	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
8	75-6-83 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Пункт распределительный, типа ПР 11-3124, габаритные размеры 1200х650х250 мм	1	55941,00	--	55941	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, 40А, IP54 ЯАВРЗ-40-1	1	49948,01	--	49948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	СПРАЙС-ЛИСТ ТОО "АктауЭнергоКабель"	Ящик автоматического ввода резерва, трехфазный, 40А, IP54 ЯАВРЗ-40-1	1	49948,01	--	49948	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1,6-1,25, фидер 2-4,0-3,4, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов,	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
87	75-6-262 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2074 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 1,6 А, тепловое реле 1 А ГОСТ 30011.1-2012	1	29085,00	--	29085	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

88	75-6-264 Изм. и доп. вып. 21	Ящики управления Я 5115-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 2, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А ГОСТ 30011.1-2012	1	28013,00	--	28013	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
89	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе 0,6-0,38, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1874	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
150	С151601-1280 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х70-0,66 ГОСТ 16442-80	0,0255	2267288,00	--	57816	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
151	С151601-1275 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10-0,66 ГОСТ 16442-80	0,00306	324951,00	--	994	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
152	С151601-1274 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6-0,66 ГОСТ 16442-80	0,05712	200060,00	--	11427	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
153	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,37536	141785,00	--	53220	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
154	С151601-1208 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,02448	81275,00	--	1990	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
155	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,33252	93270,00	--	31014	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
156	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,58242	53341,00	--	31067	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

157	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,14994	61599,00	--	9236	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
158	С151601-1243 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,4182	51548,00	--	21557	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
159	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	2,295	33644,00	--	77213	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
160	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,31008	22812,00	--	7074	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
161	С151603-509Изм. и доп.вып. 15	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,102	39868,00	--	4067	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
162	С151603-523Изм. и доп.вып. 15	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,10506	66631,00	--	7000	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
163	С151603-545 Изм. и доп. вып. 20 примен.	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 19х1,0 ГОСТ 1508-78	0,0408	214097,00	--	8735	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
164	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,01428	61857,00	--	883	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**702751**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**42165**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**744916**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО	**Тенге**			**744 916**				

ЗДАНИЕ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ НА 600 МЕСТ. БЛОКИ 6А и 6Б.СИЛОВОЕ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ И ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

2	75-6-74 Изм. и доп. вып. 21	Пункт распределительный навесного исполнения IP54, 2 габарита, типа ПР 11-3060, габаритные размеры 1200x650x250 мм	1	27342,00	--	27342	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов,	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов,	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
17	75-6-21 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения двухфидерный с автоматическими выключателями на вводе, фидер 1-1-0,6А, фидер 2-1А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов,	1	28486,00	--	28486	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	75-6-5 Изм. и доп. вып. 21 примен.	Ящик управления навесного исполнения однофидерный с автоматическими выключателями на вводе, 0,6А, IP41, на двери кнопки, индикаторы, переключатели режимов, типа Я 5111-1844	1	21667,00	--	21667	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

59	С151601-1180 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,1632	22812,00	--	3723	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
60	С151601-1206 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9639	33644,00	--	32429	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
61	С151601-1271 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х1,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,20094	61599,00	--	12378	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
62	С151601-1207 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,24276	53341,00	--	12949	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
63	С151601-1272 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5-0,66 ГОСТ 16442-80	0,07752	93270,00	--	7230	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
64	С151601-1273 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04488	141785,00	--	6363	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
65	С151603-509Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,05916	39868,00	--	2359	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
66	С151603-523Изм. и	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 7х1 ГОСТ 1508-78	0,03366	66631,00	--	2243	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
67	С151603-537Изм. и	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГнг 14х1 ГОСТ 1508-78	0,0255	116384,00	--	2968	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
68	С151603-687 Изм. и доп. вып. 20	Кабели контрольные, не распространяющие горение КВВГЭнг 4х1 ГОСТ 1508-78	0,00816	61857,00	--	505	--	--	--	--

		км		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			260948		0		
		Накладные расходы -	Тенге			0				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			15657				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			276605				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО	Тенге			276 605				

Электроснабжение.Наружные и внутриплощадочные сети.

		МАТЕРИАЛЫ ВЛ 10кВ								
57	Прайс п.337 "ЭлектроПромСнаб Кз"	Разъединитель переменного тока, РЛНД 1-10/400 с приводом ПРНЗ-10	1	12886,65	--	12887	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	75-6-112 Изм. и доп. вып. 21	Разрядники полимерные /Ограничитель перенапряжений ОПН-П1-1011УХЛ1/	3	2052,00	--	6156	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
59	С151804-342 Изм. и доп. вып. 20	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 20-Г (без колпачка) ГОСТ 1232-93	10	363,00	--	3630	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
60	С151804-1332 Изм. и доп. вып. 20	Изолятор колпачок К-6 (КП-20) СТ РК ГОСТ Р 51204-2004	10	13,00	--	130	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	С151804-1997 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-12 ГОСТ Р 51177-98	2	154,00	--	308	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
62	С151804-2001	Зажимы соединительные плашечные ПА-2-2А ГОСТ Р 51177-98	12	102,00	--	1224	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
63	С151803-201	Наконечники кабельные 7-8	2	84,00	--	168	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
64	С151804-2427 Изм. и доп. вып. 20	Зажимы аппаратные прессуемые А1А-50 ГОСТ Р 51177-98	3	258,00	--	774	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

65	С11011-59	Болты строительные с гайками и шайбами	0,001333	149300,00	--	199	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
66	С11011-680 Изм. и доп.вып.19	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, без покрытия, диаметром 4 мм ГОСТ 3282-74	10,78	86,00	--	927	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
				СТАЛЬНЫЕ КОНСТРУКЦИИ ВЛ						
67	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Траверса ТМ-2	1	1729,10	--	1729	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
68	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Траверса ТМ-6	1	4273,80	--	4274	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
69	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Накладка ОГ-2	2	489,37	--	979	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
70	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Накладка ОГ-5	1	313,19	--	313	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
71	С11041-16	Болты Б-5	0,0006	115900,00	--	70	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
72	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн У1	1	1353,91	--	1354	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
73	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Стяжка Г-1	2	1272,35	--	2545	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
74	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Хомут Х-1,Х-7,Х-8	11	358,87	--	3948	--	--	--	--

			шт		--	--	--	--	--	--	--
75	С151607-47	Провода медные гибкие , марка МГ сечение 10 мм2- ЗП 1	0,00774	491800,00	--	3807	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
76	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн РА-1	1	2463,14	--	2463	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
77	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн РА-2	1	1256,04	--	1256	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
78	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Вал привода РА-3	2	2055,34	--	4111	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
79	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн РА-4	2	391,49	--	783	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
80	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн Р2	3	473,05	--	1419	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
81	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Кронштейн КМ1	1	1043,98	--	1044	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
82	С"ЭЛЕКТРОПРОМСНАБ Кз"	Скоба КМ3	3	391,49	--	1174	--	--	--	--
			шт	--	--	--	--	--	--	--
83	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, 80х80х6мм из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,034	59200,00	--	2013	--	--	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--

		КАБЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ВЛ								
84	С151607-28 Изм. и доп. вып. 20	Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	0,116	199540,00	--	23147	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
85	С151610-18	Муфты концевые для силовых трехжильных кабелей по /ГОСТ 18409-73 и ГОСТ 18410-73/, на напряжение 10 кВ, эпоксидные, с лентой ЛЭТСАР ЛПМ, типа КВЭЛ-3Х35-10УЗ	2	5380,00	--	10760	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
86	С151607-48	Провода медные гибкие антенные для электрических установок и антенн, марка МГ сечение 16 мм2	0,001854	493900,00	--	916	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
87	С12041-9 Изм. и доп.вып.19	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 16 мм до 18 мм ГОСТ 5781-82	0,0079	49131,00	--	388	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		------КАБЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ 0,4 кВт								
93	С151601-509 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 3х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,14	198278,00	--	27759	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
		------Внутриплощадочные сети								
102	С151601-550 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х150 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,204	735302,00	--	150002	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
103	С151601-549 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 4х120 (мк)-1 ГОСТ 16442-80	0,306	609341,00	--	186458	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--
104	С151601-490 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВБбШв 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,408	79592,00	--	32474	--	--	--	--
		км		--	--	--	--	--	--	--

		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**491589**		**0**		
		Накладные расходы -	Тенге			**0**				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			**29495**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**521084**				
		ИТОГО ЗАТРАТЫ ПО ЭО	**Тенге**			**521 084**				
		ИТОГО:				**51 795 482**				
		Накладные расходы :								
		Всего накладных расходов:				**0**				
		Итого с накладными				**51 795 482**				
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				**51 795 482**				
		Итого с временными, 1,8 %				**52 727 801**				
		Зимние удорожания, 0,525 %				**276 821**				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				**210 911**				
		Затраты на выслугу лет, 1 %				**527 278**				
		ИТОГО:				**53 742 811**				
		Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**147 081 939**				
		2016 год 100% К=2,7367742				147 081 939				
		Итого с учетом договроного коэффициента				**121 342 593,91**				
		Налог на добавленную стоимость, 2 %				2 426 851,9				
		Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)				**123 769 445,79**				
		НДС 12%				14 852 333,49				
		Итого с НДС				**138 621 779,32**	**2,676329544**			
		Удержано 5%				6 931 088,97				
		Итого к оплате				131 690 690,35				
		Возврат удержанных 5% за 2017 год				20 364 993,87				
		Итого к оплате				**152 055 684,22**				

ПРИНЯЛ Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" Хамиев А.Т.

(должность) (подпись)

СДАЛ Директор ТОО "Ондасын Строй" Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ) Лебедев В.В.

(должность) (подпись)