Заказчик : *ГУ "Управление строительства Мангистауской области"*

Генподрядчик : *ТОО "Ондасын Строй" г.Актау 27 мкр дом 44 квартира 1 тел 8/7292/412804*

Наименование строительства и его адрес:

"Привязка типового проекта "Средняя общеобразовательная школа на 600 учащихся для детей IVA и IVГ климатических под районов с обычным геологическим условиями" в селе С.Шапагатова Тупкараганского района"

Адрес: *Тупкараганский район, село С.Шапагатова*

Справка № 6
о стоимости выполненных работ и затра
за март 2018 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировани		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		64	*21.07.2017 г.*				

Допсоглашение № 1 от 20.10.17г
Допсоглашение № 2 от 20.11.17г
Допсоглашение № 3 от 13.12.17г
Допсоглашение № 4 от 22.02.18г

Наименование пусковых комплексов, объектов,	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	С начала строительства по отчетный месяц с НДС	из графы 1								
		в отчетном месяце, за *март* без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в базовом уровне	Дополн. затраты			
				в отчетном месяце, за *март*	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнит. расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**673 417 564,61**								**72 151 881,92**	**673 417 564,61**
в том числе:										
за март 2018 г.		**128 400 532,28**							**15 408 063,87**	**143 808 596,15**
Удержано 5 % по договору		**6 420 026,61**							**770 403,19**	**7 190 429,81**
Всего к оплате		**121 980 505,66**							**14 637 660,68**	**136 618 166,34**

М.П. Заказчик:

Руководитель ГУ "Управление строительства Мангистауской области" _____ Хамиев А.Т. _____ 2018 года

М.П. Подрядчик:

Директор ТОО "Ондасын Строй" _____ Боранбаев Б.О. _____ 2018 года

Форма 4

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Ондасын Строй"**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района**

АКТ №6
приемки выполненных работ
за март 2018 года

Составлен(а) в ценах на 1.01.2001г.

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 1А, Лок.смета №2-2-1								
		РАЗДЕЛ 12.ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
174	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,285	16448,85	402,61	4688	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 1Б, Лок.смета №2-2-2								
		РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ								
169	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,29	16448,85	402,61	4770	117	958	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	868	44	105	0,74	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			9458		1899		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 1А, 1Б. Лок.смета №2-2-3								
		А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		КОЛОННЫ, ДИАФРАГМЫ, СТЕНЫ БЕТОННЫЕ								
24	Е0115-70-1	**Оштукатуривание по стеклосетке без устройства каркаса улучшенное стен, колонн, диафрагм**	16,5	959,30	4,92	15828	81	3377	1,15	19

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м2		193,05	1,87	3185	31	105	0,01	--
	УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
32	E0115-70-1 Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	58	570,50	4,92	33089	285	11871	1,15	67
	м2		193,05	1,87	11197	108	105	0,01	1
33	E0115-70-1 Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	237,1	959,30	4,92	227450	1167	48526	1,15	273
	м2		193,05	1,87	45772	443	105	0,01	2
34	E0109-40-1 Монтаж отделочного уголка	6	24,32	0,42	146	3	119	0,13	1
	м		21,92	0,16	132	1	90	--	--
35	C12031-148 примен. Профили отделочного уголка	6	456,00	--	2736	--	--	--	--
	м		--	--	--	--	--	--	--
	РАЗДЕЛ 11.ПРОЕМЫ								
	ФРАМУГИ Ф-1, Ф-2, Ф-4								
107	E0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002 Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	18,736	498,09	19,17	9332	359	5332	1,38	26
	м2		230,97	6,18	4327	116	120	0,03	1
108	C12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	18,736	4472,00	--	83787	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
	РАЗДЕЛ 13.ПОЛЫ								
	ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
127	E0111-9-1 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	18,7	48,53	5,55	908	104	1036	0,26	5
	м2		42,98	2,07	804	39	123	0,01	--
128	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	0,96305	9950,00	--	9582	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Е0111-4-1 Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	18,7	104,55	18,42	1955	344	2136	0,42	8
	м2		85,95	6,91	1607	129	123	0,03	1
130	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	20,944	38,09	--	798	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	18,7	193,52	9,95	3619	186	1287	0,36	7
	м2		52,20	3,74	976	70	123	0,02	--
132	Е0111-11-2 К=4 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	18,7	118,20	2,68	2210	50	81	0,02	--
	м2		2,52	1,00	47	19	123	--	--
133	Е0106-11-10 Армирование цементных стяжек	0,053856	5239,08	327,33	282	18	114	11,60	1
	1т		1890,00	123,75	102	7	105	0,60	--
134	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,053856	41200,00	--	2219	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
136	Е0111-11-5 Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	15,6	310,30	13,43	4841	210	1375	0,45	7
	м2		66,60	5,04	1039	79	123	0,02	--
137	Е0111-11-6 К=10 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	15,6	542,74	6,70	8467	105	169	0,04	1
	м2		6,30	2,50	98	39	123	0,01	--
138	Е0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	15,6	193,52	9,95	3019	155	1073	0,36	6
	м2		52,20	3,74	814	58	123	0,02	--
141	Е0111-9-1 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	325,8	48,53	5,55	15811	1808	18053	0,26	84
	м2		42,98	2,07	14003	674	123	0,01	3

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	16,7787	9950,00	--	166948	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
143	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	325,8	104,55	18,42	34062	6001	37212	0,42	136
		м2		85,95	6,91	28003	2251	123	0,03	11
144	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	364,896	38,09	--	13899	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
145	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	325,8	193,52	9,95	63048	3242	22417	0,36	116
		м2		52,20	3,74	17007	1218	123	0,02	6
146	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	325,8	118,20	2,68	38508	873	1411	0,02	6
		м2		2,52	1,00	821	326	123	--	2
147	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,938304	5239,08	327,33	4916	307	1984	11,60	11
		1т		1890,00	123,75	1773	116	105	0,60	1
148	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,938304	41200,00	--	38658	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	444,5	48,53	5,55	21572	2467	24630	0,26	115
		м2		42,98	2,07	19105	920	123	0,01	5
152	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	22,89175	9950,00	--	227773	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	444,5	104,55	18,42	46472	8188	50770	0,42	185
		м2		85,95	6,91	38205	3071	123	0,03	15

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	497,84	38,09	--	18963	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
155	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	444,5	193,52	9,95	86019	4423	30584	0,36	158
		м2		52,20	3,74	23203	1662	123	0,02	8
156	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	444,5	147,74	3,35	65672	1489	2406	0,02	10
		м2		3,15	1,25	1400	556	123	0,01	3
157	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,28016	5239,08	327,33	6707	419	2707	11,60	15
		1т		1890,00	123,75	2420	158	105	0,60	1
158	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	1,28016	41200,00	--	52743	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
161	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	276,2	310,30	13,43	85704	3709	24338	0,45	124
		м2		66,60	5,04	18395	1392	123	0,02	7
162	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	276,2	542,74	6,70	149904	1851	2990	0,04	12
		м2		6,30	2,50	1740	690	123	0,01	3
163	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	276,2	193,52	9,95	53450	2748	19004	0,36	98
		м2		52,20	3,74	14418	1033	123	0,02	5
166	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	447,1	310,30	13,43	138734	6005	39397	0,45	201
		м2		66,60	5,04	29777	2253	123	0,02	11
167	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	447,1	542,74	6,70	242658	2996	4839	0,04	20
		м2		6,30	2,50	2817	1118	123	0,01	5

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	447,1	193,52	9,95	86522	4449	30763	0,36	159
	м2		52,20	3,74	23339	1672	123	0,02	8
169 E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	447,1	29,55	0,67	13211	300	484	--	2
	м2		0,63	0,25	282	112	123	--	1
172 E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	824,8	104,55	18,42	86233	15193	94207	0,42	343
	м2		85,95	6,91	70892	5699	123	0,03	28
173 С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	923,776	38,09	--	35187	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
174 E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	824,8	48,53	5,55	40028	4578	45703	0,26	213
	м2		42,98	2,07	35450	1707	123	0,01	8
175 С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	131,67932	9950,00	--	1310209	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
176 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	824,8	193,52	9,95	159613	8207	56751	0,36	294
	м2		52,20	3,74	43055	3085	123	0,02	15
177 E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	824,8	59,10	1,34	48744	1105	1786	0,01	7
	м2		1,26	0,50	1039	412	123	--	2
178 E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,7588	5239,08	327,33	3975	248	1604	11,60	9
	1т		1890,00	123,75	1434	94	105	0,60	--
179 С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,7588	50800,00	--	38547	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	112,2	104,55	18,42	11731	2067	12815	0,42	47
		м2		85,95	6,91	9644	775	123	0,03	4
181	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	125,664	133,00	--	16713	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛКИ								
182	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	19	599,89	4,92	11398	93	4355	1,28	24
		м2		216,45	1,87	4113	36	105	0,01	--
188	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	201	231,12	3,39	46455	680	24845	0,65	131
		м2		117,00	0,72	23517	145	105	0,05	10
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3891055		632551		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 2, Лок.смета №2-3-1

РАЗДЕЛ 12.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

202	Е0106-17-2	Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	0,3	16448,85	402,61	4935	121	991	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	898	46	105	0,74	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			4935		991		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 2, Лок.смета №2-3-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
9	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	7,36	6465,97	378,22	47590	2784	27291	20,04	147
		м3		3566,25	141,75	26248	1043	100	0,69	5
10	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-110 мм	7,36	9950,00	--	73232	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	224	11,20	--	2509	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
12	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	336	5,13	--	1724	--	--	--	--
	шт			--	--	--	--	--	--	--
14	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	32	570,50	4,92	18256	157	6549	1,15	37
	м2			193,05	1,87	6178	60	105	0,01	--
15	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	128	959,30	4,92	122790	630	26197	1,15	147
	м2			193,05	1,87	24710	239	105	0,01	1
16	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	5	24,32	0,42	122	2	99	0,13	1
	м			21,92	0,16	110	1	90	--	--
17	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка	5	456,00	--	2280	--	--	--	--
	м			--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 8.КРОВЛЯ								
39	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	431,2	7,42	0,22	3200	95	3741	0,04	19
	м2			7,20	0,09	3105	39	119	--	--
40	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	150,92	135,00	--	20374	--	--	--	--
	кг			--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	529,3	42,86	18,33	22686	9702	19772	0,14	73
		м2		24,53	6,86	12984	3631	119	0,03	18
42	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	608,695	136,00	--	82783	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
43	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	598,109	133,00	--	79548	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЦА/								
81	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	17,4	193,52	9,95	3367	173	1197	0,36	6
		м2		52,20	3,74	908	65	123	0,02	--
		ТИП 2 НА ОТМ 0.000								
84	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	269,6	48,53	5,55	13084	1496	14939	0,26	70
		м2		42,98	2,07	11587	558	123	0,01	3
85	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	13,8844	9950,00	--	138150	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
86	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	269,6	104,55	18,42	28187	4966	30793	0,42	112

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		85,95	6,91	23172	1863	123	0,03	9
	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	301,952	38,09	--	11501	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
88	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	269,6	193,52	9,95	52172	2683	18550	0,36	96
		м2		52,20	3,74	14073	1008	123	0,02	5
89	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	269,6	118,20	2,68	31866	723	1167	0,02	5
		м2		2,52	1,00	679	270	123	--	1
90	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,776448	5239,08	327,33	4068	254	1642	11,60	9
		1т		1890,00	123,75	1467	96	105	0,60	--
91	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,776448	41200,00	--	31990	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 2 НА ОТМ 0,000								
94	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	100,7	48,53	5,55	4887	559	5580	0,26	26
		м2		42,98	2,07	4328	208	123	0,01	1
95	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	5,18605	9950,00	--	51601	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	100,7	104,55	18,42	10528	1855	11502	0,42	42
		м2		85,95	6,91	8655	696	123	0,03	3
97	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	112,784	38,09	--	4296	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	100,7	193,52	9,95	19487	1002	6929	0,36	36
		м2		52,20	3,74	5257	377	123	0,02	2
99	E0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	100,7	147,74	3,35	14878	337	545	0,02	2
		м2		3,15	1,25	317	126	123	0,01	1
100	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,290016	5239,08	327,33	1519	95	613	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	548	36	105	0,60	--
101	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,290016	41200,00	--	11949	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
104	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	179,5	310,30	13,43	55698	2411	15817	0,45	81
		м2		66,60	5,04	11955	905	123	0,02	4
105	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	179,5	542,74	6,70	97421	1203	1943	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1131	449	123	0,01	2
106	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	179,5	193,52	9,95	34736	1786	12351	0,36	64
		м2		52,20	3,74	9370	671	123	0,02	3
		ТИП 5 НА ОТМ 3.300								
109	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	161,3	310,30	13,43	50051	2166	14213	0,45	73
		м2		66,60	5,04	10743	813	123	0,02	4
110	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	161,3	542,74	6,70	87543	1081	1746	0,04	7
		м2		6,30	2,50	1016	403	123	0,01	2
111	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	161,3	193,52	9,95	31214	1605	11098	0,36	57
		м2		52,20	3,74	8420	603	123	0,02	3
112	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	161,3	29,55	0,67	4766	108	175	--	1
		м2		0,63	0,25	102	40	123	--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-4-1 Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	459,2	104,55	18,42	48009	8458	52449	0,42	191
	м2		85,95	6,91	39468	3173	123	0,03	15
116	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	514,304	38,09	--	19590	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
117	E0111-9-1 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	459,2	48,53	5,55	22285	2549	25445	0,26	118
	м2		42,98	2,07	19736	951	123	0,01	5
118	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	73,31128	9950,00	--	729447	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
119	E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	459,2	193,52	9,95	88863	4569	31596	0,36	163
	м2		52,20	3,74	23970	1717	123	0,02	8
120	E0111-11-2 К=2 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	459,2	59,10	1,34	27138	615	994	0,01	4
	м2		1,26	0,50	579	230	123	--	1
121	E0106-11-10 Армирование цементных стяжек	0,4225	5239,08	327,33	2214	138	893	11,60	5
	1т		1890,00	123,75	799	52	105	0,60	--
122	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004 Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,4225	50800,00	--	21463	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
123	E0111-4-1 Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	60	104,55	18,42	6273	1105	6853	0,42	25
	м2		85,95	6,91	5157	415	123	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			67,2	133,00	--	8938	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 12.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
125	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	12,6	599,89	4,92	7559	62	2888	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2727	24	105	0,01	--
129	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	5	570,50	4,92	2853	25	1023	1,15	6
		м2		193,05	1,87	965	9	105	0,01	--
130	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	1046	287,79	4,07	301032	4252	150083	0,74	774
		м2		135,68	0,97	141921	1015	105	0,05	54
131	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	136	231,12	3,39	31432	460	16810	0,65	88
		м2		117,00	0,72	15912	98	105	0,05	7
152	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	780,4	150,62	0,62	117542	484	63826	0,44	339
		м2		69,08	0,23	53910	179	118	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
153	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	48,7	6465,97	378,22	314893	18419	180580	20,04	976
		м3		3566,25	141,75	173676	6903	100	0,69	34
155	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	2990	11,20	--	33488	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
156	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	487	570,50	4,92	277834	2396	99672	1,15	560
		м2		193,05	1,87	94015	911	105	0,01	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**3332906**		**867561**		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 3А, Лок.смета №2-4-1

РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

117	E0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,3**	**16448,85**	**402,61**	**4935**	**121**	**991**	**18,10**	**5**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**898**	**46**	**105**	**0,74**	**--**
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**4935**		**991**		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 3Б, Лок.смета №2-4-2

РАЗДЕЛ 12.ВЫХОД НА КРОВЛЮ

177	E0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**0,29**	**16448,85**	**402,61**	**4770**	**117**	**958**	**18,10**	**5**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**868**	**44**	**105**	**0,74**	**--**

РАЗДЕЛ 13.СТАКАН

182	E0106-17-2	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	**9**	**16448,85**	**402,61**	**148040**	**3623**	**29716**	**18,10**	**163**
		м3		**2992,50**	**152,10**	**26933**	**1369**	**105**	**0,74**	**7**
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**148040**		**29716**		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 3А,3Б. Лок.смета №2-4-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

12	E0111-2-4	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм**	**33,04**	**1931,14**	**--**	**63805**	**--**	**21579**	**3,24**	**107**
		м3		**531,00**	**--**	**17544**	**--**	**123**	**--**	**--**
13	E0111-2-9	**Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4**	**3,712**	**8729,54**	**--**	**32404**	**--**	**2589**	**3,66**	**14**
		м3		**567,00**	**--**	**2105**	**--**	**123**	**--**	**--**
14	C143001-54	**Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент**	**3,78624**	**183,00**	**--**	**693**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
15	C143001-62	**Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2**	**3,78624**	**519,00**	**--**	**1965**	**--**	**--**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	46,4	193,52	9,95	8979	462	3193	0,36	17
	м2		52,20	3,74	2422	174	123	0,02	1
	ТИП 17. ТЕПЛОВОЙ ПУКТ								
18 E0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,736	8729,54	--	15154	--	1211	3,66	6
	м3		567,00	--	984	--	123	--	--
19 C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77072	183,00	--	324	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
20 C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77072	519,00	--	919	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
21 E0111-4-5	Устройство гидроизоляции обмазочной	21,7	121,68	9,38	2640	204	1397	0,24	5
	м2		48,83	3,51	1060	76	123	0,02	--
22 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек /по уклону/ толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	21,7	193,52	9,95	4199	216	1493	0,36	8
	м2		52,20	3,74	1133	81	123	0,02	--
23 E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	21,7	59,10	1,34	1282	29	47	0,01	--
	м2		1,26	0,50	27	11	123	--	--
	ТИП 18. ПОДВАЛ								
25 E0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	20,376	8729,54	--	177873	--	14210	3,66	75
	м3		567,00	--	11553	--	123	--	--
26 C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	20,78352	183,00	--	3803	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
27 C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	20,78352	519,00	--	10787	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	ТИП 19								

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
E0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	16,688	8729,54	--	145679	--	11638	3,66	61
	м3		567,00	--	9462	--	123	--	--
29 C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	17,02176	183,00	--	3115	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
30 C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	17,02176	519,00	--	8834	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
31 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	208,6	193,52	9,95	40368	2076	14353	0,36	74
	м2		52,20	3,74	10889	780	123	0,02	4
	ТИП 16. ЛЕСТНИЦА								
34 E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	20,7	193,52	9,95	4006	206	1424	0,36	7
	м2		52,20	3,74	1081	77	123	0,02	--
35 E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	20,7	59,10	1,34	1223	28	45	0,01	--
	м2		1,26	0,50	26	10	123	--	--

РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

	СТЕНЫ ИЛИ ПЕРЕГОРОДКИ								
40 E0115-70-1	Оштукатуривание по сентке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен или перегородок	124,4	570,50	4,92	70970	612	25460	1,15	143
	м2		193,05	1,87	24015	233	105	0,01	1
41 E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен или перегородок	299,1	231,12	3,39	69128	1013	36971	0,65	194
	м2		117,00	0,72	34995	215	105	0,05	15
	УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
55 E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	23,742	6465,97	378,22	153515	8980	88035	20,04	476
	м3		3566,25	141,75	84670	3365	100	0,69	16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	...011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	1214	11,20	--	13597	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
58	С11011-2050 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	368	5,13	--	1888	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
60	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	72	570,50	4,92	41076	354	14736	1,15	83
		м2		193,05	1,87	13900	135	105	0,01	1
61	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	101,3	959,30	4,92	97177	498	20733	1,15	116
		м2		193,05	1,87	19556	189	105	0,01	1
62	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	7	24,32	0,42	170	3	139	0,13	1
		м		21,92	0,16	153	1	90	--	--
63	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка	7	456,00	--	3192	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ								
94	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	1032,3	7,42	0,22	7660	227	8955	0,04	46
		м2		7,20	0,09	7433	93	119	--	--
95	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	361,305	135,00	--	48776	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0114-1-8 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя								
			1245	42,86	18,33	53361	22821	46506	0,14	172
		м2		24,53	6,86	30540	8541	119	0,03	42
97	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97								
			1434,05	136,00	--	195031	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
98	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			1409,11	133,00	--	187412	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ								
		ФРАМУГИ Ф-1, Ф-2								
141	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2								
			20,484	498,09	19,17	10203	393	5829	1,38	28
		м2		230,97	6,18	4731	127	120	0,03	1
142	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99								
			20,484	4472,00	--	91604	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

1	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
[illegible]	E0106-18-9 Устройство перемычек из бетона кл.В15	1,87	15432,98	367,51	28860	687	4598	13,10	24
	м3		2202,75	138,83	4119	260	105	0,68	1
	РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ								
	ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
154	E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	66,4	193,52	9,95	12850	661	4569	0,36	24
	м2		52,20	3,74	3466	248	123	0,02	1
	ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
156	E0111-9-1 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	21,4	48,53	5,55	1039	119	1186	0,26	6
	м2		42,98	2,07	920	44	123	0,01	--
157	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,1021	9950,00	--	10966	--	--	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
158	E0111-4-1 Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	21,4	104,55	18,42	2237	394	2444	0,42	9
	м2		85,95	6,91	1839	148	123	0,03	1
159	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002 Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	23,968	38,09	--	913	--	--	--	--
	м2		--	--	--	--	--	--	--
160	E0111-11-1 Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	21,4	193,52	9,95	4141	213	1472	0,36	8
	м2		52,20	3,74	1117	80	123	0,02	--
161	E0111-11-2 К=4 Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	21,4	118,20	2,68	2529	57	93	0,02	--
	м2		2,52	1,00	54	21	123	--	--
162	E0106-11-10 Армирование цементных стяжек	0,061632	5239,08	327,33	323	20	130	11,60	1
	1т		1890,00	123,75	116	8	105	0,60	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
		т	0,061632	41200,00	--	2539	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
166	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм								
		м2	30,4	310,30	13,43	9433	408	2679	0,45	14
				66,60	5,04	2025	153	123	0,02	1
167	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм								
		м2	30,4	542,74	6,70	16499	204	329	0,04	1
				6,30	2,50	192	76	123	0,01	--
168	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
		м2	30,4	193,52	9,95	5883	302	2092	0,36	11
				52,20	3,74	1587	114	123	0,02	1
		ТИП 2 НА ОТМ.0.000								
171	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм								
		м2	318,7	48,53	5,55	15467	1769	17660	0,26	82
				42,98	2,07	13698	660	123	0,01	3
172	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
		м3	16,41305	9950,00	--	163310	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
173	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"								
		м2	318,7	104,55	18,42	33320	5870	36401	0,42	133
				85,95	6,91	27392	2202	123	0,03	11
174	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
		м2	356,944	38,09	--	13596	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
175	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
		м2	318,7	193,52	9,95	61674	3171	21929	0,36	113
				52,20	3,74	16636	1192	123	0,02	6
176	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм								
			318,7	118,20	2,68	37669	854	1380	0,02	6

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			м2		2,52	1,00	803	319	123	--	2
	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,917856	5239,08	327,33	4809	300	1941	11,60	11	
			1т	1890,00	123,75	1735	114	105	0,60	1	
	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,917856	41200,00	--	37816	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	
181	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	490,2	48,53	5,55	23789	2721	27163	0,26	126	
			м2	42,98	2,07	21069	1015	123	0,01	5	
182	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	25,2453	9950,00	--	251191	--	--	--	--	
			м3	--	--	--	--	--	--	--	
183	E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	490,2	104,55	18,42	51250	9029	55990	0,42	204	
			м2	85,95	6,91	42133	3387	123	0,03	17	
184	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	549,024	38,09	--	20912	--	--	--	--	
			м2	--	--	--	--	--	--	--	
185	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	490,2	193,52	9,95	94862	4877	33729	0,36	175	
			м2	52,20	3,74	25588	1833	123	0,02	9	
186	E0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	490,2	147,74	3,35	72424	1642	2653	0,02	11	
			м2	3,15	1,25	1544	613	123	0,01	3	
187	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,411776	5239,08	327,33	7396	462	2985	11,60	16	
			1т	1890,00	123,75	2668	175	105	0,60	1	
188	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	1,411776	41200,00	--	58165	--	--	--	--	
			т	--	--	--	--	--	--	--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 7 НА ОТМ.0,000								
	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	86,5	48,53	5,55	4198	480	4793	0,26	22
		м2		42,98	2,07	3718	179	123	0,01	1
192	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	4,45475	9950,00	--	44325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	86,5	104,55	18,42	9044	1593	9880	0,42	36
		м2		85,95	6,91	7435	598	123	0,03	3
194	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	96,88	38,09	--	3690	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
195	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	86,5	193,52	9,95	16739	861	5952	0,36	31
		м2		52,20	3,74	4515	324	123	0,02	2
196	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	86,5	59,10	1,34	5112	116	187	0,01	1
		м2		1,26	0,50	109	43	123	--	--
197	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,24912	5239,08	327,33	1305	82	527	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	471	31	105	0,60	--
198	C12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,24912	41200,00	--	10264	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ.3,300								
200	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	313,7	310,30	13,43	97340	4213	27642	0,45	141
		м2		66,60	5,04	20892	1581	123	0,02	8
201	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	313,7	542,74	6,70	170257	2102	3395	0,04	14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		6,30	2,50	1976	784	123	0,01	4
	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	313,7	193,52	9,95	60706	3121	21585	0,36	112
		м2		52,20	3,74	16375	1173	123	0,02	6
205	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	523,5	310,30	13,43	162440	7031	46129	0,45	236
		м2		66,60	5,04	34865	2638	123	0,02	13
206	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	523,5	542,74	6,70	284123	3507	5666	0,04	23
		м2		6,30	2,50	3298	1309	123	0,01	6
207	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	523,5	193,52	9,95	101306	5209	36020	0,36	186
		м2		52,20	3,74	27327	1958	123	0,02	10
208	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	523,5	29,55	0,67	15469	351	567	--	2
		м2		0,63	0,25	330	131	123	--	1
		ТИП 9 НА ОТМ 3.300								
211	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	9,9	310,30	13,43	3072	133	872	0,45	4
		м2		66,60	5,04	659	50	123	0,02	--
212	E0111-11-6 К=50	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.270 мм	9,9	2713,69	33,50	26865	332	536	0,22	2
		м2		31,50	12,50	312	124	123	0,06	1
213	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	9,9	193,52	9,95	1916	99	681	0,36	4
		м2		52,20	3,74	517	37	123	0,02	--
214	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	9,9	29,55	0,67	293	7	11	--	--
		м2		0,63	0,25	6	2	123	--	--
		ТИП 9 НА ОТМ 3.300								
217	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	43,6	81,37	9,38	3548	409	2807	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2129	153	123	0,02	1
218	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	32,7	433,00	--	14159	--	--	--	--

		кг		--	--	--	--	--	--	--
[illegible]	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	43,6	310,30	13,43	13529	586	3842	0,45	20
		м2		66,60	5,04	2904	220	123	0,02	1
[illegible]	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	43,6	542,74	6,70	23663	292	472	0,04	2
		м2		6,30	2,50	275	109	123	0,01	1
221	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	43,6	193,52	9,95	8437	434	3000	0,36	16
		м2		52,20	3,74	2276	163	123	0,02	1
222	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	43,6	29,55	0,67	1288	29	47	--	--
		м2		0,63	0,25	27	11	123	--	--
		[illegible]								
225	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	347,6	310,30	13,43	107859	4668	30630	0,45	156
		м2		66,60	5,04	23150	1752	123	0,02	9
226	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	347,6	542,74	6,70	188655	2329	3762	0,04	15
		м2		6,30	2,50	2190	869	123	0,01	4
227	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	347,6	193,52	9,95	67267	3459	23917	0,36	124
		м2		52,20	3,74	18145	1300	123	0,02	6
		ТИП 5 НА ОТМ.6.600								
230	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	297,7	310,30	13,43	92375	3998	26232	0,45	134
		м2		66,60	5,04	19827	1500	123	0,02	7
231	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	297,7	542,74	6,70	161573	1995	3222	0,04	13
		м2		6,30	2,50	1876	744	123	0,01	4
232	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	297,7	193,52	9,95	57610	2962	20484	0,36	106
		м2		52,20	3,74	15540	1113	123	0,02	5

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	E0111-11-1	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	297,7	29,55	0,67	8797	199	322	--	1
		м2		0,63	0,25	188	74	123	--	--
		ТИП 8 НА ОТМ.6.600 /ПОДИУМ/								
236	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	19,8	310,30	13,43	6144	266	1745	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1319	100	123	0,02	--
237	E0111-11-6 K=50	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.270 мм	19,8	2713,69	33,50	53731	663	1072	0,22	4
		м2		31,50	12,50	624	247	123	0,06	1
238	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	19,8	193,52	9,95	3832	197	1362	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1034	74	123	0,02	--
239	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	19,8	29,55	0,67	585	13	21	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
		ТИП 9 НА ОТМ.6.600								
242	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	43,3	81,37	9,38	3523	406	2788	0,24	11
		м2		48,83	3,51	2114	152	123	0,02	1
243	C11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	32,475	433,00	--	14062	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
244	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	43,3	310,30	13,43	13436	582	3815	0,45	19
		м2		66,60	5,04	2884	218	123	0,02	1
245	E0111-11-6 K=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	43,3	542,74	6,70	23501	290	469	0,04	2
		м2		6,30	2,50	273	108	123	0,01	1
246	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	43,3	193,52	9,95	8379	431	2979	0,36	15
		м2		52,20	3,74	2260	162	123	0,02	1
247	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	43,3	29,55	0,67	1279	29	47	--	--
		м2		0,63	0,25	27	11	123	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ТИП 10 НА ОТМ.6,600								
	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	186,8	81,37	9,38	15201	1752	12026	0,24	45
		м2		48,83	3,51	9121	656	123	0,02	3
251	C11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	140,1	433,00	--	60663	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
252	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	216,8	310,30	13,43	67272	2912	19104	0,45	98
		м2		66,60	5,04	14439	1093	123	0,02	5
253	E0111-11-6 K=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	186,8	542,74	6,70	101383	1252	2022	0,04	8
		м2		6,30	2,50	1177	467	123	0,01	2
254	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	186,8	193,52	9,95	36149	1859	12853	0,36	67
		м2		52,20	3,74	9751	699	123	0,02	3
		ТИП 11 НА ОТМ.6,600 /ПОДИУМ/								
257	E0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	19,8	81,37	9,38	1611	186	1275	0,24	5
		м2		48,83	3,51	967	69	123	0,02	--
258	C11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	14,85	433,00	--	6430	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
259	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	19,8	310,30	13,43	6144	266	1745	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1319	100	123	0,02	--
260	E0111-11-6 K=49	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.265 мм	19,8	2659,41	32,83	52656	650	1050	0,22	4
		м2		30,87	12,25	611	243	123	0,06	1
261	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	19,8	193,52	9,95	3832	197	1362	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1034	74	123	0,02	--
262	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	19,8	29,55	0,67	585	13	21	--	--
		м2		0,63	0,25	12	5	123	--	--
		ТИП 6 /ЛЕВЛАШНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								

	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	1006,4	104,55	18,42	105219	18538	114949	0,42	419
		м2		85,95	6,91	86500	6954	123	0,03	34
	С11011-1969 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	1127,168	38,09	--	42934	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
266	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	1006,4	48,53	5,55	48841	5586	55766	0,26	260
		м2		42,98	2,07	43255	2083	123	0,01	10
267	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	160,67176	9950,00	--	1598684	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	1006,4	193,52	9,95	194756	10014	69247	0,36	358
		м2		52,20	3,74	52534	3764	123	0,02	18
269	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	1006,4	59,10	1,34	59476	1349	2179	0,01	9
		м2		1,26	0,50	1268	503	123	--	2
270	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	1,0064	5239,08	327,33	5273	329	2128	11,60	12
		1т		1890,00	123,75	1902	125	105	0,60	1
271	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	1,0064	50800,00	--	51125	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
272	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	154	104,55	18,42	16101	2837	17590	0,42	64
		м2		85,95	6,91	13236	1064	123	0,03	5
273	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	172,48	133,00	--	22940	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
	E0115-70-3	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	15,7	599,89	4,92	9418	77	3599	1,28	20
		м2		216,45	1,87	3398	29	105	0,01	--
276	E0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм потолков	2791,8	183,00	3,94	510899	11000	303692	0,55	1545
		м2		102,11	1,49	285071	4160	105	0,01	20
277	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	38	570,50	4,92	21679	187	7777	1,15	44
		м2		193,05	1,87	7336	71	105	0,01	--
278	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	3464	287,79	4,07	996917	14083	497023	0,74	2563
		м2		135,68	0,97	469996	3360	105	0,05	179
279	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	212	231,12	3,39	48998	718	26204	0,65	138
		м2		117,00	0,72	24804	153	105	0,05	11
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			8599556		1991056		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 4, Лок.смета №2-5-2

		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕГОРОДКИ								
77	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	20	2637,85	244,15	52757	4883	30108	7,77	155
		м3		1183,50	92,25	23670	1845	118	0,45	9
167	E0106-19-1	Устройство парапета из бетона кл.В25	16,52	12390,23	316,01	204687	5220	25800	8,25	136
		м3		1368,00	119,39	22599	1972	105	0,58	10
		РАЗДЕЛ 13.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./								
171	E0106-17-2	Устройствожелезобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	0,57	16448,85	402,61	9376	229	1882	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1706	87	105	0,74	--
		РАЗДЕЛ 14.СТАКАН								
176	E0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	5,5	16448,85	402,61	90469	2214	18160	18,10	100
		м3		2992,50	152,10	16459	837	105	0,74	4

3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 16.ПЕРЕГОРОДКИ								
Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	28,012	2637,85	244,15	73891	6839	42169	7,77	218
м3		1183,50	92,25	33152	2584	118	0,45	13
ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			431180		118119		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 4, Лок.смета №2-5-1

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 1.ПОЛЫ

ТИП 14. ТЕХПОДПОЛЬЕ

1	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	13,44	1931,14	--	25955	--	8778	3,24	44
		м3		531,00	--	7137	--	123	--	--
ТИП 16. ЛЕСТНИЦА										
2	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	17,6	193,52	9,95	3406	175	1211	0,36	6
		м2		52,20	3,74	919	66	123	0,02	--
3	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	17,6	59,10	1,34	1040	24	38	0,01	--
		м2		1,26	0,50	22	9	123	--	--

РАЗДЕЛ 2.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА

9	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	4,01	6465,97	378,22	25929	1517	14869	20,04	80
		м3		3566,25	141,75	14301	568	100	0,69	3
10	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.30-120 мм	4,01	9950,00	--	39900	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	92	11,20	--	1030	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	258	5,13	--	1324	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	108	245,44	3,82	26508	413	4943	0,21	23
		м2		37,35	1,44	4034	156	118	0,01	1
14	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	13	570,50	4,92	7417	64	2661	1,15	15
		м2		193,05	1,87	2510	24	105	0,01	--
15	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	86	959,30	4,92	82500	423	17601	1,15	99
		м2		193,05	1,87	16602	161	105	0,01	1
16	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	2	24,32	0,42	49	1	40	0,13	--
		м		21,92	0,16	44	--	90	--	--
17	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка	2	456,00	--	912	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 5.КРОВЛЯ								
31	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	502,2	7,42	0,22	3726	110	4357	0,04	22
		м2		7,20	0,09	3616	45	119	--	--
32	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	175,77	135,00	--	23729	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	635,6	42,86	18,33	27242	11651	23742	0,14	88
		м2		24,53	6,86	15591	4360	119	0,03	21

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	730,94	136,00	--	99408	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
73	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 11	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	718,228	133,00	--	95524	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 7.ПЕРЕМЫЧКИ								
74	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	0,38	15432,98	367,51	5865	140	934	13,10	5
		м3		2202,75	138,83	837	53	105	0,68	--
		РАЗДЕЛ 8.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
77	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	15,7	193,52	9,95	3038	156	1080	0,36	6
		м2		52,20	3,74	820	59	123	0,02	--
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
79	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	2,7	48,53	5,55	131	15	150	0,26	1
		м2		42,98	2,07	116	6	123	0,01	--
80	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,3905	9950,00	--	13835	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
81	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	2,7	104,55	18,42	282	50	308	0,42	1
		м2		85,95	6,91	232	19	123	0,03	--
82	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	3,024	38,09	--	115	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	2,7	193,52	9,95	522	27	186	0,36	1
		м2		52,20	3,74	141	10	123	0,02	--
	Е0111-11-3 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	2,7	118,20	2,68	319	7	12	0,02	--
		м2		2,52	1,00	7	3	123	--	--
88	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,007776	5239,08	327,33	41	3	16	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	15	1	105	0,60	--
88	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,007776	41200,00	--	320	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
88	Е0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	7,2	310,30	13,43	2234	97	634	0,45	3
		м2		66,60	5,04	480	36	123	0,02	--
89	Е0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	7,2	542,74	6,70	3908	48	78	0,04	--
		м2		6,30	2,50	45	18	123	0,01	--
90	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	7,2	193,52	9,95	1393	72	495	0,36	3
		м2		52,20	3,74	376	27	123	0,02	--
		ТИП 12 НА ОТМ. 0,600 /СПОРТЗАЛ/								
93	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 толщ.150 мм	44,295	8320,63	66,01	368562	2924	10264	1,35	60
		м3		195,75	24,93	8671	1104	105	0,12	5
94	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	45,1809	183,00	--	8268	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
95	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	45,1809	519,00	--	23449	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е0106-11-10	Армирование бетонной подготовки	0,850464	5239,08	327,33	4456	278	1798	11,60	10
		1т		1890,00	123,75	1607	105	105	0,60	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,850464	41200,00	--	35039	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
98	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	295,3	193,52	9,95	57146	2938	20318	0,36	105
		м2		52,20	3,74	15415	1104	123	0,02	5
99	Е0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	295,3	29,55	0,67	8726	198	320	--	1
		м2		0,63	0,25	186	74	123	--	--
109	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	52,8	48,53	5,55	2562	293	2926	0,26	14
		м2		42,98	2,07	2269	109	123	0,01	1
110	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	2,7192	9950,00	--	27056	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
111	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	52,8	104,55	18,42	5520	973	6031	0,42	22
		м2		85,95	6,91	4538	365	123	0,03	2
112	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос	59,136	38,09	--	2252	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
113	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	52,8	193,52	9,95	10218	525	3633	0,36	19
		м2		52,20	3,74	2756	197	123	0,02	1
114	Е0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	52,8	118,20	2,68	6241	142	229	0,02	1
		м2		2,52	1,00	133	53	123	--	--
115	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,152064	5239,08	327,33	797	50	322	11,60	2
		1т		1890,00	123,75	287	19	105	0,60	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,152064	41200,00	--	6265	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 3 НА ОТМ.-0.600								
119	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	93,4	48,53	5,55	4533	518	5175	0,26	24
		м2		42,98	2,07	4014	193	123	0,01	1
120	С11031-893 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	4,8101	9950,00	--	47860	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
121	Е0111-4-1	Устройство прокладной паронзоляции пленкой "ЮтафолН-110"	93,4	104,55	18,42	9765	1720	10668	0,42	39
		м2		85,95	6,91	8028	645	123	0,03	3
122	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	104,608	38,09	--	3985	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	93,4	193,52	9,95	18075	929	6426	0,36	33
		м2		52,20	3,74	4875	349	123	0,02	2
124	Е0111-11-2 К=5	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	93,4	147,74	3,35	13799	313	505	0,02	2
		м2		3,15	1,25	294	117	123	0,01	1
125	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,268992	5239,08	327,33	1409	88	569	11,60	3
		1т		1890,00	123,75	508	33	105	0,60	--
126	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,268992	41200,00	--	11082	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		м2		42,98	2,07	387	19	123	0,01	--
	Е11031-593 Изм. и доп.вып.10 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	0,4635	9950,00	--	4612	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
131	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	9	104,55	18,42	941	166	1028	0,42	4
		м2		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
132	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	10,08	38,09	--	384	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
133	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	9	193,52	9,95	1742	90	619	0,36	3
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
134	Е0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	9	59,10	1,34	532	12	19	0,01	--
		м2		1,26	0,50	11	4	123	--	--
135	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	--
136	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,02592	41200,00	--	1068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
137	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции "Биэластик" толщиной 1 мм	9	81,37	9,38	732	84	579	0,24	2
		м2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
138	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	6,75	433,00	--	2923	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
141	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	168,9	193,52	9,95	32685	1681	11621	0,36	60

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	8817	632	123	0,02	3
		[illegible]								
	E0111-1-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	492,5	104,55	18,42	51491	9072	56252	0,42	205
		м2		85,95	6,91	42330	3403	123	0,03	17
145	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	551,6	38,09	--	21010	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
146	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	492,5	48,53	5,55	23901	2733	27290	0,26	127
		м2		42,98	2,07	21168	1019	123	0,01	5
147	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	78,627625	9950,00	--	782345	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
148	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	492,5	193,52	9,95	95307	4900	33887	0,36	175
		м2		52,20	3,74	25709	1842	123	0,02	9
149	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	492,5	59,10	1,34	29106	660	1066	0,01	4
		м2		1,26	0,50	621	246	123	--	1
150	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,4531	5239,08	327,33	2374	148	958	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	856	56	105	0,60	--
151	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,4531	50800,00	--	23017	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	83	104,55	18,42	8678	1529	9480	0,42	35
		м2		85,95	6,91	7134	574	123	0,03	3

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до 100°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97								
			92,96	133,00	--	12364	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 9.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

181	E0115-70-3	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	4,4	599,89	4,92	2640	22	1009	1,28	6
		м2		216,45	1,87	952	8	105	0,01	--
187	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	17	570,50	4,92	9699	84	3479	1,15	20
		м2		193,05	1,87	3282	32	105	0,01	--
188	E0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	544,152	287,79	4,07	156603	2212	78076	0,74	403
		м2		135,68	0,97	73831	528	105	0,05	28
189	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	126,6	231,12	3,39	29260	429	15649	0,65	82
		м2		117,00	0,72	14812	91	105	0,05	6

УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН

182	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	72,9	6465,97	378,22	471369	27572	270313	20,04	1461
		м3		3566,25	141,75	259980	10334	100	0,69	50
184	C11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	4626	11,20	--	51811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
185	E0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	45	107,08	8,23	4819	370	4501	0,47	21
		м2		81,68	3,08	3676	139	118	0,02	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные материалы, полиэстер, битум, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	51,75	133,00	--	6883	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	729	570,50	4,92	415895	3587	149202	1,15	838
		м2		193,05	1,87	140733	1363	105	0,01	7
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3419431		816899		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 5, Лок.смета №2-6-1

РАЗДЕЛ 19.ВЫХОД НА КРОВЛЮ /2 шт./

336	E0106-17-2	Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	0,57	16448,85	402,61	9376	229	1882	18,10	10
		м3		2992,50	152,10	1706	87	105	0,74	--

РАЗДЕЛ 20.СТАКАН

340	E0106-17-2	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	12,54	16448,85	402,61	206269	5049	41405	18,10	227
		м3		2992,50	152,10	37526	1907	105	0,74	9
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			215645		43287		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 5, Лок.смета №2-6-2

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

ТИП 14 ТЕХНОПОЛЬ Г

6	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	59,6	1931,14	--	115096	--	38927	3,24	193
		м3		531,00	--	31648	--	123	--	--

ТИП 15

7	E0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	7,808	8729,54	--	68160	--	5445	3,66	29
		м3		567,00	--	4427	--	123	--	--
8	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	7,96416	183,00	--	1457	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	7,96416	519,00	--	4133	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	97,6	193,52	9,95	18887	971	6715	0,36	35
		м2		52,20	3,74	5095	365	123	0,02	2
11	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	29,6	193,52	9,95	5728	295	2037	0,36	11
		м2		52,20	3,74	1545	111	123	0,02	1
13	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	29,6	59,10	1,34	1749	40	64	0,01	--
		м2		1,26	0,50	37	15	123	--	--
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								
14	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	92,5	570,50	4,92	52771	455	18932	1,15	106
		м2		193,05	1,87	17857	173	105	0,01	1
15	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	97,9	231,12	3,39	22627	331	12101	0,65	64
		м2		117,00	0,72	11454	70	105	0,05	5
16	E0110-100-1 Изм. и доп. вып. 16 СН РК 8.02-05-2002	Устройство потолков подвесных на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах	83,9	549,21	4,84	46078	406	16586	0,98	82
		м2 потолка		163,96	0,78	13756	65	120	--	--
17	E0115-152-2	Окраска водными составами внутри помещений известковая по кирпичу и бетону	930,5	9,90	0,12	9210	112	6644	0,04	41
		м2		6,75	0,05	6281	47	105	--	--
18	E0115-152-1	Окраска водными составами внутри помещений известковая по штукатурке	74,3	17,43	0,12	1295	9	1075	0,09	7
		м2		13,73	0,05	1020	4	105	--	--
19	E0115-151-1	Окраска водными составами внутри помещений клеевая простая	322,1	14,44	0,18	4651	58	3145	0,06	18
		м2		9,23	0,07	2973	23	105	--	--
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
20	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	9,956	6465,97	378,22	64375	3766	36917	20,04	200
		м3		3566,25	141,75	35506	1411	100	0,69	7

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х300 мм	322	11,20	--	3606	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
33	С11011-2650 Изм. и доп.вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	490	5,13	--	2514	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
34	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	188,8	245,44	3,82	46339	721	8642	0,21	40
		м2		37,35	1,44	7052	272	118	0,01	1
35	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	163,2	570,50	4,92	93106	803	33401	1,15	188
		м2		193,05	1,87	31506	305	105	0,01	1
36	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	46	959,30	4,92	44128	226	9415	1,15	53
		м2		193,05	1,87	8880	86	105	0,01	--
37	Е0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	4	24,32	0,42	97	2	79	0,13	1
		м		21,92	0,16	88	1	90	--	--
38	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка	4	456,00	--	1824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ								
		РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ								
55	Е0112-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	740	7,42	0,22	5491	163	6420	0,04	33
		м2		7,20	0,09	5328	67	119	--	--
56	С11011-2664 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	259	135,00	--	34965	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя								
			873,4	42,86	18,33	37434	16009	32625	0,14	121
		м2		24,53	6,86	21425	5992	119	0,03	29
58	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	1004,41	136,00	--	136600	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
59	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	986,942	133,00	--	131263	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 10.ПРОЕМЫ

102	Е0110-91-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью проема до 2 м2	6,48	498,09	19,17	3228	124	1844	1,38	9
		м2		230,97	6,18	1497	40	120	0,03	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	[illegible]	Установка фрамуг из ПХВ профилей глухих площадью приема более 2 м2	5,39	378,28	18,53	2039	100	1049	0,93	5
		м2		156,07	6,18	841	33	120	0,03	--
184	С12061-181 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Блоки фрамуг из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	11,87	4472,00	--	53083	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
130	Е0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	1,14	15432,98	367,51	17594	419	2803	13,10	15
		м3		2202,75	138,83	2511	158	105	0,68	1
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ								
		ТИП 1 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
123	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	37	193,52	9,95	7160	368	2546	0,36	13
		м2		52,20	3,74	1931	138	123	0,02	1
		ТИП 2 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
125	Е0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	20,2	48,53	5,55	980	112	1119	0,26	5
		м2		42,98	2,07	868	42	123	0,01	--
126	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	1,0403	9950,00	--	10351	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
127	Е0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	20,2	104,55	18,42	2112	372	2307	0,42	8
		м2		85,95	6,91	1736	140	123	0,03	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	22,624	38,09	--	862	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
132	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	20,2	193,52	9,95	3909	201	1390	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1054	76	123	0,02	--
133	E0111-11-2 К=4	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	20,2	118,20	2,68	2388	54	87	0,02	--
		м2		2,52	1,00	51	20	123	--	--
134	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,058176	5239,08	327,33	305	19	123	11,60	1
		1т		1890,00	123,75	110	7	105	0,60	--
135	С13041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,058176	41200,00	--	2397	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 4 /ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА/								
136	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	16,6	310,30	13,43	5151	223	1463	0,45	7
		м2		66,60	5,04	1106	84	123	0,02	--
137	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	16,6	542,74	6,70	9009	111	180	0,04	1
		м2		6,30	2,50	105	41	123	0,01	--
138	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	16,6	193,52	9,95	3212	165	1142	0,36	6
		м2		52,20	3,74	867	62	123	0,02	--
		ТИП 2 НА ОТМ 0.000								
139	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	221,4	48,53	5,55	10745	1229	12268	0,26	57
		м2		42,98	2,07	9516	458	123	0,01	2
140	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	11,4021	9950,00	--	113451	--	--	--	--

3	4	5	6	7	8	9	10	11
м3		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	221,4	104,55	18,42	23147	4078	25288	0,42	92
м2		85,95	6,91	19029	1530	123	0,03	7
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	247,968	38,09	--	9445	--	--	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	221,4	193,52	9,95	42845	2203	15234	0,36	79
м2		52,20	3,74	11557	828	123	0,02	4
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм	221,4	118,20	2,68	26169	593	959	0,02	4
м2		2,52	1,00	558	221	123	--	1
Армирование цементных стяжек	0,637632	5239,08	327,33	3341	209	1348	11,60	7
1т		1890,00	123,75	1205	79	105	0,60	--
Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,637632	41200,00	--	26270	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	226,7	48,53	5,55	11002	1258	12562	0,26	58
м2		42,98	2,07	9744	469	123	0,01	2
Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	11,67505	9950,00	--	116167	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	226,7	104,55	18,42	23701	4176	25893	0,42	94
м2		85,95	6,91	19485	1566	123	0,03	8

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	253,904	38,09	--	9671	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
158	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	226,7	193,52	9,95	43870	2256	15598	0,36	81
		м2		52,20	3,74	11834	848	123	0,02	4
159	E0111-11-1 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм	226,7	147,74	3,35	33494	759	1227	0,02	5
		м2		3,15	1,25	714	283	123	0,01	1
160	E0108-11-10	Армирование цементных стяжек	0,652896	5239,08	327,33	3421	214	1381	11,60	8
		1т		1890,00	123,75	1234	81	105	0,60	--
161	С13041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,652896	41200,00	--	26899	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 13 НА ОТМ.0.000								
162	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	189	48,53	5,55	9172	1049	10473	0,26	49
		м2		42,98	2,07	8123	391	123	0,01	2
163	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	9,7335	9950,00	--	96848	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
164	E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	189	104,55	18,42	19760	3481	21587	0,42	79
		м2		85,95	6,91	16245	1306	123	0,03	6
165	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	211,68	38,09	--	8063	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
166	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	189	193,52	9,95	36575	1881	13004	0,36	67

3	4	5	6	7	8	9	10	11
м2		52,20	3,74	9866	707	123	0,02	3
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	189	59,10	1,34	11169	253	409	0,01	2
м2		1,26	0,50	238	94	123	--	--
Армирование цементных стяжек	0,54432	5239,08	327,33	2852	178	1151	11,60	6
1т		1890,00	123,75	1029	67	105	0,60	--
Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,54432	41200,00	--	22426	--	--	--	--
т		--	--	--	--	--	--	--
Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	189	81,37	9,38	15380	1773	12167	0,24	46
м2		48,83	3,51	9229	663	123	0,02	3
Гидроизоляция "Бизластик"	141,75	433,00	--	61378	--	--	--	--
кг		--	--	--	--	--	--	--
Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	205,2	310,30	13,43	63673	2756	18082	0,45	92
м2		66,60	5,04	13666	1034	123	0,02	5
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	205,2	542,74	6,70	111370	1375	2221	0,04	9
м2		6,30	2,50	1293	513	123	0,01	2
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	205,2	193,52	9,95	39710	2042	14119	0,36	73
м2		52,20	3,74	10711	767	123	0,02	4
ТИП 5 НА ОТМ 3.300								
Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	182,6	310,30	13,43	56660	2452	16090	0,45	82
м2		66,60	5,04	12161	920	123	0,02	4
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	182,6	542,74	6,70	99104	1223	1976	0,04	8
м2		6,30	2,50	1150	456	123	0,01	2
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	182,6	193,52	9,95	35336	1817	12564	0,36	65

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	9532	683	123	0,02	3
	E0111-11-1	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	182,6	29,55	0,67	5396	122	198	--	1
		м2		0,63	0,25	115	46	123	--	--
185	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	120	193,52	9,95	23222	1194	8257	0,36	43
		м2		52,20	3,74	6264	449	123	0,02	2
187	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	120	29,55	0,67	3546	80	130	--	1
		м2		0,63	0,25	76	30	123	--	--
188	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	18,7	193,52	9,95	3619	186	1287	0,36	7
		м2		52,20	3,74	976	70	123	0,02	--
		ТИП 5 НА ОТМ 3.300 /АРТИСТИЧЕСКАЯ/								
190	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	20,6	310,30	13,43	6392	277	1815	0,45	9
		м2		66,60	5,04	1372	104	123	0,02	1
191	E0111-11-6 К=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	20,6	542,74	6,70	11180	138	223	0,04	1
		м2		6,30	2,50	130	51	123	0,01	--
192	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	20,6	193,52	9,95	3986	205	1417	0,36	7
		м2		52,20	3,74	1075	77	123	0,02	--
193	E0111-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	20,6	29,55	0,67	609	14	22	--	--
		м2		0,63	0,25	13	5	123	--	--
		ТИП 6 /ЛЕСТНИЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
196	E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	705,2	104,55	18,42	73729	12990	80546	0,42	293
		м2		85,95	6,91	60612	4873	123	0,03	24
197	С11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	789,824	38,09	--	30084	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		--	--	--	--	--	--	--
	[illegible]	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	705,2	48,53	5,55	34223	3914	39076	0,26	182
		м2		42,98	2,07	30309	1460	123	0,01	7
	[illegible] Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	112,58518	9950,00	--	1120223	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
200	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	705,2	193,52	9,95	136469	7017	48522	0,36	251
		м2		52,20	3,74	36811	2637	123	0,02	13
201	E0111-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	705,2	59,10	1,34	41676	945	1527	0,01	6
		м2		1,26	0,50	889	353	123	--	2
202	E0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,648784	5239,08	327,33	3399	212	1372	11,60	8
		т		1890,00	123,75	1226	80	105	0,60	--
203	C12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,648784	50800,00	--	32958	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
204	E0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	96	104,55	18,42	10037	1768	10965	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8251	663	123	0,03	3
205	C11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	107,52	133,00	--	14300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

206	E0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	12,8	599,89	4,92	7679	63	2934	1,28	16
		м2		216,45	1,87	2771	24	105	0,01	--
209	E0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	45	570,50	4,92	25673	221	9210	1,15	52

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	8687	84	105	0,01	--
		Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	2411	287,79	4,07	693870	9802	345936	0,74	1784
		м2		135,68	0,97	327124	2339	105	0,05	125
	E0115-61-1	**Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен**	142	231,12	3,39	32819	481	17552	0,65	92
		м2		117,00	0,72	16614	102	105	0,05	7
		НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА								
	E0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	**Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов**	1099,4	21,10	0,01	23200	11	7734	0,04	45
		м2		6,70	--	7366	--	105	--	--
	E0115-15-1	**Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клее**	592,9	1851,99	2,56	1098045	1518	262540	2,55	1512
		м2		420,75	0,97	249463	575	105	--	3
	E0115-85-1	**Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких**	487,9	266,17	2,65	129864	1292	132925	1,43	698
		м2		258,75	0,72	126244	351	105	0,03	13
	С14-1003-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	**Декоративная штукатурка "Мюнхенская"**	1317,33	29,00	--	38203	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	E0108-35-2	**Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ**	1255,1	150,62	0,62	189041	778	102649	0,44	546
		м2		69,08	0,23	86702	289	118	--	1
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН								
	E0126-30-1	**Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен**	91,03	6465,97	378,22	588597	34429	337539	20,04	1824
		м3		3566,25	141,75	324636	12904	100	0,69	63
	С14011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	**Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм**	7680	11,20	--	86016	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
	E0115-70-1	**Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен**	910,3	570,50	4,92	519326	4479	186307	1,15	1047

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		193,05	1,87	175733	1702	105	0,01	8

РАЗДЕЛ 14.АРМИРОВАНИЕ СТЕН /УЗЕЛ 1/

	Е0106-17-3	**Устройство монолитных сердечников из бетона кл.В15**	0,26	15106,60	402,61	3928	105	858	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	778	40	105	0,74	--
111	С13041-4 Изм. и доп.вып.19	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82**	0,00297	55620,00	--	165	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
112	С13041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм**	0,038626	52400,00	--	2024	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
116	С13041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм /СГ1/**	0,010197	50800,00	--	518	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
117	С13041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	**Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм /СГ1/**	0,0533952	41200,00	--	2200	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			7286694		2092365		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "КЖ". Блок 6Б, Лок.смета №2-7-2

РАЗДЕЛ 9.ПЕРЕКРЫТИЕ. ПОКРЫТИЕ. ПАРАПЕТ

		ПАРАПЕТ								
110	Е0106-19-1	**Устройство парапета из бетона кл.В25**	5,5	12390,23	316,01	68146	1738	8590	8,25	45
		м3		1368,00	119,39	7524	657	105	0,58	3
		[illegible]								
114	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного выхода на кровлю высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	0,285	16448,85	402,61	4688	115	941	18,10	5
		м3		2992,50	152,10	853	43	105	0,74	--
		СТАКАН								
119	Е0106-17-2	**Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25**	1,8	16448,85	402,61	29608	725	5943	18,10	33
		м3		2992,50	152,10	5387	274	105	0,74	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Устройство парапета из бетона кл.В25	4,8	12390,23	316,01	59473	1517	7496	8,25	40
		м3		1368,00	119,39	6566	573	105	0,58	3
	E0106-17-1	Устройство железобетонного стакана высотой до 3 м, толщиной до 150 мм из бетона кл.В25	1,8	16448,85	402,61	29608	725	5943	18,10	33
		м3		2992,50	152,10	5387	274	105	0,74	1
		РАЗДЕЛ 10.ПЕРЕГОРОДКИ								
	E0108-23-7	Кладка из камня-ракушечника перегородок неармированных толщ.100 мм при высоте этажа до 4 м	20,694	2637,85	244,15	54588	5052	31152	7,77	161
		м3		1183,50	92,25	24491	1909	118	0,45	9
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			246111		60065		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. РАЗДЕЛ "АР". Блок 6А, 6Б. Лок.смета №2-7-3

А. ПОДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 2.ПОЛЫ

8	E0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных толщ.100 мм	18,45	1931,14	--	35630	--	12050	3,24	60
		м3		531,00	--	9797	--	123	--	--
9	E0111-2-9	Устройство уплотняемой трамбовками бетонной подготовки толщ.80 мм из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,016	8729,54	--	8869	--	709	3,66	4
		м3		567,00	--	576	--	123	--	--
10	C143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,03632	183,00	--	190	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
11	C143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,03632	519,00	--	538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм цементно-песчаным раствором М150	12,7	193,52	9,95	2458	126	874	0,36	5
		м2		52,20	3,74	663	47	123	0,02	--
		РАЗДЕЛ 3.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ								

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	33,9	570,50	4,92	19340	167	6938	1,15	39
		м2		193,05	1,87	6544	63	105	0,01	--
	E0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	20,6	231,12	3,39	4761	70	2546	0,65	13
		м2		117,00	0,72	2410	15	105	0,05	1
		УТЕПЛЕНИЕ НАРУЖНЫХ СТЕН ПОДВАЛА								
33	E0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен, ригелей и колонн прямоугольных	7,28	6465,97	378,22	47072	2753	26994	20,04	146
		м3		3566,25	141,75	25962	1032	100	0,69	5
34	С11011-3087 Изм. и доп. вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	172	11,20	--	1926	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
35	С11011-3080 Изм. и доп. вып.13 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х70 мм	452	5,13	--	2319	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
36	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	171	245,44	3,82	41970	653	7827	0,21	36
		м2		37,35	1,44	6387	246	118	0,01	1
37	E0118-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	25	570,50	4,92	14263	123	5117	1,15	29
		м2		193,05	1,87	4826	47	105	0,01	--
38	E0118-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	151	959,30	4,92	144854	743	30905	1,15	174
		м2		193,05	1,87	29151	282	105	0,01	1
39	E0109-40-1	Монтаж отделочного уголка	4	24,32	0,42	97	2	79	0,13	1
		м		21,92	0,16	88	1	90	--	--
40	С12031-148 примен.	Профили отделочного уголка	4	456,00	--	1824	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

Б. НАДЗЕМНАЯ ЧАСТЬ

РАЗДЕЛ 9.КРОВЛЯ

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	417,4	7,42	0,22	3097	92	3621	0,04	19
		м2		7,20	0,09	3005	38	119	--	--
	[illegible]	Праймер битумный-грунтовка ГОСТ 30693-2000	146,09	135,00	--	19722	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
68	E0112-1-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство кровель из наплавляемых материалов в два слоя	540	42,86	18,33	23144	9898	20171	0,14	75
		м2		24,53	6,86	13246	3704	119	0,03	18
69	С11011-1420 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	621	136,00	--	84456	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
70	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы премиум-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	610,2	133,00	--	81157	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 11.ПЕРЕМЫЧКИ								
113	E0106-18-9	Устройство перемычек из бетона кл.В15	1,9	15432,98	367,51	29323	698	4671	13,10	25
		м3		2202,75	138,83	4185	264	105	0,68	1
		РАЗДЕЛ 12.ПОЛЫ								
		ТИП 2 НА ОТМ 0.000								
116	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм	154,9	48,53	5,55	7517	860	8583	0,26	40
		м2		42,98	2,07	6658	321	123	0,01	2

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными [illegible] ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
м3	7,97735	9950,00	--	79375	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"								
м2	154,9	104,55	18,42	16195	2853	17692	0,42	64
		85,95	6,91	13314	1070	123	0,03	5
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИ-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
м2	173,488	38,09	--	6608	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
м2	154,9	193,52	9,95	29976	1541	10658	0,36	55
		52,20	3,74	8086	579	123	0,02	3
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.40 мм								
м2	154,9	118,20	2,68	18308	415	671	0,02	3
		2,52	1,00	390	155	123	--	1
Армирование цементных стяжек								
1т	0,446112	5239,08	327,33	2337	146	943	11,60	5
		1890,00	123,75	843	55	105	0,60	--
Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
т	0,446112	41200,00	--	18380	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
ТИП 3 НА ОТМ 0.000								
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм								
м2	71,4	48,53	5,55	3465	396	3956	0,26	18
		42,98	2,07	3069	148	123	0,01	1
Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150								
м3	3,6771	9950,00	--	36587	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"								
м2	71,4	104,55	18,42	7465	1315	8155	0,42	30
		85,95	6,91	6137	493	123	0,03	2

3	4	5	6	7	8	9	10	11
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛИН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
м2	79,968	38,09	--	3046	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройства цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
м2	71,4	193,52	9,95	13817	710	4913	0,36	25
		52,20	3,74	3727	267	123	0,02	1
Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.45 мм								
м2	71,4	147,74	3,35	10549	239	386	0,02	2
		3,15	1,25	225	89	123	0,01	--
Армирование цементных стяжек								
1т	0,205632	5239,08	327,33	1077	67	435	11,60	2
		1890,00	123,75	389	25	105	0,60	--
Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм								
т	0,205632	41200,00	--	8472	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
ТИИ 13 НА ОТМ.0,000								
Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.50 мм								
м2	9	48,53	5,55	437	50	499	0,26	2
		42,98	2,07	387	19	123	0,01	--
Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПЖТ-150								
м3	0,4635	9950,00	--	4612	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"								
м2	9	104,55	18,42	941	166	1028	0,42	4
		85,95	6,91	774	62	123	0,03	--
Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.1 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/								
м2	10,08	38,09	--	384	--	--	--	--
		--	--	--	--	--	--	--
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150								
	9	193,52	9,95	1742	90	619	0,36	3

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		52,20	3,74	470	34	123	0,02	--
	11-11-2 К=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	9	59,10	1,34	532	12	19	0,01	--
		м2		1,26	0,50	11	4	123	--	--
142	Е0106-11-10	Армирование цементных стяжек	0,02592	5239,08	327,33	136	8	55	11,60	--
		1т		1890,00	123,75	49	3	105	0,60	--
143	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,02592	41200,00	--	1068	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
144	Е0111-4-5	Устройство гидроизоляции в один слой толщиной 1 мм	9	81,37	9,38	732	84	579	0,24	2
		м2		48,83	3,51	439	32	123	0,02	--
145	С11011-257 примен.	Гидроизоляция "Биэластик"	6,75	433,00	--	2923	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
		ТИП 12 НА ОТМ.0,000 /СПОРТЗАЛ/								
148	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки из бетона кл.В15 на с/с цементе W4 толщ.150 мм	23,685	8320,63	66,01	197074	1563	5488	1,35	32
		м3		195,75	24,93	4636	590	105	0,12	3
149	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	24,1587	183,00	--	4421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
150	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	24,1587	519,00	--	12538	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
151	Е0106-11-10	Армирование бетонной подготовки	0,454752	5239,08	327,33	2382	149	962	11,60	5
		1т		1890,00	123,75	859	56	105	0,60	--
152	С12041-90 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 5 мм	0,454752	41200,00	--	18736	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
153	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	157,9	193,52	9,95	30556	1571	10864	0,36	56
		м2		52,20	3,74	8242	591	123	0,02	3

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-11-2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.25 мм	157,9	29,55	0,67	4666	106	171	--	1
		м2		0,63	0,25	99	39	123	--	--
		ТИП 4 НА ОТМ 3.300								
164	E0111-11-5	Устройство слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ толщиной 20 мм	96	310,30	13,43	29788	1289	8459	0,45	43
		м2		66,60	5,04	6394	484	123	0,02	2
165	E0111-11-6 K=10	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины слоя из легкого бетона /керамзитобетон 1000кг/м3/ до толщ.70 мм	96	542,74	6,70	52103	643	1039	0,04	4
		м2		6,30	2,50	605	240	123	0,01	1
166	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	96	193,52	9,95	18578	955	6605	0,36	34
		м2		52,20	3,74	5011	359	123	0,02	2
		ТИП 6 /ЧЕРДАЧНОЕ ПРОСТРАНСТВО/								
169	E0111-4-1	Устройство прокладной пароизоляции пленкой "ЮтафолН-110"	398,3	104,55	18,42	41642	7337	45493	0,42	166
		м2		85,95	6,91	34234	2752	123	0,03	13
170	C11011-1969 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛН-110 толщ.2 мм /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	446,096	38,09	--	16992	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
171	E0111-9-1	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов минераловатных толщ.150, 160 мм	398,3	48,53	5,55	19329	2211	22070	0,26	103
		м2		42,98	2,07	17119	824	123	0,01	4
172	C11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-96 марки ПТЭ-150	63,588595	9950,00	--	632707	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	E0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм раствором М150	398,3	193,52	9,95	77078	3963	27406	0,36	142
		м2		52,20	3,74	20791	1490	123	0,02	7
174	E0111-11-2 K=2	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки до толщ.30 мм	398,3	59,10	1,34	23539	534	862	0,01	4
		м2		1,26	0,50	502	199	123	--	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-11-10	Армирование цементных стяжек	0,366436	5239,08	327,33	1920	120	775	11,60	4
		1т		1890,00	123,75	693	45	105	0,60	--
	С12041-89 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали ВР-1, d 4 мм	0,366436	50800,00	--	18615	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
177	Е0111-4-1	Устройство гидроизоляции поверх стяжки на ширину 1 м	96	104,55	18,42	10037	1768	10965	0,42	40
		м2		85,95	6,91	8251	663	123	0,03	3
178	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	107,52	133,00	--	14300	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

РАЗДЕЛ 13.ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА

179	Е0115-70-2	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное потолков	6	599,89	4,92	3599	30	1375	1,28	8
		м2		216,45	1,87	1299	11	105	0,01	--
182	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	19	570,50	4,92	10840	93	3889	1,15	22
		м2		193,05	1,87	3668	36	105	0,01	--
183	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	894	287,79	4,07	257287	3634	128273	0,74	662
		м2		135,68	0,97	121298	867	105	0,05	46
184	Е0115-61-1	Оштукатуривание простое поверхностей цементно-известковым раствором по камню и бетону стен	242	231,12	3,39	55931	819	29913	0,65	157
		м2		117,00	0,72	28314	174	105	0,05	12

НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

197	Е0115-82-5 Изм. и доп. вып. 10	Нанесение грунтовки перед декоративно-защитным слоем с лесов	752,8	21,10	0,01	15886	8	5296	0,04	31
		м2		6,70	--	5044	--	105	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	-15-1	Наружная облицовка по бетонной поверхности фасадными керамическими цветными плитками /под "Кирпич"/ стен и откосов на морозостойком клее	541,5	1851,99	2,56	1002853	1386	239779	2,55	1381
		м2		420,75	0,97	227836	525	105	--	3
199	Е0115-55-1	Декоративная штукатурка "Мюнхенская" по камню стен гладких	203,1	266,17	2,65	54059	538	55333	1,43	290
		м2		258,75	0,72	52552	146	105	0,03	6
200	С143002-53 Изм. и доп. вып. 22 примен.	Декоративная штукатурка "Мюнхенская"	548,37	29,00	--	15903	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
205	Е0108-35-2	Установка и разборка инвентарных лесов наружных высотой до 16 м трубчатых для отделочных работ	878,098	150,62	0,62	132257	544	71816	0,44	382
		м2		69,08	0,23	60659	202	118	--	1
206	Е0126-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	76,05	6465,97	378,22	491737	28764	281993	20,04	1524
		м3		3566,25	141,75	271213	10780	100	0,69	52
208	С11011-2057 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Тарельчатый держатель /анкерные зонтики/ теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида 10х200 мм	3134	11,20	--	35101	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
209	Е0108-4-5	Гидроизоляция боковая оклеечная по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону стен, фундаментов	23	107,08	8,23	2463	189	2300	0,47	11
		м2		81,68	3,08	1879	71	118	0,02	--
210	С11011-1416 Изм. и доп. вып. 21	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумные и битумно-полимерные материалы, полиэстер, битум, пленка/пленка, марка ЭПП-4,0 ГОСТ 30547-97	26,45	133,00	--	3518	--	--	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
211	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	507	570,50	4,92	289244	2494	103766	1,15	583
		м2		193,05	1,87	97876	948	105	0,01	5

УТЕПЛЕНИЕ СТЕНЫ ПО ОСИ "7" МЕЖДУ ОСЯМИ "М"-"Н"

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	6-30-1	Теплоизоляция изделиями из минеральной ваты стен	5,97	6465,97	378,22	38602	2258	22137	20,04	120
		м3		3566,25	141,75	21291	846	100	0,69	4
3	С11031-593 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002 примен.	Плиты теплоизоляционные минераловатные ПТЭ-150 из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем толщ.150 мм	5,97	9950,00	--	59402	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
214	С11011-2165 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Дюбель гвоздевой полипропиленовый со стальным оцинкованным стержнем	298,5	7,05	--	2104	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
215	Е0106-11-4	Установка анкерных болтов на поддерживающие конструкции при бетонировании	0,02384	126994,77	680,89	3028	16	145	33,10	1
		1т		5535,00	256,50	132	6	105	1,26	--
216	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке капроновой без устройства каркаса улучшенное стен	59,7	570,50	4,92	34059	294	12219	1,15	69
		м2		193,05	1,87	11525	112	105	0,01	1
	ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			4578565		1281086		

ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Котельная. Лок.смета №3-1-1

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

4	Е0101-27-2	Обратная засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	24,8	6,48	6,48	161	161	51	--	--
		м3		--	2,10	--	52	97	0,01	--
7	Е0101-166-1	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	0,8	122,18	--	98	--	110	0,89	1
		м3		122,18	--	98	--	113	--	--

ФУНДАМЕНТЫ ЗДАНИЯ

24	Е0106-19-1	Устройство монолитных поясов в опалубке из бетона кл.В15 на с/с цементе W4	1,75	11040,14	316,01	19320	553	2733	8,25	14
		м3		1368,00	119,39	2394	209	105	0,58	1
27	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,77625	183,00	--	325	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,77625	519,00	--	922	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
	E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по бетону фундаментов	28,38	245,44	3,82	6966	108	1299	0,21	6
		м2		37,35	1,44	1060	41	118	0,01	--
30	E0108-4-1	Гидроизоляция горизонтальная цементная стен, фундаментов	8,73	196,96	4,19	1719	37	614	0,38	3
		м2		58,05	1,58	507	14	118	0,01	--
		ПОКРЫТИЕ								
41	E0109-25-1 т.ч. п-1.16, п-3.2 К=1,1	Монтаж балок /Б-1/ в зданиях высотой до 25 м, по стенам из камня-ракушечника	0,6315	5243,15	2020,02	3311	1276	1706	15,51	10
		т		2499,75	502,43	1579	317	90	1,79	1
43	E0115-173-3	Окраска суриком стальных балок, количество окрасок 2	17,0505	88,51	0,07	1509	1	1080	0,37	6
		м2		60,30	0,02	1028	--	105	--	--
44	E0112-7-8 Изм. и доп. вып. 12	Устройство кровельного покрытия из профилированного оцинкованного листа	31,4	121,68	8,30	3821	261	3563	0,57	18
		м2		94,18	1,17	2957	37	119	--	--
46	E0106-19-2	Устройство поясов без опалубки МП- бетон В12,5	0,8	9246,84	283,24	7397	227	697	4,15	3
		м3		722,25	106,99	578	86	105	0,52	--
47	E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг -ЗД	0,0276	93997,62	304,24	2594	8	962	198,00	5
		1т		33075,00	114,75	913	3	105	0,56	--
		ПОЛЫ								
		ТИП 1								
65	E0101-134-1	Уплотнение грунта 1 группы пневматическими трамбовками	2,166	21,55	4,52	47	10	36	0,11	--
		м3		17,03	--	37	--	97	--	--
66	E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта	2,166	23,62	12,00	51	26	9	0,01	--
		м3		1,62	2,75	4	6	97	0,01	--
67	E0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм	21,66	610,68	24,55	13227	532	1306	0,26	6
		м2		39,83	9,20	863	199	123	0,04	1

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	11-2-9	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных толщ.100 мм из бетона кл.В12,5 на с/с цементе W4	1,7328	8050,22	--	13949	--	1208	3,66	6
		м3		567,00	--	982	--	123	--	--
69	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	1,767456	183,00	--	323	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
70	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	1,767456	519,00	--	917	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА								
		СТЕНЫ								
73	Е0115-61-3	Оштукатуривание улучшенное поверхностей цементным раствором по камню и бетону стен	52,09	298,23	4,07	15535	212	7474	0,74	39
		м2		135,68	0,97	7068	51	105	0,05	3
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			92192		22848		
		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Благоустройство, Вертикальная планировка. Лок.смета №7-1-1								
1	Е0101-16-13	Разработка грунта 1 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,25 м3	13700	20,60	19,95	282220	273315	85847	--	194
		м3		0,62	5,84	8494	80008	97	0,02	943
2	Е0101-19-1 К=10	Ремонт и содержание 1 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	13700	13,65	12,60	187005	172620	62458	--	--
		м3		--	4,70	--	64390	97	--	103
3	Е0101-20-1	Работа на отвале 1 группы грунтов	13700	3,07	2,66	42059	36442	17541	--	124
		м3		0,39	0,93	5343	12741	97	--	139
4	Е0101-16-16	Разработка грунта 4 группы спогрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами сковшомвместимостью 1,25 м3	1823	43,15	41,79	78662	76183	23925	0,01	54
		м3		1,29	12,24	2352	22314	97	0,04	264
5	Е0101-19-4	Ремонт и содержание 4 группы грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины	1823	1,76	1,55	3208	2826	1026	--	--
		м3		--	0,58	--	1057	97	--	17
6	Е0101-20-3	Работа на отвале 4 группы грунтов	1823	4,12	3,54	7511	6453	3095	--	22
		м3		0,52	1,23	948	2242	97	--	25

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	033-А10-1	Вывозка грунта автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1	25060	91,92	91,92	2303515	2303515	46060	--	--
		т		--	18,38	--	460603	100	0,39	32246
8	Е0101-24-6	Разработка грунта бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м /перемещение грунта от разработки котлована в насыпь/	1527	6,01	6,01	9177	9177	3081	--	--
		м3		--	2,08	--	3176	97	0,01	35
9	Е0101-24-14 К=10	Добавлять на каждые последующие 10 м	1527	47,54	47,54	72594	72594	24425	--	--
		м3		--	16,49	--	25180	97	0,01	27
13	Е0101-145-12	Планировка откосов, полотна насыпей из грунтов 2 группы механизированным способом	2760	8,55	4,43	23598	12227	13011	0,03	257
		м2		4,12	0,74	11371	2042	97	--	23
14	Е0101-145-3	Планировка площадей из грунтов 3 группы механизированным способом	7820	1,82	1,82	14232	14232	3110	--	--
		м2		--	0,41	--	3206	97	--	35
15	Е0101-30-2 т.ч. п-1.11 п-3.74 К=1,48	Планировка площадей бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.) окончательная по нивелировочным отметкам	10581	0,30	0,30	3174	3174	1026	--	--
		м2		--	0,10	--	1058	97	--	12
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			3026956		198856		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 1А, 1Б. Лок.смета №2-2-6

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

36	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	35	266,16	4,08	9316	143	2477	0,31	11
		м		53,77	1,53	1882	54	128	0,01	--
38	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	22	345,16	4,08	7594	90	1557	0,31	7
		м		53,77	1,53	1183	34	128	0,01	--
40	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	20	424,16	4,08	8483	82	1416	0,31	6
		м		53,77	1,53	1075	31	128	0,01	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	74-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием	305	448,92	12,56	136920	3829	119455	1,69	515
		м		301,28	4,71	91889	1436	128	0,02	7
42	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	274,195	32,00	--	8774	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
44	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	285	344,14	8,14	98079	2319	88187	1,33	379
		м		238,70	3,04	68030	866	128	0,01	4
45	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	264,765	53,00	--	14033	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
47	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм с гидравлическим испытанием	290	316,13	5,44	91679	1577	72846	1,08	314
		м		194,21	2,04	56320	591	128	0,01	3
48	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	272,02	90,00	--	24482	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
49	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 40х6,7 мм с гидравлическим испытанием	40	419,78	6,85	16791	274	13421	1,44	58
		м		259,56	2,58	10382	103	128	0,01	1
50	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	37,48	164,00	--	6147	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
51	С130810-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /металлоконструкции/	40	200,00	--	8000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
53	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	77,7	148,59	35,77	11545	2779	12442	0,70	55
		1кВт		111,70	13,40	8679	1041	128	0,07	5
54	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90-500, секционные	77,7	4150,00	--	322455	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			764298		311801		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 2. Лок.смета №2-3-5

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	16-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	18	268,16	4,08	4827	73	1274	0,31	6
		м		53,77	1,53	968	28	128	0,01	--
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	83	266,16	4,08	22092	339	5875	0,31	25
		м		53,77	1,53	4463	127	128	0,01	1
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	39	345,16	4,08	13461	159	2761	0,31	12
		м		53,77	1,53	2097	60	128	0,01	--
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	15	424,16	4,08	6362	61	1062	0,31	5
		м		53,77	1,53	806	23	128	0,01	--
10	Е0116-10-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм	75	805,72	16,47	60429	1235	12072	0,68	51
		м		119,58	6,17	8969	463	128	0,03	2
11	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием	243	448,92	12,56	109087	3051	95173	1,69	410
		м		301,28	4,71	73210	1144	128	0,02	6
12	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	218,457	32,00	--	6991	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	35	344,14	8,14	12045	285	10830	1,33	47
		м		238,70	3,04	8355	106	128	0,01	1
14	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	32,515	53,00	--	1723	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С130810-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /металлоконструкции/	15	200,00	--	3000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
19	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	45,23	148,59	35,77	6721	1618	7243	0,70	32
		1кВт		111,70	13,40	5052	606	128	0,07	3
20	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500, секционные	45,23	4150,00	--	187705	--	--	--	--

	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	кВт		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ЗАТРАТЫ	**Тенге**			**434443**		**136290**		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 3А, 3Б. Лок.смета №2-4-6

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	E0116-6-1	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм**	128	268,16	4,08	34325	522	9060	0,31	39
		м		53,77	1,53	6882	196	128	0,01	1
3	E0116-6-2	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм**	190	266,16	4,08	50571	775	13449	0,31	58
		м		53,77	1,53	10216	292	128	0,01	1
5	E0116-6-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм**	77	345,16	4,08	26578	314	5450	0,31	24
		м		53,77	1,53	4140	118	128	0,01	1
7	E0116-6-4	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм**	180	424,16	4,08	76350	734	12741	0,31	55
		м		53,77	1,53	9678	276	128	0,01	1
9	E0116-6-5	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40х3,5 мм**	85	474,16	4,08	40304	347	6017	0,31	26
		м		53,77	1,53	4570	130	128	0,01	1
11	E0116-10-3	**Прокладка трубопроводов отопления из стальных электросварных труб диам. 76х3,5 мм**	50	805,72	16,47	40286	823	8048	0,68	34
		м		119,58	6,17	5979	308	128	0,03	2
12	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием**	848	448,92	12,56	380683	10647	332125	1,69	1432
		м		301,28	4,71	255481	3992	128	0,02	19
13	C130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	762,352	32,00	--	24395	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	**Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием**	166	344,14	8,14	57127	1351	51365	1,33	221
		м		238,70	3,04	39625	504	128	0,01	2
15	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	**Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	154,214	53,00	--	8173	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		--	--	--	--	--	--	--
	16-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм с гидравлическим испытанием	38	316,13	5,44	12013	207	9545	1,08	41
		м		194,21	2,04	7380	77	128	0,01	--
17	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	35,644	90,00	--	3208	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
25	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	140,4	148,59	35,77	20861	5022	22483	0,70	99
		1кВт		111,70	13,40	15683	1881	128	0,07	9
26	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500, секционные	140,4	4150,00	--	582660	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			1357534		470283		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 4. Лок.смета №2-5-5

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	95	268,16	4,08	25476	387	6725	0,31	29
		м		53,77	1,53	5108	146	128	0,01	1
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	65	266,16	4,08	17301	265	4601	0,31	20
		м		53,77	1,53	3495	100	128	0,01	--
5	Е0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	7	345,16	4,08	2416	29	495	0,31	2
		м		53,77	1,53	376	11	128	0,01	--
7	Е0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	71	424,16	4,08	30116	290	5026	0,31	22
		м		53,77	1,53	3817	109	128	0,01	1
9	Е0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием	86	448,92	12,56	38607	1080	33683	1,69	145
		м		301,28	4,71	25910	405	128	0,02	2
10	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	77,314	32,00	--	2474	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	37	344,14	8,14	12733	301	11449	1,33	49
		м		238,70	3,04	8832	112	128	0,01	1
12	С130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	34,373	53,00	--	1822	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм с гидравлическим испытанием	30	316,13	5,44	9484	163	7536	1,08	32
		м		194,21	2,04	5826	61	128	0,01	--
14	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	28,14	90,00	--	2533	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	Е0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 40х6,7 мм	10	419,78	6,85	4198	68	3355	1,44	14
		м		259,56	2,58	2596	26	128	0,01	--
16	С130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	9,37	164,00	--	1537	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С130810-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /металлоконструкции/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
22	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	43,3	148,59	35,77	6434	1549	6934	0,70	30
		1кВт		111,70	13,40	4837	580	128	0,07	3
23	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500, секционные	43,3	4150,00	--	179695	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			338826		79804		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 5. Лок.смета №2-6-5

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	Е0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	122	268,16	4,08	32716	498	8636	0,31	37
		м		53,77	1,53	6559	187	128	0,01	1
3	Е0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	23	266,16	4,08	6122	94	1628	0,31	7
		м		53,77	1,53	1237	35	128	0,01	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
	0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	12	345,16	4,08	4142	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	--
7	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	41	424,16	4,08	17391	167	2902	0,31	13
		м		53,77	1,53	2204	63	128	0,01	--
9	E0116-6-5	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 40х3,5 мм	55	474,16	4,08	26079	224	3893	0,31	17
		м		53,77	1,53	2957	84	128	0,01	--
11	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием	225	448,92	12,56	101007	2825	88123	1,69	380
		м		301,28	4,71	67787	1059	128	0,02	5
12	C130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	202,275	32,00	--	6473	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
13	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	148	344,14	8,14	50932	1204	45795	1,33	197
		м		238,70	3,04	35328	450	128	0,01	2
14	C130804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	137,492	53,00	--	7287	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	E0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм с гидравлическим испытанием	150	316,13	5,44	47420	816	37679	1,08	162
		м		194,21	2,04	29131	306	128	0,01	1
16	C130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	140,7	90,00	--	12663	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	E0116-14-4 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из напорных полипропиленовых труб диам. 40х6,7 мм	11	419,78	6,85	4618	75	3691	1,44	16
		м		259,56	2,58	2855	28	128	0,01	--
18	C130804-71 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,307	164,00	--	1690	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
22	C130810-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /металлоконструкции/	30	200,00	--	6000	--	--	--	--

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		кг		--	--	--	--	--	--	--
	E0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	65,97	148,59	35,77	9802	2360	10564	0,70	46
		1кВт		111,70	13,40	7369	884	128	0,07	4
26	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х50, секционные	65,97	4150,00	--	273776	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			608118		203760		

ОТОПЛЕНИЕ И ВЕНТИЛЯЦИЯ. РАЗДЕЛ "ОВ". Блок 6А, 6Б. Лок.смета №2-7-6

РАЗДЕЛ 1.ОТОПЛЕНИЕ

1	E0116-6-1	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 15х2,8 мм	45	268,16	4,08	12067	184	3185	0,31	14
		м		53,77	1,53	2419	69	128	0,01	--
3	E0116-6-2	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 20х2,8 мм	8	266,16	4,08	2129	33	566	0,31	2
		м		53,77	1,53	430	12	128	0,01	--
4	С130904-80 Изм. и доп.вып.19	Кран шаровый муфтовый, стандартный проход, из углеродистой стали, пропускной способностью 14 м3/ч, Тмакс 180°С, PN 40, DN 20, типа Danfoss ГОСТ 21345-2005	14	3716,00	--	52024	--	--	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	E0116-6-3	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 25х3,2 мм	78	345,16	4,08	26923	318	5521	0,31	24
		м		53,77	1,53	4194	120	128	0,01	1
7	E0116-6-4	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диам. 32х3,2 мм	12	424,16	4,08	5090	49	849	0,31	4
		м		53,77	1,53	645	18	128	0,01	--
13	E0116-14-1 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 20х3,4 мм с гидравлическим испытанием	203	448,92	12,56	91130	2549	79506	1,69	343
		м		301,28	4,71	61159	956	128	0,02	5
14	С130804-68 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	182,497	32,00	--	5840	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
15	E0116-14-2 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 25х4,2 мм с гидравлическим испытанием	21	344,14	8,14	7227	171	6498	1,33	28

		3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м		238,70	3,04	5013	64	128	0,01	--
	...30804-69 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	19,509	53,00	--	1034	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е0116-14-3 Изм. и доп.вып.15	Прокладка трубопроводов из полипропиленовых труб диам. 32х5,4 мм с гидравлическим испытанием	11	316,13	5,44	3477	60	2763	1,08	12
		м		194,21	2,04	2136	22	128	0,01	--
18	С130804-70 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы напорные полипропиленовые 32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10,318	90,00	--	929	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
21	С130810-45	Крепления для трубопроводов и радиаторов /металлоконструкции/	20	200,00	--	4000	--	--	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
24	Е0118-6-1	Установка чугунных радиаторов	36,4	148,59	35,77	5409	1302	5829	0,70	26
		1кВт		111,70	13,40	4066	488	128	0,07	2
25	С131204-13 примен.	Радиаторы отопительные чугунные марки 2КП100-90х500, секционные	36,4	4150,00	--	151060	--	--	--	--
		кВт		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ЗАТРАТЫ	Тенге			368339		104717		

БЛАГОУСТРОЙСТВО. ОГРАЖДЕНИЕ.ОБОРТОВКА. Лок.смета №7-1-3

РАЗДЕЛ 1.ОГРАЖДЕНИЕ

1	Е0111-13-3	Устройство щебеночной подготовки с пропиткой битумом толщ.50 мм /под фундаменты стоек СТ-1/	33,642	610,68	24,55	20544	826	2029	0,26	9
		м2		39,83	9,20	1340	310	123	0,04	2
2	Е0107-24-12	Установка оград металлических пометаллическим стойкам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 2,2м, с земляными работами	767,9	517,64	243,27	397495	186806	352114	1,49	1144
		м		261,00	66,53	200422	51088	140	0,24	185
3	С143001-7 Изм. и доп. вып. 22	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 /фундамент стоек СТ-1/	37,38	7773,00	--	290555	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	37,38	183,00	--	6841	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143001-61	Надбавка к сметной стоимости приизменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 2 кг/см2	37,38	260,00	--	9719	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя фундаментов	267	245,44	3,82	65532	1020	12221	0,21	57
	м2		37,35	1,44	9972	384	118	0,01	2
10 E0107-25-9	Устройство калитки	3	140,09	12,17	420	37	492	0,71	2
	шт		112,50	4,59	338	14	140	0,02	--
11 E0107-25-1	Устройство ворот распашных с установкой металлических столбов	3	4457,99	1172,83	13374	3518	14919	17,80	53
	шт		3217,50	334,76	9653	1004	140	1,28	4
15 E0109-53-2	Монтаж затворов из полосовой и тонколистовой стали	0,01896	9850,48	1162,95	187	22	127	46,60	1
	т		7357,50	108,00	139	2	90	0,53	--
16 C12021-245	Нижний засов	0,01608	172800,00	--	2779	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
17 C12021-237	Верхний засов	0,00288	154400,00	--	445	--	--	--	--
	т		--	--	--	--	--	--	--
18 E0106-1-1	Устройство бетонной подготовки.Бетон В12,5	0,12	7641,31	66,01	917	8	28	1,35	--
	м3		195,75	24,93	23	3	105	0,12	--
19 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	1523,73	21,80	0,05	33214	76	7995	0,03	45
	м2		5,81	0,02	8853	30	90	--	--
20 E0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	1523,73	40,72	0,04	62042	61	11410	0,04	65
	м2		8,32	--	12677	--	90	--	--
ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			904064		401335		
РАЗДЕЛ 2.ОБОРТОВКА									
25 E0101-27-5	Обратная засыпка траншей и котлованов /засыпка за стенки фундамента/, подсыпканод полы и входы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	2006,445	3,35	3,35	6725	6725	2263	--	--
	м3		--	1,16	--	2333	97	--	8
26 E0101-27-11	Обратая засыпка траншей и котлованов /засыпка за стенки фундамента/, подсыпканод полы и входы бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	2006,445	1,48	1,48	2973	2973	1001	--	--
	м3		--	0,51	--	1031	97	--	3

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
101-166-2	Обратная засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, подсыпка под полы и входы вгрунтах 2 группы	62,055	134,10	--	8322	--	9403	0,97	60
	м3		134,10	--	8322	--	113	--	--
28 E0101-134-1	Уплотнение грунта 2 группы пневматическими трамбовками при обратной механизированной засыпке и подсыпке	2006,445	21,55	4,52	43231	9061	33145	0,11	217
	м3		17,03	--	34170	--	97	--	--
29 E0101-135-1	Полив водой уплотняемого грунта насыпей при обратной механизированной засыпкеи посыпке	2006,445	23,62	12,00	47387	24072	8495	0,01	24
	м3		1,62	2,75	3250	5508	97	0,01	24
33 E0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2слоя фундаментов	1335,223	245,44	3,82	327717	5101	61116	0,21	283
	м2		37,35	1,44	49871	1923	118	0,01	9
	Ограждение ОГП и ОГЛ (ОГ4=127 метр)								
45 E0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг	0,81153	93997,62	304,24	76282	247	28281	198,00	161
	1т		33075,00	114,75	26841	93	105	0,56	--
46 E0109-53-3	Монтаж конструкций ОГП и ОГЛ, закрепляемыхна фундаментах	3,36042	16367,84	681,42	55003	2290	44769	95,00	319
	т		14670,00	132,75	49297	446	90	0,65	2
48 E0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	84,0105	21,80	0,05	1831	4	441	0,03	2
	м2		5,81	0,02	488	2	90	--	--
49 E0113-26-6 К=2	Покрытие м/конструкций ограды эмалевой краской ПФ-115 в 2 слоя	84,0105	40,72	0,04	3421	3	629	0,04	4
	м2		8,32	--	699	--	90	--	--
ИТОГО ЗАТРАТЫ		Тенге			572892		189543		

		ИТОГО:				40 636 173		10 055 823		
		Накладные расходы :							
		Всего накладных расходов:				10 055 823			
		Итого с накладными				50 691 996			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты :							
		Всего ненормируемые и непредвиденные затраты				3 041 520			
		Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами				53 733 516			
		Итого с временными, 1,8 %				54 700 719			
		Зимние удорожания, 0,525 %				287 179			
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %				218 803			
		Затраты на выслугу лет, 1 %				547 007			
		ИТОГО:				55 753 708			

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого в текущих ценах всего, в т.ч.				**152 585 310**				
	2016 год 100% К=2,7367742				152 585 310				
	Итого с учетом договроного коэффициента				**125 882 874,78**				
	Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %				2 517 657,5				
	Итого с налогами, сборами, обязательными платежами (2%)				**128 400 532,28**				
	НДС 12%				15 408 063,87				
	Итого с НДС				**143 808 596,15**				
	Удержано 5%				7 190 429,81				
	Итого с удержанием 5%				**136 618 166,34**				
	Всего к оплате				**136 618 166,34**				

ПРИНЯЛ Руководитель **ГУ "Управление строительства Мангистауской области"** Хамиев А.Т.

(должность) (подпись)

СДАЛ Директор **ТОО "Ондасын Строй"** Боранбаев Б.О.

(должность) (подпись)

ТЕХНАДЗОР Инженер по техническому надзору **ТОО "EDMOND SHIPWAY" (ЭДМОНД ШИПВЭЙ)** Лебедев В.В.

(должность) (подпись)