Приложение 3
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
«03» сентябрь 2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Ондасын Строй» , Мангистауская область, г.Форт Шевченко ул.Жалау Мынбайулы, строение 117, фактический адрес г.Актау 31Б мкр, здание №4**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **директора Боранбаева Бердикожа Ондасыновича.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **расположенного на земельном участке с целевым назначением для строительства и эксплуатации Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района»**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **ГУ "Управление строительства Мангистауской области" и.о.руководителя Бекжанов Л.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет** ;

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Жастар -Плюс», ТП РК 600СОШ (IVA и IV-Г)-2.2-2012**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а)

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Вместимость	мест	600		600	
Площадь участка	га	4,0		4,0	
Площадь застройки	м2	4236,2		4236,2	
Этажность		1,2,3		1,2,3	
Общая площадь здания	м2	8478,8		8478,7	
в том числе ниже	м2	989,9		989,9	

отметки 0.00					
Полезная площадь здания	м2	7641,6		7641,6	
Строительный объем	м3	45641,6		45641,6	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Архитектурное решение: Средняя общеобразовательная школа на 600учащихся –здание переменной этажности с верхним техническим этажом, подвалом и тех. подпольем. Здание имеет сложную конфигурацию в плане. высота надземных этажей составляет 3,3м, высота верхнего тех. подполья от 1,9 до 2,0 м, подвала от 2,45 до 2,9м. Высота помещении верхнего технического этажа /чердака/ переменная, но не менее 1,6м в местах прохода по чердаку.

Высота помещения спортзала составляет 6,9м, гимнастического зала -6,0м до низа плиты перекрытия. Высота актового зала переменная, не менее 3,3м. Архитектурно планировочные решения здания средней общеобразовательной школы на 600 учащихся предусматривает комплекс учебных и общеобразовательных блоков. Здание состоит из девяти блоков:1А,1Б,2,3А,3Б,4,5,6А,6Б,разделенных деформационными швами. В блоках 1А,1Б, 3А,3Б запроектированы учебные помещения, в блоках 4,6Б залы для занятии спортом с сопутствующими помещениями, в блоках 2,5,6А общешкольные помещения. Все блоки школы соединены между собой коридорами. Коридоры длиной более 60м разделены противопожарными перегородками. Блоки 1А .1Б – для размещения начальных классов и пред школьных помещении. Здание 2х этажное с размерами в осях 24,3х17,7 и 21х17,7м.

На первом этаже вестибюль, гардеробная, гардероб преподавателей, два учебных пред школьных класса, три учебных кабинета начальных классов, кабинет завуча, санузлы, санузел для инвалидов, помещение охраны, оборудованное системой видеонаблюдения и сигнализации. На 2 этаже 5 учебных кабинетов начальной школы, методический кабинет, учительская,

мультимедийный кабинет с лаборантскими для занятии по подгруппам, санузлы для мальчиков и девочек, санузел персонала. В подвале блока 1Б вент. камера.
Блок 2-размещены административные помещения и входная группа основной и старшей школы, двухэтажное здание с тех. подпольем. На первом этаже гардеробные, помещения охраны и уголок национальной символики Республики Казахстан.
Блок 3А и 3Б-размещены учебные помещения основной и старшей школы. Планы в осях 27,6х17,7 и 28,2х17,7м. Блоки трехэтажные с подвалом. В подвале расположены, помещения для хранения светильников, водомерный узел, тепловой пункт, вент. камера и электро - щитовая. На первых этажах 3 блока А Б расположены мастерские обработки металла, кабинет труда ,кабинет домоводства, кабинет НВП, три универсальных кабинета,2 кабинета информатики, комнаты личной гигиены. На 2 этаже расположены 4 мультимедийных кабинета, 2 кабинета информатики,3 лобарантские,2 универсальных кабинета, санузлы.На третьем этаже расположены по 2 кабинет химии и физики с лаборантскими, 2 лаборатории, санузлы.
Блок 4-для занятии по физкультуре.
Блок 5-размерами в осях 31,8х23,4м,на первом этаже медпункт, процедурная, кабинет психолога, логопеда, обеденный зал, кухонный блок с складскими помещениями, санузел. На 2 этаже комнаты завхоза и персонала, кабинет завуча, библиотека, читальный зал, медиатека, актовый зал на 200 мест с артистической, санузлы.
Блок 6А - 2 этажный, в подвале вент камера, предназначена для размещения коммуникационных коридоров. Одноэтажный блок 6Б – для проведения занятии по физкультуре, с душевыми кабинами, снарядной и комнатой тренера.
Конструктивные решения:
Уровень ответственности здания –II , уровень огнестойкости II,Основание фундамента-ИГЭ-2 – мергель глинистый твердый плотность грунта 1,76г/см2.
Конструктивная схема здания рамно-связевая, монолитный железобетонный каркас. Пространственная жесткость и устойчивость обеспечена системой колонн и ригелей с жесткими узлами соединении. Фундаменты-монолитные столбчатые отдельно стоящие двух ступенчатые высотой 0,6м. Фундаменты из бетона В25 с армированием стержней арматуры Д 10-12 класса
3.Стены подвала и тех. подполья – монолитные толщиной 250мм. Колонны сечением 400х400 бетон В25, армирование А3 Д16-25мм.
Ригели сечением 400х400,бетон В25,армирование А3 Д 16-25мм.Плиты перекрытий и покрытия толщиной 160 и 200мм из В25,А3 Д8-16мм.Несущие конструкции спортивного и актового зала – балки стенки шириной 200мм переменной высоты пролет 12м.Лестничные марши и площадки – монолитные железобетонные В25 армирование А3 Д10-14мм.
Наружные стены из камня ракушечника М35 на растворе М50 с утеплением теплоизоляционными плитами толщиной 100мм.Внутренние стены из камня ракушечника и цементно-песчаных блоков толщиной 190и 100мм.Крыша чердачная ,вентилируемая. Кровля рулонная с внутренним водостоком.
Котельная.
Здание котельной бескаркасное, фундаменты ленточные из блоков. Стены из камня ракушечника, балки покрытии из швеллера 20,кровля металлическая из двух слоев профилированного листа с утеплением минплитами толщиной 100мм.
Так же есть конструктивные решения:
Пожарная емкость -50м3,площадка емкости хоз. бытовых стоков 65м3,площадка емкости питьевой воды 65м3.
Площадка КТПГ-комплектная подстанция.
Установка железобетонного фундамента под Дизель генераторную.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **08 август 2017 г.;**
(месяц, год)
окончание работ **август 2018г.;**
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 9 ;
фактически, месяц: 12

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ГКП «Коммуналдык кызмет» директор Коразов А.Б.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)
Подпись _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект, **Строительство по Р.П. ПРИВЯЗКА ТИПОВОГО ПРОЕКТА "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА НА 600 УЧАЩИХСЯ ДЛЯ IVA и IV-Г климатических подрайонов с обычными геологическими условиями в селе С.Шапагатова Тупкараганского района»**
(наименование объекта (комплекса))
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Ондасын Строй», директор Боранбаев Б.О.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)
Подпись _____ М.П.