Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент"**

Справка №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за 28.04.2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		26	20.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в	210 969 461,36	137 638 963,31			-				16 516 675,60	154 155 638,91
Удержание 30% за счет аванса	63 290 838,41	41 291 688,99							4 955 002,68	46 246 691,67
К оплате:	**147 678 622,95**	**96 347 274,32**			-				**11 561 672,92**	**107 908 947,23**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной
_____ **Абдрахманов М.М.**
М.П.

Технический надзор:
Директор
ТОО "Expert M"
_____ **Кайназаров Г.С.**
М.П.

Эксперт
ТОО "Expert M"
_____ **Бухарбаев А.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
_____ **Есенов К.К.**
М.П.

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г.Шымкент

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказ 53-2023

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта:Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент

Договор подряда (контракт) №26 от 20.02.2025

Акт выполненных работ №2

за 28.04.2025

ЛС № 2-01-00-01 на Общестроительные работы плотина

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Подраздел 1.2. Очистка дна водохранилища				
1	**5**	**6101-0103-0216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2 (Чистки дна водохранилища)**	**м3**	**36986,745**	**428**	**15 830 327**
2	**6**	**412-102-0110 Коб=10**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	**1 т·км**	**517814,45**	**70**	**36 247 012**
			Раздел 2. Земляные работы				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
3	**8**	**6101-0104-0106**	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (Планировка существующего верхового откоса)**	**м3**	**3227**	**134**	**432 418**
4	**9**	**6101-0103-0216**	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2**	**м3**	**1575**	**428**	**674 100**
5	**10**	**412-102-0117 Коб=25**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**1 т·км**	**63000**	**56**	**3 528 000**

6	11	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2 (Разравнивание верхового откоса выравнивающего слоя)	м3	1575	134	211 050
7	12	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2 (крепление гееомембраны см. чертежи Узел А и Б)	м3	747	7409	5 534 523
8	13	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	747	3519	2 628 693
9	16	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	7875	428	3 370 500
10	17	412-102-0117 Коб=25	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 т·км	315000	56	17 640 000
11	18	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	7875	111	874 125
12	19	6101-0107-0305	Уплотнение грунта самоходными вибрационными катками 2,2 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 50 см	м3	7875	114	897 750
13	20	6101-0107-0311	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу к норме 6101-0107-0305	м3	7875	9	70 875
14	21	6101-0109-0102	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	17340	4	69 360
			Раздел 3. Монолитно ж/б облицовкаверхного откоса платины				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
			Итого:				88 008 732

ЛС № 2-01-00-02 на Общестроительные работы сброс автоматического действия.

Номер по порядк	Номер позиции локаль	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6101-0103-0115	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1 (в отвал)	м3	529	198	104 742
2	2	6101-0104-0106	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	м3	563	111	62 493

3	3	6101-0107-0102	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу для толщины слоя 30 см	м3	563	223	125 549
4	4	6101-0103-0216	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта	м3	1530	428	654 840
5	5	412-102-0117 Коб=25	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	1 т·км	61200	56	3 427 200
6	6	1136-0101-0101	Плотины, дамбы, насыпи и нижняя часть экранов и ядер. Возведение насухо из грунтов несвязных катками массой до 16 т (поверхностное уплотнение)	м3 грунта	1530	326	498 780
7	7	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта	м3	1417	347	491 699
8	8	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	42,51	8891	377 956
9	9	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	1875	367	688 125
			Раздел 2. Земляные работы водоотбойного колодца				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
10	10	6101-0101-0111	Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта	м3	72	347	24 984
11	11	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	2,16	8891	19 205
12	12	6101-0209-0102	Планировка площадей ручным способом, группа грунта 2	м2	72	612	44 064
13	13	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	12,64	3865	48 854
			Раздел 3. Водоотбойный колодец				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
14	14	1137-0401-0103	Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (дно и стенки	м3 конструкции	35,54	35998	1 279 369
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	212-101-2103	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	36,0731	20940	755 371
15	15	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	1,40083	110661	155 017
16	16	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,40083	440534	617 113
17	17	214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	1 кг	4,77	692	3 301
			Раздел 4. Монолитная железобетоная облицовка сбрасного каналаL=150 м (ГТС-26)				

			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
18	18	6201-0403-1207	Устройство прослойки из нетканого синтетического материала при укреплении откосов подтопляемых	м2	2227,5	155	345 263
19	19	217-203-0111	Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая	1 м2	2227,5	1382	3 078 405
20	20	1142-0102-0107	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м (дно)	м3 бетона в конструкции	147	30111	4 426 317
21	21	1142-0102-0107	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м(откосы)	м3 бетона в конструкции	162	30111	4 877 982
22	22	1142-0102-0107	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м (заплечник)	м3 бетона в конструкции	14,4	30111	433 598

23	23	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	8,87055	440534	3 907 779
24	24	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2 (ГТС-26)	1 м3	0,71	109652	77 853
25	25	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	161,3	347	55 971
			Итого:				26 581 829
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				114 590 561,69
			Оборудование				0,00
			Всего прямые затраты				114 590 561,69
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				9 396 426,06
			Итого				123 986 987,75
			Сметная прибыль 5%				6 199 349,39
			Непреведенные работы и затраты-3%				3 719 609,63
			Итого				133 905 946,77
			2025 г. 1 квартал (Кпер=1,0192) - 15%				20 471 541,14
			2025 г. 2 квартал (Кпер=1,0388) - 35%				48 685 524,13
			2025 г. 3 квартал (Кпер=1,0587) - 35%				49 618 179,05
			2025 г. 4 квартал (Кпер=1,079) - 15%				21 672 677,48
			Понижающий коэффициент К=0,979999999628397				137 638 963,31
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				16 516 675,60
			Всего к оплате				154 155 638,91

Технеческий надзор:

Инженер-Эксперт : ТОО "Expert M"

_____ **Бухарбаев А.**

Авторский надзор:

Инженер-Эксперт : ТОО "МПК-Проект"

_____ **Тулегенов К М.**

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____ **Есенов К.К.**