Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**
Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент"**

Справка №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за 25.06.2025 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наименование		код	наименование		код
		26	20.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в	464 940 711,65	115 179 750,81			-				13 821 570,10	129 001 320,90
Удержание 30% за счет аванса	139 482 213,50	34 553 925,24							4 146 471,03	38 700 396,27
К оплате:	**325 458 498,16**	**80 625 825,56**			-				**9 675 099,07**	**90 300 924,63**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной
М.П. _____ **Абдрахманов М.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Expert M"
М.П. _____ **Кайназаров Г.С.**

Эксперт
ТОО "Expert M"
М.П. _____ **Бухарбаев А.**

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
М.П. _____ **Есенов К.К.**

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г.Шымкент

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и
Заказ 53-2023

Заказчик: **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "HYDROLIFE-2050"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта:Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент

Договор подряда (контракт) №26 от 20.02.2025

Акт выполненных работ №4

за 25.06.2025

ЛС № 2-01-00-01 на Общестроительные работы плотина

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Земляные работы				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
1	**14**	**1142-0105-0101**	**Экран противофильтрационный. Устройство из полиэтиленовой пленки**	**м2 полиэтиленового экрана**	**19074**	**197**	**3 757 578**
			Раздел 3. Монолитно ж/б облицовкаверхного откоса платины				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
2	**22**	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**266,64406**	**6411**	**1 709 455**
3	**23**	**1137-0401-0103**	**Бычки, устои щитовых подпорных и других стенок из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство (ЗУБ)**	**м3 конструкции**	**39,4475**	**35998**	**1 420 031**
			неучтенные ресурсы				
3.1	23.1	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	40,0392125	20488	820 323
4	**24**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**1,74103**	**282933**	**492 596**
5	**25**	**1142-0102-0107**	**Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м**	**м3 бетона в конструкции**	**408,9815**	**29822**	**12 196 646**

6	26	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	16,81761	440534	7 408 731
7	27	214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	1 кг	41,738	692	28 883
8	28	1106-0201-0101	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (Бетонные кубики)	м3	1,09944	25707	28 263
			неучтенные ресурсы				
8.1	28.1	212-101-0702	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м3	1,1214288	20488	22 976
			Раздел 4. Температурные швы				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
9	29	215-204-0802	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,88566	109652	97 114
10	30	6107-0115-0303	Антисептирование водным раствором покрытия по фермам	м2	68,14238	208	14 174
			неучтенные ресурсы				
10.1	30.1	217-701-0104	Натрий фтористый технический	т	0,006132814	1949181	11 954
11	31	261-105-0177	Мастика битумно-полимерная или битумно-резиновая ГОСТ 30693-2000	1 кг	255,518	347	88 665
12	32	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски	м3	495	5988	2 964 060
			неучтенные ресурсы				
12.1	32.1	211-701-0105	Камень бутовый марки 1000, размерами от 150 до 1000 мм	м3	509,85	3034	1 546 885
			Раздел 5. Устройства эксплуатационной дороги				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
13	33	6101-0109-0102	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м2	0,5	4	2
14	34	6201-0401-0102	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м3	640	6411	4 103 040
15	35	6201-0801-0301	Установка столбиков сигнальных железобетонных	шт.	128	5827	745 856
16	36	251-201-0702	Столбик сигнальный железобетонный размерами 1500х120х60мм	1 шт.	128	10466	1 339 648
			Итого:				38 796 880

ЛС № 2-01-00-02 на Общестроительные работы сброс автоматического действия.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 5. Прочие				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
1	**26**	**214-209-0101**	**Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм**	**1 кг**	**31,12**	**692**	**21 535**
2	**27**	**1142-0101-0404**	**Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски**	**м3**	**18,75**	**9113**	**170 869**
3	**28**	**6101-0106-0104**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 1**	**м3**	**529**	**52**	**27 508**
4	**29**	**1101-0107-1304**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1 (Восстановление растительного слоя)**	**м3 грунта**	**529**	**117**	**61 893**
5	**30**	**1101-0107-1305**	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 (разравнивание отвала)**	**м3 грунта**	**1791**	**133**	**238 203**
			Итого:				**520 008**

ЛС № 3-01-01-01 на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Демонтажные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**1207-0101-0205**	**Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия**	**м2**	**14,15**	**467**	**6 608**
2	**2**	**1146-0401-0802**	**Основания бетонные под полы на кирпичном щебне. Разборка (отмостка)**	**м3**	**4,23**	**52304**	**221 246**
			Раздел 2. Монтажные работы.				
			Подраздел 2.1. полы и окно				
3	**3**	**6109-0307-0402**	**Укладка покрытий ламинированных напольных бесклеевым (замковым) способом**	**м2**	**14,15**	**1530**	**21 650**
4	**4**	**273-302-0101-0003 Коб=1,04**	**Ламинат ГОСТ 32304-2013 толщиной 8,0 мм, класс 33 типа SOMMER Espana**	**1 м2**	**14,716**	**4118**	**60 600**
5	**5**	**1206-0102-0101**	**Стеклопакеты. Замена на оконных или дверных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**м2**	**2,5**	**4226**	**10 565**
6	**6**	**217-402-0101**	**Стеклопакет общего назначения ГОСТ 24866-2014 однокамерный СПО 18**	**1 м2**	**2,5**	**10399**	**25 998**

7	7	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0,5	7440	3 720
			Подраздел 2.2. крыльцо				
8	8	1106-0201-0104	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	0,48	48281	23 175
9	9	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1; Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,0061	302869	1 848
10	10	6109-0306-0102	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	м2	2	5828	11 656
			неучтенные ресурсы				
10.1	10.1	233-202-0204	Плитка керамогранитная матовая размерами 120х60х10мм	м2	2,04	8357	17 048
			Подраздел 2.3. Узел прохода трубопровода Ø50мм				
11	11	6114-0801-0101	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм	сальник	1	10920	10 920
12	12	6110-0203-0201	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	0,14	7440	1 042
			Итого:				416 076

ЛС № 3-01-02-02 на Электроосвещение и электрооборудование.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6119-0602-0103	Монтаж щитка группового осветительного, устанавливаемого болтами на конструкции в готовой нише или на стене, масса до 10 кг	шт.	1	21738	21 738
2	2	247-201-0331	Щит учетно-распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩУРн 3/30зо-1 38 УХЛ3 IP31	1 шт.	1	19479	19 479
3	3	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	10	6255	62 550
4	4	247-204-2523	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 25 А	1 шт.	1	2259	2 259
5	5	247-204-0758	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 20А 4,5 кА "С"	1 шт.	1	1919	1 919

6	6	247-204-2810	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	1 шт.	3	3554	10 662
7	7	247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	3	522	1 566
8	8	247-204-0757	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	1 шт.	2	1805	3 610
9	9	6119-0602-0202	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	5526	5 526
10	10	247-301-0319	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM-02 PB.R, 3x230/400 В, 5(100) А, ЖКИ, A/R-1,0/2,0	1 шт.	1	43041	43 041
11	11	6119-0401-0201	Монтаж светильника с лампами люминесцентными, устанавливаемого на штырях, количество ламп до 2 шт.	шт.	4	6434	25 736
12	12	247-101-0127	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x36-003/004 Luxe	1 шт.	2	50545	101 090
13	13	247-101-0121	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 46-2x18-003/004 Luxe	1 шт.	1	50540	50 540
14	14	247-102-0364	Светильник светодиодный для ЖКХ-1 НБП 06-60-011/НБП 06-60-012, Сириус, антивандальный, IP54, мощность до 60Вт, D220	1 шт.	1	3071	3 071
15	15	6119-0401-0501	Установка указателя светового настенного	шт.	1	3019	3 019
16	16	247-102-2520	Светильник светодиодный для аварийного освещения LED ДБА EXIT GLASS (ШЫГУ/ВЫХОД/EXIT) 3W 50Lm 370x30x200 (батарея на 1,5 часа) (CCA-1001)	1 шт.	1	5893	5 893
17	17	247-106-0102	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	1 шт.	10	3796	37 960
18	18	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	3	6255	18 765
19	19	247-102-2901	Блок аварийного питания CONVERSION KIT POWER LED, мощность 40 Вт, степень защиты IP20	1 шт.	3	48318	144 954
20	20	247-106-0116	Лампа светодиодная LED ЛАМПА A60 "Standart" 15W 1350Lm 230V 4000K/6500K E27	1 шт.	1	613	613
21	21	6119-0402-0101	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	9	1128	10 152
			неучтенные ресурсы				
21.1	21.1	261-303-0102	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	9,18	42	386
22	22	247-214-0116	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	1 шт.	6	613	3 678
23	23	247-212-0101	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	1 шт.	3	478	1 434

24	24	6119-0402-0102	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	1	1001	1 001
25	25	247-212-0204	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, 10 А, IP44	1 шт.	1	434	434
26	26	247-202-0603	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	1 шт.	10	123	1 230
27	27	243-107-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	30	396	11 880
28	28	243-107-0502	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	30	599	17 970
29	29	243-108-0501	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66	1 м	10	555	5 550
30	30	243-108-0903	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 5х4 (ок)-0,66	1 м	5	1841	9 205
31	31	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	70	800	56 000
			неучтенные ресурсы				
31.1	31.1	241-207-0302	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	70,7	54	3 818
32	32	6119-0201-0102	Прокладка кабеля с креплением скобами, сечение до 10 мм2	м	5	1628	8 140
33	33	6401-0203-0304	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	25	1293	32 325
34	34	233-204-0401	Креплениеклипса из нержавеющей стали	1 шт.	42	153	6 426
			Итого:				733 620

ЛС № 3-01-02-03 на Отопление и вентиляция.

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Отопление				

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	245-105-0102	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 6 секций мощностью 0,6 кВт	1 комплект	1	146936	146 936
2	2	245-105-0101	Радиатор алюминиевый с электрическим парокапельным нагревателем ГОСТ 31311-2005 4 секции мощностью 0,42 кВт	1 комплект	2	137625	275 250
3	3	6119-0603-0103	Установка электрического конвектора	шт.	3	5510	16 530
			Раздел 2. Вентиляция.				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
4	4	246-304-0105	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 150 мм х 150 мм	1 шт.	1	4175	4 175
5	5	6118-0202-0301	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 м2	шт.	1	1470	1 470
6	6	6118-0101-0301	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	0,5	8550	4 275
			неучтенные ресурсы				
6.1	6.1	246-103-0101	Воздуховод класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения	м2	0,5	5285	2 643
7	7	6118-0204-0101	Установка над шахтами зонтов из листовой стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	2419	2 419
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	261-302-0162	Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	2555	2 555
8	8	246-301-0503	Средство для крепления воздуховодов: хомут СТД 205	1 кг	0,76	775	589
			Раздел 3. Демонтажные работы.				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
9	9	1109-0606-0101	Буржуйка стальная.Демонтаж	т конструкций	0,027	104022	2 809
			Итого:				459 650

ЛС № 3-01-02-04 на Водопровод и канализация

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Водопровод. В1				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				

1	1	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1695	1 695
2	2	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	2063	2 063
3	3	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	1	2628	2 628
4	4	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	4	779	3 116
5	5	241-205-1201 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	3,96	178	705
6	6	6114-0103-0302	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм	м	18	1246	22 428
7	7	241-205-1202 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х3,5 мм	1 м	17,82	278	4 954
8	8	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	1	17	17
9	9	241-208-2502	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 25 мм	1 шт.	4	31	124
10	10	241-209-2002	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	1 шт.	1	45	45
11	11	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	4	5	20
12	12	241-221-0103	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	1 шт.	16	6	96
13	13	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	22	372	8 184
14	14	6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,022	258883	5 695
15	15	241-102-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219/250х4,0 мм	1 м	0,5	8132	4 066
16	16	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных (упор)	м3	0,027	40682	1 098
			Раздел 2. Водопровод Т3				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				

17	17	242-301-1201	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	1 шт.	1	1695	1 695
18	18	242-301-1202	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	1 шт.	1	2063	2 063
19	19	6114-0103-0301	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	4	779	3 116
20	20	241-205-2301 Коб=0,99	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	1 м	3,96	189	748
21	21	241-208-2501	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварнойдиаметром 20 мм	1 шт.	2	17	34
22	22	241-221-0102	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	1 шт.	4	5	20
23	23	241-211-1802	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 20х1/2"	1 шт.	1	240	240
24	24	6114-0103-0901	Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	м подводок	1	1494	1 494
25	25	244-104-0901	Шланг гибкий к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки длиной 600 мм	1 шт.	1	1265	1 265
26	26	6115-0301-0201	Установка нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	13836	13 836
27	27	513-106-0101	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,5 кВт ГОСТ Р 52084-2003объем 10 л	1 комплект	1	51343	51 343
28	28	6114-0401-0101	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	4	372	1 488
29	29	6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,004	258883	1 036
			Раздел 3. Канализация К1				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
30	30	6114-0103-0101	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	4	3506	14 024
31	31	241-203-0101 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	1 м	3,992	307	1 226
32	32	6114-0103-0102	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	2	3373	6 746

33	33	241-203-0201 Коб=0,998	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 33 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х3,4 мм	1 м	1,996	832	1 661
34	34	241-208-3601	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	98	98
35	35	241-208-3501	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	85	85
36	36	241-208-3503	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	287	287
37	37	241-209-2504	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	1 шт.	1	249	249
38	38	241-220-0204	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	1 шт.	1	597	597
39	39	6114-0101-0112	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр 100 мм	м	3,5	4923	17 231
40	40	261-301-0134	Трубы чугунные напорные с раструбным соединением класса А DN 100 ГОСТ 9583-75	1 м	3,5	2223	7 781
41	41	241-102-0240	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х6,0 мм	1 м	0,5	19042	9 521
42	42	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных (упор)	м3	0,027	40682	1 098
			Раздел 4. Приборы				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
43	43	6115-0103-0204	Установка умывальника	комплект	1	5837	5 837
			неучтенные ресурсы				
43.1	43.1	244-104-0602	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	1	1447	1 447
44	44	244-101-0101	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм	1 шт.	1	13128	13 128
45	45	6115-0104-0201	Установка смесителя	шт.	1	4089	4 089
46	46	244-104-0403	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	1 шт.	1	11136	11 136
			Итого:				231 552

ЛС № 3-01-02-05 на Пожарная сигнализация.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**6125-0601-0701**	**Монтаж прибора приемно-контрольного охранно-пожарного**	**шт.**	**1**	**16535**	**16 535**
2	**2**	**248-303-0234**	**Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП**	**1 шт.**	**1**	**250112**	**250 112**
3	**3**	**6125-0601-0702**	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**2**	**1144**	**2 288**
4	**4**	**248-306-0343**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/5 2х12-Р БР**	**1 шт.**	**2**	**39608**	**79 216**
5	**5**	**6401-0105-0101**	**Монтаж аккумулятора кислотного стационарного, тип С-1, СК-1**	**шт.**	**2**	**12307**	**24 614**
6	**6**	**248-306-0382**	**Аккумулятор 12 В, 17 А*ч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1217К**	**1 шт.**	**2**	**47844**	**95 688**
7	**7**	**6125-0601-0702**	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**4**	**1144**	**4 576**
8	**8**	**248-306-0391**	**Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2х12 БР (К2)**	**1 шт.**	**4**	**44430**	**177 720**
9	**9**	**6125-0601-0201**	**Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении**	**шт.**	**3**	**5215**	**15 645**
10	**10**	**248-302-0536**	**Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3**	**1 шт.**	**3**	**6564**	**19 692**
11	**11**	**6125-0601-0202**	**Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении**	**шт.**	**7**	**10423**	**72 961**
12	**12**	**248-302-0216**	**Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64 исп.02 прот. R3, оптико-электронный**	**1 шт.**	**7**	**22683**	**158 781**
13	**13**	**6125-0601-0702**	**Монтаж прибора добавлять на каждое последующее присоединение внешнего устройства к норме 6125-0601-0701**	**шт.**	**3**	**1144**	**3 432**
14	**14**	**248-306-0847**	**DHI-HY-1431, модуль изолятор (ИЗ-1)**	**1 шт.**	**1**	**4613**	**4 613**
15	**15**	**248-306-0825**	**Модуль контроля и управления АМ-4-R3, метка адресная**	**1 шт.**	**1**	**9797**	**9 797**
16	**16**	**248-303-1003**	**Кнопка тревожная IDC SOWA MINI**	**1 шт.**	**1**	**406612**	**406 612**
17	**17**	**6119-0101-0201**	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**50**	**302**	**15 100**

18	18	243-305-0401 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	1 м	51,5	104	5 356
19	19	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	50	1095	54 750
20	20	243-907-0101 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм (10х7)	1 м	51,5	81	4 172
21	21	6125-0601-0601	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового внутренней установки по бетонному основанию	шт.	2	2912	5 824
22	22	248-304-0107	Оповещатель световой модели ЛЮКС-12 "Выход"	1 шт.	2	1885	3 770
23	23	6125-0601-0603	Монтаж оповещателя пожарного светозвукового наружной установки по бетонному основанию	шт.	3	4153	12 459
24	24	248-304-0302	Оповещатель звуковой модели ОПОП 124-7	1 шт.	3	3093	9 279
25	25	6119-0101-0201	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	30	302	9 060
26	26	243-305-0401 Коб=1,03	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСРВнг(А)-FRLS 1х2х0,80	1 м	30,9	104	3 214
27	27	6119-0302-0101	Прокладкакороба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	30	1095	32 850
28	28	243-907-0101 Коб=1,03	Канал кабельный из ПВХ, размерами 12 мм х 12 мм (10х7)	1 м	30,9	81	2 503
			Итого:				1 500 619

ЛС № 3-01-02-06 на Видеонаблюдение

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6125-1301-0102	Монтаж оборудования (щит, пульт) масса до 100 кг	шт.	1	38686	38 686
2	2	248-102-4214	Шкаф телекоммуникационный напольный типа LinkBasic 42U, 600х1000х2000, со стеклянной дверью (тонированная), ножки и ролики, набор крепежа	1 шт.	1	320527	320 527
3	3	521-101-0401-0001	Персональный компьютер Acer Aspire TC-1660 (DG.BGZMC.005)	1 шт.	1	446339	446 339
4	4	6401-0303-0601	Установка прибора или аппарата	шт.	1	6255	6 255

5	5	248-102-3101	Бокс оптический типа Hyperline, универсальный, 19-дюймовый, выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластиной	1 шт.	1	85025	85 025
6	6	6125-1101-0301	Монтаж аппаратуры напольной, масса до 0,2 т	шт.	1	55868	55 868
7	7	541-801-1904-0002	ИБП 1 фазный модульный стоечный типа Megaline-on-line с батареями - 3750 ВА	1 шт.	1	2390371	2 390 371
8	8	248-102-3608	Проходной адаптер, RJ45-RJ45 (8p8c), типа WR-CA-8p8c-C5E	1 шт.	1	556	556
9	9	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	1	4489	4 489
10	10	248-102-3201	(Кросс) Панель типа Hyperline, с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод OS1/OS2	1 шт.	1	87975	87 975
11	11	247-216-1306	DIN-рейка оцинкованная, перфорированная 1000 мм	1 шт.	27	613	16 551
12	12	6125-1101-0701	Монтаж блоков съемных и выдвижных (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг	шт.	4	4489	17 956
13	13	248-102-3704	Патч-панель типа ITK, 1U, категория 6 UTP, 24 порта (Dual)	1 шт.	1	26895	26 895
14	14	248-403-0402	Видеорегистратор модели Hikvision DS-7616NI-K2, 16-и канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 2 SATA до 10 Tb)	1 шт.	1	98564	98 564
15	15	248-404-0443	Сетевое оборудование Wi-Tek WI-PMS320GF, сетевой управляемый гигабитный Poe коммутатор с 16 портами Poe * 1000 Мбит + 2 Combo * 1000 Мбит/с	1 шт.	1	195458	195 458
16	16	248-404-0307	Диск жесткий HDDUniview на 10Тб	1 шт.	1	168156	168 156
17	17	248-404-0209	Монитор UNIVIEW MW3255-F-V с диагональю 55"	1 шт.	1	370540	370 540
			Итого:				4 330 211

ЛС № 3-02-01-01 на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	83,3	522	43 483

2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,7	8891	15 115
3	3	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	58,8	91	5 351
4	4	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	58,8	608	35 750
5	5	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	58,8	199	11 701
6	6	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	1,2	3865	4 638
			Раздел 2. Выгреб (АС 13)				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
7	7	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки	м3	0,69	9699	6 692
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,7038	18048	12 702
8	8	6111-0403-0101	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на битумной мастике, первый слой	м2	2,65	5575	14 774
9	9	1106-1001-0108	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство	м3	6,12	21187	129 664
10	10	212-101-0603 Коб=1,015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	1 м3	6,2118	19778	122 857
11	11	214-403-0102	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	0,0076	484830	3 685
12	12	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных	м3	0,13	40682	5 289
13	13	6109-0201-0101	Устройство стяжки цементной, толщина 20 мм	м2	2,65	1533	4 062
			неучтенные ресурсы				
13.1	13.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,05406	18999	1 027
14	14	6109-0201-0102	Устройство стяжки цементной, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2,65	32	85
			неучтенные ресурсы				
14.1	14.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,013515	18999	257
15	15	6111-0403-0105	Устройство гидроизоляции обмазочной битумной мастикой толщиной 2 ммв один слой	м2	2,65	2927	7 757
16	16	6111-0403-0106	Устройство гидроизоляции обмазочной Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 6111-0403-0105	м2	2,65	2577	6 829
17	17	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена	м2	25,3	3546	89 714
			неучтенные ресурсы				

17.1	17.1	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,6325	18999	12 017
18	**18**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**25,3**	**3727**	**94 293**
19	**19**	**1106-1301-0302**	**Лотки между сооружениями при толщине стен до 100 мм. Устройство**	**м3**	**0,2**	**118482**	**23 696**
			Раздел 3. Плита (АС 16)				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
20	**20**	**6103-0501-0101**	**Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**4,7712**	**5340**	**25 478**
21	**21**	**6103-0501-0109**	**Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м**	**т**	**0,07444**	**103970**	**7 740**
22	**22**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,07444**	**282933**	**21 062**
23	**23**	**6103-0501-0113**	**Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»**	**м3**	**0,66**	**11949**	**7 886**
			неучтенные ресурсы				
23.1	23.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,6699	19363	12 971
24	**24**	**6103-0501-0124**	**Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек**	**м2**	**4,7712**	**2912**	**13 894**
			Раздел 4. Стены (АС 12,1-13)				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
25	**25**	**6105-0201-0101**	**Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой**	**м3**	**2,51105**	**34365**	**86 292**
			неучтенные ресурсы				
25.1	25.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,602652	17366	10 466
25.2	25.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,954199	47326	45 158
26	**26**	**6105-0401-0103**	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	**т**	**0,0173**	**293532**	**5 078**
			неучтенные ресурсы				
26.1	26.1	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0173	302869	5 240
27	**27**	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**0,35**	**82623**	**28 918**
28	**28**	**214-210-0201**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,02421**	**282933**	**6 849**

29	29	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00714	292454	2 088
30	30	1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство	м3	0,16	58422	9 348
31	31	214-210-0201 Коб=2	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00672	282933	1 901
32	32	214-210-0101 Коб=2	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00264	292454	772
33	33	6103-0401-0301	Устройство железобетонной перемычки в деревянной опалубке	м3	0,07	104165	7 292
			неучтенные ресурсы				
33.1	33.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,07105	19363	1 376
34	34	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0047	282933	1 330
35	35	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00324	292454	948
			Раздел 5. Кровля(АС 15)				
			Подраздел 5.1. Подраздел без наименования				
36	36	6107-0101-0214	Установка стропилы с изготовлением	м3	0,07	262082	18 346
37	37	6107-0102-0207	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	0,049	240415	11 780
38	38	6107-0115-0104	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,07	4002	280
			неучтенные ресурсы				
38.1	38.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000119	124660	15
38.2	38.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,000469	725535	340
38.3	38.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,00007	435089	30
39	39	6107-0115-0105	Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады	м3	0,049	18128	888
40	40	6110-0101-0501	Устройство покрытий кровель из волнистых асбестоцементных листов обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	м2	5,2	4923	25 600
41	41	215-202-0502	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	1 м3	0,041	109652	4 496
42	42	6107-0115-0106	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	5,2	153	796
			неучтенные ресурсы				
42.1	42.1	217-701-0117	Сульфат аммония	т	0,000312	124660	39
42.2	42.2	217-701-0118	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный	т	0,001196	725535	868
42.3	42.3	217-701-0215	Контакт Петрова керосиновый	т	0,000208	435089	90
			Раздел 6. Проемы(АС 12)				
			Подраздел 6.1. Подраздел без наименования				

43	43	6108-0201-0101	Установка блока дверного в наружной или внутренней стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	1,63464	8047	13 154
44	44	223-201-0102	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с фрамугой	1 м2	1,63464	14666	23 974
45	45	223-502-0201	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	1 шт.	2	543	1 086
46	46	223-502-0301	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной ЗВ1	1 шт.	1	3410	3 410
47	47	223-502-0903	Ручка на планке	1 пара	1	3254	3 254
48	48	6112-0201-0301	Штукатурка откоса высококачественная цементно-известковым раствором, плоского, ширина до 200 мм	м	5	1792	8 960
			неучтенные ресурсы				
48.1	48.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,0335	24836	832
49	49	6112-0202-0201	Штукатурка поверхности отдельных элементов по бетону и камню цементными растворами, откоса плоского оконного и дверного	м2	1	9683	9 683
			неучтенные ресурсы				
49.1	49.1	212-402-0105	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м3	0,043	24473	1 052
			Раздел 7. Крышка люка и вытяжная труба(АС 15)				
			Подраздел 7.1. Подраздел без наименования				
50	50	6108-0201-0107	Установка люка в перекрытии, площадь проема до 2 м2	м2	0,9016	8756	7 894
51	51	215-204-0401	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 1	1 м3	0,092	109652	10 088
52	52	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00214	282933	604
53	53	6107-0102-0211	Обшивка досками	м2	2,96	2203	6 521
54	54	232-601-0101	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13/25 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	1 м3	0,074	138691	10 263
55	55	6112-0302-0318	Покраска улучшенная масляным составом по дереву, стена	м2	3,05	2849	8 689
			неучтенные ресурсы				
55.1	55.1	236-202-1014	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,7869	767	604
56	56	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг (ЗД-1)	т	0,0077	1051111	8 094
			неучтенные ресурсы				
56.1	56.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0077	1115251	8 587

57	57	214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,00021	299809	63
58	58	214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	1 т	0,00097	280148	272
59	59	235-101-0901	Толь гидроизоляционный ГОСТ 10923-93 ТГ-350	1 м2	2,16	264	570
			Раздел 8. Отделочные работы(АС 4-5)				
			Подраздел 8.1. Подраздел без наименования				
60	60	6112-0201-0101	Штукатурка поверхности фасадов улучшенная цементно-известковым раствором, стена (ШУБА)	м2	16,0988	3546	57 086
			неучтенные ресурсы				
60.1	60.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,30426732	24836	7 557
61	61	6112-0303-0101	Покраска поверхности фасада с лесов с подготовкой поверхности, известковая	м2	17,7788	295	5 245
62	62	6112-0202-0101	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	м2	10,8388	3637	39 421
			неучтенные ресурсы				
62.1	62.1	212-402-0107	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м3	0,16366588	24836	4 065
62.2	62.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	0,30023476	1073	322
63	63	6112-0302-0201	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по штукатурке	м2	12,5188	437	5 471
			Итого:				1 263 914

ЛС № 3-03-00-01 на Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Земляные работы				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6101-0101-0102	Разработка грунта в котлованах объемом до 500 м3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	68,53826	522	35 777

2	2	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	1,39874	8891	12 436
3	3	6101-0107-0801	Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные	м3	22,09	1256	27 745
4	4	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	35,28108	91	3 211
5	5	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	35,28108	608	21 451
6	6	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	35,28108	199	7 021
7	7	6101-0206-0102	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	0,72002	3865	2 783
8	8	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2 (насыпь)	м3	10,296	91	937
9	9	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	10,296	608	6 260
10	10	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	10,296	199	2 049
			Раздел 2. Стена, днище , перекрытие (АС 25-27)				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
11	11	6103-0701-0101	Устройство бетонной подготовки (АС-23 прим. 4)	м3	0,85	9699	8 244
			неучтенные ресурсы				
11.1	11.1	212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,867	18048	15 648
12	12	1106-1001-0108	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 500 мм. Устройство (АС-27)	м3	13,13	21187	278 185
13	13	212-101-0703 Коб=1,0535	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	1 м3	13,83246	20658	285 751
14	14	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,07728	292454	22 601
15	15	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0631	282933	17 853
16	16	214-403-0101	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	1 т	0,44071	302869	133 477
17	17	212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	1 м3	0,12	18999	2 280
18	18	6103-0501-0101	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек (АС 26)	м2	7,29	5340	38 929
19	19	6103-0501-0109	Армирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,1174	103970	12 206

20	20	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,1174	282933	33 216
21	21	6103-0501-0113	Бетонирование перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме «Кран-бадья»	м3	1,2	11949	14 339
			неучтенные ресурсы				
21.1	21.1	212-101-0701	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,218	20225	24 634
22	22	6103-0501-0124	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного безбалочного на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м2	7,29	2912	21 228
23	23	6104-0901-0201	Установка опор из плит и колец, диаметр до 1000 мм (АС 23)	м3	0,22	45234	9 951
24	24	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	4	4061	16 244
25	25	225-101-0208	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	1 шт.	1	0	0
26	26	6302-0701-0101	Установка люка	шт.	1	9201	9 201
27	27	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-2019 тип Л (А15)	1 комплект	1	23192	23 192
28	28	6111-0401-0102	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой	м2	7,29	2812	20 499
			неучтенные ресурсы				
28.1	28.1	235-101-0104	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой ГОСТ 10923-93 марки РКК-350	м2	8,019	227	1 820
29	29	6109-0102-0110	Устройство подстилающих слоев бетонных (Отмостка)	м3	0,531	41561	22 069
			Раздел 3. Дыхательное устройство ДУ-1 (АС-28)				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
30	30	6118-0204-0301	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали круглого сечения диаметр 200 мм	шт.	1	8882	8 882
31	31	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	0,34	708	241
32	32	6302-0201-0101	Укладка трубопроводов из хризотилцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм	км	0,002	2024753	4 050
33	33	241-701-0201 Коб=1,008	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм	1 м	2,016	1852	3 734
34	34	1106-0701-0202	Пояса без опалубки. Устройство	м3	0,2	49113	9 823
35	35	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,00184	282933	521
36	36	214-208-0102	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,00353	369386	1 304
37	37	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	1 т	0,00026	954056	252

			Раздел 4. Разные работы (АС 23)				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
38	**38**	**6111-0401-0107**	**Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**41,31**	**3727**	**153 962**
39	**39**	**6112-0202-0401**	**Штукатурка поверхности специальным раствором, стена цементно-церезитовым раствором**	**м2**	**23,94**	**4195**	**100 428**
			неучтенные ресурсы				
39.1	39.1	212-402-0103	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементный 1:3	м3	0,62244	24988	15 554
39.2	39.2	214-402-0103	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 5 мм х 5 мм х 1,6 мм	м2	1,26882	1073	1 361
40	**40**	**1106-1401-0104**	**Сооружения емкостные. Железнение поверхности**	**м2 поверхности**	**23,94**	**1742**	**41 703**
41	**41**	**6111-0401-0101**	**Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов цементная с жидким стеклом**	**м2**	**3,61**	**2587**	**9 339**
			Итого:				**1 482 391**

ЛС № 4-01-00-01 на Монтажные работы наружных сетей электроснабжения.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3. Сети 0,4кВ				
			Подраздел 3.1. Подраздел без наименования				
1	**114**	**1133-0208-0201**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**	**подстанция**	**1**	**38543**	**38 543**
2	**115**	**221-102-0101**	**Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-2018 (АС 20)**	**1 м3**	**3,28**	**38186**	**125 250**
3	**116**	**1133-0208-0202**	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**1**	**112281**	**112 281**
4	**117**	**515-102-0403**	**Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-25-40 кВА, мощность силового трансформатора 25 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный**	**1 шт.**	**1**	**2096836**	**2 096 836**

5	118	515-101-0101	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-25/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-25/6(10)/0,4, номинальная мощность 25 кВА	1 шт.	1	806555	806 555
6	119	6401-0103-1501	Монтаж установки (шкафа) комплектной конденсаторной на установленных конструкциях, масса до 100 кг	шт.	1	15345	15 345
7	120	515-301-2002	Устройство компенсации реактивной мощности, конденсаторная установка. УКРМ-20кВАр, 20кВАр (1ступень), 800х700х250мм, металлический, выключатель-разъединитель ВР32-31 100А - 1шт (ввод), регулятор Varko-106a - 1шт, косинусный конденсатор КПС-20кВАр - 1шт, контактор КМЭК 20квар - 1шт, трансформатор тока - 1шт	1 шт.	1	284395	284 395
8	121	6401-0303-0303	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 600х600 мм	шт.	1	32133	32 133
9	122	247-203-0301	Ящик управления освещением ЯУО9601-3474, 400х300х200мм, ввод: автоматический выключатель ВА47-63 3п 32А - 1шт, КМЭ 25А - 1шт, кулачковый переключатель, кнопка "Пуск-Стоп"(для ручного включения-отключения), таймер ТЭ15, фотореле серии DIN-1 (ФР)	1 шт.	1	79103	79 103
10	123	1337-0101-0104	Оборудование без механизмов массой 0,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	156609	156 609
11	125	6101-0102-0101	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 1	м3	195,0984	366	71 406
12	126	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	3,9816	8891	35 400
13	127	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	122,688	91	11 165
14	128	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	122,688	608	74 594
15	129	6101-0107-0601	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м3	122,688	199	24 415
16	130	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	13,632	3519	47 971
17	131	243-113-0802	Кабель силовой число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66	1 м	1420	401	569 420

18	132	243-113-0501	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	1 м	12	348	4 176
19	133	243-112-1002	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х4 (ок)-0,66	1 м	5	374	1 870
20	134	6401-0201-3101	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	78	542	42 276
21	135	6119-0102-0101	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	25	794	19 850
22	136	274-102-0102-0001	Труба гладкостенная двухслойная для защиты слаботочного и силового кабеля напряжением до 500 кВ типа DKC DN 110мм, SN16	1 м	103	4530	466 590
23	137	6401-0201-0101 Кклим = 1,03	Прокладка кабеля до 35 кВ из сшитого полиэтилена в готовой траншее без покрытия, масса 1 м до 1 кг	м	34,725	1056	36 670
			Итого:				5 152 853

ЛС № 6-01-00-01 на Прокладка сетей водоснабжения и канализации

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Водопровод В1				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	6302-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	19,67	10528	207 086
2	2	6301-0105-0403	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм	км	0,271	1376557	373 047
3	3	6301-0801-0301	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм (25 мм)	м	10	5545	55 450
4	4	241-201-0502 Коб=1,01	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001 размерами 25х2,0 мм	1 м	283,81	117	33 206
5	5	241-201-0620 Коб=3	(Гильза) Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х14,8 мм	1 м	0,9	9310	8 379
6	6	242-301-1203	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	1 шт.	3	2628	7 884

7	7	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм (тройник)	т	0,01037	4074858	42 256
8	8	6301-0401-0105	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм	т	0,00212	3625153	7 685
9	9	241-114-0121	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х3,0 мм	1 шт.	1	1065	1 065
10	10	241-114-0105	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	1 шт.	1	628	628
11	11	6301-0403-0103	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 100 мм	шт.	1	5013	5 013
12	12	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	1 шт.	1	4003	4 003
13	13	6301-0403-0101	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 (32,25) мм	шт.	4	2545	10 180
14	14	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	1 шт.	1	2602	2 602
15	15	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	1 шт.	3	2107	6 321
16	16	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм (свободный)	1 шт.	5	4003	20 015
17	17	241-116-0205	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм(свободный)	1 шт.	1	2602	2 602
18	18	241-116-0204	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм(свободный)	1 шт.	5	2107	10 535
19	19	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	4779	23 895
20	20	241-214-0306	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	1 шт.	5	1405	7 025
21	21	1122-0801-0204	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4336	26 016
22	22	241-214-0203	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	1 шт.	1	634	634
23	23	241-214-0202	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	1 шт.	5	562	2 810
24	24	6301-0301-0101	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,281	258883	72 746
25	25	261-301-0219	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	1 кг	3,14	708	2 223
26	26	261-107-0202	Болты анкерные СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,00381	311740	1 188
27	27	1122-0801-0206	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	4779	28 674

28	28	241-208-0102	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 25 мм	1 шт.	6	76	456
29	29	6401-0201-0303	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	281	23	6 463
30	30	249-101-0601	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м	1 м	281	125	35 125
31	31	6301-0601-0103	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	24854	24 854
32	32	1122-1301-0107	Колодцы круглые диаметром 1500 мм. из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,44	107587	154 925
33	33	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	1 шт.	1	24171	24 171
34	34	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	1 шт.	2	22031	44 062
35	35	225-101-0609	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	1 шт.	1	24707	24 707
36	36	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	1 шт.	1	4151	4 151
37	37	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	1 шт.	1	4061	4 061
38	38	244-201-0305	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-С	1 комплект	1	10955	10 955
39	39	6103-0701-0807	Установка детали закладной, вес до 4 кг (МС-3,5,7,1)	т	0,03432	1051111	36 074
			неучтенные ресурсы				
39.1	39.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,03432	1115251	38 275
40	40	222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	1 т	0,0203	1146249	23 269
41	41	6301-0105-0409	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 225 мм	км	0,01	2947146	29 471
42	42	241-201-0619	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	1 м	10	7566	75 660
43	43	6101-0102-0102	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2	м3	306,5964	470	144 100
44	44	6101-0201-0202	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	4,2	7409	31 118

45	45	6101-0106-0102	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м3	281,8864	91	25 652
46	46	6101-0107-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м3	281,8864	608	171 387
47	47	6101-0206-0101	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	4,2	3519	14 780
48	48	6114-0502-0101	Установка счетчиков (водомеров), диаметр до 40 мм. (НВК лист 8)	шт.	1	2403	2 403
49	49	244-301-0410	Счетчик холодной воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м3/ч, Tmax 50°С	1 шт.	1	23187	23 187
50	50	6114-0204-0101	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	1815	1 815
51	51	242-404-0601	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	1 шт.	1	1683	1 683
52	52	6116-0701-0102	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	1	1346	1 346
			неучтенные ресурсы				
52.1	52.1	261-302-0273	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	2870	2 870
53	53	242-201-0202	Кран чугунный муфтовый, конусный сальниковый, для воды, нефти и масла, Т до +100°С, PN 10, марки 11ч6бк ГОСТ 21345-2005 DN 20	1 шт.	1	6193	6 193
54	54	241-114-0101	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-20х3,0 мм (25х15)	1 шт.	1	323	323
			Раздел 2. Канализация К1				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
55	55	6302-0101-0101	Устройство под трубопроводы основания песчаного	м3	0,245	10528	2 579
56	56	6302-0204-0102	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	3,5	480	1 680
57	57	241-204-2007 Коб=1,02	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 167 мм ГОСТ Р 54475-2011	1 м	3,57	3524	12 581
58	58	6302-0401-0103	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м3	0,59	109445	64 573
59	59	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	1 шт.	1	12208	12 208

60	**60**	**225-101-0106**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9**	**1 шт.**	**1**	**13783**	**13 783**
61	**61**	**225-101-0605**	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1**	**1 шт.**	**1**	**10687**	**10 687**
62	**62**	**225-101-0101**	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3**	**1 шт.**	**1**	**4061**	**4 061**
63	**63**	**225-101-0201**	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	**1 шт.**	**1**	**4151**	**4 151**
64	**64**	**6105-0201-0302**	**Кладка стен приямков и каналов**	**м3**	**0,02368**	**33613**	**796**
			неучтенные ресурсы				
64.1	64.1	212-401-0102	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М50	м3	0,005684211	17366	99
64.2	64.2	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 усл. шт.	0,009473684	47326	448
65	**65**	**244-201-0306**	**Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип-Т**	**1 комплект**	**1**	**13535**	**13 535**
66	**66**	**222-503-0201**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**1 т**	**0,0097**	**1146249**	**11 119**
67	**67**	**6103-0701-0807**	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	**т**	**0,0332**	**1051111**	**34 897**
			неучтенные ресурсы				
67.1	67.1	222-509-1001	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,0332	1115251	37 026
68	**68**	**6101-0102-0102**	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,25 м3, группа грунта 2**	**м3**	**9,43034**	**470**	**4 432**
69	**69**	**6101-0201-0202**	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**	**м3**	**0,19246**	**7409**	**1 426**
70	**70**	**6101-0106-0102**	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	**м3**	**7,16164**	**91**	**652**
71	**71**	**6101-0107-0501**	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	**м3**	**7,16164**	**608**	**4 354**
72	**72**	**6101-0206-0101**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	**м3**	**0,14616**	**3519**	**514**
			Итого:				**2 162 305**

ЛС № 7-01-00-01 на Благоустройство

Номер по порядку	Номер позции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Ограждение и МАФ				

			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	**1**	**8601-0602-0303**	**Ограждение из сетчатых панелей из плетенной сетки с квадратными ячейками, с металлическими стойками тип 1ПМ -30.20**	**секция**	**31**	**151262**	**4 689 122**
2	**2**	**8601-0605-0202**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 4,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**450579**	**450 579**
3	**3**	**8601-0605-0204**	**Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 6,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками**	**комплект**	**1**	**613441**	**613 441**
4	**4**	**8601-0307-0103**	**Навес над мусорными баками на 2 шт.**	**шт.**	**1**	**444933**	**444 933**
			Раздел 2. Покрытие ТИП 1				
			Подраздел 2.1. ТИП 1				
5	**5**	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**151,25**	**6411**	**969 664**
6	**6**	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,38539**	**220047**	**84 803**
7	**7**	**6201-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**605**	**403**	**243 815**
			неучтенные ресурсы				
7.1	7.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	58,564	20751	1 215 262
8	**8**	**6201-0602-0403**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м2**	**605**	**36**	**21 780**
			неучтенные ресурсы				
8.1	8.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	29,04	20751	602 609
9	**9**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**605**	**411**	**248 655**
			неучтенные ресурсы				
9.1	9.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	59,048	23017	1 359 108
10	**10**	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**202**	**4758**	**961 116**
11	**11**	**255-101-0103**	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**202**	**2429**	**490 658**
			Раздел 3. Покрытия ТИП 2				
			Подраздел 3.1. ТИП 2				
12	**12**	**6113-0301-0103**	**Устройство основания из щебня**	**м3**	**1,7**	**24467**	**41 594**
13	**13**	**6113-0301-0101**	**Устройство дорожки и площадки из брусчаткис подготовкой**	**м2**	**17**	**4018**	**68 306**
			неучтенные ресурсы				

13.1	13.1	255-102-0605	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	16,728	2631	44 011
14	**14**	**6201-0301-0602**	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**23**	**4591**	**105 593**
15	**15**	**255-101-0106**	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	**1 м**	**23**	**1251**	**28 773**
			Раздел 4. Отмостка				
			Подраздел 4.1. Подраздел без наименования				
16	**16**	**6113-0301-0201**	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см**	**м2**	**27**	**2605**	**70 335**
17	**17**	**6109-0102-0110**	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	**м3**	**4,05**	**40682**	**164 762**
			Итого:				**12 918 919**

ЛС ИСКЛ/ВКЛ на Общестроительные работы плотина

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Земляные работы , ИТОГО:				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО				
1	1	217-203-0111	**Геомембрана экструдированная, на основе полиэтилена низкого давления высокой плотности, для гидроизоляционных работ СТ РК 2790-2015 толщиной 1,0 мм, гладкая**	**1 м2**	**19074**	**1 382**	**26 360 268**
			Итого:				**26 360 268**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**96 329 265,93**
			Оборудование				**3 685 468,00**
			Всего прямые затраты				**92 643 797,93**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				**7 596 791,43**

			Итого				**103 926 057,36**
			Сметная прибыль 5%				**5 012 029,47**
			Непреведенные работы и затраты-3%				**3 117 781,72**
			Итого				**112 055 868,55**
			2025 г. 1 квартал (Кпер=1,0192) - 15%				**17 131 101,18**
			2025 г. 2 квартал (Кпер=1,0388) - 35%				**40 741 272,69**
			2025 г. 3 квартал (Кпер=1,0587) - 35%				**41 521 741,81**
			2025 г. 4 квартал (Кпер=1,079) - 15%				**18 136 242,33**
			Понижающий коэффициент К=0,979999999628397				**115 179 750,81**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**13 821 570,10**
			Всего к оплате				**129 001 320,90**

Технеческий надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Expert M"

_____**Бухарбаев А.**

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "МПК-Проект"

_____**Шолбаев Т.**

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

_____**Есенов К.К.**