Форма по приложению 4-1

Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 5 апреля 2018 года № 178

Заказчик : **ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент"**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "HYDROLIFE-2050"**

Наименование строительства и его адрес: **"Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент"**

Номер документа	Дата составления
6	26.09.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ) №6

за 26 сентябрь месяц 2025 год

заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование		код	наименование		код
		26	20.02.2025						

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате с НДС, тенге
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент	516 600 789,94	23 736 626,88			-				2 848 395,23	26 585 022,11
Удержание 30% за счет аванса	154 980 236,98	7 120 988,07							854 518,57	7 975 506,63
К оплате:	**361 620 552,96**	**16 615 638,82**			-				**1 993 876,66**	**18 609 515,48**

Заказчик:
Заместитель руководителя
ГУ "Управление развития комфортной
М.П. _____ **Абдрахманов М.М.**

Технический надзор:
Директор
ТОО "Expert M"
_____ **Кайназаров Г.С.**
М.П.

Эксперт
ТОО "Expert M"
_____ **Бухарбаев А.**
М.П.

Подрядчик:
Генеральный директор
ТОО "HYDROLIFE-2050"
М.П. _____ **Есенов К.К.**

SANA 2024.11Д от 08.11.2024 г. Цена региона г.Шымкент

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: ГУ "Управление развития комфортной городской среды города Шымкент" **Заказ** 53-2023

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "HYDROLIFE-2050"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта:Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент

Договор подряда (контракт) №26 от 20.02.2025

Акт выполненных работ №6

за 26.09.2025

ЛС № 4-01-00-01 на Монтажные работы наружных сетей электроснабжения.

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. РП-41				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
1	**107**	**214-201-0102**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм**	**1 т**	**0,01693**	**336395**	**5 694**
2	**108**	**252-207-3912**	**Скоба КМ 3, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012**	**1 шт.**	**3**	**1254**	**3 762**
3	**109**	**252-207-0208**	**Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143**	**1 шт.**	**4**	**1985**	**7 940**
4	**110**	**6401-0203-0104**	**Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм**	**шт.**	**14**	**4702**	**65 828**
5	**111**	**214-210-0101**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**1 т**	**0,18648**	**292454**	**54 537**
6	**112**	**1133-0204-0201**	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	**км линии**	**0,16**	**384048**	**61 448**

7	113	243-701-0503	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-31х50-20	1 м	480	437	209 760
			Итого:				408 969

ЛС № 5-01-00-01 на Сети видеонаблюдения

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 2. Опора видеонаблюдения (НВН-3) (5 комплектов)				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
1	30	1308-0206-2201	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	50	316	15 800
2	31	243-304-0129	Кабель для структурированных кабельных систем марки LC3-C5E04-139 U/UTP kat5E 4x2x24AWG	1 м	50	100	5 000
3	32	1308-0206-2101	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	50	2189	109 450
4	33	243-904-0105	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 22	1 м	50	390	19 500
5	34	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	30	1365	40 950
6	35	6125-0801-0102	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	10	18861	188 610
7	37	541-801-0106-0008	Кронштейн монтажный Avigilon H4-MT-POLE1 для H4A-MT-WALL1, H4-BO-JBOX1, H4SL, H4F, H4 PTZ, H4 IR PTZ	1 шт.	5	102705	513 525
8	38	6125-1301-0201	Монтаж проводки электрической в щите или пульте шкафном или панельном	м	60	561	33 660
9	39	243-304-0202	Кабель сетевой F/UTP Cat5e LSZH 4p 305m	1 м	50	464	23 200

10	40	243-802-0104	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х1,5 мм2	1 м	10	254	2 540
			Итого:				952 235

ЛС ИСКЛ/ВКЛ на Общестроительные работы плотина

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Раздел без наименования				
			Подраздел 1.1. Подраздел без наименования				
1	1	1142-0102-0107	Дно и откосы. Крепление монолитным железобетоном при бетонировании бульдозерами. Толщина крепления свыше 0,2 м	м3 бетона в конструкции	101,5	29822	3 026 933
2	2	214-403-0103	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	1 т	1,0865	440534	478 642
3	3	214-209-0101	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 0,55 мм	1 кг	10,353	692	7 164
4	4	1137-0401-0203	Лотки из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с заделкой стыков цементным раствором	м3 сборных конструкций	9,6	40801	391 690
5	5	225-110-0603	Блок Г-образный, группа несущей способности 3 ГОСТ 13015-2012	1 м3	9,6	153603	1 474 589
6	6	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство	м3 конструкции	1,34	12726	17 053
7	7	1137-0401-0301	Армосетки и армокаркасы для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка	т арматуры	0,0681	110661	7 536
8	8	214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	1 т	0,0681	292454	19 916
9	9	1141-0104-0205	Шов деформационный. Уплотнение прочими вертикальными уплотнениями из досок	м	16	16986	271 776

			Итого:				5 695 299

ЛС ИСКЛ/ВКЛ на Монтажные работы наружных сетей электроснабжения

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Опоры ВЛ-10кВ. Одноцепные железобетонные				
			Подраздел 1.1. Концевая опораК10-1.2с				
1	1	1133-0202-0102	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	54595	109 190
2	2	225-204-0312	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А	1 шт.	4	59750	239 000
3	3	222-527-0101	(ТМ 73) Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,03852	1197551	46 130
4	4	222-527-0101	(ТМ 96) Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,0114	1197551	13 652
5	5	222-527-0101	(ТМ 80) Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,00464	1197551	5 557
6	6	252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-62и хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
7	7	252-207-0221	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-51 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	1596	6 384
8	8	222-527-0101	(У52) Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т	1 т	0,01484	1197551	17 772
9	9	252-207-3910	Проводник ЗП-21, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1824	7 296
10	10	261-107-0984	Гайка шестигранная оцинкованная ГОСТ 18126-94	1 кг	0,1428	1381	197
11	11	214-208-0102 Коб=3	(Ши2) Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 28 до 70 мм, толщиной от 4 до 60 мм	1 т	0,0165	369386	6 095

12	12	217-101-0101	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	1 кг	0,168	1092	183
13	13	252-207-3954	Упор УП 50, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4447	8 894
14	14	252-207-1010	Зажим ответвительный типа Al-Al SL4.25	1 шт.	18	3615	65 070
15	15	252-207-2902	Кожух защитный типа SP15 для зажима	1 шт.	18	589	10 602
16	16	252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1226	7 356
17	17	252-108-0607	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	1 шт.	6	14295	85 770
18	18	1133-0208-0103	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	2	57803	115 606
19	19	515-201-0509	Разъединитель SZ 24	1 комплект	2	180205	360 410
20	20	252-207-1150	Зажим анкерный типа SO255	1 шт.	6	31953	191 718
21	21	6401-0101-0801	Монтаж ограничителя перенапряжений нелинейного трехфазного, напряжение 220 кВ	комплект	6	136090	816 540
22	22	252-207-2208	Устройства защиты от перенапряжений типа HE-15SGA	1 шт.	6	33718	202 308
23	23	252-207-0404	Наконечник кабельный типа CPTAU 50 изолированный алюминиевый с медной клеммой (СИП)	1 шт.	6	1390	8 340
24	24	243-903-0801	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-35/50-СЛ-нб/СОТ1.2402L	1 шт.	2	19304	38 608
25	25	252-207-3203	Бандаж дистанционный типа SO75.100	1 шт.	6	8442	50 652
26	26	252-207-1802	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	1 м	10,2	1365	13 923
27	27	252-207-0803	Скрепа для ленты типа СОТ36	1 шт.	6	270	1 620
			Раздел 2. Сети 0,4кВ				
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования				
28	28	515-103-0859	Дизельный генератор в кожухе - 2 мощность 50 кВа/40 кВт, двигатель Ricardo ZH4105ZD/56 kw, типа TR3-40	1 шт.	1	2678689	2 678 689
			Итого:				5 112 264

ЛС ИСКЛ/ВКЛ на Сети видеонаблюдения

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге

1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Монтажные работы сети				
			Подраздел 1.1. Опора видеонаблюдения (НВН-3) (5 комплектов)				
1	**1**	**248-402-0610**	**Уличная IP видеокамера модели Hikvision с ИК подсветкой дальностью до 60 м и интеллектом AcuSense, DS-2CD2683G2-IZS, объектив 2,8~12 мм, 8 Мп**	**1 шт.**	**10**	**161021**	**1 610 210**
			Итого:				**1 610 210**

ЛС ИСКЛ/ВКЛ на Благоустройство

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1. Покрытие ТИП 1,				
			Подраздел 1.1. ТИП 1,				
1	**1**	**6201-0401-0102**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	**м3**	**59,6875**	**6411**	**382 657**
2	**2**	**6201-0602-0901**	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**0,6083**	**220047**	**133 855**
3	**3**	**6201-0602-0303**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**955**	**403**	**384 865**
			неучтенные ресурсы				
3.1	3.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	92,444	20751	1 918 305
4	**4**	**6201-0602-0403**	**Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м2**	**955**	**36**	**34 380**
			неучтенные ресурсы				
4.1	4.1	212-501-0104	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	45,84	20751	951 226
5	**5**	**6201-0602-0301**	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**955**	**411**	**392 505**
			неучтенные ресурсы				

5.1	5.1	212-501-0204	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II	т	93,208	23017	2 145 369
			Итого:				**6 343 162**
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**20 122 139,00**
			Оборудование				**3 039 099,00**
			Всего прямые затраты				**17 083 040,00**
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 8,2%				**1 400 809,28**
			Итого				**21 522 948,28**
			Сметная прибыль 5%				**924 192,46**
			Непреведенные работы и затраты-3%				**645 688,45**
			Итого				**23 092 829,19**
			2025 г. 1 квартал (Кпер=1,0192) - 15%				**3 530 431,73**
			2025 г. 2 квартал (Кпер=1,0388) - 35%				**8 396 090,84**
			2025 г. 3 квартал (Кпер=1,0587) - 35%				**8 556 932,39**
			2025 г. 4 квартал (Кпер=1,079) - 15%				**3 737 574,40**
			Понижающий коэффициент К=0,979999999628397				**23 736 626,88**
			Налог на добавленную стоимость - 12 %				**2 848 395,23**
			Всего к оплате				**26 585 022,11**

Технеческий надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "Expert M"

Бухарбаев А.

Авторский надзор:
Инженер-Эксперт : ТОО "МПК-Проект"

Шолбаев Т.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "HYDROLIFE-2050"

Есенов К.К.