Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 28.03.2023 № 183

Форма

Декларация о соответствии

«26» 09 **2025 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "HYDROLIFE-2050" Республика Казахстан, г. Шымкент, район Каратау, мкр. Нуртас, дом. 4849.**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Есенов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ "Управление развития комфортной Городской среды города Шымкент" заместитель руководителя управления Абдрахманов М.М.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

1) ТОО «НҰР-АБЫЛ-1», БИН 040140019853, ГСЛ №24003095 от 02.02.2024 г. в лице директора - Нұрділла Нұралы Нұржанұлы.

2) ТОО «СПЕЦ ЗАЩИТА КАЗАХСТАН», БИН 120840012581, ГСЛ №09716 от 04.12.2023 г. в лице директора – Күнтөреев Жұманәлі Тағабайұлы.

3)ТОО «EcoRiver», БИН 160440007260, ГСЛ №25028876 от 11.08.2025 г. в лице директора - Оразбаев Ергали Нурсапарович.

4)ТОО «Радикон», БИН 030340004157, ГСЛ №011889 от 22.02.2025 г. в лице директора - Анварбекова Динара Нурланкызы

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «МПК-Проект»№ 53-2023**

наименование проектной организации, **номер проекта**

утвержден(а) **№53-2023, ГУ "Управление развития комфортной Городской среды города Шымкент" 11.02.2025.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Объем водохранилища	тыс.м3	723,0		723,0	
Источник водосбора		р.Сасық сай		р.Сасық сай	
Тип водохранилища		русловой		русловой	
Зеркало водохранилища	га	23.0		23.0	
Назначение водохранилища		ирригационное		ирригационное	

Общая длина плотины	м	660,0		660,0	
Ширина гребня плотины	м	5,5		5,5	
Максимальная высота	м	4,5		4,5	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Водохранилище представляет собой сооружение полотна из насыпного грунта, протяженность плотины – 660 м, шириной по гребню 4,5 метров, высотой до 4,5 метров и заложением откоса верхового – 1:4, низового – 1:2,5, емкость водохранилища – 723,0 тыс.м3, площадь водосбора 160км2.

Временный обводной канал протяженностью 730 м. Автоматический сбросной канал протяженностью 150 м. Благоустройством территории предусмотрены: ограждение; ворота; тротуары из брусчатки.

Конструктивные решения: Существующее здание охраны – блочно-модульное заводского изготовления; Уборная на 1 очко; Выгреб емкостью 5м3

Инженерные сети для здание охраны(Вентиляция, отопление, водоснабжение и канализация, электроснабжение, системы связи и сигнализации, наружное видеонаблюдение, пожарная сигнализация)краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **март 2025 года**
месяц, год

окончание работ **август 2025 года**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **8 (восемь)** месяцев;
по норме или по проекту организации строительства **8 (восемь)** месяцев;
фактически **5 (пять)** месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 99,51% и фактический применено 99,51%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Капитальный ремонт водохранилища «Акжар» в населённом пункте Акжар Абайского района города Шымкент»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Директор ТОО «HYDROLIFE-2050»
Есенов К.К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.