ВОЗВРАТНЫЙ ЭКЗЕМПЛЯР
ТОО "Петропавл жолдары"
150000, г. Петропавловск
ул. Интернациональная, 61
тел: 8(7152) 33-88-90

Заказчик: **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

Наименование строительства и его адрес:

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Шал Акына.

СПРАВКА

о стоимости акта приемки выполненных работ

за период с 1 октября по 5 ноября 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименован.	код	наименование	код
	5426	Дог № 82	18.06.2025г			ТОО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за____) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Шал Акына.	323 607 131	16 737 418							2 008 490	18 745 908
Итого к оплате	**323 607 131**	**16 737 418**							**2 008 490**	**18 745 908**

Заказчик КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"

Шортыбаев Е.Е

М.П.

Подрядчик ТОО "Петропавл жолдары"

Ветер А.В

М.П.

ИДЦС РК 8.01-08-2022. Приложение Г. Форма 4

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Текущий ремонт и содержание автомобильных дорог областного значения района Шал Акына.

за период с 1 октября по 5 ноября 2025 года

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**20 462 642**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90 706
		машины и механизмы	тенге			20 371 936
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3 574 224*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	806		
	Раздел 1.	**КТ-39 а/д А-16 -Повозочное -Баян -Архангелка-а/д "Пресновка-Троицкое"**				**3 394 048**
		из них:				
		машины и механизмы	тенге			3 394 048
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*620 328*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	142		
1	**СРД-8-67-01** ***Кзтр и Кзм=1,09***	**Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора**	**1 км прох**	**106**	**1 648**	**174 688**
		из них:				
1.1		машины и механизмы			1 648	174 688
		в том числе оплата труда машинистов			568	60 208
1.1.1	D326-102-0701	Косилки прицепные	маш.-ч	16,1756	351	5 678
1.1.2	D334-102-0102	Тракторы на пневмоколесном ходу 29 кВт	маш.-ч	16,1756	10 448	169 003
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*16,1756*	*3 723*	*60 222*
2	**СРД-2-21-01** ***Кзтр и Кзм=1,06***	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**95**	**33 888**	**3 219 360**
		из них:				
2.1		машины и механизмы			33 888	3 219 360
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	560 120
2.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	125,875	25 576	3 219 379

1	2	3	4	5	6	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*125,875*	*4 450*	*560 144*
	Раздел 2.	**КТ-40 Кривощеково -Афанасьевка-Садовка - гр.района**				**17 068 594**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			90 706
		машины и механизмы	тенге			16 977 888
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 953 896*
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	664		
3	**СРД-2-21-01** *Кзтр и Кзм=1,06*	**Ремонтное профилирование гравийного покрытия автогрейдером от 88,9 до 117,6 кВт с шириной профилируемой дороги до 7 м**	**1 км спрофилированной дороги**	**501**	**33 888**	**16 977 888**
		из них:				
3.1		машины и механизмы			33 888	16 977 888
		в том числе оплата труда машинистов			5 896	2 953 896
3.1.1	D311-201-0201	Автогрейдеры от 88,9 до 117,6 кВт	маш.-ч	663,825	25 576	16 977 988
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	*чел.-ч*	*663,825*	*4 450*	*2 954 021*
4	**D005-0140** *ВНЦ РК 9.2.2-005-2024*	**На закрытие водопропускных труб затраты труда на среднем, текущем ремонте и содержании автомобильных дорог, средний разряд - 4**	**чел-ч**	**14**	**6 479**	**90 706**

ВСЕГО без НДС:	**20 462 642**
сметная прибыл 5%:	**1 023 132**
Итого в ценах 2025г:	**21 485 774**
цена поставщика(к=0,779):	**16 737 418**
НДС 12%:	**2 008 490**
ВСЕГО с НДС 12%:	**18 745 908**

Расчет составил: Хроменко С.С **Расчет проверил:**

Объем работы проверил:

Заказчик : **КГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Северо-Казахстанской области"** **Шортыбаев Е.Е**

Подрядчик: **ТОО "Петропавл жолдары"** **Ветер А.В**