Заказчик: КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Спецстрой Групп ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул. Саина, ул. Шаляпина, ул. Яссауи, ул. Жандосова

СПРАВКА № 13 от 24.10.2025 года

О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ

(по ресурсному методу)

за октябрь месяц 2025 года

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационная правовая форма: наименование	Организационная правовая форма: код
		159	04.07.2024			ТОО	
		159/1	03.12.2024				
		159/2	08.04.2025				
		159/3	28.05.2025				
		159/4	26.06.2025				
		159/5	29.07.2025				
		159/6	14.08.2025				

Наименование объектов, и комплексов работ	Стоимость выполненных работ (тенге): С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце за октябрь без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: В отчетном месяце	из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	**5 686 759 184,00**									
в том числе с начала	**4 326 156 795,49**	482 403 077,99								
акт №13 от 24.10.2025 г.		482 403 077,99							57 888 369,36	540 291 447,35
В том числе выплата аванса	**1 572 387 837,65**									
Удержание аванса 30%	**1 207 847 038,64**	144 720 923,40							17 366 510,81	162 087 434,21
Итоге к оплате:										**378 204 013,15**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Заместитель акима _____ **Сагиндиков К. А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Эксперт (ы) технического надзора:
Эксперт технического надзора ТОО "Аркада КТ" Жулдас С. У., ИИН 891012302187, аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года _____
(должность, фамилия, имя, отчество индивидуальный идентификационный номер, № аттестатта, подпись
Место печати (при наличии)

Подрядчик:
ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный
Директор _____ **Кабдрахманова А. Е.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Ауэзовского района города Алматы", БИН 720340000022, г.Алматы, Ауэзовский район, пр.Алтынсарина, 23 Тел.: 3032561**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Спецстрой Групп ЛТД", БИН 081240018254, Павлодарская область, г.Экибастуз, Абая,72, 184; Тел.: 87057074940**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссаун, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство распределительных сетей водопровода и канализации в квадрате ул.Саина, ул.Шаляпина, ул.Яссаун, ул.Жандосова Ауэзовского района города Алматы 2 очередь строительства**

(наименование)

Типовой договор о государственных закупках работ в сфере строительства № 159 от 04.07.2024 года, дополнительное соглашение № 159/1 от 03.12.2024 года, дополнительное соглашение № 159/2 от 08.04.2024 года, дополнительное соглашение № 159/3 от 28.05.2025 года, дополнительное соглашение № 159/4 от 26.06.2025 года, дополнительное соглашение № 159/5 от 29.07.2025 года, дополнительное соглашение № 159/6 от 14.08.2025 года

Акт выполненных работ № 13 от 24.10.2025 года

за **октябрь 2025 (месяц, год)**

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 01-01: Вынос проекта в натуру										
1	1	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл 1601-0103-03 п.1.2*	Сети водопровода		5,8273	268 687,0	0,0	1 565 720,0	0,0			1 565 720,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
2	2	СЦИ *РК 8.03-04-2022 табл 1601-0103-03 п.1.2*	Сети канализации		2,422	268 687,0	0,0	650 760,0	0,0			650 760,0	
				км		0,0	0,0	0,0	0,0				
			ИТОГО по локальной смете 01-01: Вынос проекта в натуру					**2 216 480,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2 216 480,0**	
								0,0	**0,0**	**0,0**	**0,0**		
			Локальная смета 01-02: Вскрытие а/б покрытия										
3	1	1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным.Разборка		1 327,277	6 160,46	2 381,56	8 176 637,0	3 160 990,0		4 767 551,0	13 979 723,0	
				$м^3$		3 778,9	1 209,96	5 015 647,0	1 605 952,0		1 035 535,0		
4	2	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная).Погрузка		2 920,0094	223,0		651 162,0				703 255,0	
				т							52 093,0		
5	3	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км/ ВЫВОЗ		87 600,282	24,0		2 102 407,0				2 270 600,0	
				т·км							**168 193,0**		
			ИТОГО по локальной смете 01-02: Вскрытие а/б покрытия					**10 930 206,0**	**3 160 990,0**	**0,0**	**4 767 551,0**	**16 953 578,0**	
								5 015 647,0	**1 605 952,0**	**0,0**	**1 255 821,0**		
			Локальная смета 02-01: Сети водопровода										
6	42	241-211-0612 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм		436	-6 537,0		-2 850 132,0		-2 850 132,0		-3 078 143,0	
				шт.							-228 011,0		
7	44	1122-0901-0106 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 200 мм		2	16 355,61	3 861,63	32 711,0	7 723,0	4 539,0	23 569,0	60 782,0	
				шт.		10 224,54	1 678,99	20 449,0	3 358,0		4 502,0		
8	45	1122-0901-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 150 мм		30	8 759,97	458,96	262 799,0	13 769,0	57 745,0	196 845,0	496 416,0	
				шт.		6 376,18	251,6	191 285,0	7 548,0		36 772,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	46	1122-0901-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 100 мм	шт.	17	5 999,36	196,7	101 989,0	3 344,0	22 825,0	76 877,0	193 175,0	
						4 460,02	107,83	75 820,0	1 833,0		14 309,0		
10	47	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Установка задвижек или клапанов обратных чугунных, диаметр 50 мм	шт.	22	3 581,92	65,57	78 802,0	1 443,0	15 684,0	61 842,0	151 896,0	
						2 803,44	35,94	61 676,0	791,0		11 252,0		
11	50	242-101-1004 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ для воды и нейтральных жидкостей, Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	14	86 819,0		1 215 466,0		1 215 466,0		1 312 703,0	
12	52	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х150ММ = 4ШТ	т	0,332	3 022 356,49	1 039 159,53	1 003 422,0	345 001,0	212 289,0	574 358,0	1 704 002,0	
						1 343 771,96	403 697,77	446 132,0	134 028,0		126 222,0		
13	57	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х100ММ = 1ШТ	т	0,077	3 022 356,49	1 039 159,53	232 721,0	80 016,0	49 236,0	133 210,0	395 205,0	
						1 343 771,96	403 697,77	103 470,0	31 085,0		29 274,0		
14	62	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 7ШТ	т	0,417	3 022 356,49	1 039 159,53	1 260 323,0	433 330,0	266 640,0	721 408,0	2 140 269,0	
						1 343 771,96	403 697,77	560 353,0	168 342,0		158 538,0		
15	67	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 3ШТ	т	0,0595	3 022 356,49	1 039 159,53	179 830,0	61 830,0	38 046,0	102 935,0	305 386,0	
						1 343 771,96	403 697,77	79 954,0	24 020,0		22 621,0		
16	79	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 5ШТ	т	0,249	3 022 356,49	1 039 159,53	752 567,0	258 751,0	159 217,0	430 769,0	1 278 003,0	
						1 343 771,96	403 697,77	334 599,0	100 521,0		94 667,0		
17	84	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 4ШТ	т	0,2055	3 022 356,49	1 039 159,53	621 094,0	213 547,0	131 402,0	355 514,0	1 054 737,0	
						1 343 771,96	403 697,77	276 145,0	82 960,0		78 129,0		
18	86	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
											1 916,0		
19	87	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 41ШТ	т	1,1368	3 022 356,49	1 039 159,53	3 435 815,0	1 181 317,0	726 898,0	1 966 658,0	5 834 671,0	
						1 343 771,96	403 697,77	1 527 600,0	458 924,0		432 198,0		
20	92	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПОЖ.ПОДСТАВКА ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 7ШТ	т	0,135	3 022 356,49	1 039 159,53	408 018,0	140 286,0	86 322,0	233 549,0	692 892,0	
						1 343 771,96	403 697,77	181 409,0	54 499,0		51 325,0		
21	95	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		38 809,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.							2 875,0		
22	102	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х200ММ = 4ШТ		0,059	3 022 356,49	1 039 159,53	178 319,0	61 310,0	37 726,0	102 070,0	302 820,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	79 283,0	23 818,0		22 431,0		
23	104	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		3	11 978,0		35 934,0		35 934,0		38 809,0	
				шт.							2 875,0		
24	105	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х150ММ = 3ШТ		0,108	3 022 356,49	1 039 159,53	326 415,0	112 229,0	69 058,0	186 839,0	554 314,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	145 127,0	43 599,0		41 060,0		
25	108	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		4	11 978,0		47 912,0		47 912,0		51 745,0	
				шт.							3 833,0		
26	109	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		2	8 178,0		16 356,0		16 356,0		17 664,0	
				шт.							1 308,0		
27	110	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.С ПОЖ.ПОДСТАВКОЙ ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х100ММ = 3ШТ		0,048	3 022 356,49	1 039 159,53	145 073,0	49 879,0	30 692,0	83 040,0	246 362,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	64 501,0	19 377,0		18 249,0		
28	113	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
29	114	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		1	4 864,0		4 864,0		4 864,0		5 253,0	
				шт.							389,0		
30	120	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 7ШТ		0,162	3 022 356,49	1 039 159,53	489 622,0	168 344,0	103 587,0	280 259,0	831 471,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	217 691,0	65 399,0		61 590,0		
31	123	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х100ММ = 13ШТ		0,308	3 022 356,49	1 039 159,53	930 886,0	320 061,0	196 943,0	532 838,0	1 580 822,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	413 882,0	124 339,0		117 098,0		
32	128	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х50ММ = 8ШТ		0,186	3 022 356,49	1 039 159,53	562 158,0	193 284,0	118 933,0	321 779,0	954 652,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	249 942,0	75 088,0		70 715,0		
33	131	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		12	8 178,0		98 136,0		98 136,0		105 987,0	
				шт.							7 851,0		
34	132	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2 415,0		14 490,0		14 490,0		15 649,0	
				шт.							1 159,0		
35	136	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ТРОЙНИК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100Х50ММ = 7ШТ		0,144	3 022 356,49	1 039 159,53	435 219,0	149 638,0	92 077,0	249 119,0	739 085,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	193 503,0	58 132,0		54 747,0		
36	140	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		6	2 415,0		14 490,0		14 490,0		15 649,0	
				шт.							1 159,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
37	141	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200Х50ММ = 2ШТ		0,0475	3 022 356,49	1 039 159,53	143 562,0	49 360,0	30 373,0	82 175,0	243 796,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	63 829,0	19 176,0		18 059,0		
38	144	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
39	145	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		2	2 415,0		4 830,0		4 830,0		5 216,0	
				шт.							386,0		
40	146	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150Х150ММ = 2ШТ		0,108	3 022 356,49	1 039 159,53	326 415,0	112 229,0	69 058,0	186 839,0	554 314,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	145 127,0	43 599,0		41 060,0		
41	149	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ КРЕСТ ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100Х100ММ = 1ШТ		0,032	3 022 356,49	1 039 159,53	96 715,0	33 253,0	20 462,0	55 360,0	164 241,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	43 001,0	12 918,0		12 166,0		
42	151	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		4	4 864,0		19 456,0		19 456,0		21 012,0	
				шт.							1 556,0		
43	157	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 10ШТ		0,237	3 022 356,49	1 039 159,53	716 298,0	246 280,0	151 544,0	410 009,0	1 216 412,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	318 474,0	95 676,0		90 105,0		
44	159	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		12	11 978,0		143 736,0		143 736,0		155 235,0	
				шт.							11 499,0		
45	160	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.200ММ = 3ШТ		0,03	3 022 356,49	1 039 159,53	90 671,0	31 175,0	19 183,0	51 900,0	153 977,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	40 313,0	12 111,0		11 406,0		
46	162	241-116-0313 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм		2	11 978,0		23 956,0		23 956,0		25 872,0	
				шт.							1 916,0		
47	163	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 136ШТ		2,6904	3 022 356,49	1 039 159,53	8 131 348,0	2 795 754,0	1 720 309,0	4 654 379,0	13 808 585,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	3 615 284,0	1 086 108,0		1 022 858,0		
48	166	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.150ММ = 27ШТ		0,36	3 022 356,49	1 039 159,53	1 088 048,0	374 097,0	230 193,0	622 798,0	1 847 714,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	483 758,0	145 331,0		136 868,0		
49	168	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		10	8 178,0		81 780,0		81 780,0		88 322,0	
				шт.							6 542,0		
50	169	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 30ШТ		0,252	3 022 356,49	1 039 159,53	761 634,0	261 868,0	161 135,0	435 959,0	1 293 400,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	338 631,0	101 732,0		95 807,0		
51	171	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		10	4 864,0		48 640,0		48 640,0		52 531,0	
				шт.							3 891,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
52	172	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм/ ПАТРУБОК ФЛАНЦ.ИНД.ИЗГОТ.ДИАМ.100ММ = 14ШТ		0,0972	3 022 356,49	1 039 159,53	293 773,0	101 006,0	62 152,0	168 156,0	498 883,0	
				т		1 343 771,96	403 697,77	130 615,0	39 239,0		36 954,0		
53	174	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		14	4 864,0		68 096,0		68 096,0		73 544,0	
				шт.							5 448,0		
54	212	1122-0801-0209 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 160 мм.Установка на сварном соединении		322	5 029,83	493,82	1 619 605,0	159 010,0		1 448 855,0	3 313 937,0	
				шт.		4 536,01	8,99	1 460 595,0	2 895,0		245 477,0		
55	214	241-214-0212 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11,PN 16 диаметром 160 мм		322	4 721,0		1 520 162,0		1 520 162,0		1 641 775,0	
				шт.							121 613,0		
56	215	241-116-0312 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм		322	8 178,0		2 633 316,0		2 633 316,0		2 843 981,0	
				шт.							210 665,0		
57	216	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении		60	3 071,02	336,2	184 261,0	20 172,0		162 598,0	374 608,0	
				шт.		2 734,82	2,52	164 089,0	151,0		27 749,0		
58	219	241-116-0310 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм		60	4 864,0		291 840,0		291 840,0		315 187,0	
				шт.							23 347,0		
59	220	1122-0801-0205 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 63-75 мм.Установка на сварном соединении		23	2 825,09	206,23	64 977,0	4 744,0		59 648,0	134 595,0	
				шт.		2 618,86	0,72	60 234,0	17,0		9 970,0		
60	223	241-116-0307 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм		23	2 415,0		55 545,0		55 545,0		59 989,0	
				шт.							4 444,0		
61	224	1122-0801-0105 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.Установка		0,02944	2 572 651,49	1 039 159,53	75 739,0	30 593,0	5 585,0	50 931,0	136 804,0	
				т фасонных частей		1 343 771,96	403 697,77	39 561,0	11 885,0		10 134,0		
62	225	241-117-0204 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 100 мм		7	5 129,0		35 903,0		35 903,0		38 775,0	
				шт.							2 872,0		
63	226	241-117-0201 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 16 диаметром 50 мм		1	2 362,0		2 362,0		2 362,0		2 551,0	
				шт.							189,0		
64	227	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,008	1 213 147,47	148 536,11	9 705,0	1 189,0	538,0	8 435,0	19 591,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	7 979,0	542,0		1 451,0		
65	230	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		40	3 581,92	65,57	143 277,0	2 623,0	28 516,0	112 439,0	276 173,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	112 138,0	1 438,0		20 457,0		
66	231	242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная,с обрезиненным клином EPDM,с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ,для воды и нейтральных жидкостей,Т до+70°С,PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50		40	47 528,0		1 901 120,0		1 901 120,0		2 053 210,0	
				шт.							152 090,0		
67	232	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		40	1 662,34	58,8	66 494,0	2 352,0	9 136,0	54 456,0	130 626,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				фланец		1 375,14	0,0	55 006,0	0,0		9 676,0		
68	234	1122-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 50 мм.Укладка/ ПАТРУБОК		0,002	1 213 147,47	148 536,11	2 426,0	297,0	135,0	2 109,0	4 898,0	
				км трубопровода		997 353,32	67 690,27	1 995,0	135,0		363,0		
69	235	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм		2	1 731,0		3 462,0		3 462,0		3 739,0	
				м							277,0		
70	237	1122-0901-0101 *РСНБ РК 2022*	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм.Установка		10	3 581,92	65,57	35 819,0	655,0	7 129,0	28 110,0	69 043,0	
				задвижка или клапан		2 803,44	35,94	28 034,0	359,0		5 114,0		
71	239	1122-1201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм.Приварка		10	1 662,34	58,8	16 623,0	588,0	2 284,0	13 614,0	32 656,0	
				фланец		1 375,14	0,0	13 751,0	0,0		2 419,0		
72	241	1118-1001-0104 *РСНБ РК 2022*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах,диаметр 50 мм.Установка		10	3 642,18	429,27	36 422,0	4 292,0	1 234,0	31 959,0	73 851,0	
				фильтр		3 089,51	171,63	30 895,0	1 716,0		5 470,0		
73	243	1122-1001-0101 *РСНБ РК 2022*	Вантузы одинарные.Установка		10	6 412,29	131,13	64 123,0	1 311,0	9 291,0	53 697,0	127 246,0	
				шт.		5 352,03	71,89	53 520,0	719,0		9 426,0		
74	261	1122-1301-0101 *РСНБ РК 2022*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих		163,737	50 137,05	20 254,73	8 209 290,0	3 316 449,0	355 956,0	6 133 323,0	15 490 022,0	
				$м^3$		27 708,37	10 128,38	4 536 885,0	1 658 391,0		1 147 409,0		
75	274	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Установка монтажных изделий масса,до 20 кг/ МС-3,МС-5,МС-7,МС-1		0,849832	1 385 460,86	13 694,44	1 177 409,0	11 638,0	1 025 244,0	169 534,0	1 454 698,0	
				т		165 358,14	3 702,18	140 527,0	3 146,0		107 755,0		
76	275	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	Гидроизоляция боковая стен,фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону		197,4	3 721,85	38,47	734 693,0	7 594,0	578 966,0	139 084,0	943 679,0	
				$м^2$		750,42	7,19	148 133,0	1 419,0		69 902,0		
77	294	1122-1001-0103 *РСНБ РК 2022*	Гидранты пожарные.Установка		45	8 271,27	408,41	372 207,0	18 378,0	107 361,0	253 381,0	675 635,0	
				шт.		5 477,05	210,52	246 467,0	9 473,0		50 047,0		
78	295	244-404-0104 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 1250 мм		45	62 982,0		2 834 190,0		2 834 190,0		3 060 925,0	
				шт.							226 735,0		
79	298	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		1,519644	267 773,18	12 434,79	406 920,0	18 896,0	18 516,0	256 155,0	716 121,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	369 507,0	1 732,0		53 046,0		
80	299	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,519644	1 132 558,0		1 721 085,0		1 721 085,0		1 858 772,0	
				т							137 687,0		
81	302	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,415908	267 773,18	12 434,79	111 369,0	5 172,0	5 068,0	70 107,0	195 994,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	101 130,0	474,0		14 518,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	303	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,415908	1 132 558,0		471 040,0		471 040,0		508 723,0	
				т							37 683,0		
83	304	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		16,2	22 532,48	2 460,46	365 026,0	39 859,0	260 814,0	81 990,0	482 777,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	64 352,0	18 466,0		35 761,0		
84	305	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		1,10448	267 773,18	12 434,79	295 750,0	13 734,0	13 458,0	186 174,0	520 478,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	268 558,0	1 259,0		38 554,0		
85	306	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,10448	1 132 558,0		1 250 888,0		1 250 888,0		1 350 959,0	
				т							100 071,0		
86	307	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		14,4	28 249,7	2 591,59	406 796,0	37 318,0	301 008,0	85 059,0	531 203,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	68 469,0	17 449,0		39 348,0		
87	308	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		1,111392	267 773,18	12 434,79	297 601,0	13 820,0	13 542,0	187 339,0	523 735,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	270 239,0	1 267,0		38 795,0		
88	309	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		1,111392	1 132 558,0		1 258 716,0		1 258 716,0		1 359 413,0	
				т							100 697,0		
89	312	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		0,6208	267 773,18	12 434,79	166 234,0	7 720,0	7 564,0	104 644,0	292 548,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	150 950,0	708,0		21 670,0		
90	313	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,6208	1 132 558,0		703 092,0		703 092,0		759 339,0	
				т							56 247,0		
91	314	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка/ М1-14		0,12528	1 385 460,86	13 694,44	173 571,0	1 716,0	151 139,0	24 992,0	214 448,0	
				т стальных элементов		165 358,14	3 702,18	20 716,0	464,0		15 885,0		
92	315	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		0,031944	267 773,18	12 434,79	8 554,0	397,0	389,0	5 385,0	15 054,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	7 767,0	36,0		1 115,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
93	316	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		0,031944	1 132 558,0		36 178,0		36 178,0		39 072,0	
				т							2 894,0		
94	319	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		6 864,57	437,19	437,19	3 001 121,0	3 001 121,0		687 698,0	3 983 925,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	955 136,0		295 106,0		
95	320	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		212,3	5 368,51	0,0	1 139 735,0	0,0		820 609,0	2 117 171,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	1 139 735,0	0,0		156 827,0		
96	321	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		1 067,84002	4 473,76	0,0	4 777 260,0	0,0		3 439 627,0	8 874 238,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	4 777 260,0	0,0		657 351,0		
97	322	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		1 010,66	404,96	177,46	409 277,0	179 352,0		234 202,0	694 957,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	229 925,0	95 356,0		51 478,0		
98	323	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		336,88	7 756,49	358,8	2 613 006,0	120 873,0	1 543 416,0	981 187,0	3 881 728,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	948 718,0	42 380,0		287 535,0		
99	324	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		1 099,96	2 125,79	0,0	2 338 284,0	0,0		1 683 564,0	4 343 596,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	2 338 284,0	0,0		321 748,0		
100	325	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		1 099,96	4 165,0		4 581 333,0		4 581 333,0		4 947 840,0	
				$м^3$							366 507,0		
101	326	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		5 952,44	43,65	43,65	259 824,0	259 824,0		69 986,0	356 195,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	97 203,0		26 385,0		
102	327	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		5 952,44	2 584,0		15 381 105,0		15 381 105,0		16 611 593,0	
				$м^3$							1 230 488,0		
103	328	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		5 952,44	404,96	177,46	2 410 500,0	1 056 320,0		1 379 371,0	4 093 061,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 354 180,0	561 613,0		303 190,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
104	329	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		750,49002	43,65	43,65	32 759,0	32 759,0		8 824,0	44 910,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	12 256,0		3 327,0		
105	330	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками		750,49002	404,96	177,46	303 918,0	133 182,0		173 913,0	516 057,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	170 736,0	70 809,0		38 226,0		
106	331	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов.Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		202 655,5125	30,0		6 079 665,0				6 566 038,0	
				т·км							486 373,0		
107	347	1122-0501-0422 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром до 50 мм. Укладка в траншею		5,8273	889 101,78	353 170,98	5 181 063,0	2 058 033,0		3 930 027,0	9 839 977,0	
				км трубопровода		535 930,8	145 297,87	3 123 030,0	846 694,0		728 887,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-01: Сети водопровода					**100 454 699,0**	**18 362 105,0**	**43 107 706,0**	**36 434 079,0**	**147 839 871,0**	
								32 905 218,0	**7 449 139,0**	**0,0**	**10 951 093,0**		
			Локальная смета 02-02: Сети канализации										
108	83	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		2 024,242	437,19	437,19	884 978,0	884 978,0		202 790,0	1 174 789,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	281 653,0		87 021,0		
109	84	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях,разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		62,61	5 368,51	0,0	336 122,0	0,0		242 008,0	624 380,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	336 122,0	0,0		46 250,0		
110	85	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		1 155,04	4 473,76	0,0	5 167 372,0	0,0		3 720 508,0	9 598 910,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	5 167 372,0	0,0		711 030,0		
111	86	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ.300ММ		489,57	404,96	177,46	198 256,0	86 879,0		113 449,0	336 641,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	111 377,0	46 191,0		24 936,0		
112	87	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		163,19	7 756,49	358,8	1 265 782,0	58 552,0	747 655,0	475 302,0	1 880 371,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	459 574,0	20 529,0		139 287,0		
113	88	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		639,189	2 125,79	0,0	1 358 782,0	0,0		978 323,0	2 524 073,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	1 358 782,0	0,0		186 968,0		
114	89	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		639,189	4 165,0		2 662 222,0		2 662 222,0		2 875 200,0	
				$м^3$							212 978,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
115	90	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		2 153,598	43,65	43,65	94 005,0	94 004,0		25 321,0	128 872,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	35 168,0		9 546,0		
116	91	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		2 153,598	2 584,0		5 564 897,0		5 564 897,0		6 010 089,0	
				$м^3$							445 192,0		
117	92	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		2 153,598	404,96	177,46	872 121,0	382 178,0		499 058,0	1 480 873,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	489 944,0	203 192,0		109 694,0		
118	93	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		257,78	43,65	43,65	11 252,0	11 253,0		3 031,0	15 426,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	4 210,0		1 143,0		
119	94	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		107,07	404,96	177,46	43 359,0	19 001,0		24 812,0	73 625,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	24 358,0	10 102,0		5 454,0		
120	95	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		82 411,264	30,0		2 472 338,0				2 670 125,0	
				т·км							197 787,0		
121	96	1122-0501-0401 *РСНБ РК 2022*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм		2,422	946 129,54	384 059,22	2 291 526,0	930 192,0		1 703 383,0	4 314 502,0	
				км		562 070,32	148 329,86	1 361 334,0	359 255,0		319 593,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-02: Сети канализации					**23 223 012,0**	**2 467 037,0**	**8 974 774,0**	**7 987 985,0**	**33 707 876,0**	
			Локальная смета 02-05: Сети водопровода					**9 308 863,0**	**960 300,0**	**0,0**	**2 496 879,0**		
122	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		6 826,928	437,19	437,19	2 984 665,0	2 984 665,0		683 927,0	3 962 079,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	949 899,0		293 487,0		
123	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		1 707,712	985,69	985,69	1 683 275,0	1 683 274,0		385 723,0	2 234 518,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	535 726,0		165 520,0		
124	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		211,144	5 368,51	0,0	1 133 529,0	0,0		816 141,0	2 105 644,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	1 133 529,0	0,0		155 974,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
125	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		52,816	12 856,01	0,0	679 003,0	0,0		488 882,0	1 261 316,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	679 003,0	0,0		93 431,0		
126	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		140,768	437,19	437,19	61 542,0	61 542,0		14 102,0	81 696,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	19 586,0		6 052,0		
127	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		35,216	985,69	985,69	34 712,0	34 712,0		7 954,0	46 079,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	11 048,0		3 413,0		
128	7	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		2 462,976	4 473,76	0,0	11 018 764,0	0,0		7 933 510,0	20 468 456,0	
				$м^3$ грунта		4 473,76	0,0	11 018 764,0	0,0		1 516 182,0		
129	8	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами/ ПЕРЕСЕЧЕНИЯ		592,528	10 713,34	0,0	6 347 954,0	0,0		4 570 527,0	11 791 959,0	
				$м^3$ грунта		10 713,34	0,0	6 347 954,0	0,0		873 478,0		
130	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ		1 583,808	404,96	177,46	641 379,0	281 062,0		367 019,0	1 089 070,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	360 316,0	149 432,0		80 672,0		
131	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		527,936	7 756,49	358,8	4 094 930,0	189 423,0	2 418 739,0	1 537 651,0	6 083 187,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	1 486 768,0	66 414,0		450 606,0		
132	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		2 373,264	2 125,79	0,0	5 045 061,0	0,0		3 632 444,0	9 371 705,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	5 045 061,0	0,0		694 200,0		
133	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2 373,264	4 165,0		9 884 645,0		9 884 645,0		10 675 417,0	
				$м^3$							790 772,0		
134	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		8 100,168	43,65	43,65	353 572,0	353 573,0		95 239,0	484 716,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	132 276,0		35 905,0		
135	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		8 100,168	2 584,0		20 930 834,0		20 930 834,0		22 605 301,0	
				$м^3$							1 674 467,0		
136	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		8 100,168	404,96	177,46	3 280 244,0	1 437 456,0		1 877 068,0	5 569 897,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 842 788,0	764 251,0		412 585,0		
137	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		900,016	43,65	43,65	39 286,0	39 285,0		10 582,0	53 857,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	14 697,0		3 989,0		
138	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		900,016	404,96	177,46	364 470,0	159 717,0		208 563,0	618 876,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	204 754,0	84 917,0		45 843,0		
139	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		358 196,236	30,0		10 745 887,0				11 605 558,0	
				т·км							859 671,0		
140	33	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		2,46464	267 773,18	12 434,79	659 964,0	30 647,0	30 031,0	415 446,0	1 161 443,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	599 287,0	2 809,0		86 033,0		
141	34	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,46464	1 132 558,0		2 791 348,0		2 791 348,0		3 014 656,0	
				т							223 308,0		
142	35	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		96	22 532,48	2 460,46	2 163 118,0	236 204,0	1 545 567,0	485 867,0	2 860 904,0	
				м короба		3 972,36	1 139,88	381 347,0	109 428,0		211 919,0		
143	36	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т.Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		10,67664	267 773,18	12 434,79	2 858 918,0	132 762,0	130 091,0	1 799 683,0	5 031 289,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	2 596 065,0	12 170,0		372 688,0		
144	37	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		10,67664	1 132 558,0		12 091 914,0		12 091 914,0		13 059 267,0	
				т							967 353,0		
145	38	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Коммуникации подземные.Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода.Площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		139,2	28 249,7	2 591,59	3 932 358,0	360 749,0	2 909 741,0	822 241,0	5 134 967,0	
				м короба		4 754,8	1 211,77	661 868,0	168 678,0		380 368,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-05: Сети водопровода					**103 821 372,0**	**7 985 071,0**	**52 732 910,0**	**26 152 569,0**	**140 371 857,0**	
								32 357 504,0	**3 021 331,0**	**0,0**	**10 397 916,0**		
			Локальная смета 02-06: Сети канализации										
146	1	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		5 482,984	437,19	437,19	2 397 106,0	2 397 105,0		549 290,0	3 182 108,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	762 902,0		235 712,0		
147	2	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$		4 405,872	985,69	985,69	4 342 824,0	4 342 824,0		995 160,0	5 765 023,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	1 382 166,0		427 039,0		
148	3	1101-0205-0302 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		169,576	5 368,51	0,0	910 370,0	0,0		655 467,0	1 691 104,0	
				$м^3$ грунта		5 368,51	0,0	910 370,0	0,0		125 267,0		
149	4	1101-0205-0304 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*		136,264	12 856,01	0,0	1 751 811,0	0,0		1 261 304,0	3 254 164,0	
				$м^3$ грунта		12 856,01	0,0	1 751 811,0	0,0		241 049,0		
150	5	1101-0102-0386 *РСНБ РК 2022*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		113,056	437,19	437,19	49 427,0	49 427,0		11 326,0	65 613,0	
				$м^3$ грунта		0,0	139,14	0,0	15 731,0		4 860,0		
151	6	1101-0102-0389 *РСНБ РК 2022*	Грунты 5 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 $м^3$/ УШИРЕНИЕ ПОД КОЛОДЦЫ		90,84	985,69	985,69	89 540,0	89 540,0		20 518,0	118 863,0	
				$м^3$ грунта		0,0	313,71	0,0	28 497,0		8 805,0		
152	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками/ ДНО ТРАНШЕИ ТОЛЩ300ММ		1 200,152	404,96	177,46	486 014,0	212 979,0		278 114,0	825 258,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	273 035,0	113 234,0		61 130,0		
153	10	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство/ ТОЛЩ.100ММ		436,624	7 756,49	358,8	3 386 670,0	156 660,0	2 000 393,0	1 271 698,0	5 031 037,0	
				$м^3$ основания		2 816,19	125,8	1 229 616,0	54 927,0		372 669,0		
154	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПАЗУХ+ЗАЩ.СЛОЯ ИЗ ПЕСКА		2 068,248	2 125,79	0,0	4 396 661,0	0,0		3 165 596,0	8 167 238,0	
				$м^3$ грунта		2 125,79	0,0	4 396 661,0	0,0		604 981,0		
155	12	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный		2 068,248	4 165,0		8 614 253,0		8 614 253,0		9 303 393,0	
				$м^3$							689 140,0		
156	13	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ПГС		5 356,224	43,65	43,65	233 799,0	233 799,0		62 976,0	320 517,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	87 467,0		23 742,0		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
157	14	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014		5 356,224	2 584,0		13 840 483,0		13 840 483,0		14 947 722,0	
				$м^3$							1 107 239,0		
158	15	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		5 356,224	404,96	177,46	2 169 056,0	950 516,0		1 241 208,0	3 683 085,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	1 218 541,0	505 360,0		272 821,0		
159	16	1101-0104-0404 *РСНБ РК 2022*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1/ ЗАСЫПКА ГРУНТОМ		595,136	43,65	43,65	25 978,0	25 978,0		6 997,0	35 613,0	
				$м^3$ грунта		0,0	16,33	0,0	9 719,0		2 638,0		
160	17	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	Грунт 1,2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		595,136	404,96	177,46	241 006,0	105 613,0		137 912,0	409 231,0	
				$м^3$ уплотненного грунта		227,5	94,35	135 393,0	56 151,0		30 313,0		
161	18	412-102-0215 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т.Расстояние перевозки 15 км/ ВЫВОЗ ИЗЛИШЕК		265 538,034	30,0		7 966 141,0				8 603 432,0	
				т·км							637 291,0		
162	34	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТЯЖИ		2,341408	267 773,18	12 434,79	626 966,0	29 115,0	28 529,0	394 674,0	1 103 371,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	569 322,0	2 669,0		81 731,0		
163	35	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		2,341408	1 132 558,0		2 651 780,0		2 651 780,0		2 863 922,0	
				т							212 142,0		
164	36	1122-1501-0102 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,25 $м^2$		91,2	22 532,48	2 460,46	2 054 962,0	224 394,0	1 468 289,0	461 574,0	2 717 859,0	
				м		3 972,36	1 139,88	362 279,0	103 957,0		201 323,0		
165	37	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж/ ПРОГОНЫ,ТРАВЕРСЫ,ТЯЖИ		9,94032	267 773,18	12 434,79	2 661 751,0	123 606,0	121 119,0	1 675 567,0	4 684 303,0	
				т конструкций		243 153,79	1 139,88	2 417 026,0	11 331,0		346 985,0		
166	38	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т		9,94032	1 132 558,0		11 257 989,0		11 257 989,0		12 158 628,0	
				т							900 639,0		
167	39	1122-1501-0104 *РСНБ РК 2022*	Подвешивание подземных коммуникации при пересечении их трассой трубопровода,площадь сечения коробов до 0,6 $м^2$		129,6	28 249,7	2 591,59	3 661 161,0	335 870,0	2 709 069,0	765 535,0	4 780 832,0	
				м		4 754,8	1 211,77	616 222,0	157 045,0		354 136,0		
			ИТОГО по локальной смете 02-06: Сети канализации					**73 815 748,0**	**9 277 426,0**	**42 691 904,0**	**12 954 916,0**	**93 712 316,0**	
								13 880 276,0	**3 291 156,0**	**0,0**	**6 941 652,0**		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по акту					**314 461 517,0**	**41 252 629,0**	**147 507 294,0**	**88 297 100,0**	**434 801 978,0**	
								93 467 508,0	**16 327 878,0**	**0,0**	**32 043 361,0**		
НДЗ РК 8.04-05-2015			Затраты на временные здания и сооружения (1,3%)					432585498*1,3/100				5 623 611,47	
			Итого с временными					432585498+0+2216480+5623611,47				**440 425 589,47**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, прил. 1, п. 9.1			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (0,67%)					438209109,47*0,67/100				2 936 001,03	
			Итого с зимними удорожаниями					438209109,47+0+2216480+2936001,03				**443 361 590,5**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, гл. 2, п. 85			Непредвиденные работы и затраты (2%)					441145110,5*2/100				8 822 902,21	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**452 184 492,71**	
			Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075 83%									**403 461 613,62**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155 17%									**88 786 425,14**	
			ИТОГО									**492 248 038,76**	
			С учетом с к=0,98									**482 403 077,99**	
			НДС									**57 888 369,36**	
			Итого с НДС									**540 291 447,35**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Спецстрой Группа ЛТД", БИН 081240028754
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный

Директор Кондрахманова А. Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

М.П.

Принял (Заказчик)

КГУ "Аппарат акима Аузовского района города Алматы", БИН 720340000022
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Заместитель акима Сагиндыков К.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора ТОО "Аркалык-KZ" Жуллаев С. У. ИИН 891012302182 аттестат №KZ89VJE00087932 от 31.07.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ГИП ТОО "Аккыз-Д", Мамытов М. С. ИИН 871007301613, приказ №09/08-1 от 09.08.2024 года
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)